



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

A photograph of a man in a dark suit and glasses speaking at a wooden podium. He is gesturing with his right hand. The podium features the national coat of arms of the Dominican Republic. The background is a blurred interior setting.

Informe de Rendición de Cuentas de la Inversión Pública 2012 - 2015

Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP

Febrero 2016
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana

**Contenido**

<i>Introducción</i>	3
<i>Inversión Pública a nivel de Ejes Estratégicos en el período 2012-2015</i>	5
<i>Inversión Pública a nivel de Sectores Claves del Estado Dominicano en el período 2012-2015</i>	8
<i>Inversión Pública por Instituciones del Estado Dominicano en el Perido 2012-2015</i>	11
<i>Inversión Pública a nivel provincial de los productos terminados del período 2012-2015</i>	14
<i>Detalle de Productos por Provincias Periodo 2012-2015</i>	19
Provincia Azua	20
Provincia Bahoruco	22
Provincia Barahona	23
Provincia de Dajabón	25
Distrito Nacional.....	26
Provincia Duarte	28
Provincia El Seibo.....	29
Provincia Elías Piña.....	30
Provincia Espaillat.....	32
Provincia Hato Mayor	33
Provincia Hermanas Mirabal	34
Provincia Independencia	35
Provincia La Altagracia.....	37
Provincia La Romana	39
Provincia La Vega	41
Provincia María Trinidad Sánchez.....	43
Provincia Monseñor Nouel.....	44
Provincia Monte Cristi	45
Provincia Monte Plata	47



Provincia Pedernales	48
Provincia Peravia	49
Provincia Puerto Plata.....	51
Provincia Samaná.....	53
Provincia San Cristóbal.....	54
Provincia San José de Ocoa	56
Provincia San Juan.....	57
Provincia San Pedro de Macorís.....	59
Provincia Sánchez Ramírez	60
Provincia Santiago.....	62
Provincia Santiago Rodríguez.....	64
Provincia Santo Domingo	65
Provincia Valverde	67
Alcance Nacional	68



Introducción



Al concluir los tres primeros años del mandato del Honorable Señor Presidente de la República Lic. Danilo Medina y próximo a su Informe de Rendición de Cuentas 2016, se vuelve oportuno en tal ocasión, hacer un estudio de logros alcanzados en materia de inversión pública en su período de gobierno, haciendo en esta oportunidad, una revisión de productos entregados a los ciudadanos en el marco del Plan de Gobierno y de los grandes objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, END, que orientan la hoja de ruta del país hacia el 2030.

Este informe de gestión de gobierno se enfoca en las grandes obras y productos entregados en materia de inversión pública, marcando un hito importante en la gerencia pública y estableciendo un nuevo modelo de gestión para resultados que permite valorar la eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos públicos y evaluar el nivel de logros alcanzado en las grandes metas establecidas por el Señor Presidente de la República al inicio de su mandato.

En esta oportunidad, el informe incluye los productos terminados haciendo un análisis de la producción de la inversión pública territorialmente, es decir, por provincias y municipios y conforme los Ejes Estratégicos establecidos en la END. Así mismo, se completa con un análisis a nivel de sectores claves que dejan ver el énfasis establecido en el sector productivo y social que ha sido vital en los indicadores de crecimiento y estabilidad económica que goza el país por encima de toda la región de América Latina y El Caribe. Este ejercicio representa un hito importante en la forma de gobernar y fortalece la transparencia en el uso de los recursos marcando un nuevo rumbo en la planificación y gestión pública en los años venideros.

Para nuestro Ministerio, es de gran satisfacción poner a disposición del Ciudadano Presidente, Honorable Congreso y la sociedad en general, este documento que refleja una nueva forma de Rendición de Cuentas de la inversión pública nacional destacándose de forma especial los productos que el gobierno de la República entrega al país.

Atentamente,

Ing. Juan Temístocles Montás, ministro



Inversión Pública a nivel de Ejes Estratégicos en el período 2012-2015



En el siguiente cuadro se puede apreciar la inversión pública entregada al país por ejes estratégicos, donde se destaca el aporte al desarrollo social y económico del país.


Eje Estratégico	Descripción	Monto Ejecutado (Millones RD\$)	Porcentaje del total
Primer Eje	Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.	3,210.61	2.46%
Segundo Eje	Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.	34,581.84	26.48%
Tercer Eje	Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.	92,539.71	70.86%
Cuarto Eje	Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.	256.31	0.20%
Total		130,588.46	100.00%

La Inversión Pública en resultados logrados destinada al Tercer Eje encabeza la lista con más del 70 % de lo invertido durante el periodo 2012 – 2015, con RD\$ 92,539.71 millones, a este le sigue Segundo Eje con el 26.48 %, equivalente a RD\$ 34,581.84. El resto de los Ejes ocuparon RD\$ 3,466.92 millones, equivalente al 2.66 % del total.

En ese sentido, es importante rescatar el énfasis de la gestión de gobierno en el Tercer y Segundo Eje, relacionado con la producción en infraestructura del país y el desarrollo y cohesión social, respectivamente, que han sido pilares fundamentales en la gestión de gobierno y que son corresponsables de los indicadores económicos y sociales satisfactorios del país en el plano nacional e internacional.



**Inversión Pública Dominicana en Productos Terminados
Período 2012-2105**






Inversión Pública a nivel de Sectores Claves del Estado Dominicano en el período 2012-2015



En la siguiente sección se aborda la Inversión Pública destinada en los Sectores Claves durante el periodo 2012 – 2015, tomando como base los productos entregados de los proyectos ejecutados. El total general arroja un monto de RD\$130,588.46 millones.

Sectores Claves	Monto Ejecutado	Porciento del Total
Transporte	91,099.89	69.76%
Educación	26,985.39	20.66%
Salud	4,990.08	3.82%
Vivienda	3,363.89	2.58%
Energía	1,506.49	1.15%
Agua	975.65	0.75%
Otros Sectores	1,667.07	1.28%
TOTAL	130,588.46	100.00%

El gráfico siguiente muestra la distribución sectorial de la Inversión Pública, en este prima la destinada al Sector Transporte con cerca del 70 % del total, es decir, RD\$91,099.89 millones, seguido por Educación con RD\$ 26,985.39 millones, equivalente al 20.6 % del total.





La Inversión restante, correspondiente al 9.57 %, fue recibida por el resto de los Sectores. Estos recogieron un monto total de RD\$ 12,503.18 millones. Lo anterior demuestra la coherencia en la política pública de turno en apoyar al sector educación a través del desarrollo del programa de construcción y reconstrucción de planteles escolares en todo el territorio nacional y del continuo apoyo a la conexión territorial del país, como punto articulador hacia el desarrollo socioeconómico del país.



Inversión Pública por Instituciones del Estado Dominicano en el Periodo 2012- 2015



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015

La Inversión Pública en productos del periodo 2012 – 2015 se muestra en el siguiente cuadro. En el mismo, se distribuye la ejecución bajo tutela de las instituciones gubernamentales que han contribuido a la producción pública nacional.


institución	Ejecución (millones de RD\$)	Porcentaje
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	90,520.29	69.32%
Ministerio de Educación	26,975.84	20.66%
Instituto Nacional de la Vivienda	3,139.88	2.40%
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,756.05	2.11%
Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado	2,695.40	2.06%
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales	1,574.28	1.21%
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados	879.79	0.67%
Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados	516.91	0.40%
Otras Instituciones	1,530.02	1.17%
Totales	130,588.46	100.00%

El gráfico siguiente muestra la distribución de las inversiones, en el cual se destaca el papel del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al cual se destinó cerca del 70.0 % del total durante el 2012 – 2015, equivalente a RD\$ 90,520.29 millones.

En segunda posición, se sitúa el Ministerio de Educación con desembolso de RD\$26,975.84 millones, es decir, un 20.6 %. El tercer y cuarto lugar es ocupado por el Instituto Nacional de la Vivienda y el Ministerio de Salud Pública, los cuales suman RD\$ 5,895.93 millones, representado un 4.5 % del total general para el periodo 2012 – 2015.



Producción Pública Institucional 2012-2015





Inversión Pública a nivel provincial de los productos terminados del período 2012- 2015



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015


En primer lugar, se presenta la inversión pública en millones de pesos dominicanos durante el período 2012-2015 a nivel de productos terminados, donde se aprecia las 10 provincias que recibieron el mayor aporte de inversión pública.

Provincia	Ejecución	Porcentaje
Santo Domingo	22,666.63	17.36%
Monseñor Nouel	15,613.50	11.96%
La Altagracia	14,822.76	11.35%
Santiago	13,991.99	10.71%
San Pedro De Macorís	11,148.69	8.54%
La Romana	5,523.65	4.23%
San José De Ocoa	5,461.84	4.18%
San Cristóbal	3,137.61	2.40%
Nacional	3,020.27	2.31%
Peravia	2,901.24	2.22%
La Vega	2,437.44	1.87%
Azua	2,404.59	1.84%
Españat	2,374.79	1.82%
Duarte	2,311.58	1.77%
Monte Cristi	2,218.03	1.70%
Barahona	1,950.58	1.49%
Distrito Nacional	1,890.06	1.45%
María Trinidad Sánchez	1,778.81	1.36%
San Juan	1,711.74	1.31%
Hermanas Mirabal	1,680.68	1.29%
Sánchez Ramírez	1,496.80	1.15%
Puerto Plata	1,481.51	1.13%
El Seibo	1,201.46	0.92%
Pedernales	1,174.42	0.90%
Monte Plata	1,107.01	0.85%
Valverde	1,018.92	0.78%
Samaná	707.81	0.54%
Independencia	704.76	0.54%
Bahoruco	674.00	0.52%
Santiago Rodríguez	558.37	0.43%
Hato Mayor	546.90	0.42%
Dajabón	455.54	0.35%
Elías Piña	414.49	0.32%
	130,588.46	100.00%

Promedio:
RD\$3,957.23
millones



En el cuadro siguiente, el contexto territorial en que se aborda la Inversión Pública responde al nivel provincial, el mismo destaca la distribución financiera en productos entregados durante el periodo 2012 – 2015. El promedio de la contribución a cada provincia se aproxima a RD\$ 4,000 millones. En el mismo cuadro se aprecia que dicho promedio se sitúa entre San José de Ocoa y San Cristóbal.





Las diez provincias que han recibido mayor aporte a productos terminados durante el periodo 2012–2015 se destacan sombreadas en verde en la tabla anterior. Este listado es liderado por las inversiones en el Gran Santo Domingo y en Monseñor Nouel, para las cuales se destinó RD\$ 38,280.13 millones, que representan juntas cerca del 30.0 % del total. A estas les siguen las provincias La Altagracia, Santiago y San Pedro de Macorís, con el 11.35 %, 10.71 % y 8.54 %, respectivamente.

El comportamiento mostrado por la inversión pública bajo el análisis territorial y visto en el contexto de la distribución conforme a la población de cada provincia, permite apreciar una perspectiva de la inversión en función de la contribución de ésta por cada habitante, destacándose en los primeros diez lugares de inversión per cápita las provincias: San José De Ocoa, Monseñor Nouel, La Altagracia, Pedernales, San Pedro De Macorís, La Romana, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Hermanas Mirabal y Peravia.

En ese sentido, es pertinente tener presente ambas dimensiones o perspectivas de análisis de la inversión en el contexto provincial. Esto permite analizar la convergencia entre las instituciones a las que se destina mayor proporción de las inversiones. De este grupo, las provincias mejor posicionadas tanto desde la perspectiva de la contribución al territorio como desde la contribución por habitante. Estas son: Monseñor Nouel, La Altagracia, San Pedro De Macorís, La Romana, San José De Ocoa y Peravia.



Provincia	Ejecución	Población*	Ejecución Per Cápita
San José De Ocoa	5,461.84	69,398	78,703.11
Monseñor Nouel	15,613.50	206,501	75,609.80
La Altagracia	14,822.76	255,878	57,929.01
Pedernales	1,174.42	27,342	42,953.06
San Pedro De Macorís	11,148.69	360,090	30,960.85
La Romana	5,523.65	261,547	21,119.14
Sánchez Ramírez	1,496.80	77,776	19,244.95
Monte Cristi	2,218.03	126,311	17,560.08
Hermanas Mirabal	1,680.68	104,613	16,065.68
Peravia	2,901.24	216,594	13,394.83
Santiago	13,991.99	1,116,441	12,532.67
María Trinidad	1,778.81	144,719	12,291.48
Independencia	704.76	59,230	11,898.67
El Seibo	1,201.46	112,171	10,710.99
Españillat	2,374.79	244,994	9,693.28
Santo Domingo	22,666.63	2,384,036	9,507.67
Azua	2,404.59	255,085	9,426.63
Barahona	1,950.58	208,463	9,356.95
Duarte	2,311.58	306,723	7,536.37
San Juan	1,711.74	242,843	7,048.75
Samaná	707.81	103,330	6,849.99
Dajabón	455.54	68,903	6,611.29
Hato Mayor	546.90	93,035	5,878.40
Elías Pina	414.49	75,016	5,525.42
Bahoruco	674.00	122,083	5,520.84
La Vega	2,437.44	449,104	5,427.34
Valverde	1,018.92	202,411	5,033.90
Monte Plata	1,107.01	222,613	4,972.81
Puerto Plata	1,481.51	338,995	4,370.29
San Cristóbal	3,137.61	723,738	4,335.28
Distrito Nacional	1,890.06	1,182,348	1,598.56
Santiago Rodríguez	558.37	126,311	4,420.60
Nacionales	3,020.27		
Totales	130,588.46	10,488,642	



Detalle de Productos por Provincias


Periodo 2012-2015



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015

Provincia Azua



Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 47 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 2,404.59 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento socio-económico de la provincia Azua, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


**Provincia Azua: Productos Entregados Periodo 2012-2015**

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Puentes Construidos	6	km	0.477	686.85
Planteles Escolares Construida	14	Aulas	218	512.13
Carreteras Construidas	5	km/carril	57.3	394.44
Planteles Escolares Ampliada	12	Aulas	91	260.78
Proyectos Habitacional Construidas	4	Viviendas	240	229.60
L.T. 69 Kv Construida	1	Km	42	116.84
Acueducto Ampliado	1	MI	3832.66	100.27
Muro de Gaviones Construido	1	MI	1800	70.78
Proyecto Sistemas de Administración Fortalecido	1	Unidades	1	22.70
Centro Tecnológico Comunitario Construido	1	M2	350	9.55
Proyecto de Electrificación Instalado	1	KVA	125	0.64
Total				2,404.59

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Bahoruco



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 26 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 674.00 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Bahoruco, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Bahoruco:: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Ampliada	15	Aulas	120	304.04
Planteles Escolares Construida	5	Aulas	80	172.46
Proyecto de Electrificación Instalado	1	Kva	225	0.43
Dique Rehabilitado	1	Unidades	9	22.58
Proyecto Ambiental de Manejo e Reserva Realizado	1	Unidades	1	7.53
Proyecto Habitacionales Construido	3	Viviendas	208	166.95
Total				674.00

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Barahona



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 57 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,950.58 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Barahona, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existe


**Provincia Barahona: Productos Entregados Periodo 2012-2015**

Producto		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Productos	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Construidos	15	Aulas	166	452.44
Proyecto Habitacionales Construidos	7	Viviendas	384	420.40
Planteles Escolares Ampliados	20	Aulas	140	353.83
Kilómetros de Carreteras Construidos	1	km	2.5	274.37
Puentes Construidos	2	Km	0.13	146.20
Carreteras Terminadas	4	km/carril	22.26	115.18
L.T. 69 kv Construida	1	Km	25	79.63
Hospitales Terminados	1	M2	550	72.40
Estancias Infantiles Construidas	1	Aulas	10	32.83
Centro Comunal Construido	1	M2	85	1.64
Proyecto de Electrificación Instalado	3	KVA Instalados	395	1.54
Cancha Deportiva Reconstruida	1	M2	375	0.12
Total				1,950.58

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia de Dajabón



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 15 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 455.53 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Dajabón, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.

Provincia Dajabón: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Productos	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Proyectos Habitacionales Construidos	2	Viviendas	160	149.15
Planteles Escolares Construidos	3	Aulas	51	116.90
Planteles Escolares Ampliados	8	Aulas	136	114.19
Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido	1	M2	760	72.34
Canal de Riego Rehabilitado	1	MI	630	2.94
Total				455.53


Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015

Distrito Nacional



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 33 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,890.06 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico del Distrito Nacional, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


**Provincia Distrito Nacional: Productos Entregados Periodo 2012-2015**

Producto		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Productos	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Puentes Construidos	3	Km	2.314	804.21
Planteles Escolares Construidos	13	Aulas	324	606.07
Proyectos Habitacionales Construidos	1	Viviendas	500	163.97
Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido	1	M2	760	62.94
Casetas Construidas	1	Unidades	253	61.14
Planteles Escolares Ampliados	4	Aulas	120	53.75
Estancia Infantil Construida	2	Aulas	20	35.05
Proyecto de Fortalecimiento Institucional Realizado	1	Unidades	1	27.26
Carreteras Terminadas	1	km/carril	14	24.58
Planta de Aguas Residuales Rehabilitada	1	Unidades	1	23.67
Oficinas Remodeladas	1	M2	1607	21.25
Cañada Reconstruida	1	MI	625	4.40
Proyecto de Accesibilidad de Personas con Discapacidad Mejorada	1	Unidades	1	0.97
Planta de Llenado de Camiones Rehabilitada	1	Unidades	1	0.40
L.t. 69 kv Construida	1	Km	6	0.40
Total				1,890.06

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Duarte



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 37 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 2,311.58 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Duarte contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Duarte: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carreteras Construidas	4	km/carril	96	1,037.90
Planteles Escolares Ampliados	17	Aulas	229	618.32
Planteles Escolares Construidos	10	Aulas	160	440.29
Estancias Infantiles Construidas	3	Aulas	30	100.39
Proyectos Habitacionales Construidos	1	Viviendas	80	63.26
Instalación Deportiva Construida	1	M2	30,000	26.62
Proyecto de Electrificación Instalado	1	KVA	1,625	24.80
Total				2,286.78

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia El Seibo



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 19 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,201.46 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican a continuación en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia El Seibo, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia El Seibo: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carreteras Construidas	2	km/carril	173.6	518.31
Planteles Escolares Ampliados	10	Aulas	198	357.08
Planteles Escolares Construidos	4	Aulas	72	293.39
Estancias Infantiles Construidas	2	Aulas	20	32.57
Proyecto de Electrificación Instalado	1	KVA	95	0.11
Total				1,201.46

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Elías Piña



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 29 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 414.49 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Elías Piña contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


**Provincia Elías Piña: Productos Entregados Periodo 2012-2015**

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Ampliados	8	Aulas	96	132.94
Planteles Escolares Construidos	5	Aulas	105	148.41
Estancia Infantil Construido	1	Aulas	10	32.83
Iglesia Construida	1	M2	650	0.11
Instalación Deportiva Construida	1	M2	1,296	4.78
1 Proyectos Habitacionales Construidos	2	Viviendas	128	95.43
Total				414.49

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Espaillat



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 52 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 2,374.79 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Espaillat contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Espaillat: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto	Cantidad	Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
		Unidad de Medida	valor	
Carreteras Construidas	10	Km/Carril	102.32	1,015.65
Planteles Escolares Construidos	15	Aulas	156	635.95
Acueducto Construido	2	MI	37375	361.51
Planteles Escolares Ampliados	7	Aulas	150	101.42
Sistemas de Energía Solar Construido	1	Km	500	95.51
Estancia Infantiles Construida	2	Aulas	20	65.65
Plantas de Tratamiento Construida	2	Unidades	3	51.62
Puentes Construido	1	Km	0.03	33.54
Plantas de Tratamiento Habilitada	1	Unidades	10	8.10
Proyecto de Redes de Agua Ampliado	1	MI	3260	5.64
Proyecto de Electrificación Instalado	1	Kva	75	0.19
Total				2,374.79

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Hato Mayor



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 13 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 546.90 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Hato Mayor contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Hato Mayor : Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto	Cantidad	Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
		Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Construidos	5	Aulas	110	304.36
Planteles Escolares Ampliados	4	Aulas	236	150.26
Proyectos Habitacional Construido	1	Viviendas	64	56.32
Canales Rehabilitados	1	Unidades	11	28.01
Carreteras Construidas	1	Km/Carril	2.2	5.71
Oficina Remodelada	1	M2	174	2.24
Total				546.90

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Hermanas Mirabal



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 24 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,680.67 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Hermanas Mirabal contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Hermanas Mirabal: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Instalaciones Deportivas Rehabilitada	1	M2	4500	1.79
Instalaciones Deportivas Construido	1	M2	5000	5.97
Planteles Escolares Ampliados	9	Aulas	72	239.06
Planteles Escolares Ampliados Construido	6	Aulas	48	279.11
Carreteras Construida	3	km/carril	122.24	742.55
Acueducto Construido	1	MI	9500	200.39
Proyectos Habitacionales Construidas	3	Viviendas	240	211.80
Total				1,680.67

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Independencia



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 25 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 704.76 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Independencia contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


**Provincia Independencia: Productos Entregados Periodo 2012-2015**

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Construidos	8	Aulas	70	302.33
Proyectos Habitacionales Construidos	4	Viviendas	232	222.52
Planteles Escolares Ampliados	8	Aulas	56	105.97
Estancias Infantiles Construidas	2	Aulas	20	65.99
Puentes Construidos	1	Km	0.024	2.63
2 Instalaciones Deportivas Rehabilitadas	2	M2	1290.51	5.32
Total				704.76

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia La Altagracia



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 27 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 14,882.76 millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia La Altagracia contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015


Provincia La Altagracia: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carreteras Construidas	4	Km	317.6	9,288.99
Puente Construido	1	Km	1.02	4,766.22
Planteles Escolares Construidos	11	Aulas	245	558.64
Planteles Escolares Ampliados	3	Aulas	117	145.08
Estancia Infantil Construida	1	Aulas	10	25.60
Canal de Riego Rehabilitado	1	MI	2600	20.91
Proyecto de Electrificación Instalado	4	KVA Instalado	720	14.57
Proyecto de Electrificación Instalado	1	KVA Instalado	525	2.61
Proyecto de Administración Realizado	1	Unidad	1	0.14
Total				14,822.76

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia La Romana



Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 26 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 5,523.65 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia La Romana contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.




Provincia La Romana: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Centro De Diagnostico y Atención Primaria Construido	1	M2	760	18.18
Instalación Deportiva Reparada	1	M2	20,000	1.94
Planteles Escolares Ampliados	2	Aulas	28	70.68
Planteles Escolares Construidos	8	Aulas	164	489.87
Proyecto de Acometidas Instaladas	1	Unidades	169	0.42
Oficinas Públicas Remodeladas	1	M2	252.74	3.68
Redes de Agua Instaladas	5	MI	18542.8	36.79
Tanque Construido	1	Unidades	1	0.38
Carreteras Construidas	3	km/carril	201.96	4,894.06
Instalación Deportiva Reparada	1	M2	1296	2.73
Redes de Agua Ampliadas	2	MI	8419.74	4.92
Total				5,523.65

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia La Vega



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 58 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 2,437.44 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia La Vega contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015


Provincia La Vega: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Construidos	26	Aulas	592	1,001.53
Carreteras Construidas	8	Km/Carril	113.94	884.62
Planteles Escolares Ampliados	14	Aulas	154	240.80
Centro De Corrección Construido	1	Unidades	1	88.85
Proyecto De Redes Ampliado	2	M1	94.82	77.90
Centro De Diagnostico Y Atención Primaria Construido	1	M2	760	51.82
Proyecto De Plantas De Tratamiento Rehabilitadas	1	Unidades	1	41.06
Estancias Infantiles Construidas	1	Aulas	10	32.83
Proyecto de Tanque Construido	1	M3	265	11.95
Centro Integral De Formación Reconstruido	1	Unidades	1	3.08
Pista de Patinaje Construida	1	M2	30000	2.47
Canal De Televisión Ampliado	1	Unidades	1	0.54
Total				2,437.44

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia María Trinidad Sánchez



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 28 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,778.81 Millones de pesos.


Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia María Trinidad Sánchez contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.

Producto	Cantidad	Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
		Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Construidos	11	Aulas	114	549.06
Carreteras Terminadas	2	km/carril	68.8	459.69
Planteles Escolares Ampliados	10	Aulas	280	402.70
Apartamentos Construidos	1	M2	57000	223.01
Proyecto Habitacionales Construidos	1	Unidades	64	64.47
Estancias Infantiles Construidas	1	Aulas	10	60.21
Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido	1	M2	760	18.18
Drenaje Reconstruido	1	Unidades	1	1.50
Total				1,778.81

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Monseñor Nouel



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 34 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 15,613.50 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Monseñor Nouel contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Monseñor Nouel: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carreteras Construidas	5	Km/Carril	371.2	13,874.65
Puentes Construidos	2	Km	1.34	933.94
Planteles Escolares Construidos	18	Aulas	343	567.17
Planteles Escolares Ampliados	5	Aulas	75	96.51
Proyectos Habitacionales Construidos	1	Unidades	112	88.66
Estancias Infantiles Construidas	1	Aulas	10	32.83
Diques Y Muro Rehabilitados	1	Unidades	9	19.47
Centro Comunal Construido	1	M2	250	0.26
Total				15,613.50

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Monte Cristi



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 24 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 2,218.03 Millones de pesos. Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Monte Cristi contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015


Provincia Monte Cristi: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Productos	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carreteras Construidas	7	Km/Carril	246.72	1,569.32
Planteles Escolares Construido	5	Aulas	115	276.31
Planteles Escolares Ampliados	8	Aulas	168	164.03
Hospital Reconstruido	1	m ²	1703	80.00
Proyecto Habitacional Construido	1	Viviendas	80	78.59
Proyecto de Electrificación Instalado	1	kva	625	49.66
Instalación Deportiva Reconstruida	1	m ²	180	0.12
Total				2,218.03

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Monte Plata



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 20 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,107.01 millones de pesos. Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Monte Plata contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Monte Plata: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto	Cantidad	Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
		Unidad de Medida	valor	
Carretera Construida	1	Km/Carril	12	219.30
Planteles Escolares Ampliados	10	Aulas	407	417.18
Planteles Escolares Construidos	5	Aulas	78	295.25
Puente Construido	1	km	0.5	55.89
Proyectos Habitacionales Construidos	2	Viviendas	128	101.21
Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Construido	1	m ²	760	18.18
Total				1,107.01

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Pedernales



Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 12 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,174.42 millones de pesos. Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Pedernales contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Pedernales: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto	Cantidad	Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
		Unidad de Medida	valor	
Carreteras Construidas	2	km/Carril	19.7	818.41
Proyectos Habitacionales Construidos	2	Viviendas	160	140.70
Planteles Escolares Construidos	3	Aulas	42	85.41
Puente Construido	1	km	0.2	64.92
Planteles Escolares Ampliados	3	Aulas	30	46.80
Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Construido	1	m ²	760	18.18
Total				1,174.42

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Peravia



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 29 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 2,901.24 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Peravia, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.




Provincia Peravia: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto
Productos	Cantidad	Unidad de Medida	valor	Ejecutado
Carreteras Construidas	5	km/carril	245.54	1,751.35
Planteles Escolares Construidos	16	AULAS	301	676.77
Puentes Construidos	1	Km	1.5	342.46
Contra Embalse Rehabilitado	1	Unidades	3700	80.09
Planteles Escolares Ampliados	2	AULAS	14	18.60
Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido	1	M2	760	18.18
L.T. 138 kv Construida	1	Km	11	11.00
Proyecto de Oficinas Públicas Remodelada	1	M2	122.22	1.57
Verja Reconstruida	1	MI	280	1.22
Total				2,901.24

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Puerto Plata



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 50 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,481.51 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Puerto Plata, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015


Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	Monto Ejecutado MM RD\$
Planteles Escolares Construidos	14	AULAS	329	503.10
Carreteras Construidas	3	km/carril	28.6	467.53
Planteles Escolares Ampliados	17	AULAS	16	326.98
Muro De Gaviones Construido	1	MI	1100	71.86
Proyecto De Acueducto Rehabilitado	6	MI	11343.84	42.76
Puentes Construidos	1	Km	0.02	25.17
Tanque Construido	1	M3	943	14.50
L.T. 69 Kv Construida	1	Km	2.6	8.32
L.T. 138 Kv Construida	1	Km	4.5	6.86
Complejo Deportivo Reparado	2	M2	1556	2.12
Cisterna De Acueducto Construida	1	Unidades	1	1.02
Casetas De Bombeo De Pozos Rehabilitadas	1	Unidades	2	0.86
Depósitos Reguladores Remozados	1	M3	670	0.40
Total				1,481.47

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015

Provincia Samaná



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 19 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 707.80 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Samaná, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Samaná: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Ampliados	7	AULAS	77	113.80
Planteles Escolares Construidos	8	AULAS	119	256.33
Proyecto De Estancias Infantiles Construido	1	AULAS	10	32.83
Carreteras Construidas	3	km/carril	40.4	304.85
Total				707.80

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia San Cristóbal



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 57 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 3,137.61 millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia San Cristóbal, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.




Provincia San Cristóbal: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Productos	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Centro de Diagnóstico y Atención Primaria construido	1	m ²	760	18.18
Planteles Escolares Construidos	27	Aulas	569	1,058.25
Estancias Infantiles Construidas	1	Aulas	10	32.83
Carreteras Construidas	9	km/carril	88.24	463.05
Puentes Construidos	2	Km	0.318	118.79
Planteles Escolares Ampliados	7	Aulas	91	125.75
Proyectos Habitacionales Construidos	2	Vivienda	128	109.64
Líneas de Transmisión 69 Kv Construida	1	Km	6	9.724
Central Hidroeléctricas Rehabilitadas	1	MW	60	873.48
Acueducto Construido	1	MI	3138	188.18
Caminos vecinales Rehabilitados	1	km/carril	5.5	109.34
Centro Tecnológico Comunitario Construido	1	m ²	350	8.31
Proyecto De Electrificación Instalado	2	KVA	700	17.08
Técnicos Capacitados	1	Personas	1817	5.00
Total				3,137.61

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia San José de Ocoa



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 11 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 5,461.84 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia San José de Ocoa, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.

Provincia San José de Ocoa: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carreteras Terminadas	3	km/carril	134.08	5,207.55
Planteles Escolares Construidos	4	Aulas	80	123.04
Calles construidas	1	KM	5	73.50
Planteles Escolares Ampliados	2	Aulas	40	37.75
Puente Construido	1	Km	0	20.00
Total				5,461.84


Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015

Provincia San Juan



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el grafico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 44 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,711.74 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia San Juan, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


**Provincia San Juan de la Maguana: Productos Entregados Periodo 2012-2015**

Producto		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Productos	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carreteras Terminadas	8	km/carril	99.48	670.34
Planteles Escolares Construidos	15	Aulas	80	441.28
Planteles Escolares Ampliados	12	Aulas	168	225.38
Talleres Construido	1	M2	1250	156.49
L.t. 69 kv Construida	1	Km	20	72.31
Estancias Infantiles Construidas	2	Aulas	20	65.65
Proyectos Habitacionales Construidos	1	Viviendas	80	64.25
Proyecto de Presa Construido	1	Tareas	36000	10.02
Proyecto de Electrificación Instalado	1	KVA Instalado	225	2.59
Cancha Deportiva Construida	2	M2	1680	3.41
Total				1,711.74

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia San Pedro de Macorís



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 35 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 11,007.99 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia San Pedro de Macorís, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia San Pedro de Macorís: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Detalle	Cantidad	Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
		Unidad de Medida	valor	
Carreteras Terminadas	3	km/carril	269.2	9,394.89
Planteles Escolares Construidos	12	Aulas	230	824.76
Planteles Escolares Ampliados	15	Aulas	790	608.59
Proyecto Habitacionales Construidos	2	Viviendas	112	72.17
Centro de Diagnostico y Atención Primaria Construido	1	M2	760	57.37
Estancias Infantiles Construidas	1	Aulas	10	42.20
Centro Tecnológico Comunitario Construido	1	M2	350	8.01
Total				11,007.99

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Sánchez Ramírez



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el gráfico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 29 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,496.80 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Sánchez Ramírez contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


**Provincia Sánchez Ramírez: Productos Entregados Periodo 2012-2015**

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carreteras Construidas	4	km/carril	76	899.54
Planteles Escolares Construidos	10	Aulas	187	327.52
Planteles Escolares Ampliados	12	Aulas	74	184.91
Proyectos Habitacionales Construidos	1	Viviendas	80	77.97
Instalaciones Deportivas Construidas	1	M2	1,296	3.96
Instalaciones Deportivas Reparadas	1	M2	1,450	2.89
Total				1,496.79

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Santiago



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el grafico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 87 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 13,991.99 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Santiago de los Caballeros, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


**Provincia Santiago: Productos Entregados Periodo 2012-2015**

Producto		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Productos	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carreteras Construidas	18	km/carril	384.39	10,007.28
Planteles Escolares Construidos	41	Aulas	714	2010.28121
Puente Construido	1	km	1	1,233.07
Mini central Hidroeléctrica Construida	1	MW	2.7	166.40
Planteles Escolares Ampliados	7	Aulas	154	137.44
Estancias Infantiles Construidas	4	Aulas	40	131.30
Proyecto Habitacional Construido	1	Viviendas	144	124.35
Proyecto de Planta de Tratamiento Rehabilitada	1	Unidades	2	35.30
Sistema de Colectores Construidos	1	ml	4,656.58	35.30
Proyecto de Alcantarillado Ampliado	1	ml	6563.11	33.42
Instalación Deportiva Preparada	1	m ²	30,000.00	25.23
Proyectos de Acueductos Rehabilitados	2	ml	3,000.00	22.30
Calle Reconstruida	1	km	2	17.16
Proyecto de Agua Potable Construido	1	Unidades	3	3.44
Camino Vecinal Reconstruido	1	Km	0.6	2.499
Proyecto de Aguas Residuales Construido	1	Unidades	6	2.02
Proyecto de Registros Construido	1	Unidades	27	0.489
Proyectos de Electrificación Instalados	2	kva	300	4.385
1 Proyecto de Clientes Regularizados	1	Unidades	95	0.3368
Total				13,991.99

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Santiago Rodríguez



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el grafico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 11 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 558.37 Millones de pesos. Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Santiago Rodríguez, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.


Provincia Santiago Rodríguez: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Productos	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Construidos	4	Aulas	92	236.01
Carreteras Construidas	1	km/carril	20.96	149
Planteles Escolares Ampliados	4	Aulas	24	109.22
Proyecto Habitacionales Construidos	1	Viviendas	48	55.267
Subestación 138 KV Construida	1	KV Instalados	138	8.877
Total				558.37

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Santo Domingo



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 127 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ **22,666.63** Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Santo Domingo contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.




Provincia Santo Domingo: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Carretera Construida	3	km/carril	88	14,414.88
Plantel Educativo Construido	69	Aulas	1,491	3,962.00
Puente Construido	15	km	5	1,628.80
Hospital Construido	1	m ²	45,992	1,378.97
Plantel Educativo Ampliado	22	Aulas	814	499.71
Centro de Atención Integral Construido	1	m ²	1,979	349.09
Sistema Integrado de Video Vigilancia Equipado e Instalado	1	Unidad	1	131.94
Calle Reconstruida	1	km	9	102.74
Proyecto Habitacional Construido	2	Viviendas	208	172.09
Proyecto Ambiental de Reacondicionamiento de Vida Realizado	1	Unidad	1	12.87
Mantenimiento de Línea de Transmisión	2	Unidades	2	5.80
Proyecto de Electrificación Instalado	5	kva	530	5.57
Paso Vehicular y Peatonal Construido	1	m ²	75	1.00
Iglesia Construida	1	m ²	650	0.70
Módulo Construido y Equipado en Acuario Nacional	1	m ²	56	0.60
Sistema de Producción de Agua Potable Construido	1	Unidad	1	0.17
Total				22,666.63

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



Provincia Valverde



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el grafico anterior, el Gobierno Nacional ha finalizado 21 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 1,018.92 Millones de pesos.

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico de la provincia Valverde contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.

Provincia Valverde: Productos Entregados Periodo 2012-2015

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Planteles Escolares Ampliados	6	Aulas	80	191.24
Planteles Escolares Construidos	12	Aulas	228	660.48
Estancias Infantiles Construido	1	Aulas	10	32.83
Carreteras Construidos	1	Km/Carril	9	63.98
Proyectos Habitacionales Construidas	1	viviendas	80	70.40
Total				1,018.92

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Resultados de la Inversión Pública 2012 - 2015

Alcance Nacional

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Según se aprecia en el grafico anterior el Gobierno Nacional ha finalizado 12 proyectos de Inversión Pública, por un monto ascendente a RD\$ 3,020.27 Millones de pesos.

Producto Entregados		Indicador		Monto Ejecutado MM RD\$
Detalles	Cantidad	Unidad de Medida	valor	
Programa de VIH implementado	1	Unidades	1	2,756.05
Edificio Construido y Equipado	1	M2	328	4.03
Encuesta Nacional de Hogares Realizadas	1	Unidades	1	27.70
Programa de Capacitación a Operadores	1	Unidades	1	10.95
Sistema Estadístico Nacional Instalado	2	Unidades	2	121.08
Informe Entregado y Aprobado	1	Unidades	1	44.29
Parcela Demostrativa Instalada	1	Unidades	1	0.72
Manejo de la Mosca Aplicados	1	Unidades	1	2.95
Programa de Prevención y Atención a la VBG Imprintado	1	Unidades	1	1.24
Programa de capacitación a Productores	1	Unidades	1	29.54
Programa de Capacitación Institucional	1	Unidades	1	21.73
Total				3,020.27

Dichos proyectos han generado los productos que se indican en el cuadro siguiente, los cuales se traducen en nuevos aportes en bienes y servicios que, por un lado, van a atender directamente necesidades públicas básicas de la población objetivo, a las cuales van dirigido; y por otro lado, impulsan el crecimiento económico, contribuyendo a la reducción del nivel de pobreza existente.



Inversión Pública a Nivel Municipal de los Productos Terminados del Periodo 2012-2015



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Viceministerio de Planificación
Dirección General de Inversión Pública
Periodo 2012-2015

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
AZUA	AZUA				588,913,180.23	
	CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL ROSARIO,PROVINCIA AZUA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	48	57,388,012.00	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AZUA 1 EN EL MUNICIPIO DE AZUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	45,422,385.55	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AZUA 2 EN EL MUNICIPIO DE AZUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	45,422,385.55	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA DE BARRERAS MINICIPIO DE AZUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	40,798,198.69	
	CONSTRUCCION LICEO DE FINCA 6 MUNICIPIO DE AZUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	33,020,391.80	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FINCA 6, MUNICIPIO AZUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	30,591,155.73	
	AMPLIACION ESCUELA LOS TRAMOJOS, MUNICIPIO AZUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	22,098,346.63	
	AMPLIACION ESCUELA VILLA CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO AZUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	22,969,341.73	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 5, MUNICIPIO AZUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	65,930,299.68	
	AMPLIACION ESCUELA LAS YAYITAS, MUNICIPIO AZUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	12,929,215.05	
	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIOS LAS YAYAS, LA JURA Y VIA, PROVINCIA AZUA	MURO DE GAVIONES CONSTRUIDO	ML	1,800	70,778,250.12	
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD LOS NEGROS, PROVINCIA AZUA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	74,826,240.00	
	PUENTE LA BOMBITA I	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	19,313,219.38	
	PUENTE LA BOMBITA II	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	19,313,219.38	
	PUENTE ROCO CAPANO	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	17,918,042.67	
	TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC EL CARRIZAL PROVINCIA AZUA	1 CENTRO TEGNOLOGICO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M2	350	9,549,658.27	
	ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD PUEBLO VIEJO (1ERA. ETAPA)	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	125	644,818.00	
	BANICA					33,337,462.34
	CONSTRUCCION PLANTEL JUAN BAUTISTA CAMBIAZO MUNICIPIO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	33,337,462.34	
	DISTRITO NACIONAL					22,698,320.56
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y LAS OFICINAS TERRITORIAES DE EMPLEO "FOIL"	SISTEMAS DE ADMINISTRACION FORTALECIDO	UNIDADES	1	22,698,320.56	
	ESTEBANIA					33,321,858.63
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESTEBANIA MUNICIPIO ESTEBANIA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	33,321,858.63	
	ESTEBANÍA					14,217,521.83
	CARRETERA DE ACCESO A ESTEBANIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	2	14,217,521.83	
	LAS CHARCAS					184,061,138.80
	CONSTRUCCION LICEO ANA ELPIDIA SANCHEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	11	5,903,417.98	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS CHARCAS MUNICIPIO LAS CHARCAS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	57,746,123.95	
AMPLIACION ESCUELA JOHN FITZGERALD KENNEDY, MUNICIPIO LAS CHARCAS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	8,979,264.14		
AMPLIACION ESCUELA JOSE NUÑEZ DE CACERES, HATILLO, MUNICIPIO LAS CHARCAS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	11,161,727.73		
AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA	ACUEDUCTO AMPLIADO	ML	3,833	100,270,605.00		
LAS YAYAS DE VIAJAMA					101,753,310.76	
AMPLIACION ESCUELA OREGANO CHIQUITO, MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	9,339,418.86		
CARRETERA LAS YAYAS -VIAJAMA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	19	92,413,891.90		
PADRE LAS CASAS					105,525,307.96	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA HILARIO SANTOS LEÓN - LOS FRÍOS MUNICIPIO PADRE LAS CASAS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	10,347,943.46
	AMPLIACION ESCUELA ALEJANDRO CABRAL MUNICIPIO PADRE LAS CASAS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	16,189,203.34
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PADRE LAS CASAS MUNICIPIO PADRE LAS CASAS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	57,042,651.26
	AMPLIACION ESCUELA TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ MUNICIPIO PADRE LAS CASAS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	21,945,509.90
	PADRES LAS CASAS				765,328,429.60
	CARRETERA EL CIGUAL - PADRE LAS CASAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	14	107,007,296.69
	CARRETERA PADRE LAS CASAS - MONTE BONITO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	14	106,583,846.40
	PUENTE DE GUAYABAL	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	551,737,286.51
	PERALTA				43,722,974.80
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS JOBOS MUNICIPIO PERALTA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	12,951,400.21
	AMPLIACION ESCUELA PERALTA, MUNICIPIO PERALTA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	30,771,574.59
	PUEBLO VIEJO				269,531,905.85
	AMPLIACION ESCUELA EL ROSARIO, MUNICIPIO PUEBLO VIEJO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	19,352,179.01
	CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL ROSARIO, PROVINCIA AZUA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	48	46,782,933.00
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO, PROVINCIA AZUA - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	50,604,651.00
	CARRETERA PUEBLO VIEJO - LAS TERRERAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	8	74,219,673.36
	PUENTE EL ROSARIO I	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	55,074,080.21
	PUENTE EL ROSARIO II	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	23,498,389.27
	SABANA YEGUA				201,881,703.59
	AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO SANTA TERESA DE JESUS (BASICA) MUNICIPIO SABANA YEGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	25	57,746,123.95
	AMPLIACION LICEO SANTA TERESA DE JESUS, MUNICIPIO SABANA YEGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	27,294,660.64
	CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV S/E 15 DE AZUA S/E SABANA YEGUA.	L.T. 69 KV CONSTRUIDA	KM DE REDES	42	116,840,919.00
	TABARA ARRIBA				40,297,703.55
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AMIAMA GOMEZ MUNICIPIO TÁBARA ARRIBA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	40,297,703.55
					2,404,590,818.50
	BARAHONA				22,582,614.18
	REHABILITACION DIQUE MENA, PROVINCIAS BAHORUCO Y BARAHONA	DIQUE REHABILITADO	UNIDADES	9	22,582,614.18
	GALVAN				30,703,997.07
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GALVÁN MUNICIPIO GALVÁN	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	30,703,997.07
	LOS RIOS				73,223,233.73
	CONSTRUCCION LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS MUNICIPIO LOS RIOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	20,369,716.22
	AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL LOS RIOS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	6,534,501.51
	AMPLIACION ESCUELA JUAN PABLO DUARTE EN EL MUNICIPIO LOS RIOS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	23,993,201.04
	AMPLIACION ESCUELA MAXIMO GOMEZ EN EL MUNICIPIO LOS RIOS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	22,325,814.96
	NEIBA				147,033,605.00
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE MONSERRAT, PROVINCIA DE BAHORUCO	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	63,725,765.00
	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	83,307,840.00
	NEYBA				160,593,418.92
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS PALMAR MUNICIPIO NEIBA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	40,297,703.55
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA NEIBA MUNICIPIO NEIBA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	57,580,048.87

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
BAHORUCO	AMPLIACION ESCUELA JOSE F. PEÑA GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE NEYBA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	26,956,067.91	
	AMPLIACION ESCUELA PEDRO MIR EN EL MUNICIPIO DE NEYBA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	22,683,769.21	
	AMPLIACION ESCUELA PROF. PAULINA MENDEZ EN EL MUNICIPIO NEYBA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	12,643,386.04	
	ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DEL ESTERO, NEYBA.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	225	432,443.34	
	SANTA CRUZ DE BARAHONA					7,527,866.92
	MANEJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EN LAS PROVINCIAS BARAHONA ,BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES (ARAUCARIA ENRIQUILLO)	PROYECTO AMBIENTAL DE MANEJO DE RESERVA REALIZADO	UNIDADES	1	7,527,866.92	
	TAMAYO					177,718,790.47
	CONSTRUCCION LICEO DE TAMAYO MUNICIPIO TAMAYO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	23,508,694.37	
	AMPLIACION ESCUELA ANACAONA EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	23,851,395.69	
	AMPLIACION ESCUELA BASICA GREGORIO LUPERON EN EL MUNICIPIO TAMAYO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	26,173,495.09	
	AMPLIACION ESCUELA LIDIA MARI EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	23,602,258.59	
	AMPLIACION ESCUELA MENA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	30,725,582.40	
	AMPLIACION ESCUELA EUGENIO M DE HOSTOS EN EL MUNICIO DE TAMAYO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	29,463,871.76	
	AMPLIACION ESCUELA BASICA SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO TAMAYO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	20,393,492.57	
	VILLA JARAGUA					54,617,584.91
	AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	3,738,703.27	
	AMPLIACION ESCUELA MARIE POUSSEPIN EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	10,205,363.35	
	AMPLIACION ESCUELA FE Y ALEGRIA EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	20,753,638.29	
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	19,919,880.00	
						674,001,111.20
BARAHONA					540,943,850.08	
CONSTRUCCION ESCUELA LICEO PESCADERIA, MUNICIPIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	29,752,592.55		
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARAHONA 2, MUNICIPIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	11,964,524.00		
CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN BARAHONA III, PROVINCIA BARAHONA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	40	49,377,417.00		
AMPLIACION ESCUELA BASICA LA RAQUETA, MUNICIPIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	5,850,056.32		
AMPLIACION ESCUELA BASICA SANTO DOMINGO SAVIO, MUNICIPIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	15,219,589.94		
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA VERAN, MUNICIPIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	13,590,191.71		
CONSTRUCCION ESCUELA LICEO BARAHONA 2 MUNICIPOIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	45,431,176.05		
CONSTRUCCION ESCUELA LICEO LA GUAZARA, MUNICIPIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	19,578,177.64		
CONSTRUCCION LICEO MARIA MONTES MUNICIPIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	37,508,084.86		
AMPLIACION ESCUELA FIDEL MEDINA, MUNICIPIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	22,845,815.91		
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARAHONA 10 MUNICIPIO BARAHONA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	45,356,176.05		
AMPLIACION CE ESCUELA BASICA JUAN PABLO DUARTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	11,114,668.95		
CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL EN LOS BLOCKS- LAS SALINAS, MUNICIPIO BARAHONA	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46		
CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN BARAHONA II, PROVINCIA BARAHONA - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	96,091,634.00		
CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROVINCIA DE BARAHONA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	73,930,046.00		
CARRETERA BARAHONA - LA GUAZARA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	8	30,018,930.24		
ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA BOMBITA (1ERA. ETAPA).	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	125	488,824.40		
BARAHONA					5,065,958.72	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
BARAHONA	CONSTRUCCION LICEO LICATEBA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	5,065,958.72
	CABRAL				257,332,435.13
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2, MUNICIPIO CABRAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	18,495,550.13
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN CABRAL, PROVINCIA BARAHONA - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	67,808,683.00
	CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS EN CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	32	27,902,079.00
	CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV CRUCE CABRAL - VICENTE NOBLE	L.T. 69 KV CONSTRUIDA	KM DE REDES	25	79,631,448.00
	CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS EN CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	63,494,675.00
	EL PEÑON				108,926,279.76
	AMPLIACION ESCUELA FIAMETA GARCIA FRANCO, MUNICIPIO EL PEÑON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	9,985,526.74
	AMPLIACION ESCUELA JOSE GABRI, MUNICIPIO EL PEÑON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	19,460,844.70
	AMPLIACION ESCUELA MARINA SEPULVEDA, MUNICIPIO EL PEÑON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	11,189,515.94
	AMPLIACION ESCUELA EL PEÑON, MUNICIPIO EL PEÑON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	20,037,083.67
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL PEÑÓN, MUNICIPIO EL PEÑON	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	48,253,308.71
	ENRIQUILLO				247,887,525.09
	AMPLIACION ESCUELA ARROYO DULCE, MUNICIPIO ENRIQUILLO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	13,646,039.43
	AMPLIACION ESCUELA DORA CORCIA SANCHEZ SÁNCHEZ, MUNICIPIO ENRIQUILLO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	24,750,110.20
	AMPLIACION ESCUELA EL HIGUERO, MUNICIPIO ENRIQUILLO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	6,424,057.58
	CARRETERA 4 BOCAS - ARROYO DULCE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	8	56,870,087.32
	PUENTE ENRIQUILLO I	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	39,372,118.83
	PUENTE ENRIQUILLO II	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	106,825,111.73
	FUNDACION				40,852,779.11
	CONSTRUCCION LICEO DE FUNDACION MUNICIPIO FUNDACION	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	26,234,657.80
	AMPLIACION ESCUELA BASICA LUIS FELIPE FELIZ FELIZ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	14,618,121.31
	FUNDACIÓN				28,287,143.67
	CARRETERA PESCADERIA - LA HOYA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	4	13,643,096.19
	CARRETERA PALO ALTO - FUNDACION	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	2	14,644,047.48
	JAQUIMEYES				65,578,264.10
	AMPLIACION ESCUELA BÁSICA COPA BOMBITA, MUNICIPIO JAQUIMEYES	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	24,676,877.29
	AMPLIACION ESCUELA BASICA HILDA CELESTE RAMIRES, MUNICIPIO JAQUIMEYES	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	16,839,609.81
	CONSTRUCCION LICEO DE BOMBITA EN MUNICIPIO JAQUIMEYES	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	24,061,777.00
	LAS SALINAS				74,045,327.37
	TERMINACION Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SALINAS, PROV. BARAHONA	HOSPITAL CONSTRUIDO	M2	550	72,403,382.26
	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL SALINAS	CENTRO COMUNAL CONSTRUIDO	M2	85	1,641,945.11
	PARAISO				52,356,665.88
	CONSTRUCCION ESCUELA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	30,703,997.07
	AMPLIACION ESCUELA OCACIO SANTANA CARRASCO, MUNICIPIO PARAISO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	21,652,668.81
	POLO				66,167,762.47
	AMPLIACION ESCUELA EL FONDO, MUNICIPIO POLO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	28,730,841.63
	AMPLIACION ESCUELA ALBERTO FELIZ BELLO, MUNICIPIO POLO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	24,305,419.91
	AMPLIACION ESCUELA EUGENIO PEÑA, MUNICIPIO POLO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	13,131,500.93
	SAN VICENTE				62,667,899.61

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY PAJA, MUNICIPIO SAN VICICENTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	62,667,899.61
	SANTA CRUZ DE BARAHONA				41,794,806.00
	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN BARAHONA III, PROVINCIA BARAHONA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	40	41,794,806.00
	TAMAYO				274,486,897.49
	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE CRISTOBAL / SALINAS A BATEY VI, MUNICIPIO DE TAMAYO, PROV. BARAHONA.	CARRETERA CONSTRUIDA	KM	3	274,366,263.15
	COLOCACION DE PISOS SINTETICOS CANCHA TIPO II,MUNICIPIO TAMAYO,PROVINCIA BARAHONA	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	375	120,634.34
	VICENTE NOBLE				84,183,231.36
	AMPLIACION ESCUELA EMETERIO VARGAS MARTE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	26,682,236.17
	CONSTRUCCION LICEO FONDO NEGRO MUNICIPIO VICENTE NOBLE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	33,772,119.55
	AMPLIACION ESCUELA DE BASICA SAN JOSE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	22,673,325.12
	ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD VICENTE NOBLE (4TA. ETAPA) .	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	135	613,565.26
	ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD VICENTE NOBLE (7MA. ETAPA) .	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	135	441,985.26
					1,950,576,825.85
	CABRERA				6,885,611.18
	AMPLIACION ESCUELA JUAN SANTOS DIAZ, MUNICIPIO LOMA DE CABRERA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	17	6,885,611.18
	DAJABON				355,086,062.93
	CONSTRUCCION LICEO CENTRO MUNICIPIO DAJABON	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	38,045,246.42
	CONSTRUCCION LICEO DAJABÓN SUR MUNICIPIO DAJABON	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	38,045,246.42
	AMPLIACION ESCUELA DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA - CAÑ, MUNICIPIO DAJABON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	17	13,774,979.60
	AMPLIACION ESCUELA ENTRADA DON MIGUEL, MUNICIPIO DAJABON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	17	13,526,072.06
	AMPLIACION ESCUELA LUIS ESTEVES, MUNICIPIO DAJABON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	17	13,925,077.55
	AMPLIACION ESCUELA MATIAS PIMENTEL RODRIGUEZ, MUNICIPIO DAJABON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	17	16,273,356.07
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	70,400,000.00
	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DAJABON, PROVINCIA DAJABON	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	78,751,808.00
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	72,344,276.81
	DAJABÓN				2,944,667.19
	REHABILITACION CANAL LOS ALMACIGOS, PROVINCIA DAJABON	CANAL DE RIEGO REHABILITADO	ML	630	2,944,667.19
	EL PINO				12,237,485.84
	AMPLIACION ESCUELA EL RODEO, MUNICIPIO EL PINO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	17	12,237,485.84
	PARTIDO				40,813,572.43
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA AMARANTE GÓMEZ, MUNICIPIO PARTIDO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	9	40,813,572.43
	RESTAURACION				37,570,384.04
	AMPLIACION ESCUELA JOSE ANTONIO SALCEDO, MUNICIPIO RESTAURACION	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	17	26,550,910.24
	AMPLIACION ESCUELA MARIANO CESTERO, MUNICIPIO RESTAURACION	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	17	11,019,473.80
					455,537,783.61
	DISTRITO NACIONAL				902,735,065.93
	MEJORAMIENTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DISCAPACITADAS AL MUSEO DE HISTORIA NATURAL,EN EL DISTRITO NACIONAL	PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEJORADA	UNIDADES	1	966,895.00

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
DISTRITO NACIONAL	REHABILITACIÓN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES LOS JARDINES, SECTOR JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL	PLANTA DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADA	UNIDADES	1	23,668,461.00	
	REHABILITACION DE LLENADERO DE CAMIONES, SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO NACIONAL	PLANTA DE LLENADO DE CAMIONES REHABILITADA	UNIDADES	1	403,387.00	
	HABILITACIÓN , REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO NACIONAL	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REALIZADO	CANTIDAD	1	27,261,501.19	
	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO EN EL DISTRITO NACIONAL	OFICINAS REMODELADAS	M2	1,607	21,247,334.30	
	CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV HAINA – GALERÍA DE INFILTRACIÓN	L.T. 69 KV CONSTRUIDA	KM DE REDES	6	398,096.00	
	PASEO MARITIMO 30 DE MAYO (1ERA ETAPA)	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	14	24,580,000.00	
	PASO A DESNIVEL AV. 27 DE FEBRERO CON AV. PRIVADA	PUENTE CONSTRUIDO	KM	1	615,050,416.44	
	RECUPERACION DEL PUENTE SANCHEZ	PUENTE CONSTRUIDO	KM	1	6,358,975.00	
	RECUPERACION DEL PUENTE DUARTE	PUENTE CONSTRUIDO	KM	1	182,800,000.00	
	NACIONAL					225,109,750.00
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE CASSETAS , SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADORES,CILINDROS Y KITS DE EMERGENCIAS EN LAS REGIONES NORTE,SUR Y ESTE	CASSETAS CONSTRUIDAS	UNIDADES	253	61,138,750.00	
	CONSTRUCCIÓN DE 500 VIVIENDAS RURALES	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	500	163,971,000.00	
	SANTO DOMINGO DE GUZMAN					755,359,770.28
	AMPLIACION ESCUELA CE UNION PANAMERICANA MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	30	14,870,479.77	
	CONSTRUCCION LICEO LAS CAÑITAS 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	40,297,703.55	
	CONSTRUCCION POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	56,720,212.69	
	CONSTRUCCION PLANTEL RENOVACION MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	40,297,703.55	
	AMPLIACION ESCUELA BASICA ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	30	5,547,210.61	
	AMPLIACION ESCUELA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, LOS PERALEJOS, D. N.	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	30	32,974,821.79	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS GIRASOLES 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	59,272,152.76	
	AMPLIACION ESCUELA BASICA JARDIN DE LA INFANCIA MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	30	359,303.73	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA APOLO 11 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	56,720,212.69	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRISTO REY 5 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	56,720,212.69	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS GIRASOLES 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	56,720,212.69	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MANZANO MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	30,703,997.07	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SIMON BOLIVAR 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	40,297,703.55	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS PINOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	87,189,042.58	
CONSTRUCCIÓN DE 14 ESTANCIAS INFANTILES DE LA PROVINCIA DISTRITO NACIONAL	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	2,220,000.00		
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CAPOTILLO MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	56,720,212.69		
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA REPUBLICA DE CUBA MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	25	21,963,317.40		

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PALMA REAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA) DISTRITO NACIONAL.	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	62,939,326.00
	SANTO DOMINGO ESTE				4,404,696.00
	RECONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CAÑADA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO PUERTO RICO, DETRAS DE LA FERRETERIA GONZALES EN LA AV. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS	CAÑADA RECONSTRUIDA	M	625	4,404,696.00
	STO. DGO.				2,445,719.29
	CONSTRUCCION LICEO DOMINGO SAVIO (POLITECNICO BARTOLOME VEGH)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	24	2,445,719.29
					1,890,055,001.49
	ARENOSO				144,793,448.33
	AMPLIACION ESCUELA EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO ARENOSO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	42,525,363.94
	AMPLIACION ESCUELA BEBEDERO EN EL MUNICIPIO ARENOSO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	28,895,399.11
AMPLIACION ESCUELA LAS CARRERAS EN EL MUNICIPIO ARENOSO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	27,721,088.92	
AMPLIACION ESCUELA EL JOBO EN EL MUNICIPIO ARENOSO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	6,270,657.42	
AMPLIACION ESCUELA GREGORIO RIVAS EN EL MUNICIPIO ARENOSO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	39,380,938.94	
CASTILLO				42,726,417.29	
AMPLIACION ESCUELA OLEGARIO TENARES EN EL MUNICIPIO CASTILLO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	38,217,918.74	
CONSTRUCCION LICEO LOS LANOS (CAÑO ABAJO)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	4,508,498.55	
CENOVI				3,619,888.97	
CONSTRUCCION LICEO LA CRUZ DE CENOVI (NUEVA ESPERANZA)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	3,619,888.97	
HOSTOS				29,084,475.03	
AMPLIACION ESCUELA LUIS ALBERTO WEBER EN EL MUNICIPIO HOSTOS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	29,084,475.03	
LAS GUARANAS				64,631,873.01	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS GUÁRANAS 2 EN EL MUNICIPIO LAS GUÁRANAS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	49,266,083.69	
CARRETERA LA GUIZA - LAS GUARANAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	16	15,365,789.32	
PIMENTEL				291,009,709.14	
AMPLIACION ESCUELA LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	64,990,092.44	
AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CAOLETE , MUNICIPIO PIMENTEL	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	34,307,400.36	
AMPLIACION ESCUELA AGUSTIN BONILLA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	47,034,516.94	
CONSTRUCCION LICEO PIMENTEL 2 MUNICIPIO PIMENTEL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	81,421,885.40	
CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN PIMENTEL PROVINCIA DUARTE - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	63,255,814.00	
SALCEDO				85,305,130.98	
CAMINO VECINAL LOS LIMONES - CRUCE EL CONUCO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	12	85,305,130.98	
SAN FRANCISCO DE MACORIS				1,513,950,537.90	
CONSTRUCCION LICEO PROFESOR HERNAN JOSE SANCHEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	4,425,489.69	
AMPLIACION ESCUELA ANA CELESTE FERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	25,717,485.20	
AMPLIACION ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO PANAL EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	37,265,565.35	
AMPLIACION ESCUELA PADRE BREA EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	54,920,017.36	
AMPLIACION ESCUELA TEOFILLO OVALLE DURÁN EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	27,879,161.07	
AMPLIACION ESCUELA ERCILIO GARCIA BENCOSME EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	31,421,785.62	

DUARTE

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CONSTRUCCION LICEO NORDESTE EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	73,075,743.73
	AMPLIACION ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	42,514,787.42
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VISTA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	92,983,313.52
	CONSTRUCCION LICEO SUR EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	61,324,208.11
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	34,491,397.62
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL VISTA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	38,729,376.19
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	27,172,595.12
	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION COMUNIDAD VISTA DEL VALLE, SAN FRANCISCO DE MACORIS.	PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	1,625	24,801,008.00
	CARRETERA ATABALERO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	20	166,392,991.10
	CARRETERA SAN FRANCISCO - VILLA TAPIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	48	770,835,612.82
	SAN FRANCISCO DE MACORÍS				26,617,191.94
	CONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE.	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	30,000	26,617,191.94
	VILLA RIVA				105,405,578.52
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA RIVA 2 EN EL MUNICIPIO VILLA RIVA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	65,228,726.74
	AMPLIACION ESCUELA BARRAQUITO EN EL MUNICIPIO VILLA RIVA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	40,176,851.79
	VISTA DEL VALLE				4,434,563.09
	POLITECNICO VICENTE AQUILINO SANTOS	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	14	4,434,563.09
					2,311,578,814.21
	EL SEIBO				609,941,617.71
	AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ALEMAN, MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	27	40,408,280.83
	CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	5,234,268.64
	AMPLIACION ESCUELA GREGORIO ALTAGRACIA MEDINA, MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	19	37,391,871.62
	AMPLIACION ESCUELA CE VILLA, AMPLIACION ESCUELA GUERRERO, MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	19	38,906,521.30
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOMA DE LOS CHIVOS EN EL MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	91,867,996.94
	CONSTRUCCION LICEO LA HIGUERA EN EL MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	65,367,038.74
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARRIO LAS QUINIENTAS EN EL MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	66,650,695.64
	AMPLIACION ESCUELA SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	19	37,111,853.58
	CONSTRUCCION LICEO SERGIO AUGUSTO BERAS 2 EN EL MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	69,503,813.43
	AMPLIACION ESCUELA TV - CENTRO LECHUGA, MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	19	36,849,513.79
	AMPLIACION ESCUELA KILOMETRO 8, MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	19	43,085,465.64
	AMPLIACION ESCUELA AGUA BLANCA, MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	19	22,659,439.16
	AMPLIACION ESCUELA MARCHENA, MUNICIPIO EL SEIBO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	19	27,459,266.21
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EL SEIBO, MUNICIPIO DE EL SEIBO	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	27,339,238.08
	ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD LA LOMA (2DA. ETAPA). ING.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	95	106,354.11
	MICHES				73,208,064.88
	AMPLIACION ESCUELA CE PADRE DANIEL, MUNICIPIO MICHES	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	19	38,331,769.89
	AMPLIACION ESCUELA LUCAS GUIBBES, MUNICIPIO MICHES	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	19	34,876,294.99
	SANTA CRUZ DEL SEYBO				518,313,178.65

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CARRETERA BATEY - SANTA LUCIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	6	12,983,905.94
	CARRETERA MICHES - EL SEIBO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	168	505,329,272.71
					1,201,462,861.23
	BANICA				26,397,674.34
	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO SERGIO CASTILLO HIGUERITO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	15,919,336.75
	AMPLIACION ESCUELA LUIS MILCIADES EN EL MUNICIPIO DE BANICA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	12	10,478,337.59
	COMENDADOR				319,130,481.08
	AMPLIACION ESCUELA POTROSO EN EL MUNICIPIO COMENDADOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	12	26,446,743.52
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA COMENDADOR ESTE MUNICIPIO COMENDADOR	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	57,709,024.30
	CONSTRUCCION LICEO HERMANOS PINZON, MUNICIPIO ELIAS PIÑA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	17,872,873.37
	AMPLIACION ESCUELA ISIDRO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE COMENDADOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	12	7,060,207.59
	AMPLIACION ESCUELA RINCONCITO EN EL MUNICIPIO COMENDADOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	12	16,369,560.25
	AMPLIACION ESCUELA SABANA LARGA EN EL MUNICIPIO COMENDADOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	12	23,825,607.95
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL - MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46
	AMPLIACION ESCUELA HERMANOS PINZON EN EL MUNICIPIO COMENDADOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	12	24,477,124.88
	AMPLIACION ESCUELO HERMNOS PUELLO EN EL MUNICIPIO COMENDADOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	12	17,110,963.76
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELÍAS PIÑA - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	50,604,651.00
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN ELÍAS PIÑA II, PROVINCIA ELÍAS PIÑA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	44,827,780.00
	HONDO VALLE				50,876,792.32
	AMPLIACION ESCUELA ANICETO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO HONDO VALLE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	12	7,170,661.28
	TERMINACIÓN MULTIUSO HONDO VALLE, PROV. ELÍAS PIÑA.	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	1,296	4,778,187.60
	CONSTRUCCION ESCUELA MATIAS RAMON MELLA, MUNICIPIO HONDO VALLE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	38,927,943.44
	HONDO VALLLE				107,592.52
	CONSTRUCCIÓN IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS EL SINAI, EN LA COMUNIDAD DE ZAHONADA, CARRETERA HONDO VALLE, MUNICIPIO DE HONDO VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA.	IGLESIA CONSTRUIDA	M2	650	107,592.52
	PEDRO SANTANA				17,982,074.05
	CONSTRUCCION ESCUELA PEDRO SANTANA, MUNICIPIO PEDRO SANTANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	17,982,074.05
					414,494,614.31
	CAYETANO GERMOSEN				473,345,634.55
	AMPLIACION ESCUELA CAYETANO GERMOSEN, MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	25	15,315,063.12
	CARRETERA PICACHO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	4	29,950,739.76
	CARRETERA LOS BRITO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	7	47,628,698.13
	CARRETERA RAMON CACERES	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	22	380,451,133.54
	GASPAR HERNANDEZ				280,130,651.07
	AMPLIACION ESCUELA AMERICO URBINO, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	25	22,134,204.79
	AMPLIACION ESCUELA LA PEDRERA, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	25	12,222,199.22
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GASPAR HERNÁNDEZ 1, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	38,045,246.42
	CONSTRUCCION PLANTEL CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	24,532,153.18

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
ESPAILLAT	AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	25	19,820,773.41	
	AMPLIACION LICEO ANTONIO GUZMAN EN EL MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	25	16,422,076.46	
	CONSTRUCCION LICEO LAS YAGUAS, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	25,151,261.51	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA 30 DE MARZO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	40,155,154.96	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL JOBO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	40,149,311.21	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OLIVIA NÚNEZ HIDALGO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	35,874,559.83	
	AMPLIACIÓN DEL POLITÉCNICO GREGORIO LUPERÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 TALLERES, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ	1 POLITECNICO AMPLIADO	AULAS	0	5,623,710.08	
	JAMAO AL NORTE					9,890,224.02
	AMPLIACION ESCUELA PALO ROTO, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	25	9,890,224.02	
	MOCA					1,285,425,115.20
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA MOCA 1, MUNICIPIO MOCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	51,472,552.29	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN VÍCTOR 1, MUNICIPIO MOCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	49,884,390.87	
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA MOCA 6, MUNICIPIO MOCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	69,539,447.97	
	CONSTRUCCION LICEO SAN VÍCTOR, MUNICIPIO MOCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	40,800,686.73	
	CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES EN LA ZONA URBANA DE MOCA	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS	PLANTAS CONSTRUIDAS	2	14,616,533.00	
	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	ACUEDUCTO CONSTRUIDO	ML	0	35,506,008.00	
	REABILITACION DE 10 PEQUEÑAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES DEL MUNICIPIO DE MOCA	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO REHABILITADAS	PLANTAS REHABILITADAS	10	8,098,097.00	
	AMPLIACION DE REDES DE AGUAS RECIDUALES EN DIFERENTES SECTORES DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.	1 PROYECTO DE REDES DE AGUA AMPLIADO	ML	3,260	5,643,755.00	
	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO EURIPIDES,MOCA	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS	PLANTAS CONSTRUIDAS	1	37,005,691.00	
	CONSTRUCCION LICEO ARROYO FRIO, MUNICIPIO MOCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	29,349,528.61	
	CONSTRUCCION PLANTEL PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ, MUNICIPIO MOCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	22,744,795.15	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE MOCA	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL MOCA SUR, MUNICIPIO DE MOCA	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
	BÁSICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DÍAZ, PROF. - SAN VÍCTOR ABAJO MUNICIPIO MOCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	61,157,469.22	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FRANCISCO ABAJO, MUNICIPIO MOCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	61,112,667.16	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JABABA, MUNICIPIO MOCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	45,981,654.36	
	CONSTRUCCION SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EN COMUNIDADES DEL DISTRITO MUNICIPAL JOSE CONTRERAS, PROVINCIA ESPAILLAT	SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS	UNIDADES	500	95,512,531.72	
	CARRETERA LA ROSA - MONTE ADENTRO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	6	47,227,024.54	
	CARRETERA RINCON DE LOS JIMENEZ	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	21	147,293,526.16	
	CARRETERA MONTE LA JAGUA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	11	87,661,120.68	
	CARRETERA LA DURA - RAMON CACERES	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	4	45,286,187.91	
	CARRETERA LA CHIVA - CRUCE DE IDALGUEZ	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	6	48,520,915.62	
	CARRETERA EL CERCADILLO - EL HIGUERITO - RAMON CACERES	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	4	36,067,213.94	
	CARRETERA MOCA - SAN LUIS - EL AGUACATE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	18	145,562,746.86	
	PUENTE CANCA LA REINA	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	33,535,514.11	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE SATIRE - LOS NARANJOS ABAJO, SECCIÓN VILLA TRINA, MUNICIPIO DE MOCA. CIVI-ENERGETICA DEL CARIBE, C. POR A. ING. MANUEL DE JESUS SANTANA	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	75	193,168.38
	VILLA TRINA				326,002,599.00
	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE VILLA TRINA, PROVINCIA ESPAILLAT	ACUEDUCTO CONSTRUIDO	ML	37,375	326,002,599.00
					2,374,794,223.84
	EL VALLE				23,669,247.42
	AMPLIACION ESCUELA SAN RAFAEL, MUNICIPIO EL VALLE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	59	23,669,247.42
	HATO MAYOR				489,509,344.96
	CONSTRUCCION LICEO CESAR NICOLAS PENSON	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	3,967,896.87
	AMPLIACION ESCUELA BERNARDO PICHARDO, MUNICIPIO HATO MAYOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	59	55,399,120.87
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ORTEGA, MUNICIPIO HATO MAYOR	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	76,382,287.29
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO HATO MAYOR	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	84,404,031.37
	CONSTRUCCION LICEO MORQUECHO, MUNICIPIO HATO MAYOR	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	42,815,595.87
	AMPLIACION ESCUELA PROF. CESAR CACERES CATILLO, MUNICIPIO HATO MAYOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	59	34,873,337.82
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS HATILLOS, MUNICIPIO HATO MAYOR	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	96,787,144.30
	AMPLIACION ESCUELA CAPOTE, MUNICIPIO HATO MAYOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	59	36,323,020.57
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	56,320,000.00
	REMODELACIÓN OFICINA COMERCIAL HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR	OFICINA REMODELADA	M2	174	2,236,910.00
	HATO MAYOR DEL REY				5,706,195.95
	CARRETERA PASO CIBAO - SAN MIGUEL	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	2	5,706,195.95
	SABANA DE LA MAR				28,011,711.11
	REHABILITACION DIQUES Y CANALES LA CULEBRA EN EL SEIBO Y LA CAÑITA EN SABANA DE LA MAR, PROVINCIAS EL SEIBO Y HATO MAYOR	DIQUES Y CANALES REHABILITADOS	UNIDADES	11	28,011,711.11
					546,896,499.44
	SALCEDO				814,408,875.60
	CONSTRUCCIÓN PLAY DE SOFTBALL Y REPARACIÓN CANCHA MIXTA 27 DE FEBRERO, SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL.	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	5,000	5,966,417.86
	COLOCACIÓN DE PISOS SINTÉTICOS CANCHA TIPO III, MUNICIPIO SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL.	1 INSTALACION DEPORTIVA REHABILITADA	M2	4,500	1,786,611.60
	CONSTRUCCION LICEO MARIA DOLORES ZENO, MUNICIPIO SALCEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	46,713,766.88
	AMPLIACION ESCUELA ANA CAPELLAN EN EL MUNICIPIO SALCEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	24,818,468.24
	CONSTRUCCION POLITÉCNICO SALCEDO, MUNICIPIO SALCEDO	POLITÉCNICO CONSTRUIDO	AULAS	8	41,329,851.30
	AMPLIACION ESCUELA VILLA AMARO EN EL MUNICIPIO SALCEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	45,277,595.15
	AMPLIACION ESCUELA MONTE ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	23,169,625.69
	AMPLIACIONN ESCUELA BARRIO INVI NE LE MUNICIPIO DE SALCEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	22,847,500.54
	AMPLIACION ESCUELA JAYABO ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	20,760,788.50
	CONSTRUCCION CENTRO MODELO DE INICIAL, MUNICIPIO SALCEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	32,095,893.60
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	60,239,270.00
	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	PROYECTO DE ACUEDUCTO CONSTRUIDO	ML	9,500	200,393,627.43
	CARRETERA SALCEDO - VILLA TAPIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	14	117,092,143.03
	CARRETERA SALCEDO - MONTELLANO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	88	171,917,315.78
	TENARES				222,611,557.04

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
HE	CONSTRUCCION LICEO TENARES, MUNICIPIO TENARES	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	60,227,500.35	
	AMPLIACION ESCUELA RAFAEL MERCEDES EN EL MUNICIPIO TENARES	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	22,211,947.70	
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA TENARES 2, MUNICIPIO TENARES	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	64,533,910.98	
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	75,638,198.00	
	VILLA TAPIA					643,658,588.29
	CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR ANTONIO VILLAR, MUNICIPIO VILLA TAPIA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	34,212,900.95	
	AMPLIACION ESCUELA IGNACIO MARTE EN EL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	18,340,127.80	
	AMPLIACION ESCUELA FEDERICO AUGUSTO EN EL MUNICIPIO VILLA TAPIA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	37,619,774.48	
	AMPLIACION ESCUELA SALOME URENA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	24,018,426.89	
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	75,927,519.00	
CARRETERA LAS CABUYAS - VILLA TAPIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	20	453,539,839.17		
					1,680,679,020.93	
INDEPENDENCIA	CRISTOBAL				106,341,963.30	
	CONSTRUCCION LICEO BATEY 8 EN EL MUNICIPIO DE CRISTÓBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	5	23,536,906.53	
	AMPLIACION ESCUELA VICTORIA PEÑA, MUNICIPIO CRISTOBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	33,534,830.77	
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN CRISTÓBAL II, PROVINCIA INDEPENDENCIA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	49,270,226.00	
	DUVERGE				5,755,048.33	
	AMPLIACION DE LA ESCUELA LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DUVERGE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	5,755,048.33	
	DUVERGÉ				47,815,127.07	
	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN DUVERGE, PROVINCIA INDEPENDENCIA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	40	47,815,127.07	
	JIMANI				302,524,025.06	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BOCA DE CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	41,872,550.99	
	AMPLIACION ESCUELA PROF. LIDVIA DE VERJA MUNICIPIO JIMANI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	17,969,452.59	
	AMPLIACION DE LA ESCUELA ANTONIO DUVERGE EN EL MUNICIPIO JIMANI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	10,047,852.88	
	AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA CRISTINA BATISTA EN EL MUNICIPIO JIMANI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	10,663,910.58	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JIMANÍ EN EL MUNICIPIO DE JIMANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	5	55,530,000.33	
	AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA LA 100 (EL LIMON) EN EL MUNICIPIO JIMANI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	3,688,739.30	
	AMPLIACION ESCUELA PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ, MUNICIPIO JIMANI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	13,156,838.86	
	CONSTRUCCION LICEO MAXIMO GOMEZ EN EL MUNICIPIO JIMANI	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	5	25,706,935.51	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BOCA DE CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	58,039,772.43	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL JIMANI, MUNICIPIO DE JIMANI	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
	AMPLIACION ESCUELA MARTIN CUEVAS, MUNICIPIO JIMANI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	11,153,345.34	
	CONSTRUCCION ESCUELA PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ EN EL MUNICIPIO JIMANI	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	5	21,868,681.79	
	JIMANÍ				69,824,202.29	
	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN CANCHA MIXTA LA COLONIA	1 INSTALACION DEPORTIVA REHABILITADA	M2	735	2,376,312.86	
	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIVALENTE EL LIMON, JIMANÍ, PROV. INDEPENDENCIA.	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	555	2,940,110.43	
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	64,507,779.00	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	LA DESCUBIERTA				57,746,123.95
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA DESCUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	5	57,746,123.95
	MELLA				2,630,712.34
	PUENTE LOS GUINEOS	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	2,630,712.34
	MULTIMUNICIPAL				33,166,503.64
	CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	33,166,503.64
	POSTER RÍO				60,928,092.26
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	60,928,092.26
	POSTRER RIO				18,026,687.26
	CONSTRUCCION LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ EN EL MUNICIPIO POSTER RIO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	5	18,026,687.26
				704,758,485.50	
LA ALTAGRACIA	BABARO				140,120.66
	MANEJO Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO EN BÁVARO PROVINCIA ALTAGRACIA	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN REALIZADO	CANTIDAD	1	140,120.66
	HIGUEY				5,482,262,556.86
	CONSTRUCCION LICEO JUAN PABLO DUARTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	5,869,279.84
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HIGUEY 1, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	44,300,876.30
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HIGUEY 2, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	62,050,432.54
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	87,504,816.16
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LA OTRA BANDA 2, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	70,425,273.79
	CONSTRUCCION BÁSICA SUR, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	62,183,489.66
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LA OTRA BANDA 1, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	53,400,332.35
	AMPLIACION ESCUELA JUAN XXIII, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	39	51,627,446.91
	AMPLIACION ESCUELA EUSEBIO CEDANO, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	39	47,068,958.14
	CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR CAÑADA HONDA, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	40,959,615.91
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	65,546,748.31
	CONSTRUCCION LICEO PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	61,410,869.63
	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL LA MALENA, MUNICIPIO DE HIGUEY	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	25,601,295.55
	REHABILITACION CANALES MAGUA-CAÑITA Y LA CULEBRA, DIQUE NISIBON ARROYO CLARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	CANAL DE RIEGO REHABILITADO	ML	2,600	20,907,254.82
	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHAVON ABAJO, HIGUEY	PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	525	2,614,379.00
	34 PUENTES EN LA CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR	PUENTE CONSTRUIDO	KM	1	4,766,223,301.89
	EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 1RA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	135	4,538,579.00
	EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 2DA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	225	4,558,137.61
	EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 3ERA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY-	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	225	4,080,000.68
	EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 4TA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY-	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	135	1,391,468.76
	MICHES				3,213,054,151.58
	CARRETERA MICHES - SABANA DE LA MAR	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	168	3,213,054,151.58
	SALVALEON DE HIGUEY				14,380,906.09
	CARRETERA MATA CHALUPA - SANTA CLARA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	6	14,380,906.09
	SAN RAFAEL DEL YUMA				46,380,926.15

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	AMPLIACION ESCUELA BENERITO, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	39	46,380,926.15
	VERON PUNTA CANA				6,061,553,916.16
	BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	120	4,869,998,090.69
	CARRETERA DE ACCESO A UVERO ALTO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	24	1,191,555,825.47
	VERON, HIGUEY				4,985,572.92
	CONSTRUCCION LICEO PUEBLO BAVARO (FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	4,985,572.92
					14,822,758,150.42
	GUAYMATE				546,213,439.33
	CONSTRUCCION PLANTEL GREGORIO LUPERÓN, MUNICIPIO GUAYMATE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	54,730,480.41
	AMPLIACION ESCUELA BÁSICA BATEY HIGUERAL EN EL MUNICIPIO GUAYMATE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	34,362,713.30
CONSTRUCCION LICEO HIGUERAL, MUNICIPIO GUAYMATE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	62,420,929.72	
AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	PROYECTO DE REDES DE AGUA AMPLIADO	ML	7,736	1,337,060.00	
CARRETERA CUMAYASA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	11	28,209,503.14	
CARRETERA LA ROMANA - GUERRERO - GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	139	365,152,752.76	
LA ROMANA				4,671,041,612.13	
CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEV. SECTOR CUCAMA, LA ROMANA	1 TANQUE CONSTRUIDO	UNIDADES	1	375,283.73	
CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL OFICS. ADM TVAS DE LA COAAROM, LA ROMANA	1 PROYECTO DE OFICINAS PUBLICAS REMODELADA	M2	253	3,684,662.47	
REPARACIÓN DE LA VILLA OLÍMPICA, PROV. LA ROMANA.	1 INSTALACION DEPORTIVA REPARADA	M2	20,000	1,939,068.44	
CONSTRUCCION VILLA SAN CARLOS, MUNICIPIO LA ROMANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	62,365,902.57	
CONSTRUCCION ESCUELA LICEO LA CALETA - BENJAMIN, MUNICIPIO LA ROMANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	77,487,956.23	
AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO PIEDRA LINDA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D	PROYECTO DE REDES DE AGUA AMPLIADO	ML	684	3,584,138.00	
REPARACIÓN PABELLÓN LEONCIO MERCEDES, PROV. LA ROMANA.	1 INSTALACION DEPORTIVA REPARADA	M2	1,296	2,728,232.39	
CIRCUNVALACION ROMANA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	52	4,500,695,097.24	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	18,181,271.06	
VILLA HERMOSA				302,712,612.60	
INSTALACIÓN REDES AGUA POTABLE., SECTOR JUAN PABLO DUARTE, V. PROGRESO, MUN. VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA	1 PROYECTO DE REDES DE AGUA INSTALADO	ML	4,092	7,732,113.53	
INSTALACIÓN REDES AGUA POTABLE, SUB SECTOR NORTE CENTRAL DEL S. COMAJÓN, V. PROGRESO, MUN. V. HERMOSA, LA ROMANA	1 PROYECTO DE REDES DE AGUA INSTALADO	ML	4,152	7,896,453.99	
INSTALACIÓN REDES AGUA POTABLE, NORTE SECTOR JUAN PABLO DUARTE, V. PROGRESO, MUN. V. HERMOSA, LA ROMANA.	1 PROYECTO DE REDES DE AGUA INSTALADO	ML	3,542	7,123,653.48	
INSTALACIÓN REDES AGUA POTABLE, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, V. PROGRESO, MUN. V. HERMOSA, LA ROMANA.	1 PROYECTO DE REDES DE AGUA INSTALADO	ML	3,426	6,808,221.13	
INSTALACIÓN REDES AGUA POTABLE, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, V. PROGRESO, MUN. V. HERMOSA, LA ROMANA.	1 PROYECTO DE REDES DE AGUA INSTALADO	ML	3,330	7,227,031.22	
INSTALACIÓN ACOMETIDAS	1 PROYECTO DE ACOMETIDAS INSTALADAS	UNIDADES	169	421,394.29	
AMPLIACION ESCUELA KM. 14 CUMAYASA EN EL MUNICIPIO VILLA HERMOSA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	36,322,060.14	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ERVIDO CREALES, MUNICIPIO VILLA HERMOSA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	97,051,214.77	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA SABANITA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	111,336,126.33	

LA ROMANA

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS CAOAS, MUNICIPIO VILLA HERMOSA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	10	20,794,343.73
	VILLA SAN CARLOS				3,679,059.40
	CONSTRUCCION LICEO SALOME URENA DE HENRIQUEZ II	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	3,679,059.40
					5,523,646,723.47
	CONCEPCION DE LA VEGA				578,847,795.23
	CARRETERA AUTOPISTA DUARTE - SANTO CERRO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	74,499,814.39
	CARRETERA MANGA LARGA - CUTUPU	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	12	83,833,378.80
	CARRETERA LA VEGA - VILLA TAPIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	26	210,257,301.02
	CARRETERA PONTON - LA VEGA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	13	210,257,301.02
	CONCEPCIÓN DE LA VEGA				305,768,001.42
	CARRETERA LA VEGA (PALMARITO) - PUENTE JAMO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	4	34,399,932.66
	CARRETERA CRUCE BARRANCA - ENTRADA VILLA TAPIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	45,986,325.36
	CARRETERA TRAMO PUENTE JAMO - CRUCE BARRANCA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	74,894,965.83
	CARRETERA HATO VIEJO - CRUCERO - EL AÑIL	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	29	150,486,777.57
	CONSTANZA				195,450,273.40
	CONSTRUCCION PLANTEL LA CULATA EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	27,593,564.19
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA - BARRIO EL CERCADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	51,627,932.30
	CONSTRUCCIÓN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL, MUNICIPIO CONSTANZA.	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	39,253,831.51
	CONSTRUCCION ESCUELA LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	25,151,261.51
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN CONSTANZA, MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	51,823,683.89
	JARABACOA				75,723,546.92
	CONSTRUCCION LICEO JARABACOA SUR EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	41,368,532.60
	AMPLIACION ESCUELA ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO EN EL MUNICIPIO JARABACOA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	12,537,177.49
	AMPLIACION ESCUELA PIEDRA BLANCA HATILLO EN EL MUNICIPIO JARABACOA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	14,565,512.94
	AMPLIACION ESCUELA LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO EN EL MUNICIPIO JARABACOA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	7,252,323.89
	JIMA ABAJO				185,154,722.60
	CONSTRUCCION LICEO RICÓN EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	36,019,624.22
	CONSTRUCCION LICEO ANA SILVIA JIMÉNEZ DE CASTRO EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	51,472,552.29
	CONSTRUCCION PLANTEL LA FRONTERA - LOS CERROS EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	27,592,619.80
	AMPLIACION ESCUELA RINCON EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	30,970,413.25
	CONSTRUCCION PLANTEL SAN BARTOLO EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	27,593,564.19
	AMPLIACION ESCUELA SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO JIMA ABAJO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	11,505,948.85
	LA VEGA				1,092,699,104.88
	CONSTRUCCION EL JABANAL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	16,359,318.37
	CONSTRUCCION LICEO BURENDE - LA PENDA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	43,716,691.43
	CONSTRUCCION POLITECNICO GUACO ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	41,368,532.60
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRUCE DE BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	43,316,370.39
	AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA EL NARANJAL EN EL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	10,965,697.45

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
LA VEGA	AMPLIACION DE LA ESCUELA EL QUEMADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	20,893,214.08	
	CONSTRUCCION LICEO SABANA REY EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	29,349,528.61	
	AMPLIACION ESCUELA GUACO LOS FRÍAS EN EL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	7,079,643.58	
	AMPLIACION ESCUELA MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN EN EL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	24,843,909.34	
	AMPLIACION ESCUELA RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA EN EL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	23,316,094.52	
	REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO REHABILITADAS	UNIDADES	1	41,055,566.86	
	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ESTACION DE BOMBEO BARRIO EL HATICO, LA VEGA	1 TANQUE CONSTRUIDO	M3	265	11,952,482.78	
	AMPLIACION MICROREDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTE SECTORES DE LA PROVINCIA DE LA VEGA	1 PROYECTO DE REDES AMPLIADO	ML	27	38,015,724.70	
	AMPLIACION MACROREDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTE SECTORES DE LA PROVINCIA DE LA VEGA	1 PROYECTO DE REDES AMPLIADO	ML	68	39,885,234.96	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 5, MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	24	54,394,266.78	
	CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE, PROV. LA VEGA.	1 PISTA DE PATINAJE CONSTRUIDA	M2	30,000	2,469,169.92	
	CONSTRUCCION LICEO BOCA DE LOBO (LICEO TECNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	4,438,449.62	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BAYACANES EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	37,152,027.92	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VEGA 5 EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	60,687,533.74	
	AMPLIACION ESCUELA BOTIJA EN EL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	15,372,201.98	
	CONSTRUCCION LICEO ARENOSO MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	56,172,765.46	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA, MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	27,689,063.99	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CUTUPÚ EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	38,045,246.42	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PALMARITO, MUNICIPIO LA VEGA	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
	CONSTRUCCION PLANTEL WILLIAM ALMONTE 19 EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	36,194,788.22	
	AMPLIACION ESCUELA ALICIA BALAGUER EN EL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	12,374,078.64	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VEGA 2 VIEJO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	70,845,088.50	
	AMPLIACION DEL LICEO MANUEL ACEVEDO SERRANO DE Y ALEGRIA EN EL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	21,731,550.92	
	AMPLIACION ESCUELA PONTON EN EL MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	27,392,117.96	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JINA HUECA, MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	24	45,987,498.10	
	AMPLIACIÓN DE CANAL DE TELEVISIÓN LA VOZ DE MARÍA	CANAL DE TELEVISIÓN AMPLIADO	UNIDADES	1	538,271.00	
	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN Y DESARROLLO INMACULADA CONCEPCIÓN EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	CENTRO INTEGRAL DE FORMACION RECONSTRUIDO	UNIDADES	1	3,076,496.00	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VEGA	CENTRO DE CORRECCIÓN CONSTRUIDO	UNIDADES	1	88,847,528.00	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR, MUNICIPIO LA VEGA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	10	64,347,007.58	
	RANCHITO LA VEGA					3,794,549.95
	CONSTRUCCION ESCUELA RANCHITO (ERNESTO CONCEPCION LUCIANO)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	3,794,549.95	
						2,437,437,994.41
	CABRERA					181,956,367.01
AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL, MUNICIPIO CABRERA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	35,097,580.09		
CONSTRUCCION LICEO BAOBA DEL PIÑAL, MUNICIPIO CABRERA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	39,925,492.07		

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
MARIA TRINIDAD SANCHEZ	AMPLIACION ESCUELA PAYITA, MUNICIPIO CABRERA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	43,882,764.66	
	CONSTRUCCION LICEO LA CAPILLA, MUNICIPIO CABRERA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	44,869,259.13	
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	18,181,271.06	
	EL FACTOR					202,764,085.92
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL FACTOR 1 MUNICIPIO EL FACTOR	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	87,750,129.26	
	AMPLIACION ESCUELA LA FACTORIA, MUNICIPIO EL FACTOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	33,831,281.32	
	AMPLIACION ESCUELA VILLA FLORES, MUNICIPIO EL FACTOR	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	22,559,959.49	
	CONSTRUCCION LICEO EL PAPAYO MUNICIPIO EL FACTOR	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	7	58,622,715.85	
	NAGUA					926,352,233.94
	CONSTRUCCION BASICA LA COLMENA, MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	1	14,359,229.09	
	AMPLIACION ESCUELA MATA BONITA, MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	41,036,417.03	
	CONSTRUCCIN BASICA LA GARZA, MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	2	26,509,219.29	
	AMPLIACION ESCUELA LOS YAYALES, MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	25,113,627.37	
	AMPLIACION ESCUELA BASICA CAÑO ABAJO, MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	38,257,747.50	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ZONA NOROESTE 2 MUNICIPIO DE NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	92,756,781.26	
	CONSTRUCCION PLANTEL HUASCAR RAMON VICTORIA JOSE MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	9	58,234,897.57	
	AMPLIACION ESCUELA BASICA BOBA, MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	45,987,839.82	
	AMPLIACION ESCUELA EL YAYAL, MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	55,882,959.71	
	CONSTRUCCION PLANTEL DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	6	26,372,304.13	
	CONSTRUCCION BASICA LOS JAPONESES, MUNICIPIO NAGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	11	36,702,785.31	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE NAGUA	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	60,206,773.78	
	RECONSTRUCCIÓN Y DRENAJE LOMA DE LA JICOTEA EN EL CAMINO VECINAL RIO JAGUA LA PLACETA EN DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO AL MEDIO , MUNICIPIO DE NAGUA.	DRENAJE RECOSTRUIDO	UNIDADES	1	1,499,998.85	
	CARRETERA NAGUA - ARROYO AL MEDIO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	13	180,425,792.15	
	CONSTRUCCION DE 104 APARTAMENTOS TIPO C VILLA PROGRESO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	M2	57,000	223,005,861.10	
	RIO SAN JUAN					124,003,994.94
	CONSTRUCCION CE GLORIA BIDO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	62,955,350.77	
	AMPLIACION LICEO ANTORCHA DEL FUTURO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	28	61,048,644.18	
	RÍO SAN JUAN					343,734,139.32
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	64,468,754.00	
	CARRETERA RIO SAN JUAN - PAYITA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	56	279,265,385.32	
						1,778,810,821.14
	BONAO					1,860,723,053.88
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA BONAO 1 EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	51,397,552.29	
CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA BONAO 2 EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	51,397,552.29		
CONSTRUCCION DE LICEO CAMPO DE AVIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	51,472,552.29		
CONSTRUCCION DE LICEO EL VERDE EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	18,528,849.43		
CONSTRUCCION DE LICEO JAYACO EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	22,849,039.11		
CONSTRUCCION DE LICEO JUMA ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	51,472,552.29		
CONSTRUCCION DE LICEO LOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	35,265,457.17		
CONSTRUCCION DE PLANTEL ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	27,490,108.34		

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
MONSEÑOR NOUEL	AMPLIACION ESCUELA ANA CEARA Y LUNA EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	15	9,647,458.59	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA ARROYO TORO EN EL MUNICIPIO BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	31,259,046.87	
	AMPLIACION ESCUELA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	15	28,284,430.38	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
	AMPLIACION ESCUELA PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ EN EL MUNICIPIO DE BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	15	26,957,335.38	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HOGAR DE NIÑAS, MUNICIPIO BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	13	37,969,338.11	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA ESPECIAL DE BONAO, MUNICIPIO BONAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	13	51,562,534.63	
	AMPLIACION ESCUELA CACIQUE RAFAEL BONAO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	15	28,213,783.46	
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.	CENTRO COMUNAL CONSTRUIDO	M2	250	264,150.56	
	CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN JAYACO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	112	88,658,140.00	
	CARRETERA LOS QUEMADOS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	15	109,470,900.00	
	CARRETERA LA YAUTIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	3	18,500,000.00	
	CARRETERA ZUMBADOR	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	4	27,012,300.00	
	CARRETERA PINAL - QUEMADO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	15	126,280,569.32	
	ELEVADO DE PIEDRA BLANCA - AUTOPISTA DUARTE	PUENTE CONSTRUIDO	UNIDADES	1	803,667,334.47	
	PUENTE DE JATUBEY	PUENTE CONSTRUIDO	UNIDADES	1	130,276,124.44	
	COTUI					3,406,207.89
	AMPLIACION ESCUELA EL LIMON ABAJO EN EL MUNICIPIO DE COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	15	3,406,207.89	
	JUAN ADRIAN, BONAO					3,940,688.14
	CONSTRUCCION LICEO PEDRO OLIVARES DIAZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	3,940,688.14	
	LOS ARROCES, BONAO					3,605,331.99
	CONSTRUCCION ESCUEA BIENVENIDO DEL CASTILLO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	3,605,331.99	
	MAIMON					88,797,731.63
	CONSTRUCCION LICEO PEDRO FRANCISCO BONO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	4,409,559.91	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA CRISTIANO EN EL MUNICIPIO DE MAIMON	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	30,703,997.07	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA MAIMÓN EN EL MUNICIPIO DE MAIMON	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	53,684,174.65	
	MAIMÓN					19,474,583.76
CONSTRUCCION MURO LATERAL RIO MAIMON Y REHABILITACION DIQUE MINA DE ORO, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y EL SEIBO	DIQUES Y MURO REHABILITADOS	UNIDADES	9	19,474,583.76		
PIEDRA BLANCA					13,628,424,980.93	
CONSTRUCCION DE LICEY SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	35,034,414.72		
CARRETERA PIEDRA BLANCA - JUAN ADRIAN	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	334	13,593,390,566.21		
SONADOR					5,126,935.08	
CONSTRUCCION LICEO CACIQUE DON FRANCISCO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	12	5,126,935.08		
					15,613,499,513.30	
CASTAÑUELA					260,180,649.49	
CARRETERA LOS UVEROS - LOS CONUCOS - SABANA CRUZ	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	73	260,180,649.49		
CASTAÑUELAS					17,590,644.97	
AMPLIACION ESCUELA JOBO CORCOBADO, MUNICIPIO CASTAÑUELAS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	17,590,644.97		
GUAYUBIN					118,565,156.65	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
MONTE CRISTI	AMPLIACION ESCUELA EL PAPAYO, MUNICIPIO GUAYUBIN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	7,824,518.40	
	AMPLIACION ESCUELA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, MUNICIPIO GUAYUBIN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	22,186,035.08	
	CONSTRUCCION DE PLANTEL CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, MUNICIPIO GUAYUBIN	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	23	44,116,737.12	
	AMPLIACION ESCUELA VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	17,135,777.65	
	AMPLIACION ESCUELA CARMEN CELIA BALAGUER, MUNICIPIO GUAYUBIN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	27,302,088.40	
	GUAYUBÍN					120,848,935.56
	CARRETERA MARTIN GARCIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	17	120,848,935.56	
	LAS MATAS DE SANTA CRUZ					144,332,702.91
	AMPLIACION ESCUELA RAMON MOREL FLEURY, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	30,615,204.49	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS MATAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	33,717,498.43	
	RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROV. MONTECRISTI, REP. DOM.	HOSPITAL CONSTRUIDO	M2	1,703	80,000,000.00	
	MONTE CRISTI					78,711,321.34
	COLOCACION DE PISOS SINTETICO EN CANCHA TIPO III EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	180	120,634.34	
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, LA PROVINCIA DE MONTECRISTI	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	78,590,687.00	
	MONTECRISTI					176,125,453.89
	CONSTRUCCION POLITECNICO MONTE CRISTI, MUNICIPIO MONTECRISTI	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	23	74,040,408.45	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS MULTIS, MUNICIPIO MONTECRISTI	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	81,467,436.55	
	AMPLIACION ESCUELA CARLOS NAVARRO, MUNICIPIO MONTE CRISTI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	20,617,608.89	
	PEPILLO SALCEDO					205,907,474.12
	CONSTRUCCION LICEO CESAR ANTONIO BELLIARD, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	42,969,859.32	
	AMPLIACION ESCUELA COPEY, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	20,762,396.49	
	CARRETERA COPEY - MANZANILLO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	20	142,175,218.30	
	SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI					1,046,111,512.13
	CARRETERA PALO VERDE - LA 17	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	68,244,104.78	
	CARRETERA BOTONCILLO - BUEN HOMBRE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	38	272,976,419.14	
	CARRETERA VILLA LOS ALMACIGOS - EL PINO - PARTIDO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	77	625,272,865.96	
	CARRETERA SABANA CRUZ COPEY - EL GUAYO - AGUA LAS PALMAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	11	79,618,122.25	
	VILLA VAZQUEZ					49,657,385.89
	CONSTRUCCION DE REDES MEDIA TENSION (MT) TRIFASICA ESTACION DE BOMBEO PALO VERDE,VILLA VAZQUEZ,PROVINCIA DE MONTECRISTI	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	625	49,657,385.89	
						2,218,031,236.95
	BAYAGUANA					139,769,929.90
	AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRANCISCO GREGORIO BILLINI - MATA SANTIAGO, MUNICIPIO BAYAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	20	15,109,518.55	
AMPLIACION ESCUELA 27 DE FEBRERO, MUNICIPIO BAYAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	43	50,586,616.78		
PUENTE SOBRE EL RIO YABI	PUENTE CONSTRUIDO	KM	1	55,892,523.51		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	18,181,271.06		
MONTE PLATA					507,207,274.15	
AMPLIACION ESCUELA EL BOSQUE, MUNICIPIO MONTE PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	43	34,722,920.55		
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO EL BOSQUE, MUNICIPIO MONTE PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	22	33,555,606.23		

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
MONTE PLATA	AMPLIACION ESCUELA LA LUISA, MUNICIPIO MONTE PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	43	54,947,198.76	
	AMPLIACION ESCUELA MATA LIMON, MUNICIPIO MONTE PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	43	41,647,824.18	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL DEAN, MUNICIPIO MONTE PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	8	72,425,632.43	
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN DON JUAN, PROVINCIA MONTE PLATA - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	50,604,651.00	
	CARRETERA LA LUISA - HACIENDA ESTRELLA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	12	219,303,441.00	
	PERALVILLO					99,122,785.47
	AMPLIACION ESCUELA FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, MUNICIPIO PERALVILLO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	43	13,969,366.18	
	AMPLIACION ESCUELA BASICA MARTIN FERRER, MUNICIPIO PERALVILLO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	43	34,548,768.28	
	CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	50,604,651.00	
	SABANA GRANDE DE BOYA					121,953,192.09
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE BOYÁ 2, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	58,764,198.00	
	AMPLIACION ESCUELA ANA VIRGINIA REYNOSO, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	43	63,188,994.09	
	YAMASA					238,959,593.44
	AMPLIACION ESCUELA BUENOS AIRES, MUNICIPIO YAMASA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	43	66,901,113.62	
	AMPLIACION ESCUELA PROF. SOTERO MARTINEZ, MUNICIPIO YAMASA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	43	41,555,737.62	
	CONSTRUCCION POLITECNICO AGROINDUSTRIAL YAMASÁ, MUNICIPIO YAMASÁ	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	16	60,829,937.23	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL NUEVO CAMINO, MUNICIPIO YAMASA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	69,672,804.97		
					1,107,012,775.05	
DISTRITO NACIONAL					25,762,807.89	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REALIZADO	CANTIDAD	1	21,730,106.89		
CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE SEMILLAS Y CULTIVO INVITRO EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL	BANCO DE SEMILLAS CONSTRUIDO	M2	328	4,032,701.00		
NACIONAL					2,994,511,144.29	
PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL VIH Y SIDA EN LA REPUBLICA DOMINICANA	1 PROYECTO DE PREVENCIÓN REALIZADO	PROYECTO	1	2,756,047,781.65		
MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)	PROYECTO SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA MEJORADA	CANTIDAD	1	29,543,439.75		
CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENAL DE REPÚBLICA DOMINICANA	PROYECTO DE CAPACITACIÓN REALIZADO	CANTIDAD	1	10,948,881.98		
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VBG (VIOLENCIA BASADA EN GENERO). EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECEN SU CAPACIDAD DE PROMOVER, MANEJAR Y COORDINAR ACCIONES PARA EVITAR DETECTAR, TRATAR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA DE GENERO. (2)	PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VBG REALIZADO	CANTIDAD	1	1,242,496.00		
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA GESTION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA(DES. EL PERFIL DE LA GEST. INTERN.DE PROD. QUIM. EN RD)	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA REALIZADO	CANTIDAD	1	715,085.47		
MANEJO INTEGRADO DE LA MOSCA DE LA FRUTA DEL MANGO EN REP. DOM.	PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE LA MOSCA REALIZADO	CANTIDAD	1	2,947,182.73		
ACTUALIZACIÓN ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES (ENHOGAR-2010)	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE ENCUESTA DE HOGARES REALIZADO	CANTIDAD	1	27,700,219.00		
FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DE LA REP DOM	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REALIZADO	CANTIDAD	1	121,080,619.50		
INVESTIGACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA REALIZADO	UNIDADES	1	44,285,438.21		
					3,020,273,952.18	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
PEDERNALES	MENCÍA				747,323,200.23
	CARRETERA MENCIA - AGUAS NEGRAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	15	747,323,200.23
	OVIEDO				44,668,953.36
	CONSTRUCCION LICEO DE JUANCHO, MUNICIPIO OVIEDO	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	14	9,781,296.10
	AMPLIACION ESCUELA COLONIA JUANCHO, MUNICIPIO OVIEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	10	11,153,345.34
	AMPLIACION ESCUELA GASTON FERNANDEZ DELIGNE, MUNICIPIO OVIEDO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	10	23,734,311.92
	PEDERNALES				382,430,469.11
	CONSTRUCCION ESCUELA DE PEDERNALES, MUNICIPIO PEDERNALES	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	42,533,489.16
	CONSTRUCCION POLITECNICO DE PEDERNALES, MUNICIPIO PEDERNALES	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	14	33,095,391.80
	AMPLIACION ESCUELA LA ALTAGRACIA "A", MUNICIPIO PEDERNALES	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	10	11,909,298.63
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES -CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	63,255,814.00
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN JUANCHO, PROVINCIA PEDERNALES	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	77,447,416.00
	CARRETERA CABO ROJO - LAS MERCEDES	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	5	71,087,609.15
	PUENTE CAYMAN	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	64,920,179.31
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	18,181,271.06
				1,174,422,622.70	
PERAVIA	BANI				984,909,286.83
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA FUNDACIÓN, MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	21,218,913.79
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PERAVIA, MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	42,556,682.32
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SOMBRERO EN EL MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	33,337,462.34
	CONSTRUCCION DE ESCUELA EL SIFON EN EL MUNICIPIO BANI	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	17,982,074.05
	AMPLIACION ESCUELA ERNESTINA TEJEDA MUNICIPIO BANI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	8,723,028.34
	CONSTRUCCION LICEO CRUCE DE OCOA, MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	29,663,721.42
	CONSTRUCCION LICEO PAYA, MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	36,349,067.75
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL FUNDO, MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	48,945,230.97
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO EN EL MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	48,945,230.97
	AMPLIACION MILAGROS ALTAGRACIA MELO, MUNICIPIO BANI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	9,879,818.13
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ALTOS DE GUÁZUMAS, MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	61,624,230.24
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BANÍ PALO BLANCO, MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	61,646,403.91
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS COLINAS, MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	61,614,508.29
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO, MUNICIPIO BANÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	47,903,881.04
	CONSTRUCCIÓN 280 ML VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA GRADA Y PARQUE INFANTIL AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA GENERACION EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO BANI	VERJA RECONSTRUIDA	ML	280	1,216,779.78
	REHABILITACIÓN CONTRAEMBALSAS BARIAS, PRESA DE VALDESIA, EN LA COMUNIDAD LAS BARIAS, PROV. PERAVIA	CONTRAEMBALSE REHABILITADO	USUARIOS	3,700	80,089,862.07
	PUENTE DE LAS CARRERAS O PUENTE LOS PILONES	PUENTE CONSTRUIDO	KM	2	342,459,907.91
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA II, EN BANÍ, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	18,181,271.06	
CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV JULIO SAURI-PIZARRETE	L.T. 138 KV CONSTRUIDA	KM DE REDES	11	11,000,000.00	
REMODELACION OFICINA COMERCIAL BANI, PROVINCIA PERAVIA	1 PROYECTO DE OFICINAS PUBLICAS REMODELADA	M2	122	1,571,212.45	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	BANÍ				1,510,784,597.43
	CARRETERA CARRERA - SANCHEZ - VILLA FUNDACION	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	17	215,761,229.39
	CARRETERA BANI - AZUA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	190	1,195,807,898.26
	CARRETERA ARROYO HONDO - CALDERA - SALINAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	7	99,215,469.78
	MATANZAS				240,561,327.69
	CARRETERA PIZARRETE - LAS BARIAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	19	157,369,502.99
	CARRETERA VILLA SOMBRERO - MATANZAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	12	83,191,824.70
	NIZAO				164,984,518.60
	CONSTRUCCION LICEO SANTANA, MUNICIPIO NIZAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	40,297,703.55
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NIZAO, MUNICIPIO NIZAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	36,349,067.75
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA DON GREGORIO, MUNICIPIO NIZAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	40,343,846.30
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SANTANA, MUNICIPIO NIZAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	47,993,901.00
					2,901,239,730.56
	ALTAMIRA				71,174,909.55
	AMPLIACION ESCUELA NICOLAS MELENDEZ EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	18,791,864.98
	AMPLIACION ESCUELA DANIEL VARGAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	21,882,390.35
	AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA NICOLAS MELENDEZ, MUNICIPIO ALTAMIRA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	10,201,428.70
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA EL JAMAO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	20,299,225.52
	GUARANICO				2,000,000.00
	REMOZAMIENTO MULTIUSO GUANANICO, PROV. PUERTO PLATA.	1 INSTALACION DEPORTIVA REPARADA	M2	1,296	2,000,000.00
	IMBERT				49,508,991.74
	CONSTRUCCION LICEO LOS LLANOS DE PEREZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	5,334,053.40
	AMPLIACION ESCUELA CABIA EN EL MUNICIPIO DE IMBERT	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	7,168,854.32
	AMPLIACION ESCUELA LA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE IMBERT	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	9	20,536,920.06
	AMPLIACION ESCUELA ISRAEL BRITO EN EL MUNICIPIO DE IMBERT	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	18	16,469,163.96
	LOS HIDALGOS				9,409,920.00
	REHABILITACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO EL MAMEY - LOS HIDALGOS	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	ML	1,500	9,409,920.00
	LUPERON				90,739,235.45
	AMPLIACION JULIO ENOR COLÓN MUNICIPIO LUPERON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	15	21,775,558.78
	AMPLIACION LEONCIO POLANCO MUNICIPIO LUPERON	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	4	8,669,493.99
	PUENTE NOVILLERO - LUPERON	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	25,165,896.21
	CONSTRUCCION DE ESCUELA JULIO ENOR COLON	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	35,128,286.47
	MONTE LLANO				71,859,593.57
	CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIO CAMU EN MONTE LLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA	MURO DE GAVIONES CONSTRUIDO	ML	1,100	71,859,593.57
	MONTELLANO				3,814,728.93
	CONSTRUCCION LICEOMONTELLANO (MARIA TERESA DE CALCUTA)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	3,814,728.93
	PUERTO PLATA				527,439,137.12
	REHABILITACIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN ACUEDUCTO CANDELÓN - LAS CULEBRAS.	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	ML	4,200	19,014,912.00
	CONSTRUCCIÓN LÍNEA Ø4" PANCHO MATEO, MARIA AGRAMONTE Y ACUEDUCTO LA JAIBA	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	ML	5,137	7,992,745.44
	SUSTITUCIÓN LÍNEA Ø 12" PVC (SDR-21) URB. GINEBRA ARZENO	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	ML	98	437,888.44

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
PUERTO PLATA	SUMINISTRO DE NUEVE TRANSFORMADORES, UN ARRANCADOR Y UNA SECCIONADORA PARA EL ACUEDUCTO DE MADRE VIEJA.	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	UNIDADES	9	10,035,936.24	
	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO LAS ENEAS	ACUEDUCTO CONSTRUIDO	ML	2,500	5,063,589.68	
	AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, YASICA ARRIBA, MUNICIPIO PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	0	21,153,325.97	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 3 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	38,045,246.42	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 5 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	51,472,552.29	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA CE LOS RIELES EN EL MUNICIPIO PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	33,800,982.82	
	CONSTRUCCION DE LICEO EDUARDO BRITO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	51,494,515.34	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA LICEO MAIMÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	38,045,246.42	
	AMPLIACION ESCUELA EL CUPEY EN EL MUNICIPIO PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	25,529,466.50	
	AMPLIACION LAS AVISPAS MUNICIPIO PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	21	15,280,713.41	
	CONSTRUCCIONN DE LICEO YASICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	39,868,677.07	
	AMPLIACION ESCUELA MARIA MERCEDES EN EL MUNICIPIO PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	18	33,275,254.09	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 4 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	51,629,934.05	
	AMPLIACION ESCUELA CONCEPCION GARCIA EN MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	7	14,843,864.41	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS AVISPAS, MUNICIPIO PUERTO PLATA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	10	39,419,651.48	
	ADENDUM REMOZAMIENTO MULTIUSOS EL MAMEY, PROVINCIA PUERTO PLATA	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	260	120,634.34	
	REMOZAMIENTO DEPÓSITOS REGULADORES (ZONA BAJA - ZONA MEDIA - COFRESÍ)	DEPÓSITOS REGULADORES REMOZADOS	M3 DE AGUA	670	395,694.80	
	CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV PUERTO PLATA PLANTA - PLAYA DORADA	L.T. 69 KV CONSTRUIDA	KM DE REDES	3	8,320,000.00	
	CONSTRUCCIÓN TANQUE SAN MARCOS	TANQUE CONSTRUIDO	M3 DE AGUA	943	14,495,076.26	
	CONSTRUCCION L.T. 138 KV SAN FELIPE - PUERTO PLATA II	L.T. 138 KV CONSTRUIDA	KM DE REDES	5	6,860,505.20	
	REHABILITACIÓN LÍNEA DE IMPULSIÓN LOS BORDAS	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	ML	399	842,724.45	
	SABANETA					1,017,158.48
	CONSTRUCCIÓN CISTERNA DEL ACUEDUCTO SABANETA DE CANGREJOS	CISTERNA DE ACUEDUCTO CONSTRUIDA	UNIDADES	1	1,017,158.48	
	SAN FELIPE DE PUERTO PLATA					467,534,992.26
	TRAMO MAIMON - PUERTO PLATA (1ERA ETAPA)	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	4	121,336,568.52	
	CARRETERA QUEBRADA HONDA - PALMAR GRANDE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	14	265,330,231.04	
	CARRETERA LAS ENEAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	80,868,192.70	
SANTIAGO					856,735.80	
REHABILITACIÓN CASSETAS DE BOMBEO DE LOS POZOS DE BARRANCÓN Y LA INCORPORACIÓN DE POZOS PARA ABASTECER AL NOVILLERO	CAZETAS DE BOMBEO DE POZOS REHABILITADAS	UNIDADES	2	856,735.80		
SOSUA					116,402,280.03	
CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SABANETA 1 EN EL MUNICIPIO DE SOSUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	38,259,707.12		
AMPLIACION ESCUELA BELLA VISTA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	10	21,653,369.72		
CONSTRUCCION DE POLITÉCNICO SOSÚA OESTE EN EL MUNICIPIO DE SOSUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	26	56,489,203.19		
VILLA ISABELA					40,841,787.88	
AMPLIACION ESCUELA PADRE BOIL EN EL MUNICIPIO VILLA ISABELA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	26	26,367,468.87		
AMPLIACION ESCUELA SILVANO REYNOSO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	10	14,474,319.01		

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	VILLA MONTELLANO				28,907,805.74
	AMPLIACION ESCUELA CIRUELOS EN EL MUNICIPIO VILLA MONTELLANO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	23	28,907,805.74
					1,481,507,276.56
SAMANA	LAS TERRENAS				129,911,180.26
	CONSTRUCCION DE PLANTEL PROF. SALVADOR PADILLA EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	27,852,203.80
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PROF. ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	24,174,311.82
	CONSTRUCCION DE POLITÉCNICO LAS TERRENAS EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	49,007,694.13
	CONSTRUCCION DE PLANTEL NARANJITOS EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	28,876,970.51
	SAMANA				454,537,546.78
	CONSTRUCCION DE LICEO SAMANÁ NORTE DE BRITO EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	33,117,354.85
	AMPLIACION ESCUELA BELARMINIO CALVO EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	19,814,939.91
	AMPLIACION ESCUELA PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS FRANCO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	25,011,315.02
	AMPLIACION ESCUELA CATALINA BREFFE EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	13,240,136.68
	AMPLIACION ESCUELA GEORGE DICKSON WILLIAMS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	13,342,864.54
	AMPLIACION ESCUELA PROF. LEONORA KING HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAMANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	12,332,608.64
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO SAMANA	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46
	CARRETERA LOS TOCONES - RINCON	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	16	108,976,419.14
	CARRETERA LAS GALERAS - LOS TOCONES	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	20	164,598,563.54
	CAMINO VECINAL EL LIMON	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	4	31,277,400.00
	SANCHEZ				123,361,167.21
	CONSTRUCCION DE PLANTEL CENTRO MODELO DE INICIAL EN EL MUNICIPIO DE SÁNCHEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	18,528,849.43
	AMPLIACION ESCUELA JOHANNA DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE SANCHEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	16,352,021.72
	CONSTRUCCION DE PLANTEL JUAN HECTOR MOYA CORDERO EN EL MUNICIPIO DE SÁNCHEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	15	27,852,203.80
AMPLIACION ESCUELA CARLOS HILARIOS ROSA EN EL MUNICIPIO DE SANCHEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	11	13,702,774.79	
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MAJAGUAL, MUNICIPIO SÁNCHEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	46,925,317.47	
				707,809,894.25	
BAJOS DE HAINA				175,972,189.98	
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	45,431,176.05	
CONSTRUCCION ESCUELA BASICA QUITA SUEÑO #1, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	36,349,067.75	
CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA SAN ANTONIO # 2 EN EL MUNICIPIO DE BAJOS DE HAINA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	48,760,770.13	
CONSTRUCCION LICEO DE QUITA SUEÑO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	45,431,176.05	
CAMBITA				873,479,235.00	
REHABILITACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGUACATE, EN EL MUNICIPIO CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	MW INSTALADOS	MW	60	873,479,235.00	
CAMBITA GARABITOS				115,100,087.25	
CONSTRUCCION PLANTEL PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	30,042,431.08	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
SAN CRISTOBAL	AMPLIACION ESCUELA, LA BOCA DE LA TOMA, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	12,008,932.11	
	AMPLIACION ESCUELA, MANO MATUEY ABAJO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	17,367,146.12	
	AMPLIACION ESCUELA, MATILDES CUEVAS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	27,278,202.40	
	AMPLIACION ESCUELA, LA GUAMA, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	11,458,449.35	
	REHABILITACION REDES ELECTRICAS COMUNIDAD LOS TOROS, CAMBITA. SAN CRISTOBAL.	PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	625	16,944,926.19	
	CAMBITA GRABITOS					133,737.04
	ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD CANOA, CAMBITA GARABITO.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	75	133,737.04	
	HAINA					8,310,261.70
	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMINITARIO CTC CARRIL DE HAINA	1 CENTRO TEGNOLOGICO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M2	350	8,310,261.70	
	LOS CACAOS					16,483,292.54
	CONSTRUCCION DE ESCUELA MARINO GARABITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CACAOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	16,483,292.54	
	PALENQUE					61,487,151.00
	CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS EN PALENQUE, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	61,487,151.00	
	SABANA GRANDE DE PALENQUE					140,980,103.78
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	57,821,123.95	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 2, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	48,760,770.13	
	CONSTRUCCION LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	34,398,209.70	
	SAN CRISTOBAL					506,636,905.10
	CONSTRUCCION LICEO ANA LILIAMS MIRANDA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	3,896,339.87	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CANASTICA, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	45,431,176.05	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HATO NUEVO 2, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	35,596,416.67	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MATA NARANJO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	40,297,703.55	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA CE LOS ALGARROBOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	30,703,997.07	
	AMPLIACION ESCUELA LOMA VERDE DE NAJAYO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	14,920,404.20	
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA CAMBITA STERLING, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	33,337,462.34	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LAVA PIE, MUNICIPIO BAJOS DE SAN CRISTOBAL	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL ZUMBÓN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	31	38,106,041.11	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS MOLINAS, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	31	73,845,143.04	
	PUENTE MANUEL TRONCOSO	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	48,335,484.18	
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CAMBITA PUEBLECITO - RIO EL TABLAZO.	CAMINO VECINAL REHABILITADO	KM	6	109,340,792.56	
	SAN CRISTÓBAL					553,365,010.41
	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	ACUEDUCTO CONSTRUIDO	ML	3,138	188,180,640.00	
CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN SAN CRISTÓBAL III, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	48,153,206.00		

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
	CAPACITACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS SOBRE POBLACIÓN, FAMILIA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES, EN SANTO DOMINGO, HAINA Y SAN CRISTÓBAL, REGIÓN SUROESTE.	TÉCNICOS CAPACITADOS	PERSONAL CAPACITADO	1,817	5,000,000.00	
	CARRETERA SANCHEZ - AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE (HATILLO)	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	2	18,599,684.32	
	CARRETERA EN HATILLO - SECTOR LOS CANTINES	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	3	24,260,457.81	
	CARRETERA SAN CRISTOBAL - CAMBELE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	9	69,546,645.72	
	CARRETERA NAJAYO - INGENIO NUEVO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	9	69,546,645.72	
	AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE - SANTA MARIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	77,633,464.99	
	CARRETERA 6 DE NOVIEMBRE - ENGOMBE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	5	42,720,369.85	
	CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV S/E GOYA-YAGUATE	L.T. 69 KV CONSTRUIDA	KM DE REDES	6	9,723,896.00	
	SAN GREGORIO DE NIGUA					167,070,710.87
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA PLAYA, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	29,752,592.55	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NIGUA 3, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	40,297,703.55	
	CONSTRUCCION LICEO LA PLAYA, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	29,752,592.55	
	CARRETERA NIGUA - PALENQUE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	24	67,267,822.22	
	VILLA ALTAGRACIA					459,280,237.08
	CONSTRUCCION LICEO POLITECNICO NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	4,441,473.42	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 3, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	57,821,123.95	
	CONSTRUCCION LICEO DE BÁSIMA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	36,349,067.75	
	AMPLIACION BASICA DANILO GINEBRA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	22,781,939.75	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 1, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	57,821,123.95	
	CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR LAS COLINAS IV, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	40,191,868.03	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO V CENTENARIO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	31	70,369,835.59	
	CARRETERA VILLA ALTAGRACIA - CARRETERA EL HORMIGO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	80,868,192.70	
	PUENTE CATAREY	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	70,454,340.88	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA. PROV. SAN CRISTÓBAL.	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	18,181,271.06		
YAGUATE					59,308,888.43	
AMPLIACION ESCUELA LA VACA, MUNICIPIO YAGUATE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	13	19,936,888.20		
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	26,763,648.59		
CARRETERA NIZA - YAGUATE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	17	12,608,351.64		
					3,137,607,810.18	
SABANA LARGA					17,093,602.52	
AMPLIACION ESCUELA ANGEL EMILIO CASADO, MUNICIPIO SABANA LARGA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	20	17,093,602.52		
SAN JOSE DE OCOA					5,444,745,076.21	
CONSTRUCCION LICEO TV CENTRO RANCHITO, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	16,785,030.55		
AMPLIACION ESCUELA LA CIENAGA, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	20	20,660,334.21		
CONSTRUCCION ESCUELA LICEO JOSÉ NÚÑEZ DE CÁCERES 3, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	41,815,682.62		
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LUISA OZEMA PELLERANO 1, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	40,297,703.55		
CONSTRUCCION LICEO EL PINAR, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	24,141,328.77		
CARRETERA LOS MARTINEZ	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	86,505,694.73		

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
S	CARRETERA LA VIGIA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	5	38,387,308.94
	CARRETERA CRUCE DE OCOA - OCOA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	119	5,082,654,096.31
	PUENTE SABANA LARGA	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	20,000,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL POBLADO EL PINAL, SAN JOSÉ DE OCOA	CALLES CONSTRUIDOS	KM	5	73,497,896.53
					5,461,838,678.73
	BOHECHIO				45,406,280.62
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS COCOS, MUNICIPIO BOHECHIO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	8,902,146.73
	AMPLIACION ESCUELA CATALINA SÁNCHEZ, MUNICIPIO BOHECHIO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	20,442,706.27
	AMPLIACION ESCUELA PALMAR DEL YAQUE, MUNICIPIO BOHECHIO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	16,061,427.62
	EL CERCADO				116,188,918.38
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DERRUMBADERO, MUNICIPIO EL CERCADO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	44,248,257.92
	CARRETERA GUAYABAL - LA GUAZARA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	71,940,660.46
	JORGILLO				10,023,144.16
	PROYECTO PRESA DE USO MÚLTIPLE Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAS DOS BOCAS	1 PROYECTO DE PRESA CONSTRUIDO	TAREAS IRRIGADAS	36,000	10,023,144.16
	JUAN DE HERRERA				453,347,125.57
	AMPLIACION ESCUELA COLONIA ANACAONA, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	12,904,035.08
	AMPLIACION LICEO JUAN DE HERRERA, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	21,415,793.82
	AMPLIACION ESCUELA PROF. LUIS MORDAN, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	16,679,644.10
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JUAN DE HERRERA, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	36,349,067.75
	CARRETERA SAN JUAN DE LA MAGUANA - JUAN DE HERRERA - MAGUANA ABAJO - PRESA DE SABANETA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	44	365,998,584.82
	LAS MATAS DE FARFAN				145,213,459.98
	AMPLIACION ESCUELA LAS MULAS, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	20,363,151.16
	AMPLIACION ESCUELA MARÍA DE REGLA CASTILLO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	27,127,049.09
	AMPLIACION ESCUELA POZO HONDO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	10,567,353.29
	AMPLIACION ESCUELA RANCHITO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	13,165,404.21
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LAS MATAS DE FARFAN, MUNICIO LAS MATAS DE FARFAN	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46
	AMPLIACION ESCUELA LA SIEMBRA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	30,017,586.17
	AMPLIACION ESCUELA OLIVERO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	8,555,424.70
	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES RANCHITO Y PALMA SOLA	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	225	2,591,546.90
	SABANA YEGUA				72,311,556.00
	CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV S/E SABANA YEGUA-S/E SAN JUAN.	L.T. 69 KV CONSTRUIDA	KM DE REDES	20	72,311,556.00
	SAN JUAN				158,310,485.00
SAN JUAN	CONSTRUCCIÓN CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROVINCIA SAN JUAN	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	180	1,817,025.00
	CONSTRUCCIÓN TALLERES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FASE II	TALLERES CONSTRUIDO	M2	1,250	156,493,460.00
	SAN JUAN DE LA MAGUANA				666,741,212.82
	CONSTRUCCIÓN CANCHA SABANA ALTA, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	1,500	1,593,083.68
	CONSTRUCCION LICEO EL CORBANO (LICEO THOMAS F. REILLYS)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	4,152,645.17
	CONSTRUCCION PLANTEL ADRIANA MARÍA GUILLU VIUDA SUAZO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	30,042,431.08

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS BANCOS #2, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	21,963,317.40
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA LIBERACIÓN, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	45,431,176.05
	CONSTRUCCION LICEO LOS BANCOS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	29,663,721.42
	CONSTRUCCION LICEO SABANA ALTA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	30,042,431.08
	AMPLIACION ESCUELA JUSTINA DE LEON, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	14	28,077,338.13
	CONSTRUCCION LICEO LAS CHARCAS DE MARÍA NOVAS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	23,319,287.64
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EL CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46
	CONSTRUCCION LICEO ENERIO MATEO MESA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	26,234,657.80
	CONSTRUCCION LICEO HATO DEL PADRE, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	26,234,657.80
	CONSTRUCCION LICEO MAGUANA ABAJO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	31,752,658.65
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	38,750,471.30
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA IV, PROVINCIA SAN JUAN	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	64,254,407.00
	CARRETERA MAGUANA ARRIBA - LOS OLIVARES	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	3	28,723,785.95
	CARRETERA MARTINEZ - LOS JOBOS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	12	55,867,965.17
	CARRETERA HATO NUEVO - EL HIGUERITO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	8	34,021,259.34
	CARRETERA LA MAGUANA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	11	29,906,594.91
	CARRETERA LA CEIBA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	6	44,074,317.67
	CARRETERA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	6	39,809,061.12
	VALLEJUELO				44,196,941.48
	CONSTRUCCION LICEO VALLEJUELO, MUNICIPIO VALLEJUELO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	3	44,196,941.48
					1,711,739,124.01
	CONSUELO				290,066,438.45
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CONSUELO 3, MUNICIPIO CONSUELO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	108,684,654.03
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CONSUELO 2, MUNICIPIO CONSUELO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	82,470,516.21
	CONSTRUCCION LICEO SOR LEONOR GIBB (LICEO JUAN PABLO DUARTE)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	3,632,954.19
	AMPLIACION ESCUELA BATEY CACHENA EN EL MUNICIPIO CONSUELO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	24,336,871.26
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BATEY EUKARDUNA, MUNICIPIO CONSUELO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	9	70,941,442.77
	MIRAMAR				4,006,805.33
	CONSTRUCCION LICEO LUIS A. BERMUDEZ (DON PEDRO MIR)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	4,006,805.33
	QUISQUEYA				332,481,268.31
	AMPLIACION ESCUELA HIGUAMO I EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	44,074,964.69
	AMPLIACION ESCUELA LA SIRIA EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	31,726,088.36
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA QUISQUEYA 1, MUNICIPIO QUISQUEYA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	97,721,699.78
	AMPLIACION ESCUELA PAJARITO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	29,848,544.65
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	46,517,211.00
	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	82,592,759.82
	RAMON SANTANA				164,833,737.77

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
SAN PEDRO DE MACORIS	AMPLIACION ESCUELA LAGUNA PRIETA EN EL MUNICIPIO RAMÓN SANTANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	68,141,315.91	
	AMPLIACION ESCUELA FEDERICO BERMUDEZ EN EL MUNICIPIO RAMÓN SANTANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	65,230,981.89	
	AMPLIACION ESCUELA BATEY CAMPIÑA EN EL MUNICIPIO RAMON SANTANA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	23,454,310.36	
	CONSTRUCCION CTC RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORIS.	1 CENTRO TEGNOLOGICO COMUNITARIO CONSTRUIDO	M2	350	8,007,129.60	
	SAN JOSE DE LOS LLANOS					25,648,860.00
	CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS EN EL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	32	25,648,860.00	
	SAN PEDRO DE MACORIS					10,273,548,065.68
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 11, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	78,241,231.45	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 12, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	83,071,032.07	
	AMPLIACION ESCUELA JUAN VICENTE MOSCOSO EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	36,022,227.45	
	AMPLIACION ESCUELA SAN ANTON EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	38,588,358.39	
	CONSTRUCCION PLANTEL BASICA BARRIO LAS COLINAS. MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	57,899,353.67	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 10, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	87,542,193.23	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BOCA DEL SOCO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	51,626,460.39	
	AMPLIACION LICEO JOSE JOAQUIN PEREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	50,302,780.07	
	AMPLIACION ESCUELA PUNTA PESCADORA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	54,344,239.82	
	AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LA LAURA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	17,606,803.24	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARRIO LINDO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	21	98,926,004.08	
	AMPLIACION ESCUELA BATEY MIGUELCHO EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	37,301,182.27	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL MEXICO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	42,200,787.05	
	CARRETERA VILLA ALEMAN	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	3	8,001,774.24	
	CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	136	4,638,885,757.87	
	CIRCUNVALACION SAN PEDRO DE MACORIS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	130	4,748,003,849.23	
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	M2	760	57,371,029.47	
	AMPLIACION ESCUELA MONTE CRISTY EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	57,848,159.80	
	AMPLIACION ESCUELA ALEMÁN EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	56	29,764,841.89	
	SAN PEDRO DE MACORÍS					58,108,908.00
	CONSTRUCCION DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL GAUTIER, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	64	58,108,908.00	
						11,148,694,083.53
	CEVICOS					53,542,640.20
	CONSTRUCCION PLANTEL RAMON MARIA DOMINGUEZ, MUNICIPIO CEVICOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	24,174,311.82	
	AMPLIACION ESCUELA FERNANDO ARTURO DE MERIÑO, MUNICIPIO CEVICOS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	25,406,467.63	
	TERMINACIÓN MULTIUSOS CEVICOS, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ.	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	1,296	3,961,860.75	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
SANCHEZ RAMIREZ	COTUI				376,761,775.80	
	AMPLIACION ESCUELA ANA MARTINA JOSE, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	13,956,237.06	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 3, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	51,494,515.34	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 4, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	51,494,515.34	
	AMPLIACION ESCUELA JUAN SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	13,777,076.12	
	AMPLIACION ESCUELA LA BIJA, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	18,194,932.66	
	AMPLIACION ESCUELA MARIA DOLORES VELASQUEZ, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	9,221,253.38	
	AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO COTUÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	8	2,561,132.83	
	CONSTRUCCION LICEO PROF. JUAN BOSCH	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	3,760,583.50	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 1, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	51,494,515.34	
	CONSTRUCCION ESCUELA EL PLATANAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	12,423,536.99	
	CONSTRUCCION LICEO ITECO, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	43,766,209.79	
	AMPLIACION ESCUELA ZAMBRANA ABAJO, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	10,371,391.46	
	AMPLIACION ESCUELA ZAMBRANA ARRIBA, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	9,613,595.94	
	CONSTRUCCION LICEO JOSE FCO. ADAMES, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	33,083,045.74	
	AMPLIACION ESCUELA TOJIN, MUNICIPIO COTUI	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	12,287,590.25	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA COTUÍ 6, MUNICIPIO COTUÍ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	11	39,261,644.06	
	COTUÍ					145,066,893.62
	REPARACIÓN PLAY DE BEISBOL Y CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL COMPLEJO DEPORTIVO, COTUÍ, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ.	1 INSTALACION DEPORTIVA CONSTRUIDA	M2	1,450	2,891,675.32	
	CARRETERA CABALLERO - OCHO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	142,175,218.30	
	FANTINO					862,181,433.21
	AMPLIACION ESCUELA CE PADRE FANTINO, MUNICIPIO FANTINO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	26,847,244.92	
	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	77,974,256.00	
	CARRETERA CRUCE DE CONTROBA - RINCON - JIMA ARRIBA - FANTINO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	18	307,800,000.00	
	CARRETERA FANTINO - CABALLERO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	30	141,757,272.94	
	CARRETERA FANTINO - RINCON	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	18	307,802,659.35	
	SANCHEZ RAMIREZ					16,570,118.73
CONSTRUCCION ESCUELA CE MATIA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	20	16,570,118.73		
VILLA LA MATA					42,672,539.68	
AMPLIACION ESCUELA FELLO SANTOS, MUNICIPIO VILLA LA MATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	21,102,283.05		
AMPLIACION ESCUELA LA MATA, MUNICIPIO VILLA LA MATA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	21,570,256.63		
					1,496,795,401.24	
JANICO					136,343,772.89	
CARRETERA JANICO - SAN JOSE DE LAS MATAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	8	136,343,772.89		
LA ROMANA					5,945,396.52	
CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA POTABLE	PROYECTOS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO	UNIDADES	3	3,437,218.20		
CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA RESIDUALES	PROYECTOS DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS	UNIDADES	6	2,019,075.90		
CONSTRUCCION DE REGISTROS	PROYECTOS DE REGISTROS CONSTRUIDOS	UNIDADES	27	489,102.42		
LICEY AL MEDIO					140,210,391.37	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS PALOMAS, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	33,117,354.85		
CONSTRUCCION LICEO DE LA PALOMA, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	57,150,130.78		

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LICEY AL MEDIO, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	37,393,250.65
	AMPLIACION ESCUELA ELENA AMADIZ, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	22	10,050,575.76
	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LOS CASTILLOS ESTANCIA NUEVA, BAITOA, LICEY AL MEDIO.	CAMINO VECINAL RECONSTRUIDO	KM	1	2,499,079.33
	MOCA				52,935,433.53
	CRUCE DE ENDY - SAN VICTOR	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	4	27,223,937.24
	CRUCE DE ESTANCIA NUEVA - FORTALEZA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	3	25,711,496.29
	MONCION				95,615,935.12
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA MONCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONCIÓN	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	62,112,968.01
	AMPLIACION ESCUELA LAGUNA DE CENOVÍ, MUNICIPIO MONCION	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	33,502,967.11
	MONCIÓN				55,267,174.21
	CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN MONCIÓN, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	48	55,267,174.21
	PUÑAL				126,086,875.25
	CONSTRUCCION POLITÉCNICO GUAYABAL, MUNICIPIO PUÑAL	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	17	58,078,938.35
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA CALLE ARENOSO, MUNICIPIO PUÑAL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	57,150,130.78
	AMPLIACION ESCUELA MARIA MIRANDA, MUNICIPIO PUÑAL	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	22	10,857,806.12
	SABANA IGLESIA				164,083,936.39
	AMPLIACION ESCUELA SABANA IGLESIA, MUNICIPIO SABANA IGLESIA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	22	21,826,635.93
	AMPLIACION ESCUELA LUIS MARIA PIETER, MUNICIPIO SABANA IGLESIA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	22	21,730,426.61
	CARRETERA SABANA IGLESIAS - EL CAIMITO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	19	120,526,873.85
	SAN IGNACIO DE SABANETA				187,797,670.33
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SANTIAGO RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	70,716,293.95
	CONSTRUCCION DE LICEO SANTIAGO RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	41,368,532.60
	AMPLIACION ESCUELA EL GUANAL, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	18,817,934.66
	AMPLIACION ESCUELA JOSE MARIA SERRA, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	37,144,100.37
	AMPLIACION ESCUELA SAN JOSE, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	6	19,750,808.75
	SAN JOSE DE LAS MATAS				342,173,369.87
	CONSTRUCCION LICEO CANADA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	2,650,879.44
	AMPLIACION ESCUELA BASICA FERNANDO VALERIO MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	22	30,693,931.18
	AMPLIACION ESCUELA PROF. JUAN BOSCH , MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	22	25,218,505.25
	CRUCE DEL PEDREGAL - SAN JOSE DE LAS MATAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	10	80,868,192.70
	CARRETERA LA VENTANA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	6	85,305,130.98
	CARRETERA AGUAS CALIENTES	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	8	117,436,730.32
	SAN JOSÉ DE LAS MATAS				160,199,046.42
	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	OBRA CIVILES REHABILITADAS	1	12,000,000.00
	CARRETERA SAJOMA - EL RUBIO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	21	147,862,227.03
	CONSTRUCCIÓN (4TA. ETAPA) REGULACIÓN DE CLIENTES LÍNEAS MT Y BT, SAJOMA - PUEBLO.	1 PROYECTO DE CLIENTES REGULARIZADOS	USUARIOS	95	336,819.39
	SANTIAGO				1,519,738,896.10
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARABO 1, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	57,150,130.78

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
SANTIAGO	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HATO DEL YAQUE 1, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	51,494,515.34	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	57,150,130.78	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CENTRO PEKIN, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	57,150,130.78	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 6, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	51,494,515.34	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 7, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	51,494,515.34	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA MAGISTERIAL, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	51,494,515.34	
	CONSTRUCCION ESCUELA CE MARIA ELENA CRUZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	41,131,295.14	
	CONSTRUCCIÓN CE TV SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	31,955,533.19	
	CONSTRUCCION LICEO HATO DEL YAQUE 2, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	41,368,532.60	
	CONSTRUCCION LICEO CIENFUEGOS 2, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	58,051,497.47	
	CONSTRUCCION LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	38,259,304.36	
	CONSTRCCIÓN LICEO SAN JOSE AFUERA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	16,771,639.85	
	CONSTRUCCION LICEO YAGUITA DE PASTOR 1, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	57,150,130.78	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRUCE DE JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	70,978,160.05	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PEKIN, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	69,034,818.91	
	CONSTRUCCION LICEO CANABACOA, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	34,723,249.59	
	CONSTRUCCION LICEO EMILIO PRUD'HOMME, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	35,271,267.82	
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 3, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	51,494,515.34	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL CIENFUEGOS CENTRO-ESTE, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
	CONSTRUCCION LICEO ARROYO HONDO, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	57,150,130.78	
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL REPARTO PERALTA, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
	CONSTRUCCION LICEO LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	17	70,978,168.05	
	CONSTRUCCION POLITECNICO LOS RIELES, MUNICIPIO SANTIAGO	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	AULAS	17	64,905,714.70	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	60,731,271.64	
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO MAYOR, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	23	73,473,222.17	
	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO EXCLUSIVO PLANTA POTABILIZADORA LA NORIEGA-CORAASAN (1RA. ETAPA).	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	225	4,004,156.58	
	CONSTRUCCIÓN MINICENTRAL BRAZO DERECHO, NAVARRETE, PRVINCIA DE SANTIAGO	1 MINICENTRAL HIDROELECTRICA CONSTRUIDA	MW INSTALADOS	3	166,400,000.00	
	SANTIAGO					60,909,831.21
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SISTEMA DE COLECTORES CONSTRUIDOS	ML	4,657	35,300,000.00	
	REPARACIÓN PISTA DE ATLETISMO DE SANTIAGO, PROV. SANTIAGO.	1 INSTALACION DEPORTIVA REPARADA	M2	30,000	25,228,879.96	
	ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL RODEO, JAIQUI (2DA. ETAPA).	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	75	380,951.25	
	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS					10,327,878,497.89
REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	ML	1,793	10,299,000.00		
PROLONGACION HATUEY	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	7	1,337,705,702.97		
CARRETERA SANTIAGO - JANICO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	34	273,334,491.33		
CARRETERA SANTIAGO - SAJOMA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	74	528,180,935.98		

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado	
	CARRETERA LA CIENAGA - DELGADA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	17	237,716,965.00	
	CIRCUNVALACION SANTIAGO	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	96	6,303,294,547.10	
	CARRETERA SANTIAGO - NAVARRETE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	35	285,302,983.85	
	CARRETERA SANTIAGO - LICEY	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	13	103,511,286.00	
	CARRETERA LA HIDROELECTRICA	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	5	15,465,846.21	
	ELEVADO DE CIENFUEGOS	PUENTE CONSTRUIDO	KM	1	1,233,066,739.45	
	TAMBORIL					447,432,624.53
	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MUNICIPIOS TAMBORIL Y LICEY, PROVINCIA SANTIAGO	1 PROYECTO DE ALCANTARILLADO AMPLIADO		ML	6,563	33,422,000.00
	AMPLIACION ESCUELA AURA MARINA SANTANA, MUNICIPIO TAMBORIL	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO		AULAS	22	17,059,168.49
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA TAMBORIL 1, MUNICIPIO TAMBORIL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	17	57,764,371.44
	CONSTRUCCION POLITÉCNICO TAMBORIL, MUNICIPIO TAMBORIL	1 POLITECNICO CONSTRUIDO		AULAS	17	46,401,348.72
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CANCA LA PIEDRA, MUNICIPIO TAMBORIL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	17	55,646,410.46
	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA TAMBORIL 2, MUNICIPIO TAMBORIL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	17	55,646,410.46
	CARRETERA CANCA LA PIEDRA - LICEY	CARRETERA CONSTRUIDA		KM/CARRIL	12	92,258,898.44
	CANCA LA PIEDRA - CANCA LA REYNA	CARRETERA CONSTRUIDA		KM/CARRIL	12	89,234,016.52
	VILLA BISONO					147,407,409.90
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NAVARRETE 1, MUNICIPIO VILLA BISONO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	17	51,494,515.34
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL NAVARRETE, MUNICIPIO DE VILLA BISONO	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA		AULAS	10	32,825,944.46
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NAVARRETE 2, MUNICIPIO VILLA BISONÓ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	23	63,086,950.10
	VILLA GONZALEZ					201,001,052.76
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PALMAR ABAJO, MUNICIPIO VILLA GONZALEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	17	36,990,797.14
	CONSTRUCCION POLITÉCNICO VILLA GONZÁLEZ, MUNICIPIO VILLA GONZALEZ	1 POLITECNICO CONSTRUIDO		AULAS	17	41,131,295.14
	CONSTRUCCIÓN LICEO PALMAR ABAJO MUNICIPIO VILLA GONZALEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	17	28,166,127.91
	CONSTRUCCIÓN LICEO PALMAR ARRIBA EN EL MUNICIPIO VILLA GONZALEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	17	40,564,595.43
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA GONZALEZ OESTE, MUNICIPIO VILLA GONZALEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	17	36,990,797.14
	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ	CALLES RECONSTRUIDAS		KM		17,157,440.00
	VILLA GONZÁLEZ					159,646,036.00
	REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA NORIEGA I Y VILLA GONZALEZ II, PROVINCIA SANTIAGO	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO REHABILITADAS		PLANTAS REHABILITADAS	2	35,300,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE 144 VIVIENDAS EN VILLA GONZÁLEZ I PROVINCIA SANTIAGO - CAF	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO		VIVIENDAS	144	124,346,036.00
	VILLA LOS ALMACIGOS					61,812,567.65
	CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA LOS ALMÁCIGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VILLA LOS ALMACIGOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO		AULAS	23	61,812,567.65
						14,392,485,917.94
	SANTIAGO RODRIGUEZ	SAN IGNACIO DE SABANETA				
		CARRETERA LOS CAIMONIES	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	21	148,999,628.78
		SANTIAGO RODRÍGUEZ				
CONSTRUCCIÓN S/E 138KV SANTIAGO RODRIGUEZ Y AMP. S/E NAVARRETE 138 KV	1 SUBESTACION A 138 KV CONSTRUIDA		KV INSTALADOS	138	8,876,599.30	
					157,876,228.08	
BOCA CHICA	BOCA CHICA					
	AMPLIACION ESCUELA PROF. MARTA ROSA CASTILLO DE LA CRUZ, MUNICIPIO BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO		AULAS	38	43,966,186.67

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	AMPLIACION ESCUELA REPUBLICA DE GUYANA, MUNICIPIO BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	43,375,986.14
	AMPLIACION ESCUELA CASANDRA DAMIRON, MUNICIPIO BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	53,319,971.45
	CONSTRUCCION LICEO LA UREÑA, MUNICIPIO BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	74,793,546.53
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MARÍA CARO MUNICIPIO BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	90,108,317.75
	CONSTRUCCION LICEO LA CALETA 1 MUNICIPIO BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	95,716,737.63
	CONTRUCCION LICEO VIRGEN DE LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	58,785,039.66
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ANDRÉS NORTE 1 MUNICIPIO BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	90,312,509.94
	AMPLIACION ESCUELA PROF. MERCEDES RAFAELA VASQUEZ MUNICIPIO BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	17,982,317.19
	CONSTRUCCION LICEO ANDRES AVELINO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	4,730,232.61
	CONSTRUCCION LICEO CENTRO NUEVO BOCA CHICA (EUGENIO MARIA DE HOSTOS)	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	2,835,355.88
	CONSTRUCCION LICEO DARIO GOMEZ	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	4,487,361.70
	CONSTRUCCION LICEO HILDA GUTIERREZ, MUNICIPIO DE BOCA CHICA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	72,755,335.06
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE BOCA CHICA	SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO	UNIDADES	1	168,809.00
	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES Y DE MOTORES EN LA CARRETERA LA CALETA - BOCA CHICA	PUENTE CONSTRUIDO	KM	1	24,928,753.85
	RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO BARRIOS BOCA CHICA , LA CALETA Y VALIENTE.	1 PROYECTO DE CALLES RECONSTRUIDAS	KM	9	102,737,100.25
	DISTRITO NACIONAL				5,796,567.70
	CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA LT 138KV MATADERO - EMBAJADOR	L.T. 138 KV REPARADA	UNIDADES	1	1,154,157.84
	CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA LT 138KV PALAMARA-ARROYO HONDO	L.T. 138 KV REPARADA	UNIDADES	1	4,642,409.86
	LOS ALCARRIZOS				680,172,471.61
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA SAN FELIPE MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	96,120,264.80
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA LINDA 2 MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	73,246,410.90
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PARAISO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	69,709,492.27
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CHUCHO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	81,727,677.73
	CONSTRUCCION LICEO PEDRO HENRIQUEZ URENA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	3,150,878.00
	CONSTRUCCION ESCUELA LICEO VILLA SAN FELIPE MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	113,000,575.83
	CONSTRUCCION ESCUELA LICEO PUERTO RICO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	106,994,586.06
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BATEY PALMAREJO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	94,118,790.28
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ALCARRIZOS-ZONA FRANCA, MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	10	41,101,640.75
	CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR Y PEATONA EN ALCANTARIA DE Ø30" EN LA COMUNIDAD DE VILLA LINDA DISTRITO MUNICIPAL DE PALMAREJO, MUNICIPIO	PASO VEHICULAR Y PEATONAL CONSTRUIDO	M2	75	1,002,155.00
	PEDRO BRAND				179,613,397.43
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EDUARDO BRITO 2 MUNICIPIO PEDRO BRAND	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	57,105,518.51
	AMPLIACION ESCUELA GREGORIO PEREZ, MUNICIPIO PEDRO BRAND	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	5,499,798.70
	AMPLIACION ESCUELA MILILA ANTONIA BAEZ, MUNICIPIO PEDRO BRAND	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	23,030,260.63
	PUENTE ARROYO LEBRON EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	93,977,819.59
	SAN LUIS				6,940,286.19

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CONSTRUCCION LICEO CARLIXTA ESTELA REYES	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	6,940,286.19
	SANTO DOMINGO ESTE				3,406,507,643.66
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "LILLIAN PORTALATIN" 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	83,171,235.16
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS CORALES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	69,887,462.47
	CONSTRUCCION LICEO SAN LUÍS 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	106,219,448.11
	CONSTRUCCION ESCUELA VILLA LIBERACION (ESPEJO DE LA JAPON) MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	82,303,870.34
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "NELLY BIAGI" MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	51,222,239.15
	CONSTRUCCION LICEO LOS CORALES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	51,952,633.18
	CONSTRUCCION LICEO LOS MAMEYES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	89,898,061.64
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA 3 (INVI DOREX) MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	81,023,638.30
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO POLITÉCNICO MOVEARTE OZAMA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	28,375,457.79
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL BONITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	26,332,632.53
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ENSANCHE ISABELITA MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	62,784,300.53
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HAMARAP, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	83,670,719.72
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "EL BONITO" 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	70,335,164.88
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LOS TRES BRAZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	10	50,703,407.30
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LOS FRAILES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	10	32,825,944.46
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO LA MILAGROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	33,337,462.34
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL EN EL ACUARIO NACIONAL PROVINCIA SANTO DOMINGO	MÓDULO CONSTRUIDO Y EQUIPADO EN ACUARIO NACIONAL	M2	56	600,000.00
	REACONDICIONAMIENTO VIDA SOBRE EL OZAMA	PROYECTO AMBIENTAL DE REACONDICIONAMIENTO DE VIDA REALIZADO	UNIDADES	1	12,867,956.00
	EQUIPAMIENTO E INSTALACION SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA AEROPORTURIA	SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA EQUIPADO E INSTALADO	CANTIDAD	1	131,938,475.00
	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BARRIO SAN BAROLO, LOS FRAILES II. SANTO DOMINGO ESTE.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	180	3,980,000.00
	ELEVADO DE LA CHARLES DE GAULLE	PUENTE CONSTRUIDO	KM	1	399,367,411.17
	PUENTE SANCHEZ EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	940,007.66
	PUENTE EN EL TRAMO 3+300 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	22,500,659.21
	PUENTE EN EL TRAMO 4+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	30,205,478.25
	PUENTE EN EL TRAMO 9+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	30,195,908.00
	DISTRIBUIDOR DE LA ECOLOGICA	PUENTE CONSTRUIDO	KM	1	389,903,862.08
	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS	HOSPITAL CONSTRUIDO	M2	45,992	1,378,974,822.15
	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD VILLA MORADA ,PANTOJA , MUN. ALCARRIZOS STO. DGO.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	75	468,654.25

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
SANTO DOMINGO	ILUMINACIÓN AUTOPISTA DUARTE, KM. 18 HASTA EL KM. 28 (1ERA. ETAPA), PEDRO BRAND.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	75	520,731.98
	SANTO DOMINGO NORTE				15,881,588,090.39
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARICANO 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	57,821,123.95
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARICANO 3 MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	57,821,123.95
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VICTORIA 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	56,720,212.69
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA PERDIDA (EMMA BALAGUER) MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	57,821,123.95
	CONSTRUCCION LICEO LOS CAZABES MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	48,401,117.03
	AMPLIACION ESCUELA BUENOS AIRES MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	18,496,279.28
	AMPLIACION ESCUELA HIGUERO ABAJO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	21,396,933.53
	AMPLIACION ESCUELA LA GINA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	24,457,174.14
	AMPLIACION ESCUELA LOS CASTILLOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	22,691,868.72
	AMPLIACION ESCUELA PADRE SEGURA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	19,216,921.32
	AMPLIACION ESCUELA PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA CEIBA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	21,245,201.58
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CASA VIEJA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	16,218,846.47
	CONSTRUCCION LICEO LICEO SAN FELIPE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	3,785,810.25
	CONSTRUCCION LICEO SABANA ANA CELIA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	48,401,117.03
	AMPLIACION ESCUELA BÁSICA AVE MARIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	21,835,845.62
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA KILÓMETRO 10 1/2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	60,543,764.29
	CONSTRUCCION BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	60,543,764.29
	AMPLIACION ESCUELA CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	12,241,281.31
	AMPLIACION ESCUELA EL CRUCE DE LA GINA,MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	20,730,447.43
	AMPLIACION ESCUELA JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	16,539,401.52
	CONSTRUCCION LICEO SABANA JAPON MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	54,488,902.94
	AMPLIACION ESCUELA LOS MERCEDES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	15,968,985.25
	AMPLIACION ESCUELA PROF.ALTAGRACIA CLARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	29,942,185.97
	AMPLIACION ESCUELA PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA (REVENTON), MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	14,477,834.36
	AMPLIACION ESCUELA MARIA FIGUEROA ADON PROF. MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	33,991,903.89
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CEUTA ABAJO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	55,885,029.29
	CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	10	32,825,944.46
	AMPLIACION ESCUELA AMOR DE DIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	38	14,953,371.90
CONSTRUCCION LICEO CEUTA ABAJO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	41,346,615.73	
CONSTRUCCION LICEO HACIENDA ESTRELLA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	39,713,828.52	

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMPO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	58,970,233.86
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MARICAO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	60,753,721.96
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUARICANO CENTRO II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	68,247,527.06
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GINA-EL CAJUILITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	65,930,299.68
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAVILLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	68,235,539.31
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MARÍA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	65,620,196.63
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BUENA VISTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	72,823,338.46
	CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I Y II)	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	72	13,710,409,520.08
	CARRETERA DE ENLACE PAG - CJB TRAMO II	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	7	636,540,268.00
	CARRETERA DE MAL NOMBRE	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	8	67,929,281.87
	RECUPERACION DEL PUENTE DE SABANA PERDIDA	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	5,000,000.00
	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD VILLA JERUSALÉN, VILLA MELLA.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	125	286,130.02
	ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CANAAN II, VILLA MELLA.	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	KVA INSTALADO	75	318,072.80
	SANTO DOMINGO OESTE				1,720,660,014.64
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BUENAS NOCHES MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	42,996,207.36
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA CIENAGA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	42,996,207.36
	CONSTRUCCION LICEO BAYONA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	42,556,682.32
	CONSTRUCCION ESCUELA LICEO BELLA COLINA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	48,760,770.13
	CONSTRUCCION CARMEN DILIA ORTIZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	23,895,409.15
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA EL CAFÉ 2, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	69,587,492.00
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	14	69,224,681.00
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA ROSA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	42,996,207.36
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS MALVINAS MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	59,452,429.88
	CONSTRUCCION LICEO LA ROSA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	25	51,737,578.80
	CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	18	72,804,035.52
	CONSTRUCCIÓN IGLESIA PENTECOSTAL ALFA Y OMEGA EN EL BO. LA FE. KM 18 AUTOPISTA DUARTE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	IGLESIA CONSTRUIDA	M2	650	695,043.30
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD –CAID– SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CONSTRUIDO	M2	1,979	349,085,720.94
	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN HATO NUEVO II, PROVINCIA SANTO DOMINGO	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	51,300,847.00
	CONSTRUCCION DE 128 VIVIENDAS EN EL SECTOR CABALLONA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	128	120,787,771.00
	DISTRIBUIDOR MERCA SANTO DOMINGO	PUENTE CONSTRUIDO	KM	2	143,729,721.80
	PUENTE PEATONAL KM. 18, AUTOPISTA DUARTE	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	18,000,000.00

provincia	Municipio	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Ejecutado
	PUENTE 6 DE NOVIEMBRE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	110,304,692.42
	PUENTE HAINA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	248,085,063.69
	PUENTE DUARTE VIEJA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	22,504,338.09
	PUENTE CARRETERA DUARTE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)	PUENTE CONSTRUIDO	KM	0	89,159,115.52
	VILLA MELLA				4,351,024.64
	CONSTRUCCION LICEO SAN MIGUEL ARCANGEL	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	16	4,351,024.64
					22,666,633,057.58
					429,960,502.92
	ESPERANZA				
	CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA NOROESTE, MUNICIPIO DE ESPERANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	73,232,502.12
CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EL MAIZAL, MUNICIPIO ESPERANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	11,169,460.62	
AMPLIACION ESCUELA BUEN SAMARITANO, ESPERANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	20	46,548,985.35	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA NORT-NOROESTE, MUNICIPIO DE ESPERANZA.	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	50,325,659.33	
AMPLIACION ESCUELA BOCA DE MAO, ESPERANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	20	38,550,615.55	
AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL, ESPERANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	20	49,002,526.52	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA ESTE, MUNICIPIO DE ESPERANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	69,225,809.95	
CONSTRUCCION LICEO DAMAJAGUA, MUNICIPIO DE ESPERANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	27,235,469.25	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL MAIZAL, MUNICIPIO ESPERANZA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	64,669,474.23	
LAGUNA SALADA				146,731,265.77	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	50,677,436.49	
CARRETERA JAIBON - LAS CAYAS	CARRETERA CONSTRUIDA	KM/CARRIL	9	63,978,848.24	
AMPLIACION ESCUELA JAIBON, LAGUNA SALADA	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	20	32,074,981.04	
MAO				442,225,924.34	
AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, MUNICIPIO MAO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	0	18,131,422.26	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUATAPANAL, MUNICIPIO DE MAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	33,675,319.44	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 2, MUNICIPIO DE MAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	105,234,177.59	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 1, MUNICIPIO DE MAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	81,041,198.70	
CONSTRUCCION LICEO MAO, MUNICIPIO DE MAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	29,217,598.40	
CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 3, MUNICIPIO DE MAO	1 PLANTEL EDUCATIVO CONSTRUIDO	AULAS	19	64,771,676.53	
AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JINAMAGAO ARRIBA, MUNICIPIO MAO	1 PLANTEL EDUCATIVO AMPLIADO	AULAS	1	6,928,586.95	
CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL MAO, MUNICIPIO DE MAO	1 ESTANCIA INFANTIL CONSTRUIDA	AULAS	10	32,825,944.46	
CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN BOCA DE MAO, PROVINCIA VALVERDE	PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUIDO	VIVIENDAS	80	70,400,000.00	
				1,018,917,693.03	
Total General				130,588,464,745.41	



Fichas Proyectos Terminados por Provincia y Municipio Periodo 2012-2015



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Azua



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$ MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura, Pesca y Agroindustria	2,404.59	255,085	9,426.63



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

AZUA



Bandera



Escudo



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12522/2035 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 17 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA AZUA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 17 Planteles escolares con 268 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 8,235 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Azua

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
441,071,928.07	424,764,259.81	16,307,668.26	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
659,883,664.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12522/0051 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AZUA 1 EN EL MUNICIPIO DE AZUA-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	HANSY ORLANDO CARABALLO DIAZ	1370-2012	45,422,385.55	4,111,637.00	49,534,022.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	2,522.00	18	2,522.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(26,135,169.78)	26,143,403.02	33,927,230.22
2014	0.00	4,944,073.89	4,944,073.89	4,944,073.89
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	2,771,859.00	2,771,859.00	2,771,858.02
Total	60,062,400.00	(18,419,236.89)	33,859,335.91	41,643,162.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12522/0059 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS CHARCAS MUNICIPIO LAS CHARCAS-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	LAS CHARCAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE ABRAHAM DIAZ	1368-2012	57,746,123.95	5,607,344.00	63,353,467.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,700.00	20	2,700.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,650.00	(19,871,750.84)	42,955,170.25	46,196,899.16
2014	0.00	7,190,394.87	7,190,394.87	7,190,394.87
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,650.00	(12,681,355.97)	50,145,565.12	53,387,294.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12522/0052 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AZUA 2 EN EL MUNICIPIO DE AZUA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WILMA STANYA MONTILLA NOVA	1367-2012	45,422,385.55	9,950,273.00	55,372,658.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
21	3,000.00	21	3,000.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(26,037,560.55)	34,024,839.45	34,024,839.45
2014	0.00	9,965,193.77	9,964,501.92	9,965,193.77
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(16,072,366.78)	43,989,341.37	43,990,033.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12522/0060 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION PLANTEL JUAN BAUTISTA CAMBIAZO MUNICIPIO-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	BANICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DAMARIS VALDEZ BELTRE	1361-2012	33,337,462.34	0.00	33,337,462.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	1,633.79	14	1,633.79

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(18,291,123.25)	23,752,556.75	23,752,556.75
2014	0.00	23,524,892.05	18,442,932.37	23,524,892.05
2015	0.00	1,326,388.21	466.57	1,325,921.64
Total	42,043,680.00	6,560,157.01	42,195,955.69	48,603,370.44



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12522/0053 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA DE BARRERAS MUNICIPIO DE AZUA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PEDRO MARIA PEREZ PEREZ	1365-2012	40,798,198.69	17,448,237.00	58,246,435.69	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	3,319.59	16	3,319.59

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	45,046,800.00	(12,408,241.05)	30,052,715.94	32,638,558.95
2014	0.00	23,884,345.27	23,884,345.27	23,884,345.27
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	45,046,800.00	11,476,104.22	53,937,061.21	56,522,904.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12522/0062 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PADRE LAS CASAS MUNICIPIO PADRE LAS CASAS-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	PADRE LAS CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JAIRO DE JESUS ESPINO DE LEON	1362-2012	57,042,651.26	6,929,986.00	63,972,637.26	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	3,471.54	24	3,471.54

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(29,892,192.30)	42,182,687.70	42,182,687.70
2014	0.00	18,561,613.41	18,561,613.41	18,561,613.41
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(11,330,578.89)	60,744,301.11	60,744,301.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12522/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE FINCA 6 MUNICIPIO DE AZUA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CONSTRUCTORA CAMELIA, S.A. (CONCASA)	1369-2012	33,020,391.30	13,245,299.00	46,265,690.30	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	2,522.00	14	2,522.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(9,621,126.56)	26,416,313.44	26,416,313.44
2014	0.00	16,294,582.87	16,294,582.87	16,294,582.87
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3,622,182.00	(3,000,000.00)	622,182.00	0.00
Total	39,659,622.00	3,673,456.31	43,333,078.31	42,710,896.31



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12522/0067

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA AMIAMA GOMEZ MUNICIPIO TABARA ARRIBA-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	TABARA ARRIBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DERLIN AUGUSTO GARCIA SANTANA	1360-2012	40,297,703.55	0.00	40,297,703.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	2,658.59	14	2,658.59

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	37,056,160.00	(7,092,686.28)	29,963,473.72	29,963,473.72
2014	0.00	9,207,663.81	6,824,986.73	9,207,663.81
2015	0.00	702,000.00	712.21	701,287.79
2016	0.00	790,000.00	790,000.00	780,301.50
Total	37,056,160.00	3,606,977.53	37,579,172.66	40,652,726.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12522/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESTEBANIA MUNICIPIO ESTEBANIA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	ESTEBANIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE MENDOZA SOTO	1373-2012	33,321,858.63	20,123,368.00	53,445,226.63	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	2,525.00	14	2,525.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(15,386,193.10)	26,657,486.90	26,657,486.90
2014	0.00	19,381,918.73	19,304,186.06	19,381,918.73
2015	0.00	6,777,834.16	0.00	6,777,834.16
2016	6,777,834.00	(6,000,000.00)	777,834.00	0.00
Total	48,821,514.00	4,773,559.79	46,739,506.96	52,817,239.79

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12602/2069 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 17 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA AZUA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 17 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 117 aulas y se construirán 68 aulas nuevas, para un total de aulas de 185 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,728 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Azua

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

273,607,339.21

256,608,846.14

16,998,493.07

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

462,598,431.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12602/0051 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA VILLA CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO AZUA-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	AZUA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JULIO CESAR ESTEPAN MENDEZ	122-2012	22,969,341.73	13,238,133.00	36,207,474.73	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,223.36	13	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	4,950,621.73	22,969,341.73	22,969,341.73
2014	0.00	15,457,343.79	14,839,343.79	15,457,343.79
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,018,720.00	20,407,965.52	37,808,685.52	38,426,685.52



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12602/0061 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA PERALTA, MUNICIPIO PERALTA-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	PERALTA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE LUIS MENDEZ FELIZ	131-2013	30,771,574.59	0.00	30,771,574.59	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,568.87	22	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	0.00	30,031,200.00	30,031,200.00
2014	0.00	4,108,815.44	4,108,815.44	4,108,815.44
2015	0.00	8,071,254.86	8,634.46	8,062,620.40
2016	979,889.00	0.00	979,889.00	0.00
Total	31,011,089.00	12,180,070.30	35,128,538.90	42,202,635.84



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12602/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOS TRAMOJOS, MUNICIPIO AZUA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ RAMIREZ	121-2013	22,098,346.63	8,720,406.00	30,818,752.63	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	1,006.80	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	3,934,859.24	18,950,459.24	18,950,459.24
2014	0.00	12,370,215.41	12,370,215.41	12,370,215.41
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,015,600.00	16,305,074.65	31,320,674.65	31,320,674.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12602/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL ROSARIO, MUNICIPIO PUEBLO VIEJO-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	OSCAR MEDINA CONSTRUCCIONES SRL	132-2013	19,352,179.01	3,004,206.00	22,356,385.01	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,005.14	13	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	7,339,699.01	19,352,179.01	19,352,179.01
2014	0.00	4,219,147.97	4,219,147.97	4,219,147.97
2015	0.00	8,052,000.00	1,674.13	8,050,325.87
2016	8,879,215.00	0.00	8,879,215.00	0.00
Total	20,891,695.00	19,610,846.98	32,452,216.11	31,621,652.85



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12602/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LAS YAYITAS, MUNICIPIO AZUA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

AZUA

AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	WILLIAN RECIO GALVAN	123-2013	12,929,215.05	0.00	12,929,215.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	812.58	5	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	5,514,497.25	8,517,617.25	8,517,617.25
2014	0.00	5,697,126.00	5,697,126.00	5,697,126.00
2015	0.00	8,450,000.00	332,969.88	8,117,030.12
2016	0.00	1,013,933.00	1,013,933.00	1,013,933.00
Total	3,003,120.00	20,675,556.25	15,561,646.13	23,345,706.37



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12602/0064

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LICEO SANTA TERESA DE JESUS, MUNICIPIO SABANA YEGUA-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

AZUA

SABANA YEGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DELIA DENISSE GARCIA RUIZ	135-2013	27,294,660.64	5,158,522.00	32,453,182.64	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,359.90	16	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	15,282,180.64	27,294,660.64	27,294,660.64
2014	0.00	7,544,103.68	7,544,103.68	7,544,103.68
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,012,480.00	22,826,284.32	34,838,764.32	34,838,764.32



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12602/0056 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA JOSE NUÑEZ DE CACERES, HATILLO, MUNICIPIO LAS CHARCAS-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	LAS CHARCAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MAGDALINE ELIZABETH PEREZ FREEMAN	126-2013	11,161,727.73	593,616.00	11,755,343.73	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	350.00	10	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	8,158,607.73	8,771,218.87	11,161,727.73
2014	0.00	128,961.74	128,961.74	128,961.74
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	795,795.00	0.00	795,795.00	69,500.43
Total	3,798,915.00	8,287,569.47	9,695,975.61	11,360,189.90



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12602/0068 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA TVC. MARIA DE LOS SANTOS PEREZ MUNICIPIO PADRE LAS CASAS-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	PADRE LAS CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO	128-2013	21,945,509.90	0.00	21,945,509.90	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,308.63	8	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,944,416.80	6,944,416.80	6,944,416.80
2014	0.00	10,609,959.09	10,609,959.09	10,609,959.09
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	17,554,375.89	17,554,375.89	17,554,375.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12602/0057 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA JOHN FITZGERALD KENNEDY, MUNICIPIO LAS CHARCAS-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	LAS CHARCAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	VICTOR MANUEL MOLANO OVALLE	125-2013	8,979,264.14	4,393,825.00	13,373,089.14	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	874.98	15	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	4,073,366.22	7,076,486.22	7,076,486.22
2014	0.00	5,602,265.23	5,602,265.23	5,602,265.23
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,153,423.28
Total	3,003,120.00	10,835,631.45	13,838,751.45	13,832,174.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12602/0070 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ALEJANDRO CABRAL MUNICIPIO PADRE LAS CASAS-0070

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	PADRE LAS CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	AGP LIMITED, SRL	1374-2012	16,189,203.34	0.00	16,189,203.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	898.23	15	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,951,362.67	12,951,362.67	12,951,362.67
2014	0.00	4,389,576.52	4,389,576.52	4,389,576.52
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	17,340,939.19	17,340,939.19	17,340,939.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 12602/0059 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA OREGANO CHIQUITO, MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	LAS YAYAS DE VIAJAMA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PEDRO JULIO CASTILLO SEGURA	127-2013	9,339,418.86	4,185,836.00	13,525,254.86	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	448.25	8	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	3,520,166.03	6,523,286.03	6,523,286.03
2014	0.00	5,240,253.92	5,054,457.51	5,240,253.92
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,003,120.00	8,760,419.95	11,577,743.54	11,763,539.95

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13378/3031 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,865 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Azua

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente		
	2015	Fondo General	Crédito Externo
81,764,487.61	53,580,312.34	28,184,175.27	0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
583,469,709.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13378/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA AZUA 5, MUNICIPIO AZUA-0051

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	INOCENCIO DIAZ PEÑA		0.00	992,135.00	992,135.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
22	7,920.00	22	7,920.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,186,059.94	13,186,059.94	13,186,059.94
2014	66,481,882.00	(26,610,706.73)	39,870,666.07	39,871,175.27
2015	36,127,579.00	(36,127,579.00)	0.00	0.00
2016	0.00	5,407,910.00	5,407,910.00	5,407,908.73
Total	102,609,461.00	(44,144,315.79)	58,464,636.01	58,465,143.94



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13378/0058 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA HILARIO SANTOS LEÓN - LOS FRÍOS MUNICIPIO PADRE LAS CASAS-0058

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Puesta Posesión	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	PADRE LAS CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	SANDRA IVELISSE VARGAS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
13	4,320.00	13	4,320.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	10,347,943.46	10,347,943.46	10,347,943.46
2014	39,284,748.00	(39,284,748.00)	0.00	0.00
2015	28,351,619.00	(28,351,619.00)	0.00	0.00
2016	2,105,955.00	0.00	2,105,955.00	0.00
Total	69,742,322.00	(57,288,423.54)	12,453,898.46	10,347,943.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13378/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA FINCA 6, MUNICIPIO AZUA-0052

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LEONOR SANTOS ADAMES	119-2013	30,591,155.73	8,195,405.00	38,786,560.73	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,371.90	19	1,371.90

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	66,481,882.00	(66,481,882.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,481,882.00	(66,481,882.00)	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13378/0060 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LOS JOBOS MUNICIPIO PERALTA-0060

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Puesta Posesión	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	AZUA	PERALTA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	YSELMYS RODRIGUEZ PEREZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,599,169.78	9,599,169.78	9,599,169.78
2014	36,262,845.00	(36,262,845.00)	0.00	0.00
2015	26,300,105.00	(26,300,105.00)	0.00	0.00
2016	2,339,950.00	3,352,230.43	5,692,180.43	3,352,230.43
Total	64,902,900.00	(49,611,549.79)	15,291,350.21	12,951,400.21

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13345/3001 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE AZUA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la ampliación de planteles educativos.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2014

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2014

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,620 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Azua

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
62,398,053.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Aula Reconstruida		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13345/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION PLANTEL EDUCATIVO SANTA TERESA DE JESUS
(BASICA) MUNICIPIO SABANA YEGUA-0057

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2014

2014

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

AZUA

SABANA YEGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CRISTIAN CICCONE & ASOCIADOSS, SRL		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas

Áreas de Construcción Mt2

Aulas Constuidas

Áreas de Construcción Mt2

19

1,440.00

19

1,440.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	21,153,326.00	(21,153,326.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,153,326.00	(21,153,326.00)	0.00	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

AZUA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo :

Construcción de 48 viviendas en El Rosario, Provincia Azua



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas		1 PROYECTO DE VIVIENDA CONSTRUIDO	48.00	57,388,012.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
57,388,012	57,388,012.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PADRE LAS CASAS - MONTE BONITO

Objetivo :

CARRETERA PADRE LAS CASAS - MONTE BONITO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	PADRES LAS CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	28923.006	CARRETERAS TERMINADAS	14.00	106,583,846.40

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
106,583,846	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO ANA ELPIDIA SANCHEZ

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO ANA ELPIDIA SANCHEZ



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	LAS CHARCAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	320	1 LICEO CONSTRUIDO	11.00	5,903,417.98

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,903,418	5,903,417.98	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EL ROSARIO I

Objetivo :

PUENTE EL ROSARIO I



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	402.891	PUENTES TERMINADOS	0.03	55,074,080.21

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
55,074,080	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIOS LAS YAYAS, LA JURA Y VIA, PROVINCIA AZUA

Objetivo :

CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIOS LAS YAYAS, LA JURA Y VIA, PROVINCIA AZUA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	3200	Muro de gaviones construido	1,800.00	70,778,250.12

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
70,778,250	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EL ROSARIO II

Objetivo :

PUENTE EL ROSARIO II



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	201.4455	PUENTES TERMINADOS	0.02	23,498,389.27

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
23,498,389	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PUEBLO VIEJO - LAS TERRERAS

Objetivo :

CARRETERA PUEBLO VIEJO - LAS TERRERAS



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE DE GUAYABAL

Objetivo :

PUENTE DE GUAYABAL



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	PUEBLO VIEJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	16527.432	CARRETERAS TERMINADAS	8.00	74,219,673.36

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
74,219,673	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	PADRES LAS CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	5371.88	PUENTES TERMINADOS	0.40	551,737,286.51

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
551,737,287	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS YAYAS -VIAJAMA

Objetivo :

CARRETERA LAS YAYAS -VIAJAMA



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE LA BOMBITA I

Objetivo :

PUENTE LA BOMBITA I



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2015

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

AZUA

LAS YAYAS DE VIAJAMA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	39252.651	CARRETERAS TERMINADAS	19.00	92,413,891.90

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
92,413,892	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2013

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

AZUA

AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	161.1564	PUENTES TERMINADOS	0.01	19,313,219.38

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
19,313,219	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA DE ACCESO A ESTEBANIA

Objetivo :

CARRETERA DE ACCESO A ESTEBANIA



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE LA BOMBITA II

Objetivo :

PUENTE LA BOMBITA II



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	ESTEBANÍA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	4751.6367	CARRETERAS TERMINADAS	2.30	14,217,521.83

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
14,217,522	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	134.297	PUENTES TERMINADOS	0.01	19,313,219.38

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
19,313,219	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA EL CIGUAL - PADRE LAS CASAS

Objetivo :

CARRETERA EL CIGUAL - PADRE LAS CASAS



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE ROCO CAPANO

Objetivo :

PUENTE ROCO CAPANO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	PADRES LAS CASAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	28923.006	CARRETERAS TERMINADAS	14.00	107,007,296.69

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
107,007,297	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	134.297	PUENTES TERMINADOS	0.01	17,918,042.67

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
17,918,043	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD PUEBLO VIEJO (1ERA. ETAPA)

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD PUEBLO VIEJO (1ERA. ETAPA)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2007	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	570	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	125.00	644,818.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
644,818	644,818.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra Fisica

Objetivo :

TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC EL CARRIZAL PROVINCIA AZUA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2012	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 3.3.5.5

Descripción End :

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	29824	1 CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CONSTRUIDO	350.00	9,549,658.27

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
9,549,658	21,235,717.51	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12444

Proyecto : CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS NEGROS,
PROVINCIA AZUA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 400 familias de profesionales residentes en la provincia de Azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2014	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	AZUA	AZUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	74,826,240.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
74,826,240	74,826,240.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10029

Proyecto : CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV S/E 15 DE AZUA – S/E SABANA YEGUA.

Objetivo :

Reforzar el enlace Subestación 15 de Azua (Cruce de San Juan) con la Subestación Sabana Yegua permitiendo el transporte de flujo de potencia en la Región Sur del país.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.	2011	2013
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	AZUA	SABANA YEGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	592667	L.T. 69 KV Construida	42.00	116,840,919.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
116,840,919	0.00	116,840,919.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13141

Proyecto : AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA

Objetivo :

DOTAR DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTABLE A LAS COMUNIDAD DE CARRIZAL.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.1.03 - Abastecimiento de Agua potable

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25204

Descripción End : Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
habitantes	1355	ACUEDUCTO AMPLIADO	3,832.66	100,270,605.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
100,270,605	100,270,605.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10362

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO (CAF), PROVINCIA AZUA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Pueblo Viejo, Provincia Azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.1.01 - Urbanización

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	50,604,651.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
50,604,651	0.00	50,604,651.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13499

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL ROSARIO EN LA PROVINCIA DE AZÚA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 48 familias de ingresos bajos residentes en El Rosario en la provincia de Azua.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.5.06 - Vivienda Social +

Estado : NUEVO/NUEVO

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas		1 PROYECTO DE VIVIENDA CONSTRUIDO	48.00	46,782,933.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
46,782,933	57,388,012.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12039

Proyecto : FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DE LAS OFICINAS TERRITORIALES DE EMPLEO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Objetivo :

Contribuir al Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana mediante el desarrollo de conocimientos y habilidades de los Recurso Humanos, con un ambiente adecuado para desarrollar su trabajo, con tecnología actualizada y moderna y con procesos y procedimientos actualizados y estandarizados que le permitan desarrollar un mejor desempeño de sus funciones.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO

Función : 4.5.05 - Desempleo +

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24206

Descripción End : Impulsar acciones afirmativas dirigidas a las mujeres rurales que garanticen su acceso a los recursos productivos y naturales (titularidad de la tierra, crédito, etc) con el fin de superar obstáculos que dificultan su autonomía y desarrollo personal

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Proyecto Sistemas de Administracion Fortalecido	1.00	22,698,320.56

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
22,698,321	2,028,000,000.00		



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Bahoruco



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura y Agroindustria	674.00	122,083	5,520.84



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

BAHORUCO



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12523/2036 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA BAHORUCO

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 5 Planteles escolares con 84 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,666 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Bahoruco

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
209,829,494.05	206,188,494.05	3,641,000.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
293,817,697.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12523/0051 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GALVÁN MUNICIPIO GALVÁN-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	GALVAN
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
	ROBERTS YNOSENCIO CUEVAS HERASME	1623-2012	30,703,997.07	0.00	30,703,997.07	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(23,382,168.05)	11,348,371.65	12,655,271.95
2014	0.00	10,422,910.99	6,781,910.99	10,422,910.99
2015	356,576.00	6,553,000.00	638.74	6,908,937.26
2016	1,763,800.00	0.00	1,763,800.00	0.00
Total	38,157,816.00	(6,406,257.06)	19,894,721.38	29,987,120.20



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12523/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE TAMAYO MUNICIPIO TAMAYO-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	TAMAYO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
	A & S SOLUCIONES ELECTROMECANICAS S.R.L.		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(17,230,484.50)	18,806,955.50	18,806,955.50
2014	0.00	18,411,432.01	18,411,432.01	18,411,432.01
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	36,037,440.00	1,180,947.51	37,218,387.51	37,218,387.51



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12523/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA NEIBA MUNICIPIO NEIBA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	NEYBA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
	JOSE IVAN LUCIANO RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(30,010,140.17)	42,064,739.83	42,064,739.83
2014	0.00	32,134,520.82	32,134,520.82	32,134,520.82
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,164,826.00	0.00	1,164,826.00	0.00
Total	73,239,706.00	2,124,380.65	75,364,086.65	74,199,260.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12523/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS MUNICIPIO LOS RIOS-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	LOS RIOS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	REGIN EMILIO MENDEZ RIVAS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,525,579.76	14,525,579.76	14,525,579.76
2014	0.00	6,954,127.11	6,954,127.11	6,954,127.11
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	21,479,706.87	21,479,706.87	21,479,706.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12523/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS PALMAR MUNICIPIO NEIBA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia bahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia **Municipio**

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BAHORUCO NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
	MANUEL ISIDRO FELIZ VARGAS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(34,302,383.75)	19,753,776.25	19,753,776.25
2014	0.00	23,289,484.87	23,289,484.87	23,289,484.87
2015	0.00	10,015,000.00	10,015,000.00	0.00
2016	0.00	3,905,000.00	3,905,000.00	3,901,757.70
Total	54,056,160.00	2,907,101.12	56,963,261.12	46,945,018.82

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12570/2070 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA BAHORUCO

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 12 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 84 aulas y se construirá 55 aulas nuevas, para un total de aulas de 139 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,384 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Bahoruco

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
400,919,487.62	380,854,810.45	20,064,677.17	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
387,910,968.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0051 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA JUAN PABLO DUARTE EN EL MUNICIPIO LOS RIOS-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	LOS RIOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL AGUSTIN SOTO SIGARAN	140-2013	23,993,201.04	0.00	23,993,201.04	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	1,360.85	23	1,360.85

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	4,987,556.13	20,003,156.13	20,003,156.13
2014	0.00	3,726,619.86	3,726,619.86	3,726,619.86
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,015,600.00	8,714,175.99	23,729,775.99	23,729,775.99



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0060 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA EUGENIO M DE HOSTOS EN EL MUNICIO DE TAMAYO-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DAYGROT MANCEBO NEPOMUCENO	146-2013	29,463,871.76	0.00	29,463,871.76	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,382.96	7	1,382.96

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	21,021,840.00	0.00	21,021,840.00	21,021,840.00
2014	0.00	12,815,068.69	12,815,068.69	12,815,068.69
2015	0.00	1,700,754.85	0.00	1,700,754.85
2016	3,645,186.00	0.00	3,645,186.00	0.00
Total	24,667,026.00	14,515,823.54	37,482,094.69	35,537,663.54



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12570/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL LOS RIOS-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BAHORUCO

LOS RIOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO	139-2013	6,534,501.51	0.00	6,534,501.51	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	162.00	8	162.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	3,531,381.51	6,534,501.51	6,534,501.51
2014	0.00	6,563,346.99	6,563,346.99	6,563,346.99
2015	0.00	7,199,967.79	1,775,000.00	5,424,967.79
Total	3,003,120.00	17,294,696.29	14,872,848.50	18,522,816.29



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12570/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LIDIA MARI EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BAHORUCO

TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DENNY ZABALA BARRIENTO	148-2013	23,602,258.59	0.00	23,602,258.59	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	988.70	16	988.70

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	0.00	18,018,720.00	18,018,720.00
2014	0.00	18,203,070.11	18,203,070.11	18,203,070.11
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,018,720.00	18,203,070.11	36,221,790.11	36,221,790.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0053 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA MAXIMO GOMEZ EN EL MUNICIPIO LOS RIOS-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	LOS RIOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	TRANSPORTE Y VIALIDAD TECNICA TVT SRL	141-2013	22,325,814.96	8,759,337.00	31,085,151.96	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	2,333.66	17	2,333.66

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	0.00	12,012,480.00	12,012,480.00
2014	0.00	14,261,029.05	14,261,029.05	14,261,029.05
2015	0.00	1,455,000.00	2,641.79	1,452,358.21
2016	1,452,358.00	0.00	1,452,358.00	0.00
Total	13,464,838.00	15,716,029.05	27,728,508.84	27,725,867.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0062 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA FE Y ALEGRIA EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	VILLA JARAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUCTORA HERNANDEZ MENDEZ HERMECON SRL	152-2013	20,753,638.29	0.00	20,753,638.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	350.00	4	350.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	0.00	12,012,480.00	12,012,480.00
2014	0.00	7,364,496.17	7,364,496.17	7,364,496.17
2015	73,520.00	5,600,000.00	56,328.51	5,617,191.49
Total	12,086,000.00	12,964,496.17	19,433,304.68	24,994,167.66



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. PAULINA MENDEZ EN EL MUNICIPIO NEYBA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EVELYN REYES REYES	143-2013	12,643,386.04	0.00	12,643,386.04	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,040.47	7	1,040.47

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	0.00	3,003,120.00	3,003,120.00
2014	0.00	8,220,683.18	8,220,683.18	8,220,683.18
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	8,540,271.00	0.00	8,540,271.00	0.00
Total	11,543,391.00	8,220,683.18	19,764,074.18	11,223,803.18



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0063 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA GREGORIO LUPERON EN EL MUNICIPIO TAMAYO-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	INGENIERIA VIAL CAMIJE SRL	147-2013	26,173,495.09	18,001,011.00	44,174,506.09	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,310.60	9	1,310.60

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	26,173,495.09	26,173,495.09	26,173,495.09
2014	0.00	19,645,229.79	19,645,229.79	19,645,229.79
2015	0.00	1,971,467.35	0.00	1,971,467.35
Total	0.00	47,790,192.23	45,818,724.88	47,790,192.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0055 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA JOSE F. PEÑA GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE NEYBA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	AMERICO BOLIVAR MENDEZ PEREZ	142-2013	26,956,067.91	0.00	26,956,067.91	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	1,385.90	16	1,385.90

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	(6,065,749.79)	11,952,970.21	11,952,970.21
2014	0.00	13,516,173.29	13,516,173.29	13,516,173.29
2015	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
2016	17,668,573.00	0.00	17,668,573.00	0.00
Total	35,687,293.00	24,950,423.50	60,637,716.50	25,469,143.50



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0064 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA BASICA SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO TAMAYO-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN BIENVENIDO MENDEZ DIAZ	151-2013	20,393,492.57	0.00	20,393,492.57	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	1,236.70	3	1,236.70

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	20,393,492.57	20,393,492.57	20,393,492.57
2014	0.00	8,592,148.05	8,591,497.09	8,592,148.05
2015	0.00	4,440,000.00	1,066,912.61	3,373,087.39
Total	0.00	33,425,640.62	30,051,902.27	32,358,728.01



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0056 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA PEDRO MIR EN EL MUNICIPIO DE NEYBA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ANA LUCIA FELIX CASILLA	144-2013	22,683,769.21	12,924,699.00	35,608,468.21	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,238.76	7	1,238.76

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	0.00	12,012,480.00	12,012,480.00
2014	0.00	5,208,947.71	5,208,947.71	5,208,947.71
2015	0.00	10,343,905.30	951,476.56	9,392,428.74
2016	13,022,696.00	0.00	13,022,696.00	0.00
Total	25,035,176.00	15,552,853.01	31,195,600.27	26,613,856.45



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0065 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA MARIE POUSSEPIN EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	VILLA JARAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO	1241-2012	10,205,363.35	0.00	10,205,363.35	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	350.00	4	350.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,164,290.68	8,164,289.82	8,164,290.68
2014	0.00	6,901,303.10	6,901,303.10	6,901,303.10
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	325,907.00	0.00	325,907.00	0.00
Total	325,907.00	15,065,593.78	15,391,499.92	15,065,593.78



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0057 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA ANACAONA EN EL MUNICIPIO DE TAMAYO-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MIGUEL ANGEL CARVAJAL MEDINA	145-2013	23,851,395.69	0.00	23,851,395.69	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	1,222.16	6	1,222.16

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	11,838,915.69	23,851,395.69	23,851,395.69
2014	0.00	3,868,345.27	3,868,345.27	3,868,345.27
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,745,628.00	0.00	1,745,628.00	1,745,627.87
Total	13,758,108.00	15,707,260.96	29,465,368.96	29,465,368.83



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12570/0066 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BAHORUCO	VILLA JARAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	OSVALDO ENCARNACION	1305-2012	3,738,703.27	0.00	3,738,703.27	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,570.90	10	1,570.90

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	2,990,962.62	2,990,962.62	2,990,962.62
2014	0.00	4,514,463.79	4,514,463.79	4,514,463.79
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3,752,713.00	0.00	3,752,713.00	0.00
Total	3,752,713.00	7,505,426.41	11,258,139.41	7,505,426.41



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12570/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MENA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE
TAMAYO-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciabahoruco



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BAHORUCO TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ	149-2013	30,725,582.40	0.00	30,725,582.40	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	1,705.00	15	1,705.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	0.00	18,018,720.00	18,018,720.00
2014	0.00	13,526,307.15	12,544,382.10	13,526,307.15
2015	0.00	7,200,000.00	49,732.77	7,150,267.23
2016	7,150,267.00	0.00	7,150,267.00	0.00
Total	25,168,987.00	20,726,307.15	37,763,101.87	38,695,294.38



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

BAHORUCO



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REHABILITACION DIQUE MENA, PROVINCIAS BAHORUCO Y BARAHONA

Objetivo :

REHABILITACION DIQUE MENA, PROVINCIAS BAHORUCO Y BARAHONA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BAHORUCO	BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	16200	Dique Rehabilitado	9.00	22,582,614.18

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
22,582,614	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DEL ESTERO, NEYBA.

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DEL ESTERO, NEYBA.



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2007	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BAHORUCO	NEYBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	160	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	225.00	432,443.34

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
432,443	432,443.34	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 64 viviendas en Villa Jaragua, Provincia Bahoruco

Objetivo :

Construcción de 64 viviendas en Villa Jaragua, Provincia Bahoruco



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

BAHORUCO

VILLA JARAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	256	Proyecto de Vivienda Construido	64.00	19,919,880.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
19,919,880	54,294,806.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13739

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO

Objetivo :

Aumentar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Bajos Ingresos en el Municipio Neiba, Provincia Bahoruco.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.5.06 - Vivienda Social +	2014	2015
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	BAHORUCO	NEIBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Meta y Producto Alcançado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
---------------	----------	----------	------	-----------------

Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	83,307,840.00
----------	-----	-----------------------	-------	---------------

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
83,307,840	83,307,840.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :3139

Proyecto : MANEJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EN LAS PROVINCIAS BARAHONA ,BAHORUCO, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES (ARAUCARIA ENRIQUILLO)

Objetivo :

Promover el uso y manejo sostenible de los recursos naturales en la Región Enriquillo



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.2.01 - Protección de la Biodiversidad y el paisaje		
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	BAHORUCO	SANTA CRUZ DE BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41201

Descripción End : Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles, el desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes

Meta y Producto Alcançado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
---------------	----------	----------	------	-----------------

Personas Beneficiadas	112000	Proyecto Ambiental de Manejo de Reserva realizado	1.00	7,527,866.92
-----------------------	--------	---	------	--------------

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
7,527,867	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12453

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL MONSERRAT, PROVINCIA BAHORUCO

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de ingresos bajos residentes en Bahoruco.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2013	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	BAHORUCO	NEIBA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	63,725,765.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
63,725,765	63,725,765.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Barahona



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura, Minería, Pesca y Turismo	1,950.58	208,463	9,356.95



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

BARAHONA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12524/2037 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA BARAHONA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 11 Planteles escolares con 138 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,068 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Barahona

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
331,733,394.75	312,475,254.03	19,258,140.72	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
493,367,118.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12524/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARAHONA 10 MUNICIPIO BARAHONA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GRUPO AMERICA IMC INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	1679-2012	45,356,176.05	0.00	45,356,176.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	20	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(48,204,576.19)	11,857,823.81	11,857,823.81
2014	0.00	13,261,054.43	13,036,439.03	13,261,054.43
2015	527,719.00	15,530,000.00	3,023,123.65	13,034,595.35
2016	979,889.00	2,980,000.00	3,959,889.00	2,978,923.22
Total	61,570,008.00	(16,433,521.76)	31,877,275.49	41,132,396.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12524/0061 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO FONDO NEGRO MUNICIPIO VICENTE NOBLE-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUNIOR FERRERAS PEREZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(7,233,856.71)	22,797,343.29	22,797,343.29
2014	0.00	13,481,236.52	13,355,858.58	13,481,236.52
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3,761,695.00	0.00	3,761,695.00	0.00
Total	33,792,895.00	6,247,379.81	39,914,896.87	36,278,579.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12524/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO BARAHONA 2 MUNICIPIO BARAHONA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MARIA DEL CARMEN PEREZ PINEDA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(25,665,434.11)	34,396,965.89	34,396,965.89
2014	0.00	17,173,566.37	17,173,566.37	17,173,566.37
2015	0.00	4,282,000.00	4,282,000.00	0.00
2016	4,281,339.00	0.00	4,281,339.00	0.00
Total	64,343,739.00	(4,209,867.74)	60,133,871.26	51,570,532.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12524/0062 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO LA GUAZARA, MUNICIPIO BARAHONA-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JESUS ANTONIO VASQUEZ DEOLEO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,902,918.55	9,902,918.55	9,902,918.55
2014	0.00	2,891,078.18	2,891,078.18	2,891,078.18
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	12,793,996.73	12,793,996.73	12,793,996.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12524/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE FUNDACION MUNICIPIO FUNDACION-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	FUNDACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Unidad Ejecutora					
	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
	WILLIAM NADIM CURY MATOS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(7,118,180.53)	11,760,221.42	16,906,779.47
2014	0.00	8,098,811.96	8,018,355.51	8,098,811.96
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	2,860,640.00	2,860,640.00	2,860,639.95
Total	24,024,960.00	3,841,271.43	22,639,216.93	27,866,231.38



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12524/0063 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA VERAN, MUNICIPIO BARAHONA-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Unidad Ejecutora					
	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	HENRY JESUS GUILLEN FELIZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,040,085.21	6,040,085.21	6,040,085.21
2014	0.00	4,847,614.43	4,847,614.43	4,847,614.43
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,340,712.00	0.00	2,340,712.00	0.00
Total	2,340,712.00	10,887,699.64	13,228,411.64	10,887,699.64



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12524/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE BOMBITA EN MUNICIPIO JAQUIMEYES-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

JAQUIMEYES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	NORIS RAQUEL BRITO JIMENEZ	154-2013	24,061,777.00	0.00	24,061,777.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	(2,512,241.49)	15,506,478.51	15,506,478.51
2014	0.00	7,885,268.95	7,738,466.14	7,885,268.95
2015	0.00	6,490,292.91	30,964.15	6,459,328.76
2016	0.00	3,070,000.00	3,070,000.00	3,065,460.20
Total	18,018,720.00	14,933,320.37	26,345,908.80	32,916,536.42



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12524/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO PESCADERIA, MUNICIPIO BARAHONA-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : INAUGURADA

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WILFREDO MANUEL VILLABRILLE MENDEZ	1680-2012	29,752,592.53	0.00	29,752,592.53	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	0.00	14	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	29,752,592.52	29,752,592.52	29,752,592.52
2014	0.00	18,521,420.17	18,521,420.17	18,521,420.17
2015	0.00	2,335,225.78	0.00	2,335,225.78
2016	2,335,226.00	0.00	2,335,226.00	0.00
Total	2,335,226.00	50,609,238.47	50,609,238.69	50,609,238.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12524/0057

Sub Proyecto (obra) : Construccion escuela paraíso en el municipio de paraíso-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	PARAISO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ULISE PEÑA TERRERO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
0	0.00	0	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(26,555,005.53)	9,482,434.47	9,482,434.47
2014	0.00	15,891,694.20	15,891,694.20	15,891,694.20
2015	0.00	2,850,000.00	32,639.24	2,817,360.76
Total	36,037,440.00	(7,813,311.33)	25,406,767.91	28,191,489.43



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12524/0065

Sub Proyecto (obra) : construccion liceo Maria Montes municipio Barahona-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ELSON ANDRES PEÑA MEDINA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
0	0.00	0	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	30,006,467.89	30,006,467.89	30,006,467.89
2014	0.00	6,939,350.41	6,939,350.41	6,939,350.41
2015	0.00	2,600,000.00	59,124.50	2,540,875.50
2016	2,540,876.00	0.00	2,540,876.00	0.00
Total	2,540,876.00	39,545,818.30	39,545,818.80	39,486,693.80

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12569/2071 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 18 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA BARAHONA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 18 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 162 aulas y se construirán 67 aulas nuevas, para un total de aulas de 229 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 18,326 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Barahona

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

556,299,859.16

510,253,678.16

46,046,181.00

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

540,224,640.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0051 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA FIDEL MEDINA, MUNICIPIO BARAHONA-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAFAEL ANTONIO PEREZ SUAREZ	156-2013	22,845,815.91	9,630,324.00	32,476,139.91	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	1,833.01	14	1,833.01

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	13,836,455.91	21,493,759.77	22,845,815.91
2014	0.00	10,371,168.95	10,371,132.95	10,371,168.95
2015	0.00	1,560,000.00	4,621.42	1,555,378.58
2016	1,555,379.00	0.00	1,555,379.00	0.00
Total	10,564,739.00	25,767,624.86	33,424,893.14	34,772,363.44



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0064 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BÁSICA COPA BOMBITA, MUNICIPIO JAQUIMEYES-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	JAQUIMEYES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN FRANCISCO BETANCES DIAZ	169-2013	24,676,877.29	25,369,038.00	50,045,915.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	2,664.24	15	2,664.24

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	0.00	12,012,480.00	12,012,480.00
2014	0.00	23,787,766.73	22,980,341.15	23,787,766.73
2015	0.00	3,637,998.39	1,449,445.52	2,188,552.87
2016	3,547,498.00	0.00	3,547,498.00	0.00
Total	15,559,978.00	27,425,765.12	39,989,764.67	37,988,799.60



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0054 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA MARINA SEPULVEDA, MUNICIPIO EL PEÑON-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	EL PEÑON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GENARO SOLIS RAMIREZ	161-2013	11,189,515.94	20,338,964.00	31,528,479.94	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
27	2,270.58	27	2,270.58

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	0.00	9,009,360.00	9,009,360.00
2014	0.00	15,672,123.97	15,672,123.97	15,672,123.97
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	4,567,608.00	0.00	4,567,608.00	0.00
Total	13,576,968.00	15,672,123.97	29,249,091.97	24,681,483.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0065 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA OCACIO SANTANA CARRASCO, MUNICIPIO PARAISO-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	PARAISO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JULIO CESAR REYES ROCHA	171-2013	21,652,668.81	0.00	21,652,668.81	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	1,260.68	5	1,260.68

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	0.00	15,015,600.00	15,015,600.00
2014	0.00	12,606,710.85	12,408,124.33	12,606,710.85
2015	495,900.00	6,675,000.00	2,046,390.17	5,124,509.83
2016	901,498.00	0.00	901,498.00	0.00
Total	16,412,998.00	19,281,710.85	30,371,612.50	32,746,820.68



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FIAMETA GARCIA FRANCO, MUNICIPIO EL PEÑON-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	EL PEÑON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LUIS OVIEDO CAMPOS	159-2013	9,985,526.74	20,394,603.00	30,380,129.74	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	2,090.01	15	2,090.01

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,239.60	6,006,240.00
2014	0.00	14,946,303.05	14,946,303.05	14,946,303.05
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,247,418.00	0.00	2,247,418.00	0.00
Total	8,253,658.00	14,946,303.05	23,199,960.65	20,952,543.05



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0067 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ALBERTO FELIZ BELLO, MUNICIPIO POLO-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	POLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DAMARIS GOMEZ TERRERO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	881.02	6	881.02

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	0.00	18,018,720.00	18,018,720.00
2014	0.00	2,045,490.15	2,045,490.15	2,045,490.15
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,018,720.00	2,045,490.15	20,064,210.15	20,064,210.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12569/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOSE GABRI, MUNICIPIO EL PEÑON-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

EL PEÑON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MIGUEL ERNESTO FELIZ GOMEZ	160-2013	19,460,844.70	8,583,017.00	28,043,861.70	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	436.67	5	436.67

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	10,451,484.70	19,460,844.70	19,460,844.70
2014	0.00	10,330,166.07	10,330,166.07	10,330,166.07
2015	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00
2016	1,188,030.00	0.00	1,188,030.00	0.00
Total	10,197,390.00	21,971,650.77	32,169,040.77	29,791,010.77



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12569/0068

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL FONDO, MUNICIPIO POLO-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

POLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ	2163-2012	11,133,079.04	0.00	11,133,079.04	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	909.08	9	909.08

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	2,123,719.04	11,133,079.04	11,133,079.04
2014	0.00	2,473,693.55	2,473,693.55	2,473,693.55
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	1,273,200.00	1,273,200.00	0.00
Total	9,009,360.00	5,870,612.59	14,879,972.59	13,606,772.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12569/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL PEÑON, MUNICIPIO EL PEÑON-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

EL PEÑON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	1,314.87	6	1,314.87

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	0.00	18,018,720.00	18,018,720.00
2014	0.00	16,748,063.24	16,720,749.33	16,748,063.24
2015	0.00	3,810,000.00	907,964.63	2,902,035.37
2016	587,933.00	3,385,000.00	3,972,933.00	3,555,013.70
Total	18,606,653.00	23,943,063.24	39,620,366.96	41,223,832.31



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12569/0069

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA DE BASICA SAN JOSE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE-0069

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAFAEL REYES FELIZ	174-2013	22,673,325.12	0.00	22,673,325.12	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,586.08	8	1,586.08

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	22,673,325.12	22,673,325.12	22,673,325.12
2014	0.00	18,356,857.75	18,200,821.32	18,356,857.75
2015	0.00	9,735,446.67	5,257.03	9,730,189.64
2016	0.00	5,025,000.00	5,025,000.00	2,509,327.53
Total	0.00	55,790,629.54	45,904,403.47	53,269,700.04



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0058 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ARROYO DULCE, MUNICIPIO ENRIQUILLO-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LEONIDA BANCHOMEDES FERRERAS OLIVERO	162-2013	13,646,039.43	0.00	13,646,039.43	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	924.40	2	924.40

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,240.00	6,006,240.00
2014	0.00	15,151,724.66	15,151,724.66	15,151,724.66
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	3,397,079.00	3,397,079.00	3,397,078.07
Total	6,006,240.00	18,548,803.66	24,555,043.66	24,555,042.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0070 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BASICA HILDA CELESTE RAMIRES, MUNICIPIO JAQUIMEYES-0070

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	JAQUIMEYES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	YSIDRO ROMANO Y PILIER	170-2013	16,839,609.81	0.00	16,839,609.81	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	3,264.24	26	3,264.24

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	26,130,185.23	26,130,185.23	26,130,185.23
2014	0.00	13,467,764.38	13,467,764.38	13,467,764.38
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,989,577.00	0.00	1,989,577.00	0.00
Total	1,989,577.00	39,597,949.61	41,587,526.61	39,597,949.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0059 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA EL HIGUERO, MUNICIPIO ENRIQUILLO-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	ENRIQUILLO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JORGE FRANCISCO GUEVARA CUEVAS	165-2013	6,424,057.58	3,948,773.00	10,372,830.58	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	652.00	6	652.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	0.00	3,003,120.00	3,003,120.00
2014	0.00	4,544,730.84	4,544,730.84	4,544,730.84
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,034,843.00	0.00	1,034,843.00	1,034,842.86
Total	4,037,963.00	4,544,730.84	8,582,693.84	8,582,693.70



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0072 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION CE ESCUELA BASICA JUAN PABLO DUARTE-0072

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	TEOFILO JOSE A GARCIA SIMO MINIÑO	167-2013	11,114,668.95	0.00	11,114,668.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	455.48	2	455.48

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	22,229,337.90	22,229,337.90	22,229,337.90
2014	0.00	10,831,617.96	10,787,794.53	10,831,617.96
2015	0.00	4,969,130.80	670,504.53	4,298,626.27
Total	0.00	38,030,086.66	33,687,636.96	37,359,582.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EMETERIO VARGAS MARTE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CARMEN ROXANA FRANCO LEBREAULT	172-2013	26,682,236.17	2,876,113.00	29,558,349.17	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
14	1,694.40	14	1,694.40	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	8,663,516.17	26,682,236.17	26,682,236.17
2014	0.00	1,088,844.90	1,088,844.90	1,088,844.90
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,018,720.00	9,752,361.07	27,771,081.07	27,771,081.07



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0073

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA LUIS FELIPE FELIZ FELIZ-0073

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

FUNDACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE ANTONIO GERMAN SANCHEZ	168-2013	14,618,121.31	0.00	14,618,121.31	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
1	653.64	1	653.64	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,618,121.31	14,618,121.31	14,618,121.31
2014	0.00	6,271,984.95	6,271,984.95	6,271,984.95
2015	480,945.00	3,410,000.00	1,278,618.50	2,612,326.50
2016	587,933.00	0.00	587,933.00	0.00
Total	1,068,878.00	24,300,106.26	22,756,657.76	23,502,432.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0061 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA DORA CORCIA SANCHEZ SÁNCHEZ, MUNICIPIO ENRIQUILLO-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	ENRIQUILLO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ANGEL ELIACIN FELIZ PERDOMO	163-2013	24,750,110.20	0.00	24,750,110.20	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	1,424.60	4	1,424.60

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	0.00	12,012,480.00	12,012,480.00
2014	0.00	11,851,591.20	11,851,591.20	11,851,591.20
2015	0.00	5,000,000.00	44,450.32	4,955,549.68
2016	0.00	3,302,449.00	3,302,449.00	3,302,448.72
Total	12,012,480.00	20,154,040.20	27,210,970.52	32,122,069.60



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12569/0074 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BASICA LA RAQUETA, MUNICIPIO BARAHONA-0074

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DISRAELIS ARISTOGENES PEREZ GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,015.60	8	1,015.60

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	10,513,088.87	10,452,330.58	10,513,088.87
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	10,513,088.87	10,452,330.58	10,513,088.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12569/0063

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EUGENIO PEÑA, MUNICIPIO POLO-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

POLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL LISANDYS MONTERO ACOSTA	173-2013	13,131,500.93	0.00	13,131,500.93	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	423.48	1	423.48

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	10,128,380.93	13,131,500.93	13,131,500.93
2014	0.00	6,199,936.99	6,137,034.67	6,199,936.99
2015	0.00	6,318,361.25	822.20	6,317,539.05
Total	3,003,120.00	22,646,679.17	19,269,357.80	25,648,976.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12569/0076

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA SANTO DOMINGO SAVIO, MUNICIPIO BARAHONA-0076

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

BARAHONA

BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAFAEL ANTONIO MOSCOSO RAMIREZ	1715-2012	15,219,589.94	7,384,024.00	22,603,613.94	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	956.58	10	956.58

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	15,219,589.94	13,716,130.55	15,219,589.94
2014	0.00	2,329,815.18	2,329,815.18	2,329,815.18
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	803,733.00	0.00	803,733.00	0.00
Total	803,733.00	17,549,405.12	16,849,678.73	17,549,405.12

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13045/2614 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE BARAHONA

Objetivo

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION ESMERADA QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Descripción

Construcción de 2 Estancias Infantiles en la provincia Barahona, municipio Barahona. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc. 2. Equipamiento de 2 Estancias Infantiles en la provincia Barahona, municipio Barahona. Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnológicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion		

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,857 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Barahona

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
42,903,770.63	39,003,770.63	3,900,000.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
89,715,870.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 13045/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL EN LOS BLOCKS- LAS SALINAS, MUNICIPIO BARAHONA-0052

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION ESMERADA QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
	BENERADO DE LEON TURBI		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	720.00	0	720.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
2014	0.00	10,650,274.15	10,547,113.18	10,650,274.15
2015	11,743,187.00	530,309.48	0.00	12,273,496.48
Total	11,743,187.00	31,160,583.63	30,527,113.18	42,903,770.63

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13380/3040 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Barahona mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,615 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Barahona

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
186,307,884.21	83,825,645.74	102,482,238.47	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
624,507,124.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13380/0051 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BARAHONA 2, MUNICIPIO BARAHONA-0051

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Barahona mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	BARAHONA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1			0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,633.96	20	2,633.96

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	60,438,075.00	(48,473,551.00)	11,964,523.19	11,964,524.00
2015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total	60,438,075.00	(48,373,551.00)	12,064,523.19	11,964,524.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13380/0056 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL PEÑÓN, MUNICIPIO EL PEÑÓN-0056

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Barahona mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	EL PEÑÓN
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	ANTONIO EMILIO MATOS BATISTA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	1,806.67	12	1,806.67

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,650,661.74	9,650,661.74	9,650,661.74
2014	36,262,845.00	(15,501,112.32)	20,761,732.68	20,761,732.68
2015	26,441,185.00	(10,000,000.00)	1,030,486.16	15,410,698.84
Total	62,704,030.00	(15,850,450.58)	31,442,880.58	45,823,093.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13380/0055 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO FRANCISCO AMADIS PEÑA # 2, MUNICIPIO CABRAL-0055

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Barahona mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	CABRAL
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	JOSE ANTONIO TAVAREZ VENTURA	157-2013	18,495,550.13	0.00	18,495,550.13	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	2,507.92	16	2,507.92

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,188,108.07	13,188,108.07	13,188,108.07
2014	48,350,459.00	(36,760,956.34)	11,589,502.66	11,589,502.66
2015	36,133,190.00	(6,247,322.93)	11,486.62	29,874,380.45
2016	4,821,730.00	6,412,000.00	11,233,730.00	11,145,883.56
Total	89,305,379.00	(23,408,171.20)	36,022,827.35	65,797,874.74



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13380/0062 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY PAJA, MUNICIPIO SAN VICENTE-0062

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Barahona mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	BARAHONA	SAN VICENTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	ELVIN ANTONIO DUVAL SOLER		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,680.00	20	2,680.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,533,579.92	12,533,579.92	12,533,579.92
2014	60,438,074.00	(26,794,941.48)	32,167,769.59	33,643,132.52
2015	34,339,894.00	(12,893,582.76)	4,900,631.47	16,545,679.77
2016	655,186.00	0.00	655,186.00	0.00
Total	95,433,154.00	(27,154,944.32)	50,257,166.98	62,722,392.21



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

BARAHONA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo :

Construcción de 40 viviendas en Barahona III, Provincia Barahona



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	156	1 PROYECTO DE VIVIENDA CONSTRUIDO	40.00	49,377,417.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
49,377,417	49,377,417.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA BARAHONA - LA GUAZARA

Objetivo :

CARRETERA BARAHONA - LA GUAZARA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	16527.432	CARRETERAS TERMINADAS	8.00	30,018,930.24

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
30,018,930	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LICATEBA

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO LICATEBA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2013

2015

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

BARAHONA

BRAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	770	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	5,065,958.72

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,065,959	5,065,958.72	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PALO ALTO - FUNDACION

Objetivo :

CARRETERA PALO ALTO - FUNDACION



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2013

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

BARAHONA

FUNDACIÓN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	4255.81374	CARRETERAS TERMINADAS	2.06	14,644,047.48

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
14,644,047	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PESCADERIA - LA HOYA

Objetivo :

CARRETERA PESCADERIA - LA HOYA



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA 4 BOCAS - ARROYO DULCE

Objetivo :

CARRETERA 4 BOCAS - ARROYO DULCE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	FUNDACIÓN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	8676.9018	CARRETERAS TERMINADAS	4.20	13,643,096.19

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
13,643,096	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	16527.432	CARRETERAS TERMINADAS	8.00	56,870,087.32

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
56,870,087	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : COLOCACION DE PISOS SINTETICOS CANCHA TIPO II,MUNICIPIO TAMAYO,PROVINCIA BARAHONA

Objetivo :

COLOCACION DE PISOS SINTETICOS CANCHA TIPO II,MUNICIPIO TAMAYO,PROVINCIA BARAHONA



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2015	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas		Cancha Deportiva Reconstruida	375.00	120,634.34

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
120,634	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE ENRIQUILLO I

Objetivo :

PUENTE ENRIQUILLO I



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	671.485	PUENTES TERMINADOS	0.05	39,372,118.83

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
39,372,119	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA BOMBITA (1ERA. ETAPA).

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LA BOMBITA (1ERA. ETAPA).



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2007	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	300	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	125.00	488,824.40

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
488,824	488,824.40	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE ENRIQUILLO II

Objetivo :

PUENTE ENRIQUILLO II



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	ENRIQUILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	1074.376	PUENTES TERMINADOS	0.08	106,825,111.73

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
106,825,112	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD VICENTE NOBLE (4TA. ETAPA) .

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD VICENTE NOBLE (4TA. ETAPA) .



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2007	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	450	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	135.00	613,565.26

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
613,565	613,565.26	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra Fisica

Objetivo :

TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL SALINAS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2006	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	LAS SALINAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 2.3.2.3

Descripción End :

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	6703	CENTRO COMUNAL CONSTRUIDO	85.00	1,641,945.11

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,641,945	8,163,479.50	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD VICENTE NOBLE (7MA. ETAPA).

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD VICENTE NOBLE (7MA. ETAPA).



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2007	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	BARAHONA	VICENTE NOBLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	135	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	135.00	441,985.26

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
441,985	441,985.26	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12965

Proyecto : CONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE CRISTOBAL SALINA A BATEY VI
LMUNICIPIO DE TAMAYO PROVINCIA BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA

Objetivo :

MEJORAR CIRCULACION VIAL



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.6.01 - Transporte por carretera	2012	2014
Estado : ARRASTRE/PARALIZADO	Provincia	Municipio
Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO	BARAHONA	TAMAYO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	138159	KILOMETROS DE CARRETERAS CONSTRUIDOS	2.50	274,366,263.15

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
274,366,263	425,489,116.19	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5501

Proyecto : CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV CRUCE CABRAL - VICENTE NOBLE

Objetivo :

Reforzar el enlace Subestación Cruce de Cabral – Subestación Vicente Noble para mejorar el flujo de potencia hacia el municipio de Vicente Noble y zonas aledañas.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.	2012	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	BARAHONA	CABRAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	16772	L.T. 69 KV Construida	25.00	79,631,448.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
79,631,448	0.00	79,631,448.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13500

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN BARAHONA III EN LA PROVINCIA DE BARAHONA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 40 familias de ingresos bajos residentes en la provincia de Barahona



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.5.06 - Vivienda Social +

2013 2013

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia **Municipio**

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

BARAHONA SANTA CRUZ DE BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	156	1 PROYECTO DE VIVIENDA CONSTRUIDO	40.00	41,794,806.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
41,794,806	49,377,417.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12041

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN BARAHONA (CAF), PROVINCIA BARAHONA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 80 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Barahona, Provincia Barahona.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.1.01 - Urbanización

2012 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Provincia **Municipio**

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

BARAHONA BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	96,091,634.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
96,091,634	0.00	50,604,651.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13501

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS EN CABRAL II EN LA PROVINCIA DE BARAHONA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 32 familias de ingresos bajos residentes en Cabral en la provincia de Barahona.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.5.06 - Vivienda Social +

2013

2013

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

BARAHONA

CABRAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	128	Proyecto de Vivienda Construido	32.00	27,902,079.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
27,902,079	57,388,012.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12324

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN CABRAL (CAF), PROVINCIA BARAHONA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Cabral, Provincia Barahona.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2012

2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

BARAHONA

CABRAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	256	Proyecto de Vivienda Construido	64.00	67,808,683.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
67,808,683	67,720,243.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13719

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA

Objetivo :

Aumentar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Bajos Ingresos en el Municipio Cabral en la Provincia Barahona.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.5.06 - Vivienda Social +

2015

2015

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

BARAHONA

CABRAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	63,494,675.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
63,494,675	63,494,675.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12454

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 500 familias de profesionales residentes en la provincia Barahona.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2014

2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

BARAHONA

BARAHONA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	73,930,046.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
73,930,046	73,930,046.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
 Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12846

Proyecto : EQUIPAMIENTO HOSPITAL SALINAS, PROVINCIA BARAHONA

Objetivo :

BRINDAR MEJOR SEVICIO DE SALUD.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud	2012	2013
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO	BARAHONA	LAS SALINAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	138159	METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS	550.00	72,403,382.26

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
72,403,382	79,190,192.55	0.00	0.00




Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Dajabón



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Comercio y Agricultura	455.54	68,903	6.611.29




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DAJABON



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12525/2038 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DAJABON

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Descripción

El proyecto consiste en la construcción 3 de Planteles escolares con 52 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,664 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Dajabon

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
93,320,414.18	87,004,980.08	6,315,434.10	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
141,739,231.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12525/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO CENTRO MUNICIPIO DAJABON-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	DAJABON
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CONSTRUCTORA SUPLIDORA DEL CASTILLO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(30,146,274.62)	17,903,645.38	17,903,645.38
2014	0.00	19,258,571.39	19,258,571.39	19,258,571.39
2015	0.00	8,012,861.82	0.00	8,012,861.82
Total	48,049,920.00	(2,874,841.41)	37,162,216.77	45,175,078.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12525/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DAJABÓN SUR MUNICIPIO DAJABON-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	DAJABON
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WILSON RAFAEL FERNANDEZ QUIÑONEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(28,201,503.97)	19,848,416.03	19,848,416.03
2014	0.00	21,768,372.25	21,768,372.25	21,768,372.25
2015	0.00	6,528,547.31	0.00	6,528,547.31
Total	48,049,920.00	95,415.59	41,616,788.28	48,145,335.59

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12568/2072 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DAJABON

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 12 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 80 aulas y se construirán 45 aulas nuevas, para un total de aulas de 125 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,936 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Dajabon

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

176,125,888.32

170,900,888.32

5,225,000.00

0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

234,603,501.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Fisico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12568/0051 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA MATIAS PIMENTEL RODRIGUEZ, MUNICIPIO DAJABON-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL	181-2013	16,273,356.07	17,218,677.00	33,492,033.07	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	7,263,996.07	16,273,356.07	16,273,356.07
2014	0.00	3,277,169.66	3,277,169.66	3,277,169.66
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,493,321.00	0.00	1,493,321.00	1,493,320.89
Total	10,502,681.00	10,541,165.73	21,043,846.73	21,043,846.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12568/0057 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA EL RODEO, MUNICIPIO EL PINO-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	EL PINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	VICTOR ISAIAS FROMETA GALVEZ	183-2013	12,237,485.84	15,968,868.00	28,206,353.84	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	0.00	9	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	6,231,245.84	12,237,485.84	12,237,485.84
2014	0.00	5,416,672.71	5,416,672.71	5,416,672.71
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	11,647,918.55	17,654,158.55	17,654,158.55



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12568/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LUIS ESTEVES, MUNICIPIO DAJABON-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	DAJABON
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROBERTO ANTONIO VALDEZ MERCADO	179-2013	13,925,077.55	15,968,868.00	29,893,945.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	4,915,717.55	13,925,077.55	13,925,077.55
2014	0.00	4,487,966.99	4,487,966.99	4,487,966.99
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	9,009,360.00	9,403,684.54	18,413,044.54	18,413,044.54



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12568/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUAN SANTOS DIAZ, MUNICIPIO LOMA DE CABRERA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	CABRERA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CLARA LUZ TORIBIO DIAZ	184-2013	6,855,611.18	9,817,511.00	16,673,122.18	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	879,371.18	6,885,611.18	6,885,611.18
2014	0.00	3,181,539.81	3,181,539.81	3,181,539.81
2015	0.00	3,500,000.00	21,172.20	3,478,827.80
2016	3,478,828.00	0.00	3,478,828.00	0.00
Total	9,485,068.00	7,560,910.99	13,567,151.19	13,545,978.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12568/0054 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ENTRADA DON MIGUEL, MUNICIPIO DAJABON-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GISSEL AMIRYS DIAZ ROULET	178-2013	13,526,072.06	16,069,225.00	29,595,297.06	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	0.00	9	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	4,516,712.06	13,526,072.06	13,526,072.06
2014	0.00	8,732,560.83	8,731,243.47	8,732,560.83
2015	0.00	900,000.00	1,880.85	898,119.15
Total	9,009,360.00	14,149,272.89	22,259,196.38	23,156,752.04



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12568/0061 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA MARIANO CESTERO, MUNICIPIO RESTAURACION-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	RESTAURACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PRIME SRL	187-2013	11,019,473.80	15,036,801.00	26,056,274.80	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	5,013,233.80	11,019,473.80	11,019,473.80
2014	0.00	10,641,231.04	10,638,911.55	10,641,231.04
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	15,654,464.84	21,658,385.35	21,660,704.84



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12568/0055 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA DENIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ TEJADA - CAÑ, MUNICIPIO DAJABON-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	DAJABON
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN ALBERTO MATEO PEREZ	177-2013	13,774,979.60	23,074,103.00	36,849,082.60	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
10	0.00	14	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	1,762,499.60	13,774,979.60	13,774,979.60
2014	0.00	5,663,408.04	5,663,408.04	5,663,408.04
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	4,890,000.00	4,890,000.00	4,884,753.01
Total	12,012,480.00	12,315,907.64	24,328,384.64	24,323,140.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12568/0062 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA JOSE ANTONIO SALCEDO, MUNICIPIO RESTAURACION-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia dajabon



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DAJABON	RESTAURACION
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ALBERTO MANUEL QUIROZ	186-2013	26,550,910.24	27,100,623.00	53,651,533.24	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
10	0.00	28	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(3,480,289.76)	26,550,910.24	26,550,910.24
2014	0.00	9,777,352.05	9,777,352.05	9,777,352.05
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,031,200.00	6,297,062.29	36,328,262.29	36,328,262.29

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13381/3043 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE DAJABÓN (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Dajabón mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,860 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Dajabon

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
60,913,944.16	60,913,944.16	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
210,347,035.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13381/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA AMARANTE
GÓMEZ, MUNICIPIO PARTIDO-0054

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Dajabón mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia **Municipio**

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

DAJABON PARTIDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	RONNIE PAULINO	2156-2013	0.00		0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	0.00	9	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,162,714.49	8,162,714.49	8,162,714.49
2014	27,197,133.00	(7,543,814.64)	19,653,318.36	19,653,318.36
2015	22,364,460.00	10,739,517.28	6,065.97	33,097,911.31
Total	49,561,593.00	11,358,417.13	27,822,098.82	60,913,944.16




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DAJABON



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REHABILITACION CANAL LOS ALMACIGOS, PROVINCIA DAJABON

Objetivo :

REHABILITACION CANAL LOS ALMACIGOS,
PROVINCIA DAJABON



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2012	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DAJABON	DAJABÓN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	350	Canal de Riego Rehabilitado	630.00	2,944,667.19

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,944,667	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13729

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN

Objetivo :

Aumentar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Bajos Ingresos en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.5.06 - Vivienda Social +	2014	2015
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	DAJABON	DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	78,751,808.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
78,751,808	78,751,808.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12484

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE DAJABON

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 380 familias de ingresos bajos residentes en Dajabón.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2013	2014
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	DAJABON	DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	70,400,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
70,400,000	25,505,163.00	44,894,837.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13269

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN

Objetivo :

Han sido constituidos para la satisfacción de las necesidades básicas de salud de poblaciones establecidas en territorios bien definidos, lo que permite cumplir con uno de los principios fundamentales del modelo: ser equitativos en la distribución de los recursos, evitando la dilución de las responsabilidades, además de ordenar la prestación de los servicios a los usuarios y de los proveedores de estos servicios.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

2013

2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

DAJABON

DAJABON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	28071	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	72,344,276.81

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
72,344,277	99,924,303.90	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Distrito Nacional



Bandera



Escudo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Comercio, Industria, Comunicación, Portuaria y Turismo	1,890.06	1,182,348	1,598.56



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**DISTRITO
NACIONAL**



Bandera



Escudo



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12526/2039 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 26 PLANTELES ESCOLARES EN EL DISTRITO NACIONAL

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 26 Planteles escolares con 533 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 16,151 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Distrito nacional

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
701,043,300.96	538,193,912.38	162,849,388.58	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
1,162,481,548.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CAPOTILLO MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

DISTRITO NACIONAL

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	SMART PERFORMANCE INGEERING GROUP SPEG, SRL	1398-2012	56,720,212.69	0.00	56,720,212.69	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	3,377.41	16	3,377.41

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(57,246,066.23)	14,828,813.77	14,828,813.77
2014	0.00	42,094,409.65	41,424,013.84	42,094,409.65
2015	704,240.00	27,612,000.00	7,124.61	28,309,115.39
2016	783,911.00	13,945,000.00	14,728,911.00	13,942,134.93
Total	73,563,031.00	26,405,343.42	70,988,863.22	99,174,473.74



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA APOLO 11 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

DISTRITO NACIONAL

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JUAN FELIX JIMENEZ CABRERA	1452-2012	56,720,212.69	0.00	56,720,212.69	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	3,251.00	29	4,133.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(46,865,896.58)	25,208,983.42	25,208,983.42
2014	0.00	28,658,052.70	28,658,052.70	28,658,052.70
2015	0.00	16,024,894.23	0.00	16,024,894.23
2016	0.00	1,944,440.00	1,944,440.00	0.00
Total	72,074,880.00	(238,509.65)	55,811,476.12	69,891,930.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MANZANO MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Puesta Posesión	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CIFOA SRL	1581-2012	30,703,997.07	0.00	30,703,997.07	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(28,010,251.22)	8,027,188.78	8,027,188.78
2014	0.00	20,402,041.77	20,402,041.77	20,402,041.77
2015	0.00	3,800,000.00	21,629.31	3,778,370.69
Total	36,037,440.00	(3,808,209.45)	28,450,859.86	32,207,601.24



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0068 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRISTO REY 5 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GILBERTO JUAN RAMOS	1396-2012	56,720,212.69	0.00	56,720,212.69	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	3,251.00	24	3,251.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(59,597,764.54)	12,477,115.46	12,477,115.46
2014	0.00	32,805,328.16	30,439,403.23	32,805,328.16
2015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2016	6,428,049.00	0.00	6,428,049.00	0.00
Total	78,502,929.00	(26,692,436.38)	49,444,567.69	45,282,443.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0057 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA REPUBLICA DE CUBA MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora			Total Obra	Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum		
1	CODECASA SRL	1454-2012	21,963,317.40	0.00	21,963,317.40	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	1,892.29	12	1,892.29

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(21,286,036.23)	5,742,043.77	5,742,043.77
2014	0.00	11,037,145.91	11,014,657.11	11,037,145.91
2015	294,168.00	7,849,958.88	1,400,037.39	6,744,089.49
2016	783,911.00	0.00	783,911.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0069 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS GIRASOLES 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0069

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora			Total Obra	Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum		
1	ARLETE ESTHER A RIVERA PEREZ	1711-2012	56,720,212.69	0.00	56,720,212.69	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	3,251.00	24	3,251.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(57,313,813.79)	14,761,066.21	14,761,066.21
2014	0.00	53,375,874.26	53,375,874.26	53,375,874.26
2015	0.00	16,556,376.73	3,954.61	16,552,422.12
Total	72,074,880.00	12,618,437.20	68,140,895.08	84,689,362.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12526/0070

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS PINOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0070

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

DISTRITO NACIONAL

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CRISFER INMOBILIARIA SRL	1402-2012	56,720,212.69	10,170,669.79	66,890,882.48	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(59,597,764.54)	12,477,115.46	12,477,115.46
2014	0.00	17,749,865.73	15,672,314.33	17,749,865.73
2015	0.00	35,134,665.80	356.79	35,134,309.01
Total	72,074,880.00	(6,713,233.01)	28,149,786.58	65,361,290.20



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0058 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SIMON BOLIVAR 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	NESTOR EDUARDO FEBLES GURIDY	1533-2012	40,297,703.55	0.00	40,297,703.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	2,706.89	14	2,706.89

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(35,092,534.80)	18,963,625.20	18,963,625.20
2014	0.00	3,875,649.97	3,875,649.97	3,875,649.97
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,056,160.00	(31,216,884.83)	22,839,275.17	22,839,275.17



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0074 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION POLITECNICO LOS GIRASOLES 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0074

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PTM INGENIERIA, SRL.	1449-2012	56,720,212.69	0.00	56,720,212.69	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(68,107,719.92)	3,967,160.08	3,967,160.08
2014	0.00	22,267,687.76	19,918,841.69	22,267,687.76
2015	0.00	7,166,706.83	0.00	7,166,706.83
Total	72,074,880.00	(38,673,325.33)	23,886,001.77	33,401,554.67



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0061 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION LICEO LAS CAÑITAS 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MARTIN JESUS	1455-2012	40,297,703.55	0.00	40,297,703.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	2,999.00	26	3,242.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(47,520,925.30)	6,535,234.70	6,535,234.70
2014	0.00	31,197,524.69	31,196,539.18	31,197,524.69
2015	69,128.00	45,628,979.33	0.00	45,698,107.33
Total	54,125,288.00	29,305,578.72	37,731,773.88	83,430,866.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12526/0075 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS GIRASOLES 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0075

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MAYERLING MARIA INFANTE CORONA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(27,871,030.44)	38,197,609.56	38,197,609.56
2014	0.00	36,418,991.08	36,418,632.74	36,418,991.08
2015	0.00	6,487,826.53	0.00	6,487,826.53
Total	66,068,640.00	15,035,787.17	74,616,242.30	81,104,427.17



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12526/0065

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL RENOVACION MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia distrito nacional



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

DISTRITO NACIONAL

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	NELSON JOSE MADERA ARIAS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(36,146,069.53)	17,910,090.47	17,910,090.47
2014	0.00	37,324,170.14	37,313,979.48	37,324,170.14
2015	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00
2016	0.00	4,902,536.00	4,902,536.00	4,902,535.71

Total	54,056,160.00	10,180,636.61	64,226,605.95	60,136,796.32
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12567/2073 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 4 PLANTELES ESCOLARES EN EL DISTRITO NACIONAL

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 4 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 60 aulas y se construirán 38 aulas nuevas, para un total de aulas de 98 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,912 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Distrito nacional

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
65,013,666.53	65,013,666.53	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
119,987,661.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12567/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, LOS PERALEJOS, D. N.-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL DE JESUS CARDOZE PEREZ	195-2013	32,974,821.79	8,376,008.00	41,350,829.79	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	2,236.00	24	2,236.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(3,062,618.21)	32,974,821.79	32,974,821.79
2014	0.00	4,425,740.22	4,425,740.22	4,425,740.22
2015	0.00	6,270,000.00	653.12	6,269,346.88
2016	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	2,578,655.07
Total	36,037,440.00	12,813,122.01	42,581,215.13	46,248,563.96



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12567/0056 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BASICA ALTAGRACIA AMELIA RICART CALVENTI MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE ANTONIO REY FIGARIS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	5,577,311.23	5,577,311.23	5,577,311.23
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	403,000.00	64.09	402,935.91
2016	402,936.00	0.00	402,936.00	0.00
Total	402,936.00	5,980,311.23	5,980,311.32	5,980,247.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12567/0055 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BASICA JARDIN DE LA INFANCIA MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	
2	SOLUCIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES A & R S A		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	359,303.73	359,303.73	359,303.73
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	9,807.00	9,807.00	9,806.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12567/0057 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA CE UNION PANAMERICANA MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciadistrito nacional.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	
1	RAFAEL BERGES SANCHEZ	1453-2012	14,870,476.77	0.00	14,870,476.77	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
30	2,896.16	30	2,896.16

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	11,896,383.82	11,896,383.82	11,896,383.82
2014	0.00	271,519.79	271,519.79	271,519.79
2015	0.00	250,000.00	2,158.78	247,841.22
2016	247,841.00	0.00	247,841.00	0.00

Total	0.00	369,110.73	369,110.73	369,110.60
--------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total	247,841.00	12,417,903.61	12,417,903.39	12,415,744.83
--------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13046/2615 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 14 ESTANCIAS INFANTILES DE LA PROVINCIA DISTRITO NACIONAL

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de 14 Estancias Infantiles en el Distrito Nacional, municipio Santo Domingo de Guzman. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. Equipamiento de 14 Estancias infantiles en el Distrito Nacional, municipio Santo Domingo de Guzman. Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,278 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Distrito nacional

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
30,915,389.89	30,915,389.89	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
622,604,838.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13046/0061 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PALMA REAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0061

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CARLOS ISMAEL HERNANDEZ RIVERA	1679-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
10	1,500.00	10	1,200.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	6,594,649.61	6,594,649.61	6,594,649.61
2015	10,330,688.00	5,208,000.00	3,136.61	15,535,551.39
Total	10,330,688.00	18,367,838.50	13,162,975.11	28,695,389.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13046/0074 **Sub Proyecto (obra)** : EQUIPAMIENTO DE ESTANCIA INFANTIL PALMA REAL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-0074

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CARLOS ISMAEL HERNANDEZ RIVERA		0.00	21,911,979.25	21,911,979.25	OISOE

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
10	1,400.00	10	1,400.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
Total	1,700,000.00	2,220,000.00	3,920,000.00	2,220,000.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**DISTRITO
NACIONAL**



Bandera



Escudo



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO DOMINGO SAVIO (POLITECNICO BARTOLOME VEGH)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO DOMINGO SAVIO
(POLITECNICO BARTOLOME VEGH)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DISTRITO NACIONAL	STO. DGO.

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	424	1 LICEO CONSTRUIDO	24.00	2,445,719.29

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,445,719	2,445,719.29	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PASO A DESNIVEL AV. 27 DE FEBRERO CON AV. PRIVADA

Objetivo :

PASO A DESNIVEL AV. 27 DE FEBRERO CON AV.
PRIVADA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	8917.3208	PUENTES TERMINADOS	0.66	615,050,416.44

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
615,050,416	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REHABILITACION DE LLENADERO DE CAMIONES, SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO NACIONAL

Objetivo :

REHABILITACION DE LLENADERO DE CAMIONES, SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO NACIONAL



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2012	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	257000	Planta de llenado de Camiones Rehabilitada	1.00	403,387.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
403,387	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : RECUPERACION DEL PUENTE SANCHEZ

Objetivo :

RECUPERACION DEL PUENTE SANCHEZ



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	12086.73	PUENTES TERMINADOS	0.90	6,358,975.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
6,358,975	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PASEO MARITIMO 30 DE MAYO (1ERA ETAPA)

Objetivo :

PASEO MARITIMO 30 DE MAYO (1ERA ETAPA)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : RECUPERACION DEL PUENTE DUARTE

Objetivo :

RECUPERACION DEL PUENTE DUARTE



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

DISTRITO
NACIONAL

DISTRITO
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	28923.006	CARRETERAS TERMINADAS	14.00	24,580,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
24,580,000	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

DISTRITO
NACIONAL

DISTRITO
NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	10072.275	PUENTES TERMINADOS	0.75	182,800,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
182,800,000	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12404

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE CASETAS , SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADORES,CILINDROS Y KITS DE EMERGENCIAS EN LAS REGIONES NORTE,SUR Y ESTE

Objetivo :

CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA ERRADICAR LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRÍCO.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.03 - Abastecimiento de Agua potable	2012	2016
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	DISTRITO NACIONAL	NACIONAL
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203		

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
habitantes	242000	CASSETAS CONSTRUIDAS	253.00	61,138,750.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
61,138,750	0.00	30,569,375.00	30,569,375.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :1766

Proyecto : HABILITACIÓN , REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO NACIONAL

Objetivo :

Consiste en apoyar a la CAASD mediante un proceso de transformación institucional que le permita operar en condiciones de eficiencia, sostenibilidad financiera y ambiental, prestando servicios de agua potable y de saneamiento con los niveles de cobertura y calidad establecidos y a los menores costos.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado		
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 11112		

Descripción End : Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	2597332	Proyecto de Fortalecimiento Institucional Realizado	1.00	27,261,501.19

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
27,261,501	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12607

Proyecto : RECONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CAÑADA DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO PUERTO RICO, DETRAS DE LA FERRETERIA GONZALES EN LA AV. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS

Objetivo :

El Objetivo del Proyecto es lograr a través del encache y tapado de la cañada es que la que 1,200.00 persona pueda desarrollarse en un medioambiente favorable y protegidos de alimañas y lograr la construcción de una cañada para mejorar la calidad de vida de estos residentes y sus condiciones. La construcción garantizará más limpieza en los moradores, concientizar este sector para que tengan más responsabilidad con los temas de la basura y que tengan responsabilidad y que cuiden esta construcción.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Provincia

Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

DISTRITO NACIONAL

SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas		Cañada Reconstruida	625.00	4,404,696.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,404,696	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :3688

Proyecto : REHABILITACIÓN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES LOS JARDINES, SECTOR JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL

Objetivo :

Rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales y ampliar su capacidad para dar solución a las aguas residuales generadas en el sector.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

2011

2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	16000	Planta de Aguas Residuales Rehabilitada	1.00	23,668,461.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
23,668,461	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13076

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 500 VIVIENDAS RURALES A NIVEL NACIONAL

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 500 familias de bajos ingresos residentes en zonas rurales a nivel nacional.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2013

2014

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

DISTRITO NACIONAL

NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	1950	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	500.00	163,971,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
163,971,000	163,971,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :4335

Proyecto : REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACION Y DESARROLLO/DGIP EN EL DISTRITO NACIONAL

Objetivo :

MEJORAR LA DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS DE LOS MODULOS DE TRABAJO DE ESTE MINISTERIO Y DAR MAYOR COMODIDAD Y PRIVACIDAD A CADA EMPLEADO.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 1.1.02 - Gestión Administrativa, Financiera, Fiscal, Económica y Planificación

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

DISTRITO NACIONAL

DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 11100

Descripción End : Pendiente de Asignación

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas		Oficinas Remodeladas	1,607.00	21,247,334.30

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
21,247,334	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13256

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA) DISTRITO NACIONAL.

Objetivo :

REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS LAS FAMILIAS POBRES Y VULNERABLES DEL CALLEJÓN MAMBRÚ DEL BARRIO BUENOS AIRES (INDEPENDENCIA A TRAVES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.)



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	45857	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	62,939,326.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
62,939,326	85,552,849.17	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5491

Proyecto : CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV HAINA – GALERÍA DE INFILTRACIÓN

Objetivo :

Mejorar una línea existente en muy mal estado que alimenta la subestación de la Planta de Tratamiento de Agua y Sistema de Bombeo del Acueducto Haina – Manoguayabo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	1817754	L.T. 69 KV Construida	6.00	398,096.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
398,096	398,096.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
 Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10038

Proyecto : MEJORAMIENTO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DISCAPACITADAS AL MUSEO DE HISTORIA NATURAL, EN EL DISTRITO NACIONAL

Objetivo :

DOTAR EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE DOS ASCENSORES Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ACCESIBILIDAD DEL LUGAR



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.2.01 - Protección de la Biodiversidad y el paisaje	2010	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	DISTRITO NACIONAL	DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41201

Descripción End : Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles, el desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	250000	Proyecto de Accesibilidad de Personas con Discapacidad Mejorada	1.00	966,895.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
966,895	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Duarte



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Industria, Agricultura, Ganadería y Agroindustria	2,311.58	306,723	7,536.37



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DUARTE



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12527/2040 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 8 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DUARTE

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 8 Planteles escolares con 117 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,658 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Duarte

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

360,082,931.69

328,043,281.18

32,039,650.51

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

295,806,388.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

planteles construidos

Unidades



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12527/0051 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS GUÁRANAS 2 EN EL MUNICIPIO LAS GUÁRANAS-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	LAS GUARANAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JUAN ANTONIO SANTOS PANTALEON	1273-2012	41,317,153.09	34,053,116.12	75,370,269.21	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	550.00	11	704.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(13,137,275.33)	22,900,164.67	22,900,164.67
2014	0.00	9,954,118.06	9,954,118.06	9,954,118.06
2015	0.00	13,376,000.00	409.04	13,375,590.96
2016	3,036,210.00	100.00	3,036,310.00	3,036,210.00
Total	39,073,650.00	10,192,942.73	35,891,001.77	49,266,083.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12527/0055 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION LICEO SUR EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MARIANELA LORA MAYI	1272-2012	57,150,130.78	20,834,093.60	77,984,224.38	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	1,100.00	22	1,408.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(42,123,397.17)	29,951,482.83	29,951,482.83
2014	0.00	7,156,318.71	7,065,656.10	7,156,318.71
2015	0.00	3,852,654.69	0.00	3,852,654.69
Total	72,074,880.00	(31,114,423.77)	37,017,138.93	40,960,456.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12527/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO NORDESTE EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ALEXIS FRANCISCO PAULINO SANTOS	1349-2012	50,279,355.36	45,405,564.15	95,684,919.51	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	1,100.00	22	1,408.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(31,851,395.71)	40,223,484.29	40,223,484.29
2014	0.00	22,776,442.17	22,776,442.17	22,776,442.17
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	15,035,000.00	15,035,000.00	14,687,088.07
Total	72,074,880.00	5,960,046.46	78,034,926.46	77,687,014.53



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12527/0057 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA RIVA 2 EN EL MUNICIPIO VILLA RIVA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	VILLA RIVA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CITA MARIA EMILIA MARTINEZ MORALES	1277-2012	41,131,295.14	29,223,996.59	70,355,291.73	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	850.00	17	1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(9,138,643.89)	32,905,036.11	32,905,036.11
2014	0.00	9,474,659.79	9,224,515.79	9,474,659.79
2015	0.00	5,797,957.78	10,972.48	5,786,985.30
2016	0.00	8,913,194.48	8,913,194.48	8,913,192.48
Total	42,043,680.00	15,047,168.16	51,053,718.86	57,079,873.68



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12527/0054 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VISTA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JUAN ANTONIO MERCEDES	1276-2012	58,703,887.63	46,297,671.00	105,001,558.63	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
25	1,250.00	25	1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(40,437,254.93)	31,637,625.07	31,637,625.07
2014	0.00	5,960,203.53	5,960,203.53	5,960,203.53
2015	0.00	19,000,000.00	84,053.93	18,915,946.07
Total	72,074,880.00	(15,477,051.40)	37,681,882.53	56,513,774.67



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12527/0060 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION LICEO PIMENTEL 2 MUNICIPIO PIMENTEL-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	PIMENTEL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MARCOS ANTONIO MEJIA HERNANDEZ	198-2013	46,872,140.33	44,043,211.80	90,915,352.13	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	950.00	19	1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	27,571,847.25	27,571,847.25	27,571,847.25
2014	0.00	28,637,267.31	28,637,266.65	28,637,267.31
2015	0.00	22,415,638.82	49,024.49	22,366,614.33
Total	0.00	78,624,753.38	56,258,138.39	78,575,728.89

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12566/2074 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 29 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DUARTE

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 29 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 251 aulas y se construirán 138 aulas nuevas, para un total de aulas de 312 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 9,824 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Duarte

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

535,273,498.11

483,324,605.59

51,948,892.52

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

659,333,743.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0051 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA GREGORIO RIVAS EN EL MUNICIPIO ARENOSO-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	ARENOSO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EDDY ANDRES JOSE COLON	203-2013	19,136,973.91	18,684,765.57	37,821,739.48	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	550.00	11	704.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	9,138,940.56	15,145,180.56	15,145,180.56
2014	0.00	13,677,381.06	13,677,381.06	13,677,381.06
2015	0.00	7,000,000.00	31,209.33	6,968,790.67
Total	6,006,240.00	29,816,321.62	28,853,770.95	35,791,352.29



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0062 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	PIMENTEL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MARIA MARTINA RAMIREZ THEN	211-2013	36,807,381.67	29,290,382.33	66,097,764.00	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	850.00	17	1,088.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	0.00	30,031,200.00	30,031,200.00
2014	0.00	16,554,606.11	16,554,606.11	16,554,606.11
2015	0.00	8,535,296.21	2,874,217.43	5,661,078.78
Total	30,031,200.00	25,089,902.32	49,460,023.54	52,246,884.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BEBEDERO EN EL MUNICIPIO ARENOSO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	ARENOSO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GREGORIO TAVAREZ VALERIO	201-2013	24,551,031.40	12,861,994.10	37,413,025.50	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	0.00	10,381,369.46	12,012,480.00
2014	0.00	3,671,046.11	3,671,046.11	3,671,046.11
2015	0.00	1,131,374.86	335,899.16	795,475.70
Total	12,012,480.00	4,802,420.97	14,388,314.73	16,479,001.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0064 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ANA CELESTE FERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RUBEN DARIO GOMEZ TAVERAS	213-2013	15,086,151.96	12,296,823.81	27,382,975.77	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	350.00	7	448.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	9,079,911.96	15,086,151.96	15,086,151.96
2014	0.00	6,722,535.04	6,722,535.04	6,722,535.04
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	15,802,447.00	21,808,687.00	21,808,687.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0053 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO ARENOSO-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	ARENOSO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	HECTOR JOSE BALDERA JAQUEZ	200-2013	19,383,759.61	16,359,516.51	35,743,276.12	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	750.00	15	960.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	13,377,519.61	19,383,759.61	19,383,759.61
2014	0.00	14,573,972.24	14,448,171.40	14,573,972.24
2015	0.00	8,567,632.09	0.00	8,567,632.09
Total	6,006,240.00	36,519,123.94	33,831,931.01	42,525,363.94



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0066 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA PADRE BREA EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GERMAN ANTONIO ACOSTA CRUZ	224-2013	42,056,640.11	19,344,599.03	61,401,239.14	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
35	1,750.00	35	2,240.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	0.00	36,037,440.00	36,037,440.00
2014	0.00	5,035,459.80	5,035,459.80	5,035,459.80
2015	0.00	10,991,797.75	627.92	10,991,169.83
Total	36,037,440.00	16,027,257.55	41,073,527.72	52,064,069.63



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12566/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL JOBO EN EL MUNICIPIO ARENOSO-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	ARENOSO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	STALIN ISRAEL ROSARIO MUÑOZ	204-2013	4,527,213.03	3,253,548.95	7,780,761.98	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	450.00	9	576.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	0.00	3,003,120.00	3,003,120.00
2014	0.00	1,971,744.85	1,971,744.85	1,971,744.85
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,003,120.00	1,971,744.85	4,974,864.85	4,974,864.85



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12566/0069

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA DIVINA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORIS-0069

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ISMAEL MOISES SANTANA MENA	217-2013	26,514,029.82	19,633,061.14	46,147,090.96	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	850.00	17	1,088.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(3,517,170.18)	26,514,029.82	26,514,029.82
2014	0.00	14,975,160.33	14,974,785.16	14,975,160.33
2015	0.00	3,319,000.00	777.25	3,318,222.75
2016	0.00	3,952,051.00	3,952,051.00	3,952,050.96
Total	30,031,200.00	18,729,041.15	45,441,643.23	48,759,463.86



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0056 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA LAS CARRERAS EN EL MUNICIPIO ARENOSO-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	ARENOSO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANKLIN PEREZ DUARTE	202-2013	14,029,801.83	16,020,368.89	30,050,170.72	OISOE

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
8	400.00	8	512.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	6,570,408.68	9,573,528.68	9,573,528.68
2014	0.00	10,468,813.33	10,468,813.33	10,468,813.33
2015	0.00	2,680,749.14	0.00	2,680,749.14
2016	0.00	7,130,189.00	7,130,189.00	7,130,188.09
Total	3,003,120.00	26,850,160.15	27,172,531.01	29,853,279.24



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0070 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA TEOFILO OVALLE DURÁN EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0070

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANCISCO ANTONIO BURGOS PRADO	227-2013	18,732,179.44	6,807,158.44	25,539,337.88	OISOE

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
10	500.00	10	640.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	12,725,939.44	18,732,179.44	18,732,179.44
2014	0.00	4,755,710.24	4,755,710.24	4,755,710.24
2015	0.00	430,773.36	0.00	430,773.36
2016	4,050,282.00	0.00	4,050,282.00	4,050,280.42
Total	10,056,522.00	17,912,423.04	27,538,171.68	27,968,943.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0057 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA OLEGARIO TENARES EN EL MUNICIPIO CASTILLO-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	CASTILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUCTORA Y PRESTADORA DEL NORDESTE COPRENORD SRL.	206-2013	33,903,146.20	16,852,127.84	50,755,274.04	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
35	1,750.00	35	2,240.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	0.00	24,024,960.00	24,024,960.00
2014	0.00	9,490,861.14	9,490,861.14	9,490,861.14
2015	0.00	997,253.11	0.00	997,253.11
2016	3,704,844.00	100.00	3,704,944.00	3,704,844.49
Total	27,729,804.00	10,488,214.25	37,220,765.14	38,217,918.74



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0072 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ERCILIO GARCIA BENCOSME EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0072

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE VICENTE REYNOSO MARTINEZ	218-2013	13,106,609.58	15,549,789.81	28,656,399.39	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	450.00	9	576.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	10,103,489.58	13,106,609.58	13,106,609.58
2014	0.00	12,918,105.56	12,791,198.80	12,918,105.56
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,391,582.00	0.00	2,391,582.00	2,391,582.00
Total	5,394,702.00	23,021,595.14	28,289,390.38	28,416,297.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0059 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA LUIS ALBERTO WEBER EN EL MUNICIPIO HOSTOS-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	HOSTOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PABLO LUIS BURGOS SANTOS	208-2013	0.00	14,039,304.04	14,039,304.04	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	900.00	18	1,152.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	12,775,790.74	15,778,910.74	15,778,910.74
2014	0.00	10,838,685.41	10,838,685.41	10,838,685.41
2015	0.00	6,175,722.85	0.00	6,175,722.85
Total	3,003,120.00	29,790,199.00	26,617,596.15	32,793,319.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0075 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO PANAL EN EL MUNICIPIO SAN FCO. DE MACORÍS-0075

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAFAEL RAMON DIAZ DEL ORBE	222-2013	18,673,864.54	13,539,307.18	32,213,171.72	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	800.00	16	1,024.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	12,667,624.54	18,673,864.54	18,673,864.54
2014	0.00	14,914,193.94	14,914,193.94	14,914,193.94
2015	0.00	2,611,173.49	0.00	2,611,173.49
2016	1,553,422.00	0.00	1,553,422.00	0.00
Total	7,559,662.00	30,192,991.97	35,141,480.48	36,199,231.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0061 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA AGUSTIN BONILLA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	PIMENTEL
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL	210-2013	31,465,693.83	14,000,094.94	45,465,788.77	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
31	1,550.00	31	1,984.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	0.00	15,015,600.00	15,015,600.00
2014	0.00	7,289,355.86	7,289,355.86	7,289,355.86
2015	0.00	2,067,198.16	0.00	2,067,198.16
Total	15,015,600.00	9,356,554.02	22,304,955.86	24,372,154.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12566/0078 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BARRAQUITO EN EL MUNICIPIO VILLA RIVA-0078

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	VILLA RIVA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EVELYN GARCIA VALERIO	228-2013	32,917,175.67	7,695,851.97	40,613,027.64	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	750.00	15	960.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	20,904,695.67	32,917,175.67	32,917,175.67
2014	0.00	3,898,680.41	3,895,860.37	3,898,680.41
2015	0.00	2,853,843.29	0.00	2,853,843.29
2016	0.00	3,132,967.00	3,132,967.00	3,132,966.90
Total	12,012,480.00	30,790,186.37	39,946,003.04	42,802,666.27

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13047/2616 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DUARTE

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de 4 Estancias Infantiles en provincia Duarte (Hermanas Mirabal), municipio San Francisco de Macorís. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. Equipamiento de 4 Estancias Infantiles en provincia Duarte (Hermanas Mirabal). Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,096 Personas

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Duarte

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
104,968,951.47	96,132,951.47	8,836,000.00	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
299,591,797.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance físico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13047/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS-0052

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	KELEN EUCLIDES PAREDES BRITO	1653-2013	32,825,944.46	3,007,401.78	35,833,346.24	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	1,400.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	5,379,561.80	5,379,561.80	5,379,561.80
2015	25,459,094.00	11,966,000.00	25,498,485.37	11,926,608.63
2016	0.00	3,211,800.00	3,211,800.00	3,211,737.67
Total	25,459,094.00	27,122,550.69	40,655,036.06	27,083,096.99



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13047/0054 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL VISTA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS-0054

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MIGUEL DUARTE BATISTA	1655-2013	32,825,944.46	12,067,303.04	44,893,247.50	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	2,500.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
2014	0.00	33,578,286.58	23,345,159.74	33,578,286.58
2015	22,046,279.00	0.00	22,046,279.00	0.00
2016	0.00	15,201,500.00	15,201,500.00	0.00
Total	22,046,279.00	68,759,786.58	80,572,938.74	53,558,286.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13047/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS-0053

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE ORLANDO MUÑOZ MONSANTO	1654-2013	32,825,944.46	3,082,138.65	35,908,083.11	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	14,240,087.58	14,239,232.44	14,240,087.58
2015	25,459,094.00	3,050,000.00	28,509,094.00	0.00
2016	969,600.00	3,522,291.43	4,491,891.43	3,522,291.43
Total	26,428,694.00	27,377,567.90	53,805,406.76	24,327,567.90

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13579/3374 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DUARTE (FASE 3)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Duarte mediante la ampliación de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 870 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Duarte

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
185,759,330.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13579/0055 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CAOBETE , MUNICIPIO PIMENTEL-0055

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Duarte mediante la ampliación de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2016
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución : MINISTERIO DE EDUCACION	DUARTE	PIMENTEL
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1			0.00	12,127,467.47	12,127,467.47	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	896.00	14	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	1,787,742.00	0.00	1,787,742.00	0.00
Total	1,787,742.00	0.00	1,787,742.00	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

DUARTE



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LOS LANOS (CAÑO ABAJO)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO LOS LANOS (CAÑO ABAJO)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DUARTE	CASTILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	226	1 LICEO CONSTRUIDO	8.00	4,508,498.55

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,508,499	4,508,498.55	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA ATABALERO

Objetivo :

CARRETERA ATABALERO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	41318.58	CARRETERAS TERMINADAS	20.00	166,392,991.10

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
166,392,991	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PROFESOR HERNAN JOSE SANCHEZ

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO PROFESOR HERNAN JOSE SANCHEZ



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	306	1 LICEO CONSTRUIDO	12.00	4,425,489.69

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,425,490	4,425,489.69	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA GUIZA - LAS GUARANAS

Objetivo :

CARRETERA LA GUIZA - LAS GUARANAS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DUARTE	LAS GUARANAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	33468.0498	CARRETERAS TERMINADAS	16.20	15,365,789.32

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
15,365,789	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : POLITECNICO VICENTE AQUILINO SANTOS

Objetivo :

POLITECNICO VICENTE AQUILINO SANTOS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DUARTE	VISTA DEL VALLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	578	1 POLITECNICO CONSTRUIDO	14.00	4,434,563.09

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,434,563	4,434,563.09	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAN FRANCISCO - VILLA TAPIA

Objetivo :

CARRETERA SAN FRANCISCO - VILLA TAPIA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	98462.17614	CARRETERAS TERMINADAS	47.66	770,835,612.82

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
770,835,613	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LA CRUZ DE CENOVI (NUEVA ESPERANZA)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO LA CRUZ DE CENOVI (NUEVA ESPERANZA)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DUARTE	CENOVI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	243	1 LICEO CONSTRUIDO	12.00	3,619,888.97

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,619,889	3,619,888.97	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CAMINO VECINAL LOS LIMONES - CRUCE EL CONUCO

Objetivo :

CAMINO VECINAL LOS LIMONES - CRUCE EL CONUCO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	DUARTE	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	24791.148	CARRETERAS TERMINADAS	12.00	85,305,130.98

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
85,305,131	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13395

Proyecto : RESTAURACIÓN DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL SINTETICO PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS

Objetivo :

RESTAURACION DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL SINTETICO PISTA DE ATLETISMO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS.



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos	2014	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE DEPORTES	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	2500	1 PISTA DE ATLETISMO CONSTRUIDA	30,000.00	26,617,191.94

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
26,617,192	26,617,191.94	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :6338

Proyecto : CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION COMUNIDAD VISTA DEL VALLE, SAN FRANCISCO DE MACORIS.

Objetivo :

Asegurar un suministro confiable de electricidad a la comunidad Vista Del Valle, San Francisco De Macoris, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.	2011	2013
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	DUARTE	SAN FRANCISCO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	1625	2 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	1,625.00	24,801,008.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
24,801,008	24,801,008.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10351

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN PIMENTEL (CAF), PROVINCIA DUARTE

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 80 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Pimentel Provincia Duarte.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2012	2013
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	DUARTE	PIMENTEL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	63,255,814.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
63,255,814	0.00	63,255,814.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

El Seibo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agropecuaria e Industria	1,201.46	112,171	10,710.99



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

EL SEIBO



Bandera



Escudo



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12529/2042 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 6 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA EL SEIBO

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 5 Planteles escolares con 96 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,038 PENDIENTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

265,012,614.22

265,012,614.22

0.00

0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

191,917,546.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12529/0051 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARRIO LAS QUINIENTAS EN EL MUNICIPIO EL SEIBO-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CARLOS MANUEL MERCEDES TAPIA	1243-2012	57,150,130.78	25,377,691.05	82,527,821.83	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	1,150.00	23	1,472.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(26,354,775.38)	45,720,104.62	45,720,104.62
2014	0.00	16,502,348.53	16,502,348.53	16,502,348.53
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(9,852,426.85)	62,222,453.15	62,222,453.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12529/0054 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION LICEO LA HIGUERA EN EL MUNICIPIO EL SEIBO-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	BENYI USBARDO UBIERA ROSA	1238-2012	45,431,176.00	39,665,095.82	85,096,271.82	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	850.00	17	1,088.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	307,500.84	36,344,940.84	36,344,940.84
2014	0.00	14,111,907.98	14,111,907.98	14,111,907.98
2015	0.00	7,400,000.00	33,286.72	7,366,713.28
Total	36,037,440.00	21,819,408.82	50,490,135.54	57,823,562.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12529/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOMA DE LOS CHIVOS EN EL MUNICIPIO EL SEIBO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	HECTOR VARELA MARTE	1240-2012	40,297,703.55	51,777,875.26	92,075,578.81	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	850.00	17	1,088.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(21,817,997.16)	30,309,689.90	32,238,162.84
2014	0.00	25,146,749.79	25,146,749.79	25,146,749.79
2015	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Total	54,056,160.00	5,028,752.63	57,156,439.69	57,384,912.63



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12529/0055 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO SERGIO AUGUSTO BERAS 2 EN EL MUNICIPIO EL SEIBO-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAMON MANUEL COTES JAVIER	1239-2012	56,720,212.69	32,141,774.93	88,861,987.62	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
29	1,450.00	29	1,856.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(26,698,709.85)	41,045,521.37	45,376,170.15
2014	0.00	42,205,516.19	26,124,657.98	42,205,516.19
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	15,506,806.34	67,170,179.35	87,581,686.34

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12571/2076 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 7 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA EL SEIBO

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 7 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 36 aulas y se construirán 31 aulas nuevas, para un total de aulas de 67 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,112 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
275,568,271.25	253,173,740.81	22,394,530.44	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
211,456,210.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12571/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARCHENA, MUNICIPIO EL SEIBO-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2014

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

EL SEIBO

EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FELIX CIPRIAN NUÑEZ	245-2013	11,625,826.77	22,682,406.72	34,308,233.49	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	350.00	7	448.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	2,643,466.77	11,652,826.77	11,652,826.77
2014	0.00	4,355,934.83	4,355,934.83	4,355,934.83
2015	0.00	2,682,000.00	860.75	2,681,139.25
2016	0.00	1,198,037.00	1,198,037.00	1,198,036.36
Total	9,009,360.00	10,879,438.60	17,207,659.35	19,887,937.21



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12571/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SANTA LUCIA, MUNICIPIO EL SEIBO-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2014

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

EL SEIBO

EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	REMI WALKYRIA BERROA RIJO	246-2013	15,440,692.95	16,860,073.85	32,300,766.80	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	300.00	6	384.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	6,431,332.95	15,440,692.95	15,440,692.95
2014	0.00	17,493,944.91	17,493,306.88	17,493,944.91
2015	0.00	3,168,685.76	0.00	3,168,685.76
Total	9,009,360.00	27,093,963.62	32,933,999.83	36,103,323.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12571/0052 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA TV - CENTRO LECHUGA, MUNICIPIO EL SEIBO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	TEOFILO DE LA CRUZ JAVIER	247-2013	21,403,454.65	17,039,498.75	38,442,953.40	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	9,390,974.65	21,403,454.65	21,403,454.65
2014	0.00	5,587,154.96	5,586,154.96	5,587,154.96
2015	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00
Total	12,012,480.00	18,098,129.61	30,109,609.61	26,990,609.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12571/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LUCAS GUIBBES, MUNICIPIO MICHES-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	MICHES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE AUGUSTO ZORRILLA BOBADILLA	248-2013	18,525,990.12	28,238,828.18	46,764,818.30	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	1,200.00	24	1,536.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(5,498,969.88)	18,525,990.12	18,525,990.12
2014	0.00	14,277,933.98	14,277,933.98	14,277,933.98
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	196,126.00	196,126.00	196,125.22
Total	24,024,960.00	8,975,090.10	33,000,050.10	33,000,049.32



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12571/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA KILOMETRO 8, MUNICIPIO EL SEIBO-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2014

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MERCEDES MARGARITA MOTA UPIA	244-2013	23,605,093.74	23,035,469.03	46,640,562.77	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	600.00	12	768.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	11,592,613.74	23,605,093.74	23,605,093.74
2014	0.00	18,962,497.18	18,962,497.18	18,962,497.18
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,012,480.00	30,555,110.92	42,567,590.92	42,567,590.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12571/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CE VILLA, AMPLIACION ESCUELA GUERRERO, MUNICIPIO EL SEIBO-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2014

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
			0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,187,493.31	12,187,493.31	12,187,493.31
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	12,187,493.31	12,187,493.31	12,187,493.31



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12571/0054 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA GREGORIO ALTAGRACIA MEDINA, MUNICIPIO EL SEIBO-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL MARTINEZ RIJO	243-2013	30,080,306.17	15,855,044.40	45,935,350.57	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	650.00	13	832.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	21,021,840.00	9,058,466.17	30,080,306.17	30,080,306.17
2014	0.00	7,285,865.58	7,285,865.58	7,285,865.58
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	5,363,457.00	5,363,457.00	5,363,456.52
Total	21,021,840.00	21,707,788.75	42,729,628.75	42,729,628.27



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12571/0059 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA CE PADRE DANIEL, MUNICIPIO MICHES-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	MICHES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JESUS DE CASTRO AVILA	1302-2012	25,646,182.90	12,878,847.51	38,525,030.41	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
21	1,050.00	21	1,344.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	20,516,946.38	20,516,946.38	20,516,946.38
2014	0.00	12,412,820.82	12,395,177.86	12,412,820.82
2015	0.00	4,601,000.00	217.33	4,600,782.67
2016	0.00	801,221.00	801,221.00	801,220.02
Total	0.00	38,331,988.20	33,713,562.57	38,331,769.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12571/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA AGUA BLANCA, MUNICIPIO EL SEIBO-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia el seibo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2014

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

EL SEIBO EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANKLIN MERCEDES CATEDRAL	242-2013	12,723,145.36	10,762,509.69	23,485,655.05	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	350.00	7	448.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	6,716,905.36	12,723,145.36	12,723,145.36
2014	0.00	11,046,723.74	11,046,723.74	11,046,723.74
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	17,763,629.10	23,769,869.10	23,769,869.10

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13050/2619 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO

Objetivo

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.

Descripción

CONSTRUCCION DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC. 2- EQUIPAMIENTO DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO. SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 AÑOS QUE PERMITA LA PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE CUIDADO Y DESCANSO. • LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA • JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **2013** **2015**

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 771 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
28,436,616.23	20,658,209.86	7,778,406.37	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
75,751,153.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13050/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EL SEIBO, MUNICIPIO DE EL SEIBO-0051

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JANSER ANTONIO MEJIA ZORRILLA	1649-2013	32,825,944.46	7,531,432.86	40,357,377.32	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	7,778,406.37	5,437,306.37	7,778,406.37
2015	25,459,094.00	(11,306,752.06)	59,320.97	14,093,020.97
Total	25,459,094.00	3,036,843.20	12,061,816.23	28,436,616.23

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13352/3000 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de El Seibo mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,920 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
154,518,393.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13352/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO ALEMAN, MUNICIPIO EL SEIBO-0052

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de El Seibo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	EL SEIBO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
			0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	12,087,615.00	(12,087,615.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,087,615.00	(12,087,615.00)	0.00	0.00

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13458/3087 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO (FASE 2)

Objetivo

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION ESMERADA QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Descripción

EL PROYECTO PROPORCIONARA ALBERGUE Y CUIDADO DIRIGIDO A LA POBLACION INFANTIL DE 0-5 AÑOS. ESTAS CONTARAN CON AREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVA. LUDOTECA, BLBLIOTECA INFFANTIL, RINCON TECNOLGICO Y JUEGOS INFANTILES, TOTALMENTE EQUIPADOS.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2014	2015
Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion		

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,436 niños

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

El seibo

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente		
	2015	Fondo General	Crédito Externo
5,234,268.64	5,234,268.64	0.00	0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
37,033,333.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13458/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE EL SEIBO-0052

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION ESMERADA QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2014	2015
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	EL SEIBO	EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JANSER ANTONIO MEJIA ZORRILA	1649-2013	0.00	7,531,432.86	7,531,432.86	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,400.00	10	1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	32,000,000.00	(32,000,000.00)	0.00	0.00
2015	3,908,955.00	0.00	3,908,955.00	0.00
2016	12,343,702.00	0.00	12,343,702.00	5,234,268.64
Total	48,252,657.00	(32,000,000.00)	16,252,657.00	5,234,268.64



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

EL SEIBO



Bandera



Escudo



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA BATEY - SANTA LUCIA

Objetivo :

CARRETERA BATEY - SANTA LUCIA



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MICHES - EL SEIBO

Objetivo :

CARRETERA MICHES - EL SEIBO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	EL SEIBO	SANTA CRUZ DEL SEYBO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	11569.2024	CARRETERAS TERMINADAS	5.60	12,983,905.94

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
12,983,906	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	EL SEIBO	SANTA CRUZ DEL SEYBO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	347076.072	CARRETERAS TERMINADAS	168.00	505,329,272.71

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
505,329,273	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD LA LOMA (2DA. ETAPA). ING.

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD LA LOMA (2DA. ETAPA). ING.



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2008

2013

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

EL SEIBO

EL SEIBO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	115	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	95.00	106,354.11

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
106,354	106,354.11	0.00	0.00




Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Elías Piña



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Comercio y Agricultura	414.49	75,016	5,525.42




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

ELIAS PINA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12528/2041 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinci elias piña.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 5 Planteles escolares con 70 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,268 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Elias pina

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
154,526,854.80	139,815,466.15	14,711,388.65	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
329,856,653.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12528/0051 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BASICA COMENDADOR ESTE
MUNICIPIO COMENDADOR-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	COMENDADOR
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	EDWIN GARCIA CARRASCO	1649-2012	57,709,024.30	0.00	57,709,024.30	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	2,829.30	24	2,829.30

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(45,053,988.97)	27,020,891.03	27,020,891.03
2014	0.00	20,227,356.18	20,227,356.18	20,227,356.18
2015	0.00	7,671,517.32	0.00	7,671,517.32
Total	72,074,880.00	(17,155,115.47)	47,248,247.21	54,919,764.53



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12528/0059 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA MATIAS RAMON MELLA, MUNICIPIO
HONDO VALLE-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	HONDO VALLE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE MIGUEL SOLIS UBRI	1379-2012	57,746,123.95	0.00	57,746,123.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	1,038.25	18	1,038.25

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	24,841,692.84	24,841,692.84	24,841,692.84
2014	0.00	14,086,250.60	14,079,717.54	14,086,250.60
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	38,927,943.44	38,921,410.38	38,927,943.44



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12528/0056 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO SERGIO CASTILLO HIGUERITO-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elías piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	BANICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAMON ANTONIO MARCELO CABRERA	232-2013	15,919,336.75	0.00	15,919,336.75	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	1,213.68	16	1,213.68

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,553,095.33	8,553,095.33	8,553,095.33
2014	0.00	14,409,593.07	14,409,593.07	14,409,593.07
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	2,455,863.00	2,455,863.00	2,455,862.93
Total	0.00	25,418,551.40	25,418,551.40	25,418,551.33



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12528/0061 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA PEDRO SANTANA, MUNICIPIO PEDRO SANTANA-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elías piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	PEDRO SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	HENRY ADOLFO POLANCO SUERO	1334-2012	17,982,074.05	0.00	17,982,074.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	1,571.07	5	1,571.07

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,643,837.71	8,643,837.71	8,643,837.71
2014	0.00	8,568,520.38	8,568,520.38	8,568,520.38
2015	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
2016	13,086,524.00	0.00	13,086,524.00	0.00
Total	13,086,524.00	30,312,358.09	43,398,882.09	17,212,358.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12528/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO HERMANOS PINZON, MUNICIPIO ELIAS
PIÑA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

ELIAS PINA

COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GABRIEL GOMEZ AMANCIO	1380-2012	17,872,873.37	0.00	17,872,873.37	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,134.25	12	1,134.25

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,298,298.70	14,298,298.70	14,298,298.70
2014	0.00	3,749,938.71	3,749,938.71	3,749,938.71
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	18,048,237.41	18,048,237.41	18,048,237.41

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12565/2075 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 12 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 71 aulas y se construirán 63. aulas nuevas, para un total de aulas de 134 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,224 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Elias pina

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

220,458,498.68

182,622,111.02

37,836,387.66

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

190,298,677.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12565/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA LUIS MILCIADES EN EL MUNICIPIO DE BANICA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	BANICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MIGUEL ANGEL SOLER RAMON		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,240.00	6,006,240.00
2014	0.00	10,024,147.78	10,024,147.78	10,024,147.78
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,488,788.00	0.00	2,488,788.00	0.00
Total	8,495,028.00	10,024,147.78	18,519,175.78	16,030,387.78



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12565/0056 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA POTROSO EN EL MUNICIPIO COMENDADOR-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	VIVERLYN ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ	237-2013	15,969,304.10	0.00	15,969,304.10	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	1,113.50	3	1,113.50

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	0.00	9,009,360.00	9,009,360.00
2014	0.00	17,437,383.52	14,784,712.29	17,437,383.52
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,495,711.00	0.00	2,495,711.00	0.00
Total	11,505,071.00	17,437,383.52	26,289,783.29	26,446,743.52



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12565/0053 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELO HERMNOS PUELLO EN EL MUNICIPIO COMENDADOR-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROBERTO MONTERO LORENZO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	0.00	12,012,480.00	12,012,480.00
2014	0.00	14,612,317.43	14,607,824.11	14,612,317.43
2015	0.00	10,358,000.00	1,957,206.61	8,400,793.39
2016	509,542.00	0.00	509,542.00	0.00
Total	12,522,022.00	24,970,317.43	29,087,052.72	35,025,590.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12565/0057 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA RINCONCITO EN EL MUNICIPIO COMENDADOR-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CLARA MARIA MOSQUEA JIMENEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	0.00	9,009,360.00	9,009,360.00
2014	0.00	15,294,980.92	15,294,980.92	15,294,980.92
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	9,009,360.00	15,294,980.92	24,304,340.92	24,304,340.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12565/0054 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ISIDRO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE COMENDADOR-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	COMENDADOR
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MARIOLIN ENCARNACION FORTUNA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,240.00	6,006,240.00
2014	0.00	6,917,562.01	6,917,562.01	6,917,562.01
2015	0.00	3,800,000.00	3,936.74	3,796,063.26
Total	6,006,240.00	10,717,562.01	12,927,738.75	16,719,865.27



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12565/0058 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA HERMANOS PINZON EN EL MUNICIPIO DE COMENDADOR-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	COMENDADOR
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	IVELICE ZABALA DE LOS SANTOS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	0.00	24,024,960.00	24,024,960.00
2014	0.00	23,609,610.55	23,600,094.51	23,609,610.55
2015	0.00	7,432,810.73	16,645.36	7,416,165.37
Total	24,024,960.00	31,042,421.28	47,641,699.87	55,050,735.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12565/0055 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA SABANA LARGA EN EL MUNICIPIO COMENDADOR-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	COMENDADOR
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE	239-2013	23,825,607.95	0.00	23,825,607.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	1,611.30	6	1,611.30

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	0.00	18,018,720.00	18,018,720.00
2014	0.00	9,106,902.56	6,848,213.40	9,106,902.56
2015	305,310.00	8,859,046.50	343.92	9,164,012.58
Total	18,324,030.00	17,965,949.06	24,867,277.32	36,289,635.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12565/0061 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ANICETO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO HONDO VALLE-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia elias piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	HONDO VALLE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CANDIDO CORDERO UBRI		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,240.00	6,006,240.00
2014	0.00	3,580,048.23	3,580,048.23	3,580,048.23
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,004,911.08
Total	6,006,240.00	4,586,048.23	10,592,288.23	10,591,199.31

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13048/2617 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de 1 Estancia Infantil en la provincias Elías Piña, Municipio Comendador. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc. • Equipamiento de 1 Estancia infantil en la provincias Elías Piña, Municipio Comendador. Se dotará del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnológicos, recreativos, de cuidado y descanso.* Ludotecas; * Bibliotecas infantiles; * Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; * Camas-cunas; * Sillas ; * Mesas; * Estantes; * Mobiliario de oficina* Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,526 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Elias pina

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
22,446,579.62	22,446,579.62	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
75,751,154.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance físico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13048/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL - MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA-0051

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ELIAS PINA	COMENDADOR
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
	REYNALDO ROMERO CUEVAS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	3,718.12	0	3,718.12

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	4,684,846.64	4,684,846.64	4,684,846.64
2015	25,459,094.00	14,612,000.00	28,874,549.91	11,196,544.09
Total	25,459,094.00	25,862,035.53	40,124,585.44	22,446,579.62




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

ELIAS PINA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12457

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de bajos ingresos residentes en la provincia de Elías Piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2013	2014
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	ELIAS PINA	COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	44,827,780.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
44,827,780	20,404,130.00	35,915,870.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10368

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN ELÍAS PIÑA (CAF), PROVINCIA ELÍAS PIÑA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Elías Piña, provincia Elías Piña.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2012	2013
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	ELIAS PINA	COMENDADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	50,604,651.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
50,604,651	0.00	50,604,651.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13389

Proyecto : HABILITACIÓN DEL MULTIUSO HONDO VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA

Objetivo :

HABILITACION DEL MULTIUSO HONDO VALLE,
PROVINCIA ELIAS PIÑA.



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	2500	Instalaciones Deportivas Construidas	1,296.00	4,778,187.60

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,778,188	4,778,187.60	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10817

Proyecto : CONSTRUCCIÓN IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS EL SINAI, EN LA COMUNIDAD DE ZAHONADA, CARRETERA HONDO VALLE, MUNICIPIO DE HONDO VALLE, PROVINCIA ELIAS PIÑA.

Objetivo :

lograr que los fieles tengan un lugar donde puedan acercarse más a Dios y puedan realizar sus respectivas actividades religiosas y ayudar a la comunidad.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	560	Iglesia Construida	650.00	107,592.52

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
107,593	0.00		




Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Español



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agropecuaria, Avicultura y Agroindustria	2,374.79	244,994	9,693.28




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

ESPAILLAT



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12530/2043 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 15 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 15 Planteles escolares con 158 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,908 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
413,479,439.65	405,244,949.49	8,234,490.16	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
495,830,739.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12530/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GASPAR HERNÁNDEZ 1, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ROSELYN GOMEZ GOMEZ	1579-2012	38,045,246.42	14,983,248.00	53,028,494.42	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	1,888.29	16	1,888.29

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,048,920.00	(17,612,722.86)	30,436,197.14	30,436,197.14
2014	0.00	10,642,312.12	10,642,312.12	10,642,312.12
2015	0.00	8,420,000.00	9,371.22	8,410,628.78
2016	8,410,529.00	(8,000,000.00)	410,529.00	0.00
Total	56,459,449.00	(6,550,410.74)	41,498,409.48	49,489,138.04



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12530/0061 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN VÍCTOR 1, MUNICIPIO MOCA-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ING PECASA SRL	1574-2012	49,884,390.87	4,051,421.00	53,935,811.87	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	1,617.44	15	1,617.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(30,581,152.53)	23,113,683.72	23,475,007.47
2014	0.00	9,577,963.74	9,577,963.74	9,577,963.74
2015	0.00	5,500,000.00	102,023.30	5,397,976.70
2016	5,573,603.00	(5,000,000.00)	573,603.00	0.00
Total	59,629,763.00	(20,503,188.79)	33,367,273.76	38,450,947.91



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12530/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL CRISTINO PITTA - CAÑO DULCE, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JULIAN ROBINSSON GRULLON VALDEZ	249-2013	24,532,153.18	0.00	24,532,153.18	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,073.51	7	1,074.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	21,021,840.00	566,454.80	21,588,294.80	21,588,294.80
2014	0.00	9,956,904.34	9,956,904.34	9,956,904.34
2015	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00
2016	4,280,343.00	(4,000,000.00)	280,343.00	0.00
Total	25,302,183.00	8,043,359.14	33,345,542.14	31,545,199.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12530/0062 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA MOCA 1, MUNICIPIO MOCA-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WILLIAM MANUEL PEREZ ALVAREZ	1439-2012	51,472,552.29	0.00	51,472,552.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,377.00	20	2,377.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(32,522,213.81)	27,540,186.19	27,540,186.19
2014	0.00	21,976,158.75	21,976,158.75	21,976,158.75
2015	0.00	7,600,000.00	37,774.81	7,562,225.19
2016	0.00	227,402.00	227,402.00	227,401.69
Total	60,062,400.00	(2,718,653.06)	49,781,521.75	57,305,971.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12530/0054 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LAS YAGUAS, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LUIS EFRAIN DURAN CAMILO	250-2013	25,151,261.51	0.00	25,151,261.51	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	1,038.68	7	1,039.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	4,522,616.51	22,541,336.51	22,541,336.51
2014	0.00	11,325,123.84	11,324,214.27	11,325,123.84
2015	0.00	8,335,000.00	100,509.84	8,234,490.16
Total	18,018,720.00	24,182,740.35	33,966,060.62	42,100,950.51



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12530/0063 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SAN VÍCTOR, MUNICIPIO MOCA-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUIS RAFAEL SANTOS ROJAS	1583-2012	41,368,532.60	0.00	41,368,532.60	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	1,917.00	18	1,917.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(41,922,667.84)	12,133,491.24	12,133,492.16
2014	0.00	21,894,634.53	21,893,682.56	21,894,634.53
2015	0.00	6,800,000.00	27,439.96	6,772,560.04
2016	6,772,560.00	(6,000,000.00)	772,560.00	0.00
Total	60,828,720.00	(19,228,033.31)	34,827,173.76	40,800,686.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12530/0058 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION PLANTEL PROF. JOSEFA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ, MUNICIPIO MOCA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia Espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ELFRIS ANTONIO ALMANZAR GOMEZ	253-2013	22,744,795.15	0.00	22,744,795.15	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	544.70	5	545.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	(7,507,800.00)	7,507,800.00	7,507,800.00
2014	0.00	11,552,375.16	9,994,645.46	11,552,375.16
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	4,604,761.00	(1,000,000.00)	3,604,761.00	3,301,375.97
Total	19,620,361.00	3,044,575.16	21,107,206.46	22,361,551.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12530/0064 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA MOCA 6, MUNICIPIO MOCA-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia Espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	252-2013	69,539,447.97	0.00	69,539,447.97	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,728.00	20	2,728.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	1,539,764.21	61,602,164.21	61,602,164.21
2014	0.00	38,479,090.93	38,479,090.93	38,479,090.93
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	6,346,137.00	(6,000,000.00)	346,137.00	0.00
Total	66,408,537.00	34,018,855.14	100,427,392.14	100,081,255.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12530/0060

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ARROYO FRIO, MUNICIPIO MOCA-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia Espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANCISCO DE JESUS PEREZ AMPARO	254-2013	29,349,528.61	0.00	29,349,528.61	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,021.00	8	1,021.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(8,223,891.21)	15,801,068.79	15,801,068.79
2014	0.00	9,210,614.84	9,210,614.84	9,210,614.84
2015	0.00	6,340,000.00	7,944.40	6,332,055.60
2016	6,332,056.00	(6,000,000.00)	332,056.00	0.00
Total	30,357,016.00	1,326,723.63	25,351,684.03	31,343,739.23

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12572/2077 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 4 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 4 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 31 aulas y se construirán 14 aulas nuevas, para un total de aulas de 45 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,440 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

176,798,433.59

149,011,454.20

27,786,979.39

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

165,499,687.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12572/0051 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CAYETANO GERMOSEN, MUNICIPIO CAYETANO GERMOSEN-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	CAYETANO GERMOSEN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE MIGUEL NICOLAS GUZMAN TORRES	256-2013	15,315,063.12	0.00	15,315,063.12	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	529.00	22	529.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	3,302,583.12	15,315,063.12	15,315,063.12
2014	0.00	5,422,586.40	5,422,586.40	5,422,586.40
2015	0.00	4,500,000.00	33,551.93	4,466,448.07
2016	4,466,448.00	0.00	4,466,448.00	0.00
Total	16,478,928.00	13,225,169.52	25,237,649.45	25,204,097.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12572/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PALO ROTO, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	JAMAO AL NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RODOLFO ANTONIO GUZMAN LARA	261-2013	9,890,224.02	0.00	9,890,224.02	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	253.00	3	253.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	2,157,768.90	6,936,371.72	8,164,008.90
2014	0.00	4,583,858.39	3,693,118.09	4,583,858.39
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	6,741,627.29	10,629,489.81	12,747,867.29



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12572/0052 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA AMERICO URBINO, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JORGE LUIS ALMONTE	257-2013	22,134,204.79	0.00	22,134,204.79	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	794.00	12	794.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	4,115,484.79	22,134,204.79	22,134,204.79
2014	0.00	1,992,728.22	1,992,728.22	1,992,728.22
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	4,822,055.00	0.00	4,822,055.00	3,696,940.26
Total	22,840,775.00	6,108,213.01	28,948,988.01	27,823,873.27



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12572/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LICEO ANTONIO GUZMAN EN EL MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ORQUIDEA DEL CARMEN GUZMAN GARCIA	258-2013	16,422,076.46	0.00	16,422,076.46	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	593.58	2	594.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	16,422,076.46	16,422,076.46	16,422,076.46
2014	0.00	24,137,930.89	24,062,515.57	24,137,930.89
2015	64,622.00	7,369,953.48	4,190,654.95	3,243,920.53
2016	0.00	6,618,000.00	6,618,000.00	6,617,099.85
Total	64,622.00	54,547,960.83	51,293,246.98	50,421,027.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12572/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA PEDRERA, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS, SRL	260-2013	12,222,199.22	0.00	12,222,199.22	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	273.00	5	273.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	3,453,310.68	9,459,550.68	9,459,550.68
2014	0.00	5,226,523.15	5,226,523.15	5,226,523.15
2015	0.00	3,450,000.00	7,991.87	3,442,008.13
2016	3,442,008.00	0.00	3,442,008.00	0.00
Total	9,448,248.00	12,129,833.83	18,136,073.70	18,128,081.96



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12572/0056 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia espaillat



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROSA ANA MERCEDES SUAZO ROSARIO	259-2013	19,820,773.41	0.00	19,820,773.41	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	573.00	13	573.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	34,694,680.34	34,694,680.34	34,694,680.34
2014	0.00	4,911,970.43	4,911,970.43	4,911,970.43
2015	0.00	2,900,000.00	33,165.02	2,866,834.98
2016	2,866,834.00	0.00	2,866,834.00	0.00
Total	2,866,834.00	42,506,650.77	42,506,649.79	42,473,485.75

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13049/2618 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de dos (2) estancias infantiles en la provincia Espaillat municipio de Moca. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. Equipamiento de dos estancias infantiles en provincia Espaillat, municipio de Moca. Se dotará del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos- tecnológicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina• Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 693 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
70,561,705.98	60,411,648.76	10,150,057.22	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
139,589,098.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance físico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13049/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE MOCA-0051

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CONSTRUCTORA KISSIMMEE SRL	1647-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	1,334.03	5	1,334.03

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	20,029,601.29	20,029,601.29	20,029,601.29
2015	16,925,682.00	(5,814,072.55)	346.66	11,111,262.79
Total	16,925,682.00	20,780,717.63	26,595,136.84	37,706,052.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13049/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL MOCA SUR, MUNICIPIO DE MOCA-0052

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FRANKLIN ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	1648-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	1,334.03	5	1,334.03

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	15,983,263.42	15,983,263.42	15,983,263.42
2015	22,079,298.00	(11,772,097.30)	0.00	10,307,200.70
Total	22,079,298.00	10,776,355.01	22,548,452.31	32,855,653.01

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13398/3033 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ESPAILLAT (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Espaillat mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 8,010 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
288,629,745.33	242,833,000.13	45,796,745.20	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
1,170,103,368.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13398/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA 30 DE MARZO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ-0052

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Espaillat mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	INVERSIONES COMODORO EIRL	2399	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,485.00	7	1,485.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,031,030.99	8,031,030.99	8,031,030.99
2014	27,197,133.00	(20,962,041.62)	6,235,091.38	6,235,091.38
2015	25,228,982.00	2,602,378.10	2,752,662.81	25,078,697.29
2016	444,591.00	1,395,000.00	1,839,591.00	0.00
Total	52,870,706.00	(8,933,632.53)	18,858,376.18	39,344,819.66



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13398/0059 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JABABA, MUNICIPIO MOCA-0059

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Espaillat mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	AMIR ANTONIO CEPEDA PEREZ	2184	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,758.00	11	1,758.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,196,330.88	9,196,330.87	9,196,330.88
2014	30,219,037.00	(11,905,036.99)	16,595,095.97	18,314,000.01
2015	28,889,699.00	(15,296,563.52)	2,170,579.35	11,422,556.13
2016	304,193.00	0.00	304,193.00	0.00
Total	59,412,929.00	(18,005,269.63)	28,266,199.19	38,932,887.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13398/0054 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL JOBO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ-0054

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de EsPaillat mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	ELVIS RAFAEL GONZALEZ DIAZ	2174	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,485.00	10	1,485.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,029,862.24	8,029,862.24	8,029,862.24
2014	27,197,133.00	(10,331,457.83)	16,858,249.17	16,865,675.17
2015	25,225,311.00	(14,741,465.50)	165.43	10,483,680.07
2016	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	3,275,806.83
Total	52,422,444.00	(13,763,061.09)	28,168,276.84	38,655,024.31



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13398/0062 **Sub Proyecto (obra)** : BÁSICA ESPEJO ANIBAL MEDINA DÍAZ, PROF. - SAN VÍCTOR ABAJO MUNICIPIO MOCA-0062

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de EsPaillat mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	RAFAEL ARQUIMEDES PEÑA	2179	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	2,885.00	20	2,885.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,231,493.84	12,231,493.84	12,231,493.84
2014	54,394,267.00	5,417,997.50	56,484,508.06	59,812,264.50
2015	38,425,698.00	(9,467,130.76)	3,608,329.19	25,350,238.05
2016	655,186.00	0.00	655,186.00	0.00
Total	93,475,151.00	8,182,360.58	72,979,517.09	97,393,996.39



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13398/0055 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA OLIVIA NÚNEZ HIDALGO, MUNICIPIO GASPAR HERNÁNDEZ-0055

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Espaillat mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	GASPAR HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	HANLETH GUAROA MARTINEZ LUCIANO	2175	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,369.00	9	1,369.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,174,911.97	7,174,911.97	7,174,911.97
2014	24,175,230.00	(20,835,449.38)	3,339,780.62	3,339,780.62
2015	22,539,538.00	(20,872,447.86)	0.00	1,667,090.14
Total	46,714,768.00	(34,532,985.27)	10,514,692.59	12,181,782.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13398/0064 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SAN FRANCISCO ABAJO, MUNICIPIO MOCA-0064

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Espaillat mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	CONSTRUCTORA CACERES MADERA C POR A	2400	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	2,450.00	20	2,450.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,222,533.43	12,222,533.43	12,222,533.43
2014	54,394,267.00	(31,337,523.05)	22,957,929.78	23,056,743.95
2015	38,396,326.00	(1,031,094.38)	10,523,273.78	26,841,957.84
Total	92,790,593.00	(20,146,084.00)	45,703,736.99	62,121,235.22

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13569/3363 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT (FASE 3)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Espaillat mediante la ampliación de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,525 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Espaillat

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
5,623,710.08	5,623,710.08	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
383,036,413.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Escolarización específica y oportuna por nivel, grado y edad	Unidades	

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13569/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN DEL POLITÉCNICO GREGORIO LUPERÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 TALLERES, MUNICIPIO GASPAR HERNANDEZ-0062

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Espailat mediante la ampliación de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2014

2016

Estado : Terminada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

ESPAILLAT

GASPAR
HERNANDEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
4	ENMANUEL ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	11,997,556.00	0.00	6,373,845.92	5,623,710.08
2016	18,699,196.00	0.00	18,699,196.00	0.00
Total	30,696,752.00	0.00	25,073,041.92	5,623,710.08




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

ESPAILLAT



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA ROSA - MONTE ADENTRO

Objetivo :

CARRETERA LA ROSA - MONTE ADENTRO



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MONTE LA JAGUA

Objetivo :

CARRETERA MONTE LA JAGUA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	12065.02536	CARRETERAS TERMINADAS	5.84	47,227,024.54

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
47,227,025	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	22394.67036	CARRETERAS TERMINADAS	10.84	87,661,120.68

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
87,661,121	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PICACHO

Objetivo :

CARRETERA PICACHO



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA DURA - RAMON CACERES

Objetivo :

CARRETERA LA DURA - RAMON CACERES



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

ESPAILLAT

CAYETANO
GERMOSEN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	7437.3444	CARRETERAS TERMINADAS	3.60	29,950,739.76

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
29,950,740	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

ESPAILLAT

MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	9214.04334	CARRETERAS TERMINADAS	4.46	45,286,187.91

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
45,286,188	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS BRITO

Objetivo :

CARRETERA LOS BRITO



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA CHIVA - CRUCE DE IDALGUEZ

Objetivo :

CARRETERA LA CHIVA - CRUCE DE IDALGUEZ



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

ESPAILLAT

CAYETANO
GERMOSEN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	13841.7243	CARRETERAS TERMINADAS	6.70	47,628,698.13

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
47,628,698	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

ESPAILLAT

MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	12395.574	CARRETERAS TERMINADAS	6.00	48,520,915.62

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
48,520,916	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA RAMON CACERES

Objetivo :

CARRETERA RAMON CACERES



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA EL CERCADILLO - EL HIGUERITO - RAMON CACERES

Objetivo :

CARRETERA EL CERCADILLO - EL HIGUERITO -
RAMON CACERES



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	ESPAILLAT	CAYETANO GERMOSEN
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	44830.6593	CARRETERAS TERMINADAS	21.70	380,451,133.54

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
380,451,134	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	ESPAILLAT	MOCA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	9214.04334	CARRETERAS TERMINADAS	4.46	36,067,213.94

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
36,067,214	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA RINCON DE LOS JIMENEZ

Objetivo :

CARRETERA RINCON DE LOS JIMENEZ



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MOCA - SAN LUIS - EL AGUACATE

Objetivo :

CARRETERA MOCA - SAN LUIS - EL AGUACATE



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

ESPAILLAT

MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	42806.04888	CARRETERAS TERMINADAS	20.72	147,293,526.16

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
147,293,526	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

ESPAILLAT

MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	37186.722	CARRETERAS TERMINADAS	18.00	145,562,746.86

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
145,562,747	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE SATIRE - LOS NARANJOS ABAJO, SECCIÓN VILLA TRINA, MUNICIPIO DE MOCA. CIVI-ENERGETICA DEL CARIBE, C. POR A. ING. MANUEL DE JESUS SANTANA

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE SATIRE - LOS NARANJOS ABAJO, SECCIÓN VILLA TRINA, MUNICIPIO DE MOCA. CIVI-ENERGETICA DEL CARIBE, C. POR A. ING. MANUEL DE JESUS SANTANA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2005	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	185	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	75.00	193,168.38

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
193,168	193,168.38	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE CANCA LA REINA

Objetivo :

PUENTE CANCA LA REINA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	402.891	PUENTES TERMINADOS	0.03	33,535,514.11

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
33,535,514	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13128

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo :

Proveer a los habitantes de la zona urbana de moca el servicio de saneamiento de las aguas residuales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado	2013	2014
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	40350	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS	2.00	14,616,533.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
14,616,533	14,616,533.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :11353

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR EN COMUNIDADES DEL DISTRITO MUNICIPAL JOSE CONTRERAS, MOCA, PROV.ESPAILLAT

Objetivo :

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nueve comunidades rurales del Distrito Municipal de José Contreras, en el municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, via la instalación de sistema de energía eléctrica, a través de sistemas solares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.02 - Energía no convencional.	2012	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32104

Descripción End : Impulsar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental en la generación eléctrica orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	3	Sistemas Fotovoltaicos Instalados	500.00	95,512,531.72

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
95,512,532	23,878,132.93	0.00	71,634,398.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13129

Proyecto : REHABILITACIÓN DE DIEZ PEQUEÑAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo :

Proveer el servicio de tratamiento de aguas residuales a los habitantes de distintas zonas de la provincia Espaillat.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	7500	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO REHABILITADAS	10.00	8,098,097.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
8,098,097	8,098,097.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12439

Proyecto : CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JOSE CONTRERAS- VILLA TRINA, PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo :

DOTAR DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES JOSE CONTRERAS, ARROYO BLANCO, LA SABANA, EL SALITRE, LOS NARANJOS, LA PENDA, LA CUMBRE, LA ENCANTADA, LOS GUAYUYOS Y JAMAO AFUERA



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.1.03 - Abastecimiento de Agua potable

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
habitantes	10516	ACUEDUCTO CONSTRUIDO	37,375.00	326,002,599.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
326,002,599	326,002,599.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13130

Proyecto : AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES SECTORES DE MOCA Y CAYETANO GERMOSEN, PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo :

Mejorar la recolección de las aguas residuales en diferentes sectores de Moca y Cayetano Germosen.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	1710	1 PROYECTO DE REDES DE AGUA AMPLIADO	3,260.00	5,643,755.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,643,755	5,643,755.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12505

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL BARRIO EURÍPIDES. MOCA. PROVINCIA ESPAILLAT.

Objetivo :

Proveer el servicio de tratamiento de aguas residuales del Barrio Eurípides , Moca.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	6150	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS	1.00	37,005,691.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
37,005,691	37,005,691.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13127

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA
PROVINCIA ESPAILLAT

Objetivo :

Ofrecer el servicio de agua potable a la poblacion de la
provincia Espaillat.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado	2013	2014
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	ESPAILLAT	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	229155	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO CONSTRUIDO	0.00	35,506,008.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
35,506,008	35,506,008.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Hato Mayor



Bandera



Escudo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agropecuaria y Ganadería	546.90	93,035	5,878.40



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

HATO MAYOR



Bandera



Escudo



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12531/2044 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA HATO MAYOR

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 5 Planteles escolares con 96 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,034 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Hato mayor

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

251,945,641.62

226,178,621.43

25,767,020.19

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

276,836,395.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12531/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS HATILLOS, MUNICIPIO HATO MAYOR-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HATO MAYOR	HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	SAMUEL TAVERAS TIBURCIO	1417-2012	57,257,610.30	42,427,977.00	99,685,587.30	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(14,807,269.70)	57,267,610.30	57,267,610.30
2014	0.00	19,507,814.77	19,507,814.77	19,507,814.77
2015	0.00	23,104,104.66	0.00	23,104,104.66
Total	72,074,880.00	27,804,649.73	76,775,425.07	99,879,529.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12531/0055 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JUAN PABLO DUARTE, MUNICIPIO HATO MAYOR-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HATO MAYOR	HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ERICH DANTE PAPPATERRA GARCIA	1403-2013	57,257,610.30	31,807,640.60	89,065,250.90	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(40,784,195.28)	31,290,684.72	31,290,684.72
2014	0.00	15,266,272.56	15,266,272.56	15,266,272.56
2015	0.00	9,757,244.08	73,189.43	9,684,054.65
2016	0.00	3,946,800.00	3,946,800.00	3,946,788.68
Total	72,074,880.00	(11,813,878.64)	50,576,946.71	60,187,800.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12531/0054 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ORTEGA, MUNICIPIO HATO MAYOR-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HATO MAYOR	HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MILTON EMELINDO MARTINEZ RAMIREZ	1416-2012	57,257,610.30	28,347,730.61	85,605,340.91	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(26,268,791.73)	45,806,088.27	45,806,088.27
2014	0.00	6,043,017.73	6,043,017.13	6,043,017.73
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	391,956.00	0.00	391,956.00	0.00
Total	72,466,836.00	(20,225,774.00)	52,241,061.40	51,849,106.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12531/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO MORQUECHO, MUNICIPIO HATO MAYOR-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hato mayor



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HATO MAYOR	HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CESAR JULIO PACHECO VARELA	1415-2012	28,468,552.41	15,761,911.14	44,230,463.55	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	22,774,841.93	22,774,841.93	22,774,841.93
2014	0.00	14,298,676.75	14,298,676.75	14,298,676.75
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,955,687.00	0.00	2,955,687.00	2,955,686.60
Total	2,955,687.00	37,073,518.68	40,029,205.68	40,029,205.28

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12573/2078 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 8 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA HATO MAYOR

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 8 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 78 aulas y se construirán 49 aulas nuevas, para un total de aulas de 127 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,936 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Hato mayor

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
151,357,259.70	145,599,601.28	5,757,658.42	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
263,986,494.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12573/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SAN RAFAEL, MUNICIPIO EL VALLE-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

HATO MAYOR

EL VALLE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL RAMIREZ PEGUERO	264-2013	14,297,886.30	9,193,184.16	23,491,070.46	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	150.00	3	192.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	8,291,646.30	14,297,886.30	14,297,886.30
2014	0.00	11,594,064.14	11,594,064.14	11,594,064.14
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	19,885,710.44	25,891,950.44	25,891,950.44



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12573/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. CESAR CACERES CATILLO, MUNICIPIO HATO MAYOR-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

HATO MAYOR

HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE MIGUEL MATEO GIL	268-2013	32,933,586.17	26,853,292.54	59,786,878.71	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	350.00	7	448.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	10,277,806.08	28,296,526.08	28,296,526.08
2014	0.00	6,035,020.82	6,035,020.82	6,035,020.82
2015	0.00	2,735,240.85	0.00	2,735,240.85
Total	18,018,720.00	19,048,067.75	34,331,546.90	37,066,787.75



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12573/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BERNARDO PICHARDO, MUNICIPIO HATO MAYOR-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE MIGUEL TEJEDA JIMENEZ	265-2013	44,921,672.15	21,086,469.35	66,008,141.50	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	50.00	1	64.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	8,884,232.15	44,921,672.15	44,921,672.15
2014	0.00	14,669,715.87	14,669,715.87	14,669,715.87
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	3,925,000.00	3,925,000.00	3,921,225.91
Total	36,037,440.00	27,478,948.02	63,516,388.02	63,512,613.93



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12573/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CAPOTE, MUNICIPIO HATO MAYOR-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

HATO MAYOR HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LEONARDO LEONARDO GERMAN	266-2013	10,128,249.16	16,102,354.61	26,230,603.77	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	4,122,009.16	10,128,249.16	10,128,249.16
2014	0.00	14,757,658.42	14,423,059.44	14,757,658.42
2015	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
Total	6,006,240.00	22,179,667.58	27,851,308.60	24,885,907.58



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

HATO MAYOR



Bandera

Escudo



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CESAR NICOLAS PENSON

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO CESAR NICOLAS PENSON



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	HATO MAYOR	HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	495	1 LICEO CONSTRUIDO	18.00	3,967,896.87

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,967,897	3,967,896.87	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PASO CIBAO - SAN MIGUEL

Objetivo :

CARRETERA PASO CIBAO - SAN MIGUEL



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	HATO MAYOR	HATO MAYOR DEL REY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	4545.0438	CARRETERAS TERMINADAS	2.20	5,706,195.95

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,706,196	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :

Proyecto : REHABILITACION DIQUES Y CANALES LA CULEBRA EN EL SEIBO Y LA CAÑITA EN SABANA DE LA MAR, PROVINCIAS EL SEIBO Y HATO MAYOR

Objetivo :

REHABILITACION DIQUES Y CANALES LA CULEBRA EN EL SEIBO Y LA CAÑITA EN SABANA DE LA MAR, PROVINCIAS EL SEIBO Y HATO MAYOR



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2013

2014

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

HATO MAYOR

SABANA DE LA MAR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41403

Descripción End : Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos superficiales y subterráneos, con el propósito de atenuar los efectos del cambio climático

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	185000	Diques y Canales Rehabilitados	11.00	28,011,711.11

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
28,011,711	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13153

Proyecto : REMODELACIÓN OFICINA COMERCIAL HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR

Objetivo :

MEJORAR LAS RECAUDACIONES MENSUALES DE LA INSTITUCION, CAPTAR NUEVOS CLIENTES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.1.02 - Administración del Agua	2013	2015
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	HATO MAYOR	HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 11112

Descripción End : Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
habitantes	85127	OFICINA REMODELADA	174.00	2,236,910.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,236,910	2,236,910.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12460

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de bajos ingresos residentes en la provincia de Hato Mayor



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2013	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	HATO MAYOR	HATO MAYOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	56,320,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
56,320,000	0.00	56,320,000.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Provincia: **Perfil de Inversión Provincial**

Hermanas Mirabal



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura	1,680.68	104,613	16,065.68



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**HERMANAS
MIRABAL**



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12532/2045 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 11 Planteles escolares con 118 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,227 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Hermanas mirabal

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
235,910,919.38	222,547,095.33	13,363,824.05	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
276,073,639.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12532/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO MARIA DOLORES ZENO, MUNICIPIO SALCEDO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FRANCISCO JAVIER LIRIANO GUZMAN	1309-2012	24,174,311.82	17,134,753.63	41,309,065.45	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(7,688,630.54)	16,617,429.09	19,339,449.46
2014	0.00	17,533,192.30	17,533,192.30	17,533,192.30
2015	0.00	2,000,000.00	20,828.16	1,979,171.84
Total	27,028,080.00	11,844,561.76	34,171,449.55	38,851,813.60



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12532/0057 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO TENARES, MUNICIPIO TENARES-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	TENARES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JUAN CARLOS MARTINEZ ACOSTA	1562-2012	38,617,141.62	19,744,516.82	58,361,658.44	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	750.00	15	960.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,048,920.00	(17,155,206.70)	30,893,713.30	30,893,713.30
2014	0.00	22,917,612.08	22,917,612.08	22,917,612.08
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	48,048,920.00	5,762,405.38	53,811,325.38	53,811,325.38



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12532/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITÉCNICO SALCEDO, MUNICIPIO SALCEDO-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	OSIRIS LEONEL DIAZ MARTINEZ	1563-2012	22,849,039.11	8,156,668.84	31,005,707.95	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	350.00	7	448.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(5,745,728.71)	18,279,231.29	18,279,231.29
2014	0.00	8,047,824.05	8,047,824.05	8,047,824.05
2015	0.00	3,420,000.00	9,561.22	3,410,438.78
Total	24,024,960.00	5,722,095.34	26,336,616.56	29,737,494.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12532/0059 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA TENARES 2, MUNICIPIO TENARES-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	TENARES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ROSY MIGUELINA GRULLON AQUINO	1332-2012	61,878,091.74	28,475,262.97	90,353,354.71	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	1,100.00	22	1,408.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(58,324,192.99)	13,750,687.01	13,750,687.01
2014	0.00	17,800,027.48	17,289,743.85	17,800,027.48
2015	0.00	5,446,104.31	0.00	5,446,104.31
2016	0.00	5,860,000.00	5,860,000.00	5,852,505.66
Total	72,074,880.00	(29,218,061.20)	36,900,430.86	42,849,324.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12532/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION CENTRO MODELO DE INICIAL, MUNICIPIO SALCEDO-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	NANCY DE JESUS HENRIQUEZ PANIAGUA	287-2013	21,249,710.31	16,404,013.28	37,653,723.59	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(4,616,280.42)	19,408,679.58	19,408,679.58
2014	0.00	14,570,694.18	14,570,694.18	14,570,694.18
2015	0.00	3,800,000.00	34,161.46	3,765,838.54
Total	24,024,960.00	13,754,413.76	34,013,535.22	37,745,212.30



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12532/0060 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR ANTONIO VILLAR, MUNICIPIO VILLA TAPIA-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia.....



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	KERLIN IVAN TEJADA VILLAR	1561-2012	24,174,311.82	13,226,846.66	37,401,158.48	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(7,688,630.54)	19,339,449.46	19,339,449.46
2014	0.00	9,373,968.06	9,373,771.60	9,373,968.06
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	4,202,332.00	100.00	4,202,432.00	4,202,332.00
Total	31,230,412.00	1,685,437.52	32,915,653.06	32,915,749.52

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12574/2079 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 17 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 17 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 115 aulas y se construirán 44 aulas nuevas, para un total de aulas de 159 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,088 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Hermandas mirabal

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

247,364,640.30

229,968,947.16

17,395,693.14

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

323,995,674.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12574/0052 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA VILLA AMARO EN EL MUNICIPIO SALCEDO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	SAMUEL DAVID FERREIRAS MENDOZA	279-2013	21,204,888.75	16,610,044.52	37,814,933.27	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
29	1,450.00	29	1,856.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	6,197,829.49	18,210,309.49	18,210,309.49
2014	0.00	26,181,677.40	26,181,677.40	26,181,677.40
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,090,588.00	0.00	1,090,588.00	1,090,587.96
Total	13,103,068.00	32,379,506.89	45,482,574.89	45,482,574.85



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12574/0061 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RAFAEL MERCEDES EN EL MUNICIPIO TENARES-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	TENARES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS	281-2013	13,874,315.42	8,763,611.61	22,637,927.03	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	7,868,075.42	13,874,315.42	13,874,315.42
2014	0.00	8,787,363.04	8,787,363.04	8,787,363.04
2015	0.00	2,757,705.64	0.00	2,757,705.64
Total	6,006,240.00	19,413,144.10	22,661,678.46	25,419,384.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12574/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JAYABO ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE MANUEL DISLA TEJADA	276-2013	14,106,759.65	8,509,255.42	22,616,015.07	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	8,100,519.65	14,106,759.65	14,106,759.65
2014	0.00	5,423,988.15	5,412,798.14	5,423,988.15
2015	0.00	5,365,349.85	3,115,000.00	2,250,349.85
Total	6,006,240.00	18,889,857.65	22,634,557.79	21,781,097.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12574/0065 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA IGNACIO MARTE EN EL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PAOLA LEONILDA LIRANZO JAVIER	284-2013	11,018,381.39	2,207,683.88	13,226,065.27	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	250.00	5	320.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	5,012,141.39	11,018,381.39	11,018,381.39
2014	0.00	7,507,703.71	7,507,703.71	7,507,703.71
2015	0.00	850,000.00	23,519.71	826,480.29
2016	937,043.00	0.00	937,043.00	937,042.98
Total	6,943,283.00	13,369,845.10	19,486,647.81	20,289,608.37



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12574/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANA CAPELLAN EN EL MUNICIPIO SALCEDO-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAFAEL MIÑOSO GONZALEZ	271-2013	11,147,924.47	11,149,374.68	22,297,299.15	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	250.00	5	320.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	5,601,954.21	8,605,074.21	8,605,074.21
2014	0.00	11,159,121.93	11,159,121.93	11,159,121.93
2015	0.00	2,300,000.00	31,849.03	2,268,150.97
2016	0.00	356,210.00	356,210.00	356,209.96
Total	3,003,120.00	19,417,286.14	20,152,255.17	22,388,557.07



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12574/0066 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SALOME URENA EN EL MUNICIPO DE VILLA TAPIA-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LUIS JOSE ORLANDO ROSARIO TEJADA	286-2013	15,157,860.93	10,975,685.88	26,133,546.81	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	9,151,620.93	15,157,860.93	15,157,860.93
2014	0.00	7,879,998.88	7,874,243.72	7,879,998.88
2015	0.00	2,700,000.00	167,916.81	2,532,083.19
2016	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,751,593.83
Total	6,006,240.00	22,531,619.81	26,000,021.46	28,321,536.83



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12574/0058 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MONTE ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FULVIO ANTONIO CABREJA DOMINGUEZ	277-2013	0.00	10,347,255.80	10,347,255.80	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	704.00	11	704.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	6,477,371.72	12,483,611.72	12,483,611.72
2014	0.00	10,989,693.64	10,980,736.39	10,989,693.64
2015	0.00	1,800,000.00	99,458.67	1,700,541.33
2016	0.00	3,058,354.00	3,058,354.00	3,058,353.58
Total	6,006,240.00	22,325,419.36	26,622,160.78	28,232,200.27



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12574/0067 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FEDERICO AUGUSTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ARISTIDES ANTONIO GOMEZ TAVAREZ	282-2013	25,336,430.07	18,022,490.13	43,358,920.20	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
31	1,550.00	31	1,984.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	0.00	15,015,600.00	15,015,600.00
2014	0.00	9,387,616.78	9,387,616.78	9,387,616.78
2015	0.00	10,300,000.00	172,249.06	10,127,750.94
Total	15,015,600.00	19,687,616.78	24,575,465.84	34,530,967.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 12574/0060 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACIONN ESCUELA BARRIO INVI NE LE MUNICIPIO DE SALCEDO-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia hermanas mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FERNANDO ALCIDES BRITO BRETON	273-2013	18,369,281.89	5,316,342.63	23,685,624.52	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	550.00	11	704.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	5,532,268.97	14,541,628.97	14,541,628.97
2014	0.00	1,724,143.94	1,724,143.94	1,724,143.94
2015	0.00	4,652,940.53	0.00	4,652,940.53
Total	9,009,360.00	11,909,353.44	16,265,772.91	20,918,713.44



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**HERMANAS
MIRABAL**



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 80 viviendas en Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal

Objetivo :

Construcción de 80 viviendas en Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	320	Proyecto de Vivienda Construido	80.00	60,239,270.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
60,239,270	60,239,270.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SALCEDO - MONTELLANO

Objetivo :

CARRETERA SALCEDO - MONTELLANO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	181801.752	CARRETERAS TERMINADAS	88.00	171,917,315.78

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
171,917,316	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SALCEDO - VILLA TAPIA

Objetivo :

CARRETERA SALCEDO - VILLA TAPIA



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS CABUYAS - VILLA TAPIA

Objetivo :

CARRETERA LAS CABUYAS - VILLA TAPIA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	29914.65192	CARRETERAS TERMINADAS	14.48	117,092,143.03

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
117,092,143	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	HERMANAS MIRABAL	VILLA TAPIA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	40822.75704	CARRETERAS TERMINADAS	19.76	453,539,839.17

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
453,539,839	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13386

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo :

CONSTRUCCION DEL PLAY DE SOFTBALL SAN JOSE DEL CONUCO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL..



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General		
Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos	2014	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE DEPORTES	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102		

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanado				
Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	2000	1 COMPLEJO DEPORTIVO CONSTRUIDO	5,000.00	5,966,417.86

Ejecución Financiera			
Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,966,418	5,966,417.86	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5357

Proyecto : CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo :

Reducir el déficit de agua en la Provincia Hermanas Mirabal



Información General		
Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.03 - Abastecimiento de Agua potable		
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	HERMANAS MIRABAL	SALCEDO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203		

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanado				
Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas		Proyecto de Acueducto Construido	9,500.00	200,393,627.43

Ejecución Financiera			
Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
200,393,627		0.00	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13705

Proyecto : RECONSTRUCCIÓN PISTA DE ATLETISMO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo :

Alto nivel de desarrollo deportivo en la comunidad de salcedo



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos

2014

2015

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES

HERMANAS
MIRABAL

SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	2500	1 CANCHA REHABILITADA	4,500.00	1,786,611.60

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,786,612	1,786,611.60	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10383

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN VILLA TAPIA (CAF), PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 80 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2012

2013

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

HERMANAS
MIRABAL

VILLA TAPIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	320	Proyecto de Vivienda Construido	80.00	75,927,519.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
75,927,519	86,997,537.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12461

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO TENARES, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 80 familias de bajos ingresos residentes en la provincia de Hermanas Miraba.l



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2014	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	HERMANAS MIRABAL	TENARES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	75,638,198.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
75,638,198	75,638,198.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Independencia



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agropecuaria y Comercio	704.76	59,230	11,898.67



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

INDEPENDENCIA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12534/2046 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 3 Planteles escolares con 5 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,648 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
210,087,298.96	200,800,040.27	9,287,258.69	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
210,925,811.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12534/0051 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO BATEY 8 EN EL MUNICIPIO DE CRISTÓBAL-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	CRISTOBAL
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	C&C SANTAFERRE SRL	288-2013	23,536,906.53	0.00	23,536,906.53	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	1,132.00	6	1,132.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	5,518,186.53	23,536,906.53	23,536,906.53
2014	0.00	9,481,795.83	9,481,795.83	9,481,795.83
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,018,720.00	14,999,982.36	33,018,702.36	33,018,702.36



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12534/0054 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO MAXIMO GOMEZ EN EL MUNICIPIO JIMANI-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CESAR DAVID MENDEZ DUVAL		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	3,384.00	7	3,384.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	20,565,548.41	20,565,548.41	20,565,548.41
2014	0.00	1,747,917.72	1,747,917.72	1,747,917.72
2015	0.00	2,500,000.00	26,758.87	2,473,241.13
Total	0.00	24,813,466.13	22,340,225.00	24,786,707.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12534/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JIMANÍ EN EL MUNICIPIO DE JIMANÍ-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUCAS CUEVAS MEDINA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(21,644,639.74)	44,424,000.26	44,424,000.26
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,640.00	(21,644,639.74)	44,424,000.26	44,424,000.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12534/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ EN EL MUNICIPIO POSTER RIO-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	POSTRER RIO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JORGE & MUSTONE SRL	1521-2012	18,026,687.26	0.00	18,026,687.26	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	1,953.00	5	1,953.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,907,497.61	7,907,497.61	7,907,497.61
2014	0.00	345,889.67	345,889.67	345,889.67
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	8,253,387.28	8,253,387.28	8,253,387.28



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12534/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA DESCUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	LA DESCUBIERTA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	INOCENCIO GUZMAN PEREZ	1468-2012	57,746,123.95	0.00	57,746,123.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
21	4,049.00	21	4,049.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,540.00	(19,871,640.84)	46,196,899.16	46,196,899.16
2014	0.00	17,446,720.34	17,446,720.34	17,446,720.34
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,540.00	(2,424,920.50)	63,643,619.50	63,643,619.50



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12534/0056 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ EN EL MUNICIPIO JIMANI-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PEROLMOSA SRL	291-2013	21,868,681.79	0.00	21,868,681.79	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	647.00	4	647.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	11,683,554.35	11,683,554.35	11,683,554.35
2014	0.00	20,184,952.37	20,184,952.37	20,184,952.37
2015	0.00	4,095,000.00	2,624.42	4,092,375.58
2016	195,978.00	0.00	195,978.00	0.00
Total	195,978.00	35,963,506.72	32,067,109.14	35,960,882.30

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12575/2080 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 5 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 58 aulas y se construirán 21 aulas nuevas, para un total de aulas de 79 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,432 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
128,580,090.08	107,175,830.53	21,404,259.55	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
120,717,370.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12575/0051 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA VICTORIA PEÑA, MUNICIPIO CRISTOBAL-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EDUARDO DAVID JIMENEZ ROSARIO	289-2013	33,534,830.77	0.00	33,534,830.77	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	1,548.76	6	1,548.76

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	0.00	18,018,720.00	18,018,720.00
2014	0.00	17,726,448.98	17,726,448.98	17,726,448.98
2015	0.00	7,654,213.34	2,929.62	7,651,283.72
Total	18,018,720.00	25,380,662.32	35,748,098.60	43,396,452.70



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12575/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA CRISTINA BATISTA EN EL MUNICIPIO JIMANI-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ROSAURA MARISELA BENOIT MONTAÑO	1472-2012	10,663,910.58	0.00	10,663,910.58	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,248.00	7	1,248.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,531,128.46	8,531,128.46	8,531,128.46
2014	0.00	1,813,201.36	1,813,201.36	1,813,201.36
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,442,253.00	1,955,000.00	4,397,253.00	2,196,164.80
Total	2,442,253.00	12,299,329.82	14,741,582.82	12,540,494.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12575/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. LEONOR NOVAS VOLQUEZ, MUNICIPIO JIMANI-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ROBINSON DE LOS SANTOS HOTEL MENDEZ	1568-2012	13,156,838.86	0.00	13,156,838.86	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	1,348.28	4	1,348.28

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	(1,487,008.91)	10,525,471.09	10,525,471.09
2014	0.00	6,133,967.87	6,133,967.87	6,133,967.87
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,012,480.00	4,646,958.96	16,659,438.96	16,659,438.96



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12575/0058 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA ANTONIO DUVERGE EN EL MUNICIPIO JIMANI-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MANUEL ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	1471-2012	10,047,852.88	0.00	10,047,852.88	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	736.00	17	736.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,038,282.30	8,038,282.30	8,038,282.30
2014	0.00	1,197,375.82	1,197,375.82	1,197,375.82
2015	0.00	800,000.00	18,870.93	781,129.07
2016	781,129.00	0.00	781,129.00	0.00
Total	781,129.00	10,035,658.12	10,035,658.05	10,016,787.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12575/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARTIN CUEVAS, MUNICIPIO JIMANI-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2014

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

INDEPENDENCI
A

JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DOTEL SIERRA CONSTRUCTORES SRL	292-2013	11,153,345.34	0.00	11,153,345.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	550.27	2	550.27

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,240.00	6,006,240.00
2014	0.00	6,716,620.27	6,716,620.27	6,716,620.27
2015	0.00	6,211,000.00	1,444,549.51	4,766,450.49
2016	391,955.00	0.00	391,955.00	0.00
Total	6,398,195.00	12,927,620.27	14,559,364.78	17,489,310.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12575/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. LIDVIA DE VERJA MUNICIPIO JIMANI-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2014

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

INDEPENDENCI
A

JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	SUCRE FERRERAS PEREZ	1525-2012	17,968,452.59	0.00	17,968,452.59	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	1,800.00	15	1,800.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,375,562.07	14,375,562.07	14,375,562.07
2014	0.00	2,844,118.03	2,844,118.03	2,844,118.03
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	17,219,680.10	17,219,680.10	17,219,680.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12575/0056 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA LA 100 (EL LIMON) EN EL MUNICIPIO JIMANI-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PABLO ENRIQUILLO MANCEBO	1470-2012	3,668,739.30	0.00	3,668,739.30	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	693.00	6	693.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	2,950,991.44	2,950,991.44	2,950,991.44
2014	0.00	425,180.03	425,180.03	425,180.03
2015	0.00	170,000.00	4,679.75	165,320.25
2016	165,320.00	0.00	165,320.00	0.00
Total	165,320.00	3,546,171.47	3,546,171.22	3,541,491.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12575/0060 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DUVERGE-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	DUVERGE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JHONNY GREGORIO OLIVERO GARCIA	1522-2012	5,755,048.33	0.00	5,755,048.33	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	859.00	6	859.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	4,604,038.66	4,604,038.66	4,604,038.66
2014	0.00	3,112,395.37	1,702,879.59	3,112,395.37
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	226,555.00	0.00	226,555.00	0.00
Total	226,555.00	7,716,434.03	6,533,473.25	7,716,434.03

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13054/2624 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.

Descripción

CONSTRUCCION DE UNA ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO JIMANI. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC. 2- EQUIPAMIENTO DE UNA ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO JIMANI. SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 AÑOS QUE PERMITA LA PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE CUIDADO Y DESCANSO. • LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA • JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **2013** **2015**

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 783 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
13,793,382.53	13,793,382.53	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
75,751,153.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance físico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13054/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL JIMANI, MUNICIPIO DE JIMANI-0051

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ROSILIS YALONET MATOS PEREZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	25,459,094.00	(10,199,225.00)	8,031,675.36	7,228,193.64
2016	6,464,000.00	0.00	6,464,000.00	0.00
Total	31,923,094.00	(3,634,036.11)	21,060,864.25	13,793,382.53

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13402/3042 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Independencia mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,195 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
78,230,726.93	78,230,726.93	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
133,765,222.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13402/0052 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BOCA DE CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ-0052

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Independencia mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	MEREGILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	5,043.00	18	5,043.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,104,785.95	9,104,785.95	9,104,785.95
2014	54,394,267.00	(31,532,626.66)	19,282,881.66	22,861,640.34
2015	23,638,219.00	(13,800,611.91)	5,445,857.44	4,391,749.65
Total	78,032,486.00	(36,228,452.62)	33,833,525.05	36,358,175.94



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13402/0053 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BOCA DE CACHÓN (NUEVO PROYECTO), MUNICIPIO JIMANÍ-0053

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Independencia mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	JIMANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	INDAMECA SRL		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,536,349.77	7,536,349.77	7,536,349.77
2014	24,175,230.00	(2,199,117.14)	21,976,112.86	21,976,112.86
2015	24,531,976.00	(12,171,887.64)	0.00	12,360,088.36
Total	48,707,206.00	(6,834,655.01)	29,512,462.63	41,872,550.99

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13467/3096 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA (FASE 2)

Objetivo

Establecer un sistema de protección y atención de la primera infancia, en procura de ordenar, articular, integrar y regular la oferta de servicios existentes en el país y ampliar la oferta en cobertura y calidad mediante un conjunto de estrategias de atención integral dirigidas a niños y niñas de 0 a 5 años de edad, sus familias y comunidades.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de espacios para brindar atención integral a niños y niñas en su primera infancia, de 0 a 5 años, preparándoles física y cognitivamente para integrarse a la educación inicial.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2016
Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion		

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,389 Niño

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Independencia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
85,570,140.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
aulas construidas		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 13467/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA-0051

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES, SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCION ESMERADA QUE DEMANDAN LOS INFANTES EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	INDEPENDENCIA	INDEPENDENCIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	WILFREDO MENA ESTRELLA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,239.00	10	1,239.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	32,000,000.00	(32,000,000.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	12,343,702.00	0.00	12,343,702.00	0.00
Total	44,343,702.00	(32,000,000.00)	12,343,702.00	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

INDEPENDENCIA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 64 viviendas en Cristóbal II, Provincia Independencia

Objetivo :

Construcción de 64 viviendas en Cristóbal II, Provincia Independencia



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	INDEPENDENCIA	CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	256	Proyecto de Vivienda Construido	64.00	49,270,226.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
49,270,226	49,270,226.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE LOS GUINEOS

Objetivo :

PUENTE LOS GUINEOS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	INDEPENDENCIA	MELLA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	322.3128	PUENTES TERMINADOS	0.02	2,630,712.34

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,630,712	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra física

Objetivo :

Construcción de 40 viviendas en Duverge, Provincia Independencia



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	INDEPENDENCIA	DUVERGÉ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcançado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	156	1 PROYECTO DE VIVIENDA CONSTRUIDO	40.00	47,815,127.07

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
47,815,127	47,815,127.07	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13392

Proyecto : REPARACIÓN CANCHA MIXTA MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo :

REPARACION CANCHA MIXTA MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA.



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos	2014	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE DEPORTES	INDEPENDENCIA	JIMANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	1000	1 ESCUELA BASICA CONSTRUIDA	555.17	2,940,110.43

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,940,110	2,940,110.43	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12462

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de ingresos bajos residentes en la provincia Independencia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2014	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	INDEPENDENCIA	JIMANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	64,507,779.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
64,507,779	64,507,779.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13724

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO POSTER RÍO, PROVINCIA INDEPENDENCIA.

Objetivo :

Aumentar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Bajos Ingresos en el Municipio Poster Río en la Provincia Independencia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.5.06 - Vivienda Social +

2015 2015

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INDEPENDENCI
A POSTER RÍO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	60,928,092.26

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
60,928,092	65,892,882.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13391

Proyecto : REPARACIÓN CANCHA MIXTA, DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA, PROVINCIA INDEPENDENCIA

Objetivo :

REPARACION CANCHA MIXTA, DISTRITO MUNICIPAL LA COLONIA, PROVINCIA INDEPENDENCIA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos

2014 2015

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES

INDEPENDENCI
A JIMANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	1000	1 CANCHA REHABILITADA	735.34	2,376,312.86

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,376,313	2,376,312.86	0.00	0.00




Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

La Altagracia



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Turismo, Comercio y Hotelería	14,822.76	255,878	57,929.01



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA ALTAGRACIA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12535/2047 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 12 Planteles escolares con 247 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,962 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La altagracia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
489,793,730.46	452,217,698.44	37,576,032.02	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
539,058,675.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12535/0051 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR CAÑADA HONDA, MUNICIPIO HIGUEY-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	NESTOR JOSE PEREZ QUEZADA	293-2013	28,608,782.19	18,076,654.40	46,685,436.59	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	450.00	9	576.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(1,422,417.81)	28,608,782.19	28,608,782.19
2014	0.00	12,712,975.10	12,712,975.10	12,712,975.10
2015	0.00	3,676,000.00	3,676,000.00	0.00
Total	30,031,200.00	14,966,557.29	44,997,757.29	41,321,757.29



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12535/0057 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FELIPE ANASTACIO SANTANA	1633-2012	57,150,130.78	35,867,688.54	93,017,819.32	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	1,100.00	22	1,408.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(40,107,706.51)	29,846,110.98	31,967,173.49
2014	0.00	14,866,056.74	14,866,056.74	14,866,056.74
2015	0.00	20,391,935.87	52.38	20,391,883.49
2016	0.00	1,679,500.00	1,679,500.00	1,679,460.25
Total	72,074,880.00	(3,170,213.90)	46,391,720.10	68,904,573.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12535/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HIGUEY 2, MUNICIPIO HIGUEY-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	Mervin Vladimir Rodriguez Puello	1584-2012	57,150,130.78	18,779,025.24	75,929,156.02	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	1,200.00	24	1,536.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(44,045,112.09)	28,029,767.91	28,029,767.91
2014	0.00	25,409,578.33	25,409,578.33	25,409,578.33
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	7,887,910.00	7,887,910.00	7,887,903.52
Total	72,074,880.00	(10,747,623.76)	61,327,256.24	61,327,249.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12535/0059 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	INSTALACIONES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION SRL	294-2013	64,576,931.21	27,984,331.15	92,561,262.36	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	1,200.00	24	1,536.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(7,497,948.79)	64,576,931.21	64,576,931.21
2014	0.00	11,815,737.16	11,815,737.16	11,815,737.16
2015	0.00	3,963,000.00	311.91	3,962,688.09
Total	72,074,880.00	8,280,788.37	76,392,980.28	80,355,356.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12535/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LA OTRA BANDA 1, MUNICIPIO HIGUEY-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ELVI JESUS RAFAEL CEDEÑO	1395-2012	33,095,391.80	15,959,283.61	49,054,675.41	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	550.00	11	704.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(9,561,126.56)	26,476,313.44	26,476,313.44
2014	0.00	18,572,035.45	18,572,035.45	18,572,035.45
2015	0.00	4,007,560.44	2,800,000.00	1,207,560.44
Total	36,037,440.00	13,018,469.33	47,848,348.89	46,255,909.33



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12535/0061 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HIGUEY 1, MUNICIPIO HIGUEY-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUIS MIGUEL HERNANDEZ PANIAGUA	1457-2012	57,150,130.78	13,626,850.14	70,776,980.92	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	1,150.00	23	1,472.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(44,880,471.73)	27,194,408.20	27,194,408.27
2014	0.00	2,861,906.02	2,861,906.02	2,861,906.02
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(42,018,565.71)	30,056,314.22	30,056,314.29



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12535/0054 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LA OTRA BANDA 2, MUNICIPIO HIGUEY-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MIGUEL CEBALLOS POUERIE	1418-2012	57,150,130.78	21,991,396.83	79,141,527.61	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	1,150.00	23	1,472.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(31,390,007.61)	40,684,872.39	40,684,872.39
2014	0.00	23,505,305.37	23,505,184.65	23,505,305.37
2015	0.00	22,181,000.00	10,859,374.19	11,321,625.81
Total	72,074,880.00	14,296,297.76	75,049,431.23	75,511,803.57



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12535/0062 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION BÁSICA SUR, MUNICIPIO HIGUEY-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FRANKLIN MAIRENI CASTILLO ASTACIO	1591-2012	57,150,130.78	19,306,217.18	76,456,347.96	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	1,200.00	24	1,536.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(41,290,463.58)	30,784,416.42	30,784,416.42
2014	0.00	4,172,241.10	4,172,241.10	4,172,241.10
2015	0.00	8,195,000.00	4,237,647.89	3,957,352.11
Total	72,074,880.00	(28,923,222.48)	39,194,305.41	38,914,009.63



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12535/0055 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO HIGUEY-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ERIMIL SRL	1352-2012	61,078,825.12	34,030,818.10	95,109,643.22	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
25	1,250.00	25	1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	81,084,240.00	(54,714,151.22)	26,370,088.78	26,370,088.78
2014	0.00	10,470,498.99	10,470,498.99	10,470,498.99
2015	0.00	7,100,000.00	3,807,033.32	3,292,966.68
2016	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,013,201.71
Total	81,084,240.00	(30,043,652.23)	47,747,621.09	47,146,756.16

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12576/2081 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 10 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 10 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 85 aulas y se construirán 71 aulas nuevas, para un total de aulas de 156 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,960 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La altagracia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
154,716,566.56	136,414,027.40	18,302,539.16	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
269,083,246.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12576/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUAN XXIII, MUNICIPIO HIGUEY-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

LA
ALTAGRACIA

HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ	298-2013	28,589,541.66	21,451,940.40	50,041,482.06	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	1,200.00	24	1,536.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(787,800.32)	35,249,639.68	35,249,639.68
2014	0.00	23,318,678.69	23,318,678.69	23,318,678.69
2015	0.00	1,802,539.16	0.00	1,802,539.16
Total	36,037,440.00	24,333,417.53	58,568,318.37	60,370,857.53



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12576/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BENERITO, MUNICIPIO SAN RAFAEL DEL YUMA-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

LA
ALTAGRACIA

SAN RAFAEL
DEL YUMA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	AMADO PAREDES ALEMAN	303-2013	32,881,369.66	18,431,186.94	51,312,556.60	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	1,300.00	26	1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(9,162,310.34)	32,881,369.66	32,881,369.66
2014	0.00	18,917,086.70	18,917,086.70	18,917,086.70
2015	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
Total	42,043,680.00	11,264,776.36	53,308,456.36	51,798,456.36



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12576/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EUSEBIO CEDANO, MUNICIPIO HIGUEY-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la altagracia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

LA
ALTAGRACIA

HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EURIPIDES SANTIAGO RODRIGUEZ PACHANO	296-2013	27,846,095.34	22,362,550.59	50,208,645.93	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	900.00	18	1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	3,821,135.34	27,846,095.34	27,846,095.34
2014	0.00	5,487,868.72	5,487,868.72	5,487,868.72
2015	0.00	6,872,105.70	963,842.27	5,908,263.43
2016	0.00	3,310,000.00	3,310,000.00	3,305,025.18

Total

24,024,960.00

19,491,109.76

37,607,806.33

42,547,252.67

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13074/2622 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de 4 estancias infantiles en la provincia de La Altagracia, municipio de Higüey Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. Equipamiento de Estancias infantiles en la provincia La Altagracia. Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,246 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La altagracia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
45,555,718.15	33,235,718.15	12,320,000.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
303,004,613.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13074/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL LA MALENA, MUNICIPIO DE HIGUEY-0051

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia **Municipio**

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

LA ALTAGRACIA HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MARIA SALOME DIAZ MERCEDES	1687-2013	32,825,944.46	3,025,917.79	35,851,862.25	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
2014	0.00	17,820,000.00	17,683,501.04	17,820,000.00
2015	25,459,094.00	(14,922,078.09)	7,739,480.50	2,797,535.41
2016	6,464,000.00	0.00	6,464,000.00	4,958,182.74
Total	31,923,094.00	22,877,921.91	51,866,981.54	45,555,718.15



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia


LA ALTAGRACIA



Bandera



Escudo



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO JUAN PABLO DUARTE

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO JUAN PABLO DUARTE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	HIGUEY
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	718	1 LICEO CONSTRUIDO	22.00	5,869,279.84

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,869,280	5,869,279.84	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE

Objetivo :

BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	VERON PUNTA CANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	247911.48	CARRETERAS TERMINADAS	120.00	4,869,998,090.69

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,869,998,091	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PUEBLO BAVARO (FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO PUEBLO BAVARO (FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	VERON, HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	470	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	4,985,572.92

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,985,573	4,985,572.92	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MICHES - SABANA DE LA MAR

Objetivo :

CARRETERA MICHES - SABANA DE LA MAR



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	MICHES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	347076.072	CARRETERAS TERMINADAS	168.00	3,213,054,151.58

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,213,054,152	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REHABILITACION CANALES MAGUA-CAÑITA Y LA CULEBRA, DIQUE NISIBON ARROYO CLARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

Objetivo :

REHABILITACION CANALES MAGUA-CAÑITA Y LA CULEBRA, DIQUE NISIBON ARROYO CLARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	895	Canal de Riego Rehabilitado	2,600.00	20,907,254.82

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
20,907,255	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA DE ACCESO A UVERO ALTO

Objetivo :

CARRETERA DE ACCESO A UVERO ALTO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	VERON PUNTA CANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	49582.296	CARRETERAS TERMINADAS	24.00	1,191,555,825.47

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,191,555,825	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, IRA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY.

Objetivo :

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, IRA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY.



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	295	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	135.00	4,538,579.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,538,579	4,538,579.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MATA CHALUPA - SANTA CLARA

Objetivo :

CARRETERA MATA CHALUPA - SANTA CLARA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	SALVALEON DE HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	11569.2024	CARRETERAS TERMINADAS	5.60	14,380,906.09

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
14,380,906	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 2DA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY.

Objetivo :

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 2DA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY.



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	215	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	225.00	4,558,137.61

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,558,138	4,558,137.61	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : 34 PUENTES EN LA CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR

Objetivo :

34 PUENTES EN LA CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	13698.294	PUENTES TERMINADOS	1.02	4,766,223,301.89

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,766,223,302	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 3ERA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY-

Objetivo :

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 3ERA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY-



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	170	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	225.00	4,080,000.68

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,080,001	4,080,000.68	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 4TA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY-

Objetivo :

EXTENSIÓN DE REDES COMUNIDAD BALGUÁ, SAN RAFAEL DEL YUMA, 4TA. ETAPA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA - HIGUEY-



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	128	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	135.00	1,391,468.76

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,391,469	1,391,468.76	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12031

Proyecto : MANEJO Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO EN BÁVARO PROVINCIA ALTAGRACIA

Objetivo :

Fortalecer el Sistema de Administración del Trabajo en el Municipio de Verón Bávaro, Punta Cana, para mejorar la situación laboral de los actores del mercado laboral de dicha localidad

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.5.05 - Desempleo +	2011	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE TRABAJO	LA ALTAGRACIA	BABARO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 34103

Descripción End : Construir progresivamente sistemas regionales de competitividad y desarrollo tecnológico, sobre la base de la integración de la formación de capital humano, creación de infraestructura productiva y el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante una estrecha coordinación entre Estado, empresas, academia y centros de investigación

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Proyecto de Administración realizado	1.00	140,120.66

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
140,121	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :6366

Proyecto : CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHAVON ABAJO, HIGUEY

Objetivo :

Asegurar un suministro confiable de electricidad a la comunidad de Chavón Abajo, Higuey, provinciaa La Altagracia, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.	2011	2012
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	LA ALTAGRACIA	HIGUEY

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	66	3 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	525.00	2,614,379.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,614,379	2,614,379.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

La Romana



Bandera



Escudo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Industria, Ganadería y Turismo	5,523.65	261,547	21,119.14



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA ROMANA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12536/2048 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 10 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 10 Planteles escolares con 184 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajo los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,600 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La romana

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
304,083,574.18	295,985,670.33	8,097,903.85	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
518,353,930.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12536/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION PLANTEL GREGORIO LUPERÓN, MUNICIPIO GUAYMATE-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ROMANA	GUAYMATE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA	1316-2012	33,095,391.80	19,504,111.21	52,599,503.01	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	850.00	17	1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(9,561,126.56)	26,476,313.44	26,476,313.44
2014	0.00	21,871,771.27	21,871,771.27	21,871,771.27
2015	0.00	3,904,613.69	100,000.00	3,804,613.69
Total	36,037,440.00	16,215,258.40	48,448,084.71	52,152,698.40



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12536/0058 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ERVIDO CREALES, MUNICIPIO VILLA HERMOSA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ROMANA	VILLA HERMOSA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES	1614-2012	70,335,164.88	48,276,536.42	118,611,701.30	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	1,300.00	26	1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(36,477,805.18)	35,597,074.82	35,597,074.82
2014	0.00	38,221,144.49	38,221,144.49	38,221,144.49
2015	0.00	750,000.00	11,049.38	738,950.62
Total	72,074,880.00	2,493,339.31	73,829,268.69	74,557,169.93



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12536/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO HIGUERAL, MUNICIPIO GUAYMATE-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

LA ROMANA GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GENSO, SRL	1314-2012	33,252,773.57	32,652,939.82	65,905,713.39	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	850.00	17	1,088.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(25,962,372.82)	10,075,067.18	10,075,067.18
2014	0.00	5,243,279.17	5,243,279.17	5,243,279.17
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	36,037,440.00	(20,719,093.65)	15,318,346.35	15,318,346.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12536/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA SABANITA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

LA ROMANA VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CARLOS MIRIBERTO GUERRERO CEBALLOS	1318-2012	70,335,164.88	48,927,662.38	119,262,827.26	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
28	1,400.00	28	1,792.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(36,056,880.98)	36,017,999.02	36,017,999.02
2014	0.00	46,776,435.72	46,776,435.72	46,776,435.72
2015	0.00	8,097,903.85	0.00	8,097,903.85
2016	0.00	3,311,832.64	3,311,832.64	3,311,832.64
Total	72,074,880.00	22,129,291.23	86,106,267.38	94,204,171.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12536/0057 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO LA CALETA - BENJAMIN, MUNICIPIO LA ROMANA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ROMANA	LA ROMANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
		0.00	0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(45,767,758.88)	26,307,121.12	26,307,121.12
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	24,520,000.00	24,520,000.00	0.00
Total	72,074,880.00	(21,247,758.88)	50,827,121.12	26,307,121.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12536/0061 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION VILLA SAN CARLOS, MUNICIPIO LA ROMANA-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ROMANA	LA ROMANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CONRADO FRANCISCO SOLIMAN REYES	1321-2012	36,349,067.75	20,451,280.84	56,800,348.59	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	750.00	15	960.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	29,079,254.20	29,079,254.20	29,079,254.20
2014	0.00	12,464,812.95	12,464,812.95	12,464,812.95
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	41,544,067.15	41,544,067.15	41,544,067.15

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12577/2082 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 2 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 2 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 10 aulas y se construirán 15 aulas nuevas, para un total de aulas de 25 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 505 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La romana

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
77,147,908.06	72,235,683.21	4,912,224.85	0.00	

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
79,559,479.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12577/0051 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA BÁSICA BATEY HIGUERAL EN EL MUNICIPIO GUAYMATE-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ROMANA	GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JAIME FRANCISCO MARTE	306-2013	31,006,827.44	27,296,011.18	58,302,838.62	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	800.00	16	1,024.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	2,673,698.46	26,698,658.46	26,698,658.46
2014	0.00	14,473,778.40	14,473,778.40	14,473,778.40
2015	4,938,650.00	(4,938,650.00)	0.00	0.00
Total	28,963,610.00	12,208,826.86	41,172,436.86	41,172,436.86



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12577/0052 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA KM. 14 CUMAYASA EN EL MUNICIPIO VILLA HERMOSA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la romana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA ROMANA	VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAMON ANTONIO MORLA	307-2013	28,837,617.23	11,755,877.77	40,593,495.00	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	550.00	11	704.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	21,021,840.00	9,984,987.44	31,006,827.44	31,006,827.44
2014	0.00	4,968,643.76	4,968,643.76	4,968,643.76
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,021,840.00	14,953,631.20	35,975,471.20	35,975,471.20

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13404/3052 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Romana mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 11,765 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La romana

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
10,392,931.23	0.00	0.00	10,392,931.23	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
1,630,771,087.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13404/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS CAOBAS,
MUNICIPIO VILLA HERMOSA-0064

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Romana mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

LA ROMANA VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
4	JOSE FRANCISCO MIESES		0.00	0.00	0.00	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	72,525,689.00	(62,132,757.77)	0.00	10,392,931.23
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,525,689.00	(62,132,757.77)	0.00	10,392,931.23



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA ROMANA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo :

Instalación Redes Agua Potable., sector Juan Pablo Duarte, V. Progreso, Mun. Villa Hermosa, Provincia La Romana



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2014	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ROMANA	VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
---------------	----------	----------	------	-----------------

personas	1557	1 PROYECTO DE REDES DE AGUA INSTALADO	4,091.55	7,732,113.53
----------	------	---------------------------------------	----------	--------------

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
7,732,114	7,732,113.53	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo :

Instalación Acometidas



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2015	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ROMANA	VILLA HERMOSA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
---------------	----------	----------	------	-----------------

personas	1011,34629	1 PROYECTO DE ACOMETIDAS INSTALADAS	168.56	421,394.29
----------	------------	-------------------------------------	--------	------------

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
421,394	421,394.29	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO SALOME URENA DE HENRIQUEZ II

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO SALOME URENA DE HENRIQUEZ II



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ROMANA	VILLA SAN CARLOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	367	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	3,679,059.40

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,679,059	3,679,059.40	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CUMAYASA

Objetivo :

CARRETERA CUMAYASA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA ROMANA	GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	22725.219	CARRETERAS TERMINADAS	11.00	28,209,503.14

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
28,209,503	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CIRCUNVALACION ROMANA

Objetivo :

CIRCUNVALACION ROMANA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

LA ROMANA

LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	106601.9364	CARRETERAS TERMINADAS	51.60	4,500,695,097.24

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,500,695,097	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA ROMANA - GUERRERO - GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO

Objetivo :

CARRETERA LA ROMANA - GUERRERO -
GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

LA ROMANA

GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	287907.86544	CARRETERAS TERMINADAS	139.36	365,152,752.76

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
365,152,753	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12937

Proyecto : CONSTRUCCIÓN 25 PUNTES PEATONALES EN DISTINTAS PROVINCIAS (CERCANOS A CENTROS DE ESTUDIOS Y VIAS).

Objetivo :

VIABILIZAR EL FLUJO PEATONAL



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 2.6.01 - Transporte por carretera

2013 2014

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Provincia Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	12762	METROS LINEALES DE PUENTE CONSTRUIDOS	30.00	0.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
0	67,453,398.23	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :4222

Proyecto : AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO PIEDRA LINDA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D

Objetivo :

suplir el servicio de agua potable a la población del sector Piedra Linda, Municipio de Villa Hermosa, Provincia La Romana.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.1.03 - Abastecimiento de Agua potable

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

LA ROMANA LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	4200	Proyecto de Redes de Agua Ampliado	683.60	3,584,138.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,584,138	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13273

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo :

Han sido constituidos para la satisfacción de las necesidades básicas de salud de poblaciones establecidas en territorios bien definidos, lo que permite cumplir con uno de los principios fundamentales del modelo: ser equitativos en la distribución de los recursos, evitando la dilución de las responsabilidades, además de ordenar la prestación de los servicios a los usuarios y de los proveedores de estos servicios.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

2013

2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

LA ROMANA

LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	9245	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
18,181,271	83,670,958.17	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5350

Proyecto : REPARACIÓN BAJO TECHO ELEONCIO MERCEDES, PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo :

Reparar el Bajo Techo Eleoncio Mercedes, de manera que la infraestructura del mismo cuente con las condiciones necesarias para el buen desenvolvimiento de las prácticas deportivas y demás actividades que allí se realizan; permitiendo que los jóvenes de la comunidad no tengan que desplazarse largas distancias, además de mantener el interés en los deportes.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos

2014

2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES

LA ROMANA

LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	300	Instalaciones Deportivas Reparadas	1,296.00	2,728,232.39

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,728,232	2,728,232.39	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13388

Proyecto : REPARACIÓN VILLA DEPORTIVA, PROVINCIA LA ROMANA

Objetivo :

REPARACION VILLA DEPORTIVA, PROVINCIA LA ROMANA.



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos

2014

2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES

LA ROMANA

LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	1100	1 COMPLEJO DEPORTIVO REPARADO	20,000.00	1,939,068.44

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,939,068	1,939,068.44	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5628

Proyecto : AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.

Objetivo :

Suplir el servicio de agua a la población del sector Villa Zorrilla, Municipio de Villa Hermosa, Provincia La Romana.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.03 - Abastecimiento de Agua potable

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

LA ROMANA

GUAYMATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas		Proyecto de Redes de Agua Ampliado	7,736.14	1,337,060.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,337,060	0.00		




Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

La Vega



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura, Pecuaria y Turismo	2,437.44	449,104	5,427.34



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA VEGA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12537/2049 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 35 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA LA VEGA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 35 Planteles escolares con 486 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 10,359 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
1,006,613,376.21	909,056,204.82	97,557,171.39	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
1,464,808,281.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	CONSTANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	SONIA ESTHER RODRIGUEZ RESTITUYO	309-2013	25,151,261.51	0.00	25,151,261.51	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	722.12	0	722.12

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	(11,032,258.47)	6,986,461.53	6,986,461.53
2014	0.00	13,945,678.00	13,945,678.00	13,945,678.00
2015	179,144.00	7,038,962.37	0.00	7,218,106.37
Total	18,197,864.00	9,952,381.90	20,932,139.53	28,150,245.90



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0074 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BAYACANES EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA-0074

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	BADUI ANTONIO HOLGUIN DEL ORBE	1690-2012	7,415,405.58	0.00	7,415,405.58	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	1,456.12	18	1,545.76

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(18,388,297.66)	29,661,622.34	29,661,622.34
2014	0.00	20,601,353.71	20,601,353.71	20,601,353.71
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	48,049,920.00	2,213,056.05	50,262,976.05	50,262,976.05



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0054 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA - BARRIO EL CERCADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	CONSTANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ALBA IRIS VASQUEZ BRITO DE SALCEDO	1647-2012	51,627,932.30	0.00	51,627,932.30	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,735.26	20	1,735.26

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,760,054.16)	41,302,345.84	41,302,345.84
2014	0.00	17,240,112.87	17,239,417.58	17,240,112.87
2015	0.00	10,241,000.00	4,099.93	10,236,900.07
Total	60,062,400.00	8,721,058.71	58,545,863.35	68,779,358.78



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0075 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CUTUPÚ EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA-0075

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JESUS GREGORIO GIL HERRERA	1663-2012	37,152,027.92	0.00	37,152,027.92	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	1,456.12	16	1,456.12

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(34,014,709.45)	14,035,210.55	14,035,210.55
2014	0.00	21,533,789.47	21,533,789.47	21,533,789.47
2015	0.00	18,197,593.45	1,467,322.86	16,730,270.59
2016	391,956.00	0.00	391,956.00	0.00
Total	48,441,876.00	5,716,673.47	37,428,278.88	52,299,270.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0055 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION PLANTEL LA CULATA EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	CONSTANZA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LISBETH GARCIA CABRERA	310-2013	27,593,564.19	0.00	27,593,564.19	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
9	866.02	9	866.02	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(1,887,906.18)	25,140,173.82	25,140,173.82
2014	0.00	24,447,319.50	24,329,389.00	24,447,319.50
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,028,080.00	22,559,413.32	49,469,562.82	49,587,493.32



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0077 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION PLANTEL WILLIAM ALMONTE 19 EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA-0077

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GLORY LISS MONEGRO VILLAFANA	1629-2012	36,194,788.22	0.00	36,194,788.22	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
12	1,001.26	12	1,001.26	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(16,845,810.99)	19,191,629.01	19,191,629.01
2014	0.00	12,890,996.29	12,890,996.29	12,890,996.29
2015	0.00	4,148,408.52	0.02	4,148,408.50
2016	0.00	3,790,000.00	3,790,000.00	1,887,887.55
Total	36,037,440.00	3,983,593.82	35,872,625.32	38,118,921.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0059 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO JARABACOA SUR EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	JARABACOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ALBERTO JOSE MERCEDES GUZMAN	1589-2012	41,368,532.60	0.00	41,368,532.60	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	1,645.10	20	1,734.76

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,180.00	(19,768,875.89)	34,287,304.11	34,287,304.11
2014	0.00	32,574,315.24	32,565,397.58	32,574,315.24
2015	0.00	7,168,747.75	84,670.41	7,084,077.34
Total	54,056,180.00	19,974,187.10	66,937,372.10	73,945,696.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0078 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION POLITECNICO GUACO ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA-0078

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ENMANUEL ANTONIO RESTITUYO POLO	1631-2012	41,368,532.60	0.00	41,368,532.60	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	1,645.10	22	1,645.10

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(20,961,333.92)	33,094,826.08	33,094,826.08
2014	0.00	19,525,397.11	19,525,397.11	19,525,397.11
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,056,160.00	(1,435,936.81)	52,620,223.19	52,620,223.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0061 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION PLANTEL LA FRONTERA - LOS CERROS EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EFREIN ANTONIO UREÑA LIZARDO	313-2013	27,592,619.80	0.00	27,592,619.80	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
8	820.94	8	820.94	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(14,451,060.20)	27,592,619.80	27,592,619.80
2014	0.00	9,294,812.26	9,294,812.26	9,294,812.26
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	6,235,000.00	6,235,000.00	6,232,322.13
Total	42,043,680.00	1,078,752.06	43,122,432.06	43,119,754.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0079 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO BURENDE - LA PENDA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA-0079

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE DAVID CRUZ ROSARIO	1304-2012	43,716,691.43	0.00	43,716,691.43	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
20	1,735.26	23	1,869.65	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(25,089,046.86)	34,973,353.14	34,973,353.14
2014	0.00	8,200,592.51	8,200,592.51	8,200,592.51
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(16,888,454.35)	43,173,945.65	43,173,945.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0062 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO ANA SILVIA JIMÉNEZ DE CASTRO EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	INGRID ACEVEDO ROMERO	1628-2012	51,472,552.29	0.00	51,472,552.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,386.54	24	2,412.94

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,884,358.17)	41,178,041.83	41,178,041.83
2014	0.00	6,112,471.19	6,112,471.19	6,112,471.19
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(12,771,886.98)	47,290,513.02	47,290,513.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0082 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO SABANA REY EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA-0082

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LOS SANTOS REYES S R L	322-2013	29,349,528.61	0.00	29,349,528.61	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	1,136.50	12	1,406.28

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(5,110,819.34)	18,914,140.66	18,914,140.66
2014	0.00	29,925,981.90	23,438,662.92	29,925,981.90
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,024,960.00	24,815,162.56	42,352,803.58	48,840,122.56



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0063 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION LICEO RICÓN EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	HOWARD EUGENIO CRUZ MORALES	1645-2012	36,019,624.22	0.00	36,019,624.22	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	1,100.08	15	1,100.08

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(21,308,138.46)	14,729,301.54	14,729,301.54
2014	0.00	6,712,701.81	6,712,701.81	6,712,701.81
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	36,037,440.00	(14,595,436.65)	21,442,003.35	21,442,003.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0084 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VEGA 2 VIEJO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA-0084

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ERCILIO ATAHUALPA MEJIA VASQUEZ	326-2013	70,845,088.50	0.00	70,845,088.50	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	2,014.40	24	2,014.40

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(30,726,359.86)	41,348,520.14	41,348,520.14
2014	0.00	21,528,992.06	21,528,992.06	21,528,992.06
2015	0.00	36,591,594.19	5,004.90	36,586,589.29
2016	391,956.00	0.00	391,956.00	0.00
Total	72,466,836.00	27,394,226.39	63,274,473.10	99,464,101.49



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0064 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION PLANTEL SAN BARTOLO EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DAVID AGUSTIN SALDIVAR LOPEZ	314-2013	27,593,564.19	0.00	27,593,564.19	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,015.24	9	1,060.12

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	565,484.19	27,593,564.19	27,593,564.19
2014	0.00	6,028,783.68	6,028,783.68	6,028,783.68
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,554,324.00	0.00	2,554,324.00	2,554,324.00
Total	29,582,404.00	6,594,267.87	36,176,671.87	36,176,671.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0087 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION EL JABANAL MUNICIPIO LA VEGA-0087

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CONSTRUCTORA GONZALEZ & CALVENTI SRL	1689-2012	16,359,318.37	0.00	16,359,318.37	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	631.96	6	631.96

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,087,454.70	13,087,454.70	13,087,454.70
2014	0.00	2,655,235.06	2,655,235.06	2,655,235.06
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	15,742,689.76	15,742,689.76	15,742,689.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12537/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VEGA 5 EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PEDRO JOSE ALFONSO TEJADA	315-2013	60,687,533.74	0.00	60,687,533.74	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	2,014.40	0	2,283.28

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(24,534,175.22)	35,528,224.78	35,528,224.78
2014	0.00	37,732,732.01	37,732,732.01	37,732,732.01
2015	0.00	830,164.94	0.00	830,164.94
Total	60,062,400.00	14,028,721.73	73,260,956.79	74,091,121.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12537/0088

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ARENOSO MUNICIPIO LA VEGA-0088

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	HARDER S A	321-2013	56,172,765.46	0.00	56,172,765.46	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,419.26	24	2,589.02

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	36,200,226.63	36,200,226.63	36,200,226.63
2014	0.00	26,029,938.72	26,029,811.76	26,029,938.72
2015	0.00	11,764,787.26	0.00	11,764,787.26
Total	0.00	73,994,952.61	62,230,038.39	73,994,952.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0069 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRUCE DE BARRANCA EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA-0069

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CECILIO HIRALDO UREÑA	317-2013	43,316,370.39	0.00	43,316,370.39	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	1,267.14	20	1,536.28

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(14,128,685.75)	27,914,994.25	27,914,994.25
2014	0.00	25,855,027.25	25,855,027.25	25,855,027.25
2015	0.00	1,371,942.59	0.00	1,371,942.59
Total	42,043,680.00	13,098,284.09	53,770,021.50	55,141,964.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12537/0089 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL, MUNICIPIO CONSTANZA.-0089

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	CONSTANZA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAQUEL AMARILIS ROSARIO ROJAS	1580-2012	39,253,831.51	0.00	39,253,831.51	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	1,546.28	18	1,546.28

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	26,692,605.43	26,692,605.43	26,692,605.43
2014	0.00	3,332,828.87	3,332,828.87	3,332,828.87
2015	0.00	7,960,915.70	3,615,000.00	4,345,915.70
2016	391,956.00	0.00	391,956.00	0.00
Total	391,956.00	37,986,350.00	34,032,390.30	34,371,350.00

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12579/2083 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 22 PLANTELES ECOLARES EN LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 22 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 151 aulas y se construirán 91 aulas nuevas, para un total de aulas de 242 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,648 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

367,463,615.16

341,797,666.37

25,665,948.79

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

639,013,331.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 12579/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ALBERTO HERNANDEZ ROSARIO EN EL MUNICIPIO JARABACOA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	JARABACOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DARIO MONEGRO SANTOS	329-2013	12,537,177.49	0.00	12,537,177.49	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	1,456.12	16	1,456.12

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	6,530,937.49	12,537,177.09	12,537,177.49
2014	0.00	3,765,394.49	3,765,394.49	3,765,394.49
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	10,296,331.98	16,302,571.58	16,302,571.98



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 12579/0067 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA MARIO FRANCISCO MARIOT DURAN EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROBERT RAMON RAMOS PEREZ	348-2013	24,843,909.34	0.00	24,843,909.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	776.12	10	820.94

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(8,014,440.65)	16,010,519.35	16,010,519.35
2014	0.00	20,829,549.26	20,829,549.26	20,829,549.26
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	452,002.00	0.00	452,002.00	0.00
Total	24,476,962.00	12,815,108.61	37,292,070.61	36,840,068.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0056 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA PIEDRA BLANCA HATILLO EN EL MUNICIPIO JARABACOA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	JARABACOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YAQUE S A	335-2013	14,565,512.94	0.00	14,565,512.94	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	496.72	10	496.72

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	377,303.90	9,386,663.90	9,386,663.90
2014	0.00	2,166,260.58	2,166,260.58	2,166,260.58
2015	0.00	7,010,663.09	0.00	7,010,663.09
2016	3,723,577.00	0.00	3,723,577.00	1,731,271.37
Total	12,732,937.00	9,554,227.57	15,276,501.48	20,294,858.94



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0070 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ALICIA BALAGUER EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0070

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAMON ENRIQUE LEONARDO POLANCO	341-2013	12,374,078.64	0.00	12,374,078.64	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	352.82	2	352.82

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	1,968,166.24	7,974,406.24	7,974,406.24
2014	0.00	14,462,996.22	14,462,996.22	14,462,996.22
2015	0.00	12,669,195.06	545,141.46	12,124,053.60
Total	6,006,240.00	29,100,357.52	22,982,543.92	34,561,456.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0060 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA LUIS EDUARDO ORTIZ DELGADO EN EL MUNICIPIO JARABACOA-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	JARABACOA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CARMEN ROSA CASTILLO SANTANA	333-2013	7,252,323.89	0.00	7,252,323.89	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	352.82	2	352.82

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	1,246,083.89	7,252,323.89	7,252,323.89
2014	0.00	1,641,704.47	1,641,703.87	1,641,704.47
2015	0.00	1,545,309.81	24.03	1,545,285.78
Total	6,006,240.00	4,433,098.17	8,894,051.79	10,439,314.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0071 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA PONTON EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0071

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CESAR ARTURO ABREU FERNANDEZ	350-2013	27,392,217.96	0.00	27,392,217.96	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	964.84	9	964.84

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	(366,021.76)	17,652,698.24	17,652,698.24
2014	0.00	12,022,770.77	12,020,125.50	12,022,770.77
2015	0.00	4,410,224.01	1,638,555.51	2,771,668.50
2016	391,956.00	5,792,311.42	6,184,267.42	5,180,452.43
Total	18,410,676.00	21,859,284.44	37,495,646.67	37,627,589.94



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO JIMA ABAJO-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

LA VEGA

JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RIVERA CRESPO SRL	340-2013	11,505,948.85	0.00	11,505,948.85	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas

Áreas de Construcción Mt2

Aulas Constuidas

Áreas de Construcción Mt2

9

623.12

10

668.38

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	5,499,708.85	11,505,948.85	11,505,948.85
2014	0.00	7,179,007.62	7,179,007.62	7,179,007.62
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3,872,317.00	0.00	3,872,317.00	0.00
Total	9,878,557.00	12,678,716.47	22,557,273.47	18,684,956.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0072

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BOTIJA EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0072

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

LA VEGA

LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DIEGO FEDERICO VARGAS GARCIA	344-2013	15,372,201.98	0.00	15,372,201.98	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas

Áreas de Construcción Mt2

Aulas Constuidas

Áreas de Construcción Mt2

4

337.82

10

675.64

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	(2,105,949.83)	9,906,530.17	9,906,530.17
2014	0.00	7,135,285.92	7,135,285.92	7,135,285.92
2015	0.00	830,505.09	0.00	830,505.09
Total	12,012,480.00	5,859,841.18	17,041,816.09	17,872,321.18



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0062 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RINCON EN EL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	JIMA ABAJO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON	339-2013	30,970,413.25	0.00	30,970,413.25	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,127.19	26	2,168.74

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	21,021,840.00	9,948,573.25	30,970,413.25	30,970,413.25
2014	0.00	13,890,425.30	13,890,425.30	13,890,425.30
2015	0.00	3,571,898.56	0.00	3,571,898.56
2016	0.00	2,612,434.25	2,612,434.25	2,612,434.25
Total	21,021,840.00	30,023,331.36	47,473,272.80	51,045,171.36



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0075 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA EL NARANJAL EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0075

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JONATHAN YAPOR ALONZO	349-2013	10,965,697.45	0.00	10,965,697.45	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	731.72	18	1,001.26

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	10,965,697.45	10,965,697.45	10,965,697.45
2014	0.00	2,728,910.85	2,728,910.85	2,728,910.85
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	899,723.00	0.00	899,723.00	0.00
Total	899,723.00	13,694,608.30	14,594,331.30	13,694,608.30



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0065 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA GUACO LOS FRÍAS EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO	347-2013	7,079,643.58	0.00	7,079,643.58	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	337.82	6	442.98

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	1,073,403.58	7,079,643.58	7,079,643.58
2014	0.00	6,469,359.25	6,469,359.25	6,469,359.25
2015	0.00	1,208,652.67	0.00	1,208,652.67
Total	6,006,240.00	8,751,415.50	13,549,002.83	14,757,655.50



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0076 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION DEL LICEO MANUEL ACEVEDO SERRANO DE Y ALEGRIA EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0076

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	354-2013	21,731,550.32	0.00	21,731,550.32	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	2,168.74	6	2,168.74

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	11,108,806.98	11,108,806.21	11,108,806.98
2014	0.00	6,525,324.91	6,525,324.91	6,525,324.91
2015	0.00	4,830,041.68	0.00	4,830,041.68
2016	0.00	8,709,900.00	8,709,900.00	8,709,871.07
Total	0.00	31,174,073.57	26,344,031.12	31,174,044.64



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0066 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RHADAMES ALEJANDRO REGALADO ALBERTO	352-2013	23,316,094.52	0.00	23,316,094.52	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	454.56	15	1,037.68

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	3,013,447.58	15,025,927.58	15,025,927.58
2014	0.00	14,120,548.76	14,120,548.76	14,120,548.76
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,012,480.00	17,133,996.34	29,146,476.34	29,146,476.34



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12579/0078 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION DE LA ESCUELA EL QUEMADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA-0078

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia la vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	WANDY DE JESUS BATISTA SALDIVAR	351-2013	20,893,214.08	0.00	20,893,214.08	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	632.24	10	722.12

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	20,893,214.08	20,893,214.08	20,893,214.08
2014	0.00	13,983,351.01	13,983,351.01	13,983,351.01
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	295,957.00	295,957.00	145,956.61
Total	0.00	35,172,522.09	35,172,522.09	35,022,521.70

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13055/2625 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS INFANTIESL EN LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.

Descripción

CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, MUNICIPIO DE LA VEGA. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC. 2- EQUIPAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE LA VEGA, MUNICIPIO DE LA VEGA. SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 AÑOS QUE PERMITA LA PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE CUIDADO Y DESCANSO. • LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA • JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **2013** **2015**

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,640 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
22,999,303.23	22,999,303.23	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
220,687,087.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13055/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL PALMARITO, MUNICIPIO LA VEGA-0052

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GREGORIO ALMANZAR JIMENEZ	1720-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	459.00	10	459.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	7,215,169.84	7,215,169.84	7,215,169.84
2015	20,527,034.00	(6,000,000.00)	5,308,089.50	9,218,944.50
2016	6,464,000.00	0.00	6,464,000.00	0.00
Total	26,991,034.00	7,780,358.73	25,552,448.23	22,999,303.23

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13405/3053 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Vega mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 14,440 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
46,452,384.96	42,639,419.90	3,812,965.06	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
1,682,476,919.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13405/0066 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO JINA HUECA, MUNICIPIO LA VEGA-0066

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Vega mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL	2407	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,009.92	10	1,009.92

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,197,499.62	0.00	9,197,499.62
2014	30,219,037.00	(11,176,017.03)	19,043,019.97	19,043,019.97
2015	30,171,105.00	0.00	11,959,239.63	18,211,865.37
Total	60,390,142.00	(1,978,517.41)	31,002,259.60	46,452,384.96



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13405/0068 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA VEGA 5, MUNICIPIO LA VEGA-0068

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Vega mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2			0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	2,014.40	24	2,014.40

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	54,394,267.00	(54,394,267.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,394,267.00	(54,394,267.00)	0.00	0.00

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13563/3345 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA LA VEGA (FASE 3)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Vega mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,855 niños/as

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

La vega

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
27,689,063.99	11,777,970.06	15,911,093.93	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
825,316,800.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13563/0064 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA OBISPO PEDRO XUAREZ DEZA, MUNICIPIO LA VEGA-0064

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Vega mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2016
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
4	BELNIS FRANCIA GUTIERREZ CANDELARIO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	17,877,431.00	0.00	1,966,337.07	15,911,093.93
2016	52,905,407.00	0.00	52,905,407.00	11,777,970.06
Total	70,782,838.00	0.00	54,871,744.07	27,689,063.99



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13563/0065 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA OLIMPIA ACEVEDO DE ALMAZAR, MUNICIPIO LA VEGA-0065

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de La Vega mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2016
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	LA VEGA	LA VEGA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
4	LEANDRO NERIS GOMEZ LORA	633-2013	0.00	18,869,035.23	18,869,035.23	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	384.00	6	384.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	8,938,718.00	(980,123.42)	7,958,594.58	0.00
2016	56,388,413.00	0.00	56,388,413.00	0.00
Total	65,327,131.00	(980,123.42)	64,347,007.58	0.00




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

LA VEGA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO BOCA DE LOBO (LICEO TECNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO BOCA DE LOBO (LICEO TECNICO SAN IGNACIO DE LOYOLA)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	413	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	4,438,449.62

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,438,450	4,438,449.62	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA VEGA - VILLA TAPIA

Objetivo :

CARRETERA LA VEGA - VILLA TAPIA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA VEGA	CONCEPCION DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	53714.154	CARRETERAS TERMINADAS	26.00	210,257,301.02

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
210,257,301	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION ESCUELA RANCHITO (ERNESTO CONCEPCION LUCIANO)

Objetivo :

CONSTRUCCION ESCUELA RANCHITO (ERNESTO CONCEPCION LUCIANO)



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2013

2015

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

LA VEGA

RANCHITO LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	255	1 ESCUELA BASICA CONSTRUIDA	8.00	3,794,549.95

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,794,550	3,794,549.95	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PONTON - LA VEGA

Objetivo :

CARRETERA PONTON - LA VEGA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

LA VEGA

CONCEPCION DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	26857.077	CARRETERAS TERMINADAS	13.00	210,257,301.02

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
210,257,301	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Ampliación de Canal de Televisión La Voz de María

Objetivo :

Ampliación de Canal de Televisión La Voz de María



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 26200

Descripción End : Pendiente de Asignación

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Canal de Televisión Ampliado	1.00	538,271.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
538,271	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA VEGA (PALMARITO) - PUENTE JAMO

Objetivo :

CARRETERA LA VEGA (PALMARITO) - PUENTE JAMO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA VEGA	CONCEPCIÓN DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	8552.94606	CARRETERAS TERMINADAS	4.14	34,399,932.66

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
34,399,933	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Reconstrucción del Centro Integral de Formación y Desarrollo Inmaculada Concepción en la Provincia de La Vega

Objetivo :

Reconstrucción del Centro Integral de Formación y Desarrollo Inmaculada Concepción en la Provincia de La Vega



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Centro integral de Formacion Reconstruido		3,076,496.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,076,496	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CRUCE BARRANCA - ENTRADA VILLA TAPIA

Objetivo :

CARRETERA CRUCE BARRANCA - ENTRADA VILLA TAPIA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	LA VEGA	CONCEPCIÓN DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	20659.29	CARRETERAS TERMINADAS	10.00	45,986,325.36

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
45,986,325	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA AUTOPISTA DUARTE - SANTO CERRO

Objetivo :

CARRETERA AUTOPISTA DUARTE - SANTO CERRO



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA TRAMO PUENTE JAMO - CRUCE BARRANCA

Objetivo :

CARRETERA TRAMO PUENTE JAMO - CRUCE BARRANCA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

LA VEGA

CONCEPCION DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	21650.93592	CARRETERAS TERMINADAS	10.48	74,499,814.39

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
74,499,814	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

LA VEGA

CONCEPCIÓN DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	19667.64408	CARRETERAS TERMINADAS	9.52	74,894,965.83

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
74,894,966	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MANGA LARGA - CUTUPU

Objetivo :

CARRETERA MANGA LARGA - CUTUPU



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA HATO VIEJO - CRUCERO - EL AÑIL

Objetivo :

CARRETERA HATO VIEJO - CRUCERO - EL AÑIL



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

LA VEGA

CONCEPCION DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	24377.9622	CARRETERAS TERMINADAS	11.80	83,833,378.80

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
83,833,379	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

LA VEGA

CONCEPCIÓN DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	59911.941	CARRETERAS TERMINADAS	29.00	150,486,777.57

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
150,486,778	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13105

Proyecto : AMPLIACIÓN DE MACROREDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo :

Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en diferentes sectores de La Vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	38900	1 PROYECTO DE REDES AMPLIADO	67.50	39,885,234.96

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
39,885,235	39,885,234.96	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10804

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VEGA

Objetivo :

Albergar un estimado de 960 internos bajo una infraestructura adecuada para su desarrollo por medio de programas de rehabilitación y reinserción social. Pretende favorecer la transición sostenible al nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, con lo que se promueve el respeto de la dignidad humana y el cumplimiento de los estándares nacionales establecidos para dicha transformación.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 1.4.06 - Investigación y desarrollo relacionado con la justicia, orden público v seguridad

Estado : NUEVO/TERMINADO

Institución: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 12101

Descripción End : Fortalecer la independencia y autonomía del sistema judicial, a fin de asegurar la equidad, imparcialidad, transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica en su actuación y la sanción al incumplimiento de la ley

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Centro de Corrección Construido		88,847,528.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
88,847,528	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13255

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN CONSTANZA, MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA

Objetivo :

REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES, POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO DECONSTANZA, A TRAVÉS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	5500	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	51,823,683.89

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
51,823,684	87,297,277.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13102

Proyecto : REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo :

Mejorar el servicio de agua potable en la provincia de La Vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	167797	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO REHABILITADAS	1.00	41,055,566.86

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
41,055,567	41,055,566.86	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13384

Proyecto : CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE, PROVINCIA LA VEGA

Objetivo :

CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE, PROVINCIA LA VEGA.



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos	2014	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE DEPORTES	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	1000	1 PISTA DE PATINAJE CONSTRUIDA	30,000.00	2,469,169.92

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,469,170	2,469,169.92	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13103

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ESTACION DE BOMBEO BARRIO EL HATICO, PROVINCIA LA VEGA

Objetivo :

Mejorar el servicio de agua potable en el barrio El Hatico, provincia La Vega.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado	2013	2014
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	3000	1 TANQUE CONSTRUIDO	265.00	11,952,482.78

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
11,952,483	11,952,482.78	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13104

Proyecto : AMPLIACIÓN DE MICROREDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE LA VEGA

Objetivo :

Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en diferentes sectores de la provincia de La Vega



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado	2013	2014
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	LA VEGA	LA VEGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	19670	1 PROYECTO DE REDES AMPLIADO	27.32	38,015,724.70

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
38,015,725	38,015,724.70	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

María Trinidad Sánchez



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura y Turismo	1,778.81	144,719	12,291.48



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**MARIA TRINIDAD
SANCHEZ**



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12538/2050 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 12 Planteles escolares con 133 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,936 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Maria trinidad sanchez

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
462,723,312.25	450,672,349.16	12,050,963.09	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
493,970,748.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12538/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL FACTOR 1 MUNICIPIO EL FACTOR-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	EL FACTOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DAGNI DANTEL DE LA CRUZ ABREU	1648-2012	51,472,552.29	30,214,140.79	81,686,693.08	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	900.00	18	1,152.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,884,358.17)	41,178,041.83	41,178,041.83
2014	0.00	9,793,226.13	9,793,226.13	9,793,226.13
2015	0.00	17,591,291.25	0.00	17,591,291.25
2016	0.00	2,486,031.00	2,486,031.00	2,486,030.04
Total	60,062,400.00	10,986,190.21	53,457,298.96	71,048,589.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12538/0065

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIN BASICA LA GARZA, MUNICIPIO NAGUA-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JUAN NATANAEL LOPEZ DE LA CRUZ	1640-2012	13,351,628.40	9,906,259.75	23,257,888.15	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	200.00	4	256.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	10,681,302.72	6,800,001.65	10,681,302.72
2014	0.00	9,095,370.44	9,095,365.75	9,095,370.44
2015	0.00	1,774,174.42	0.00	1,774,174.42
2016	2,708,391.00	0.00	2,708,391.00	2,708,390.75
Total	2,708,391.00	21,550,847.58	18,603,758.40	24,259,238.33



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12538/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO EL PAPAYO MUNICIPIO EL FACTOR-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	EL FACTOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12538/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION BASICA LOS JAPONESES, MUNICIPIO NAGUA-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DOMINGO GUZMAN DUARTE	355-2013	24,096,333.77	21,936,495.90	46,032,829.67	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	12,083,853.77	24,096,333.77	24,096,333.77
2014	0.00	17,181,417.20	17,181,417.20	17,181,417.20
2015	0.00	15,021,666.49	6,200,000.00	8,821,666.49
2016	2,771,527.00	0.00	2,771,527.00	0.00
Total	14,784,007.00	44,286,937.46	50,249,277.97	50,099,417.46

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JULIO CESAR RAPOZO JIMENEZ	1392-2012	8,580,572.04	17,800,725.78	26,381,297.82	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	550.00	11	704.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,864,457.63	6,864,457.63	6,864,457.63
2014	0.00	15,103,544.12	15,102,800.96	15,103,544.12
2015	0.00	6,796,731.96	4,230,000.00	2,566,731.96
2016	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00
Total	0.00	30,355,733.71	27,788,258.59	24,534,733.71



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12538/0057 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ZONA NOROESTE 2 MUNICIPIO DE NAGUA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOHANNY DAMIAN GUZMAN GARCIA	1667-2012	51,472,572.29	34,587,599.30	86,060,171.59	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	950.00	19	1,216.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,884,342.17)	33,907,696.80	41,178,057.83
2014	0.00	33,361,491.72	33,361,491.72	33,361,491.72
2015	0.00	4,213,437.36	2,000.00	4,211,437.36
2016	8,263,979.00	100.00	8,264,079.00	8,263,979.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12538/0067 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION BASICA LA COLMENA, MUNICIPIO NAGUA-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
			0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,831,960.12	6,831,960.12	6,831,960.12
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	14,359,229.00	0.00	14,359,229.00	0.00

Total 68,326,379.00 18,690,686.91 75,535,267.52 87,014,965.91

Total 14,359,229.00 6,831,960.12 21,191,189.12 6,831,960.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12538/0058 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL HUASCAR RAMON VICTORIA JOSE MUNICIPIO NAGUA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ESTANISLAO DE JESUS ESTRELLA	357-2013	27,697,020.03	22,244,910.54	49,941,930.57	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	450.00	9	576.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(9,178,889.31)	17,849,190.69	17,849,190.69
2014	0.00	12,084,108.68	12,084,108.68	12,084,108.68
2015	0.00	18,330,178.96	22,862.57	18,307,316.39

2016	2,592,620.00	0.00	2,592,620.00	2,592,619.49
Total	29,620,700.00	21,235,398.33	32,548,781.94	50,833,235.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12538/0059 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION PLANTEL DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ MUNICIPIO NAGUA-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DARIO ALFREDO GEORGE SARITA	358-2013	20,261,396.07	18,869,035.23	39,130,431.30	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	300.00	6	384.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	(6,311,996.24)	11,706,723.76	11,706,723.76
2014	0.00	8,471,283.55	8,471,283.55	8,471,283.55



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12538/0068 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION CE GLORIA BIDO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	RIO SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	SANTANA LOPEZ ACOSTA	1641-2012	33,610,559.27	28,728,772.52	62,339,331.79	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
21	1,050.00	21	1,344.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	18,620,655.70	18,620,655.70	18,620,655.70
2014	0.00	32,148,900.16	32,148,900.16	32,148,900.16
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	50,769,555.86	50,769,555.86	50,769,555.86

2015	0.00	2,127,235.88	0.00	2,127,235.88
2016	6,269,347.00	0.00	6,269,347.00	4,493,851.57
Total	24,288,067.00	4,286,523.19	26,447,354.31	26,799,094.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12538/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO BAOBA DEL PIÑAL, MUNICIPIO CABRERA-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAMON DE JESUS QUIROZ	1657-2012	0.00	14,288,653.45	14,288,653.45	OISOE

Evaluación Del Proyecto				
Metas			Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
7	350.00	7	448.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	15,353,856.76	15,353,856.76	15,353,856.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12538/0071

Sub Proyecto (obra) : construccion liceo la capilla, municipio cabrera-0071

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia maria trinidad sanchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ERASMO UREÑA PADILLA	1646-2012	18,837,680.45	24,171,049.83	43,008,730.28	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	350.00	7	448.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	15,070,144.36	15,070,144.36	15,070,144.36
2014	0.00	13,908,077.03	13,908,077.03	13,908,077.03
2015	0.00	7,514,991.84	609,656.86	6,905,334.98
Total	0.00	36,493,213.23	29,587,878.25	35,883,556.37

2014	0.00	18,402,964.72	18,402,964.72	18,402,964.72
2015	0.00	892,143.75	0.00	892,143.75
2016	2,314,516.00	0.00	2,314,516.00	0.00
Total	2,314,516.00	34,648,965.23	36,071,337.48	34,648,965.23

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12580/2084
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 9 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 9 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 63aulas y se construirán 46 aulas nuevas, para un total de aulas de 109 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,424 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Maria trinidad sanchez

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
371,746,888.82	347,798,473.50	23,948,415.32	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
345,858,814.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12580/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PAYITA, MUNICIPIO CABRERA-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MARIA
TRINIDAD
SANCHEZ

CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	361-2013	22,686,829.21	17,243,478.27	39,930,307.48	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
21	1,050.00	21	1,344.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	7,671,229.00	22,686,829.00	22,686,829.00
2014	0.00	7,957,365.80	7,957,365.80	7,957,365.80
2015	0.00	20,364,616.61	18,160,000.00	2,204,616.61
Total	15,015,600.00	35,993,211.41	48,804,194.80	32,848,811.41



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12580/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL YAYAL, MUNICIPIO NAGUA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MARIA
TRINIDAD
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FELIX MANUEL HERRERA GRASALD	369-2013	21,041,137.08	24,550,699.89	45,591,836.97	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	6,025,537.06	21,041,137.06	21,041,137.06
2014	0.00	19,670,223.59	19,670,223.59	19,670,223.59
2015	0.00	3,886,696.83	16,530.80	3,870,166.03
2016	2,604,449.00	0.00	2,604,449.00	2,604,448.77
Total	17,620,049.00	29,582,457.48	43,332,340.45	47,185,975.45



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12580/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL, MUNICIPIO CABRERA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EDITO RAMON DE LOS SANTOS PEÑA	360-2013	0.00	11,462,171.10	11,462,171.10	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	640.00	10	640.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	(14,576.88)	18,004,143.12	18,004,143.12
2014	0.00	5,305,777.41	5,305,777.41	5,305,777.41
2015	21,108.00	516,307.32	0.00	537,415.32
2016	1,598,008.00	0.00	1,598,008.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12580/0058 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA MATA BONITA, MUNICIPIO NAGUA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUCTORA CLAUMI SRL	367-2013	22,457,831.90	13,665,613.71	36,123,445.61	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	750.00	15	960.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	13,448,471.90	19,063,697.81	22,457,831.90
2014	0.00	15,224,587.91	15,224,587.91	15,224,587.91
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,635,811.00	0.00	1,635,811.00	1,635,811.00

Total 19,637,836.00 5,807,507.85 24,907,928.53 23,847,335.85



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12580/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA VILLA FLORES, MUNICIPIO EL FACTOR-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	EL FACTOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ISRAEL LANTIGUA BALBUENA	363-2013	10,643,918.23	5,664,482.29	16,308,400.52	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
36	1,800.00	36	2,304.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	1,634,558.23	10,643,918.23	10,643,918.23
2014	0.00	8,881,730.88	6,816,902.73	8,881,730.88
2015	0.00	1,000,000.00	27,320.11	972,679.89

Total 10,645,171.00 28,673,059.81 35,924,096.72 39,318,230.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12580/0059 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LICEO ANTORCHA DEL FUTURO, MUNICIPIO RIO SAN JUAN-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	RIO SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LENYN AMERICO BALDERA DIAZ	371-2013	28,749,525.98	19,788,341.16	48,537,867.14	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	150.00	3	192.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	33,034,320.00	(3,916,386.71)	29,117,933.29	29,117,933.29
2014	0.00	21,895,757.80	21,895,583.40	21,895,757.80
2015	0.00	3,383,310.00	228.54	3,383,081.46

2016	2,668,945.00	0.00	2,668,945.00	0.00
Total	11,678,305.00	11,516,289.11	20,157,086.07	20,498,329.00

2016	8,267,549.00	0.00	8,267,549.00	0.00
Total	41,301,869.00	21,362,681.09	59,281,294.23	54,396,772.55



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12580/0054 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA LA FACTORIA, MUNICIPIO EL FACTOR-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia **Municipio**

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MARIA
TRINIDAD
SANCHEZ EL FACTOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
			0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	2,540,918.75	20,559,638.75	20,559,638.75
2014	0.00	0.00	0.00	0.00

2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	5,312,101.00	0.00	5,312,101.00	0.00
Total	23,330,821.00	2,540,918.75	25,871,739.75	20,559,638.75



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12580/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA CAÑO ABAJO, MUNICIPIO NAGUA-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MARIA
TRINIDAD
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora		Adendum	Total Obra	Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato			
2	LK WORLDS CONSTRUCTION SRL	365-2013	23,499,958.82	16,296,577.63	39,796,536.45	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	850.00	17	1,088.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	36,555,491.50	36,555,491.50	36,555,491.50
2014	0.00	14,193,750.20	14,187,595.43	14,193,750.20
2015	0.00	5,681,000.00	618.79	5,680,381.21
Total	0.00	56,430,241.70	50,743,705.72	56,429,622.91



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12580/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOS YAYALES, MUNICIPIO NAGUA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOEL ANTONIO VERAS PEREZ	370-2013	17,036,146.66	11,288,128.59	28,324,275.25	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	450.00	9	576.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	8,026,786.66	17,036,146.66	17,036,146.66
2014	0.00	9,510,040.43	9,510,040.43	9,510,040.43
2015	0.00	893,659.37	0.00	893,659.37
Total	9,009,360.00	18,430,486.46	26,546,187.09	27,439,846.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12580/0062

Sub Proyecto (obra) : Ampliacion Escuela Basica Boba, municipio Nagua-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciamaria trinidad sanchez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ELBY GARCIA CASTILLO	364-2013	20,729,484.92	19,012,614.81	39,742,099.73	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	450.00	9	576.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	20,729,484.92	20,729,484.92	20,729,484.92
2014	0.00	15,190,392.24	15,175,405.37	15,190,392.24
2015	0.00	9,345,484.44	107,804.85	9,237,679.59
2016	4,064,769.00	0.00	4,064,769.00	4,064,768.88

Total

4,064,769.00

45,265,361.60

40,077,464.14

49,222,325.63

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13056/2626 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de 1 Estancia Infantil en la provincia María Trinidad Sánchez, municipio de Nagua. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. Equipamiento de 1 Estancia Infantil en la provincia María Trinidad Sánchez, municipio de Nagua. Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,757 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Maria trinidad sánchez

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
33,244,802.08	28,244,802.08	5,000,000.00	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
70,743,946.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13056/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE NAGUA-0051

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.01 - Educación Inicial

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MARIA
TRINIDAD
SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GUILLERMO RODRIGUEZ DE JESUS	1723-2013	32,825,944.46	27,884,852.38	60,710,796.84	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas

Áreas de Construcción Mt2

Aulas Constuidas

Áreas de Construcción Mt2

10

500.00

10

640.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	26,679,613.19	26,551,294.85	26,679,613.19
2015	21,771,489.00	(11,771,489.00)	10,000,000.00	0.00
Total	21,771,489.00	21,473,313.08	43,116,483.74	33,244,802.08



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**MARIA TRINIDAD
SANCHEZ**



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA RIO SAN JUAN - PAYITA

Objetivo :

CARRETERA RIO SAN JUAN - PAYITA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	RÍO SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	115278.8382	CARRETERAS TERMINADAS	55.80	279,265,385.32

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
279,265,385	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA NAGUA - ARROYO AL MEDIO

Objetivo :

CARRETERA NAGUA - ARROYO AL MEDIO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	26857.077	CARRETERAS TERMINADAS	13.00	180,425,792.15

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
180,425,792	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12838

Proyecto : CONSTRUCCIÓN 104 APARTAMENTOS TIPO C VILLA PROGRESO (13 EDIFICIOS, 4 NIVELES, 2 APARTAMENTOS).

Objetivo :

SOLUCION HABITACIONAL



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2011	2015
Estado : ARRASTRE/PARALIZADO	Provincia	Municipio
Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25107

Descripción End : Propiciar la urbanización de terrenos estatales para el desarrollo de proyectos habitacionales, tanto en la zona rural como en la urbana, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y con participación de las PYMES del sector construcción

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	1440	APARTAMENTOS CONSTRUIDOS	57,000.00	223,005,861.10

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
223,005,861	253,516,215.64	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10357

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN RÍO SAN JUAN (CAF), PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2012	2013
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	RÍO SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	64,468,754.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
64,468,754	0.00	50,604,651.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13270

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.

Objetivo :

Han sido constituidos para la satisfacción de las necesidades básicas de salud de poblaciones establecidas en territorios bien definidos, lo que permite cumplir con uno de los principios fundamentales del modelo: ser equitativos en la distribución de los recursos, evitando la dilución de las responsabilidades, además de ordenar la prestación de los servicios a los usuarios y de los proveedores de estos servicios.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

2013

2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

MARIA TRINIDAD SANCHEZ

CABRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	58156	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
18,181,271	91,329,505.34	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12542

Proyecto : RECONSTRUCCIÓN Y DRENAJE LOMA DE LA JICOTEA EN EL CAMINO VECINAL RIO JAGUA LA PLACETA EN DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO ALMEDIO , MUNICIP

Objetivo :

ESTE PROYECTO CARECE DE UN OBJETIVO PORQUE LA INSTITUCION NO HA FACILITADO DICHAS INFORMACIONES.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

2013

2014

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Provincia

Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

MARIA TRINIDAD SANCHEZ

NAGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41403

Descripción End : Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos superficiales y subterráneos, con el propósito de atenuar los efectos del cambio climático

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	1750	Drenaje Recostruido	1.00	1,499,998.85

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,499,999	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Provincia: **Perfil de Inversión Provincial**

Monseñor Nouel



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Minería, Agropecuaria y Ganadería	15,613.50	206,501	75,609.80



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**MONSEÑOR
NOUEL**



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12539/2051 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 11Planteles escolares con161 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2 , biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,880 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monseñor nouel

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
490,557,711.02	490,557,711.02	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
537,899,178.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE PLANTEL ALTAGRACIA PINA - EL TANQUE EN EL MUNICIPIO DE BONA0-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANCISCO CAMILO MENDEZ JORGE	373-2013	27,490,108.34	0.00	27,490,108.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	870.44	9	870.44

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(11,144,906.29)	15,883,173.71	15,883,173.71
2014	0.00	22,156,498.98	22,156,498.98	22,156,498.98
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	3,828,396.00	3,828,396.00	3,828,395.45
Total	27,028,080.00	14,839,988.69	41,868,068.69	41,868,068.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0058 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO JUMA ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE BONA0-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PABLO MIGUEL DE LARA JIMENEZ	1436-2012	51,472,552.29	0.00	51,472,552.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	1,775.00	15	1,775.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(31,585,901.76)	28,476,498.24	28,476,498.24
2014	0.00	7,662,670.51	7,662,670.51	7,662,670.51
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(23,923,231.25)	36,139,168.75	36,139,168.75



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA BONA0 1 EN EL MUNICIPIO DE BOÑAO-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ISIDRO CACERES REYNOSO	1437-2012	51,397,552.29	0.00	51,397,552.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	1,853.50	18	1,853.50

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(43,098,089.78)	16,964,309.47	16,964,310.22
2014	0.00	29,693,756.02	29,693,756.02	29,693,756.02
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(13,404,333.76)	46,658,065.49	46,658,066.24



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0059 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA CRISTIANO EN EL MUNICIPIO DE MAIMON-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	MAIMON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	OARCO SA	1609-2012	30,703,997.07	0.00	30,703,997.07	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,620.00	9	1,620.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(21,588,500.20)	14,448,939.80	14,448,939.80
2014	0.00	8,567,356.55	8,567,356.55	8,567,356.55
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	36,037,440.00	(13,021,143.65)	23,016,296.35	23,016,296.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0054 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA BONAÓ 2 EN EL MUNICIPIO DE BONAÓ-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAÓ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS PAULINO	1435-2012	51,397,552.29	0.00	51,397,552.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	1,854.86	16	1,854.86

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,944,358.17)	41,118,041.83	41,118,041.83
2014	0.00	23,206,491.86	23,206,491.86	23,206,491.86
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	3,605,990.00	3,605,990.00	3,605,989.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0060 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA MAIMÓN EN EL MUNICIPIO DE MAIMON-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	MAIMON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LOURDES MARGARITA BAEZ DIAZ DE REYES	1523-2012	53,684,174.65	0.00	53,684,174.65	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	2,405.00	22	2,405.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(23,121,300.28)	42,947,339.72	42,947,339.72
2014	0.00	9,219,204.56	9,219,204.56	9,219,204.56
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,640.00	(13,902,095.72)	52,166,544.28	52,166,544.28

Total 60,062,400.00 7,868,123.69 67,930,523.69 67,930,522.95



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO CAMPO DE AVIACION EN EL MUNICIPIO DE BONAO-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE RAMON JORGE REYES TEJADA	1486-2012	51,472,552.29	0.00	51,472,552.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	2,309.58	19	2,309.58

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,884,358.17)	41,178,041.83	41,178,041.83
2014	0.00	27,100,916.71	27,100,916.71	27,100,916.71
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	8,216,558.54	68,278,958.54	68,278,958.54



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0062 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA ARROYO TORO EN EL MUNICIPIO BONAO-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MAYRA INES CONSUEGRA JIMENEZ DE GENAO	372-2013	31,259,046.87	0.00	31,259,046.87	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	1,041.00	0	1,041.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	31,259,046.87	31,259,046.87	31,259,046.87
2014	0.00	3,475,819.34	3,043,596.97	3,475,819.34
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	641,017.00	0.00	641,017.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0056 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO EL VERDE EN EL MUNICIPIO DE BONAO-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WILLIAM CIRILO REYES DE LEON	1617-2012	18,528,849.43	0.00	18,528,849.43	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	710.00	4	710.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	(3,195,640.46)	14,823,079.54	14,823,079.54
2014	0.00	11,243,574.07	11,243,574.07	11,243,574.07
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,018,720.00	8,047,933.61	26,066,653.61	26,066,653.61

Total 641,017.00 34,734,866.21 34,943,660.84 34,734,866.21



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0063 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO LOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE BONAO-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FELIX HERNANDEZ PEREZ	1484-2012	35,265,457.17	0.00	35,265,457.17	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	1,310.00	12	1,310.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	28,212,365.74	28,212,364.97	28,212,365.74
2014	0.00	5,541,912.08	5,541,912.08	5,541,912.08
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	33,754,277.82	33,754,277.05	33,754,277.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0057 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEO JAYACO EN EL MUNICIPIO DE BONA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FREDDY ANTONIO ALMONTE VALDEZ	1485-2012	22,849,039.11	0.00	22,849,039.11	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,079.72	8	1,079.72

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(5,745,728.71)	18,279,231.29	18,279,231.29
2014	0.00	2,062,831.32	2,062,831.32	2,062,831.32
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,024,960.00	(3,682,897.39)	20,342,062.61	20,342,062.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12539/0064 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE LICEY SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia moseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	PIEDRA BLANCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JONATHAN FRANCISCO RAMIREZ DE LA CRUZ	1483-2012	35,034,414.72	0.00	35,034,414.72	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	1,310.00	12	1,310.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	28,027,531.78	28,027,531.78	28,027,531.78
2014	0.00	11,574,693.74	11,574,693.74	11,574,693.74
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	39,602,225.52	39,602,225.52	39,602,225.52

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12581/2085 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 6 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor nouel.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 6 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 45 aulas y se construirán 31 aulas nuevas, para un total de aulas de 76 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajo los controles de calidad y diseño. Los mismos contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,400 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monseñor nouel

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

127,710,442.26

117,594,653.89

10,115,788.37

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

130,112,552.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12581/0051 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANA CEARA Y LUNA EN EL MUNICIPIO DE BONAÑO-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAÑO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GILBERTO GUARIONEX TAPIA FERNANDEZ	374-2013	9,647,458.59	0.00	9,647,458.59	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	271.45	8	271.45

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	0.00	2,080,223.00	3,003,120.00
2014	0.00	7,914,224.89	7,913,679.28	7,914,224.89
2015	74,824.00	(74,824.00)	0.00	0.00
2016	0.00	1,132,099.00	1,132,099.00	1,132,098.57
Total	3,077,944.00	8,971,499.89	11,126,001.28	12,049,443.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12581/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL LIMON ABAJO EN EL MUNICIPIO DE COTUI-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE LUIS BURDIER MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	0.00	3,003,120.00	3,003,120.00
2014	0.00	4,201,983.66	4,201,983.66	4,201,983.66
2015	105,581.00	3,605,000.00	1,150,824.23	2,559,756.77
2016	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,060,553.93
Total	3,108,701.00	8,871,983.66	9,420,927.89	10,825,414.36



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12581/0053 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) EN EL MUNICIPIO DE BONAO-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor noel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	SORIANO DIVISON CONSTRUCTORA SRL	377-2013	28,284,430.38	0.00	28,284,430.38	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	1,091.16	17	1,091.16

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	0.00	27,028,080.00	27,028,080.00
2014	0.00	14,862,698.45	14,862,698.45	14,862,698.45
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,028,080.00	14,862,698.45	41,890,778.45	41,890,778.45



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12581/0056 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA CACIQUE RAFAEL BONAO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor noel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LUIS JOSE FLORENTINO ROSELLO	379-2013	28,213,783.46	0.00	28,213,783.46	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	1,152.68	16	1,152.68

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	0.00	22,332,864.94	27,028,080.00
2014	0.00	8,949,260.43	8,870,051.88	8,949,260.43
2015	696,447.00	1,300,000.00	105,696.71	1,890,750.29
2016	195,978.00	0.00	195,978.00	0.00
Total	27,920,505.00	10,249,260.43	31,504,591.53	37,868,090.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12581/0054 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA PROF. ANTONIO ROSARIO PEREZ EN EL MUNICIPIO DE BONAO-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monseñor noel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PUNTAL FIJO JM SRL	375-2013	26,957,335.38	0.00	26,957,335.38	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	869.23	14	869.23

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	0.00	15,015,600.00	15,015,600.00
2014	0.00	8,020,764.84	8,002,144.84	8,020,764.84
2015	0.00	2,040,350.43	0.00	2,040,350.43
Total	15,015,600.00	10,061,115.27	23,017,744.84	25,076,715.27

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13063/2633 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de 1 Estancia Infantil en la provincia de Moseñor Nouel, municipio de Bonao. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. Equipamiento de 1 Estancia Infantil en la provincia de Moseñor Nouel, municipio de Bonao. Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,039 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monsenor nouel

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
39,723,286.29	22,320,374.32	17,402,911.97	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
75,751,153.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13063/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE BONAO-0051

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ALTAGRACIA SEVERINO COMPRE	1724	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,202.63	10	1,202.63

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	17,402,911.97	17,402,911.97	17,402,911.97
2015	25,459,094.00	(7,706,689.87)	1,997,218.70	15,755,185.43
2016	1,034,240.00	0.00	1,034,240.00	0.00
Total	26,493,334.00	16,261,410.99	26,999,559.56	39,723,286.29

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13407/3055 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Monseñor Nouel mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,145 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monseñor nouel

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
140,516,618.77	134,549,313.84	5,967,304.93	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
703,609,993.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13407/0055 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HOGAR DE NIÑAS, MUNICIPIO BONAO-0055

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Monseñor Nouel mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	INVERSIONES REYES & CORONA SRL	2408-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,073.68	10	1,073.68

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,593,867.62	7,593,867.62	7,593,867.62
2014	27,197,133.00	(11,683,885.11)	15,513,247.89	15,513,247.89
2015	24,640,577.00	0.00	3,408,657.27	21,231,919.73
2016	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,826,516.63
Total	51,837,710.00	(1,090,017.49)	29,515,772.78	47,165,551.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13407/0060 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA ESPECIAL DE BONAO, MUNICIPIO BONAO-0060

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Monseñor Nouel mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONSEÑOR NOUEL	BONAO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	COMERCIAL BURKINA SRL	2409-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	2,595.66	14	2,595.66

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	10,312,506.92	10,312,506.92	10,312,506.92
2014	36,262,845.00	9,424,868.40	45,340,201.54	45,687,713.40
2015	33,462,017.00	2,030,000.00	3,974.98	35,488,042.02
2016	374,392.00	3,100,000.00	3,474,392.00	1,862,804.56
Total	70,099,254.00	24,867,375.32	59,131,075.44	93,351,066.90



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**MONSEÑOR
NOUEL**



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION ESCUEA BIENVENIDO DEL CASTILLO

Objetivo :

CONSTRUCCION ESCUEA BIENVENIDO DEL CASTILLO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONSEÑOR NOUEL	LOS ARROCES, BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	382	1 ESCUELA BASICA CONSTRUIDA	16.00	3,605,331.99

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,605,332	3,605,331.99	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS QUEMADOS

Objetivo :

CARRETERA LOS QUEMADOS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	31815.3066	CARRETERAS TERMINADAS	15.40	109,470,900.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
109,470,900	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PEDRO FRANCISCO BONO

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO PEDRO FRANCISCO BONO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONSEÑOR NOUEL	MAIMON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	351	1 LICEO CONSTRUIDO	17.00	4,409,559.91

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,409,560	4,409,559.91	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA YAUTIA

Objetivo :

CARRETERA LA YAUTIA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	5371.4154	CARRETERAS TERMINADAS	2.60	18,500,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
18,500,000	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CACIQUE DON FRANCISCO

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO CACIQUE DON FRANCISCO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONSEÑOR NOUEL	SONADOR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	300	1 LICEO CONSTRUIDO	12.00	5,126,935.08

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,126,935	5,126,935.08	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA ZUMBADOR

Objetivo :

CARRETERA ZUMBADOR



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	7850.5302	CARRETERAS TERMINADAS	3.80	27,012,300.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
27,012,300	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PEDRO OLIVARES DIAZ

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO PEDRO OLIVARES DIAZ



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2013

2015

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

MONSEÑOR
NOUEL

JUAN ADRIAN,
BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	150	1 LICEO CONSTRUIDO	8.00	3,940,688.14

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,940,688	3,940,688.14	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PINAL - QUEMADO

Objetivo :

CARRETERA PINAL - QUEMADO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

MONSEÑOR
NOUEL

BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	31815.3066	CARRETERAS TERMINADAS	15.40	126,280,569.32

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
126,280,569	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION MURO LATERAL RIO MAIMON Y REHABILITACION DIQUE MINA DE ORO, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y EL SEIBO

Objetivo :

CONSTRUCCION MURO LATERAL RIO MAIMON Y REHABILITACION DIQUE MINA DE ORO, PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y EL SEIBO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.4.00 Educacion

2013 2014

Estado : Arraste/Terminado

Provincia **Municipio**

Institución: Ministerio de Educacion

MONSEÑOR NOUEL MAIMÓN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	16200	Diques y muro Rehabilitados	9.00	19,474,583.76

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
19,474,584	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELEVADO DE PIEDRA BLANCA - AUTOPISTA DUARTE

Objetivo :

ELEVADO DE PIEDRA BLANCA - AUTOPISTA DUARTE



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia **Municipio**

Institución: Ministerio de Educacion

MONSEÑOR NOUEL BONAÓ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	8595.008	PUENTES TERMINADOS	0.64	803,667,334.47

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
803,667,334	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PIEDRA BLANCA - JUAN ADRIAN

Objetivo :

CARRETERA PIEDRA BLANCA - JUAN ADRIAN



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE DE JATUBEY

Objetivo :

PUENTE DE JATUBEY



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

MONSEÑOR
NOUEL

PIEDRA BLANCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	690020.286	CARRETERAS TERMINADAS	334.00	13,593,390,566.21

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
13,593,390,566	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

MONSEÑOR
NOUEL

BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	9400.79	PUENTES TERMINADOS	0.70	130,276,124.44

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
130,276,124	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10425

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Objetivo :

lograr que en la comunidad haya unidad familiar, no obstante estimular a los jóvenes a la práctica de los deportes para la convivencia social y alejarlos de las calles y que puedan tener un espacio en su comunidad donde realizar actividades recreativas.



**Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad**

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos	2012	2012
Estado : ARRASTRE/PARALIZADO	Provincia	Municipio
Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	6300	Centro Comunal Construido	250.00	264,150.56

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
264,151	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10346

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN JAYACO (CAF), PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 112 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Jayaco, Provincia Monseñor Nouel.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2012	2013
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	MONSEÑOR NOUEL	BONAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	436	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	112.00	88,658,140.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
88,658,140	0.00	88,658,140.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Monte Cristi



Bandera



Escudo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agropecuaria, Ganadería y Pesca	2,218.03	126,311	17,560.08



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONTE CRISTI



Bandera



Escudo



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12540/2052 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 9 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 9 Planteles escolares con 117 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,634 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte cristi

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
229,473,929.81	195,505,549.16	33,968,380.65	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
279,321,586.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12540/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE PLANTEL CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, MUNICIPIO GUAYUBIN-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	GUAYUBIN
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ELVIO JOEL SOSA GONZALEZ	1337-2012	24,174,311.82	18,102,092.02	42,276,403.84	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(7,688,630.54)	19,339,449.46	19,339,449.46
2014	0.00	22,534,698.22	17,501,965.88	22,534,698.22
2015	698,799.00	13,473,071.90	6.97	14,171,863.93
Total	27,726,879.00	28,319,139.58	36,841,422.31	56,046,011.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12540/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION POLITECNICO MONTE CRISTI, MUNICIPIO MONTECRISTI-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	MONTECRISTI
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	VLADIMIR RIVAS REYES	1632-2012	50,034,557.45	29,453,453.68	79,488,011.13	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	1,150.00	23	1,472.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(36,743,931.53)	23,318,468.47	23,318,468.47
2014	0.00	17,164,482.66	17,164,482.66	17,164,482.66
2015	0.00	8,999,731.98	0.00	8,999,731.98
2016	0.00	3,970,000.00	3,970,000.00	0.00
Total	60,062,400.00	(6,609,716.89)	44,452,951.13	49,482,683.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12540/0054 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS MATAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	LAS MATAS DE SANTA CRUZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS	1336-2012	24,174,311.82	6,960,463.95	31,134,775.77	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(21,385,013.71)	5,643,066.29	5,643,066.29
2014	0.00	8,780,544.87	8,780,544.87	8,780,544.87
2015	176,712.00	2,199,288.18	0.00	2,376,000.18
2016	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,361,087.86
Total	27,204,792.00	(7,005,180.66)	17,823,611.16	20,160,699.20



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12540/0057 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO CESAR ANTONIO BELLiard, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	PEPILLO SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	YOSAURI JHONSON METIVIER	381-2013	29,679,715.16	16,299,908.13	45,979,623.29	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	450.00	9	576.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	5,654,755.16	29,679,715.16	29,679,715.16
2014	0.00	6,566,971.85	6,442,719.11	6,566,971.85
2015	0.00	6,150,000.00	10,432.55	6,139,567.45
Total	24,024,960.00	18,371,727.01	36,132,866.82	42,386,254.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12540/0055 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS MULTIS, MUNICIPIO MONTECRISTI-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte cristi.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	MONTECRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DIEJESUP C POR A	1384-2012	0.00	31,423,260.09	31,423,260.09	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	900.00	18	1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(35,840,022.45)	24,222,377.55	24,222,377.55
2014	0.00	20,965,003.66	20,965,003.66	20,965,003.66
2015	0.00	16,215,000.00	4,099.78	16,210,900.22
Total	60,062,400.00	1,339,981.21	45,191,480.99	61,398,281.43

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12582/2086 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 19 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MONTECRISTI

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 19 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 160 aulas y se construirán 52 aulas nuevas, para un total de aulas de 2 12 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,688 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte cristi

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

221,796,141.97

204,465,585.49

17,330,556.48

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

402,315,204.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12582/0052 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JOBO CORCOBADO, MUNICIPIO CASTAÑUELAS-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	CASTAÑUELAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
			0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	8,404,821.52	17,414,181.52	17,414,181.52
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	3,580,000.00	2,829.57	3,577,170.43
Total	9,009,360.00	11,984,821.52	17,417,011.09	20,991,351.95



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12582/0060 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CARMEN CELIA BALAGUER, MUNICIPIO GUAYUBIN-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	GUAYUBIN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAMONA IDERMIS RODRIGUEZ CARRASCO	386-2013	19,947,570.89	15,665,535.73	35,613,106.62	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	900.00	18	1,152.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	20,749,854.66	23,752,974.66	23,752,974.66
2014	0.00	2,185,336.67	2,185,336.67	2,185,336.67
2015	0.00	9,544,425.52	796,164.59	8,748,260.93
Total	3,003,120.00	32,479,616.85	26,734,475.92	34,686,572.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12582/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ, MUNICIPIO GUAYUBIN-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	GUAYUBIN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
			0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	5,075,703.08	11,081,943.08	11,081,943.08
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	5,075,703.08	11,081,943.08	11,081,943.08



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12582/0065 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RAMON MOREL FLEURY, MUNICIPIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	LAS MATAS DE SANTA CRUZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUAL SRL	393-2013	23,684,273.85	15,215,556.26	38,899,830.11	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	750.00	15	960.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	11,331,107.70	29,349,827.70	29,349,827.70
2014	0.00	2,935,106.02	2,935,106.02	2,935,106.02
2015	0.00	11,424,040.77	41,465.40	11,382,575.37
2016	0.00	15,730,000.00	15,730,000.00	15,728,348.06
Total	18,018,720.00	41,420,254.49	48,056,399.12	59,395,857.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12582/0057

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA VILLA ELISA, MUNICIPIO GUAYUBIN-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristí



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MONTE CRISTI

GUAYUBIN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	SATOSERV SRL	392-2013	14,872,641.39	6,783,015.10	21,655,656.49	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	600.00	12	768.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	17,732,802.78	23,739,042.78	23,739,042.78
2014	0.00	2,076,625.91	2,076,625.91	2,076,625.91
2015	0.00	3,190,474.44	0.00	3,190,474.44
Total	6,006,240.00	22,999,903.13	25,815,668.69	29,006,143.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12582/0066

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CARLOS NAVARRO, MUNICIPIO MONTE CRISTI-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristí



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MONTE CRISTI

MONTECRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	QUILVIO ARSENIO HERRERA FRANCO	395-2013	16,727,414.06	15,946,404.91	32,673,818.97	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	650.00	13	832.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	15,436,108.12	24,445,468.12	24,445,468.12
2014	0.00	4,782,393.00	4,782,393.00	4,782,393.00
2015	0.00	5,011,000.00	1,494.97	5,009,505.03
2016	0.00	1,730,478.00	1,730,478.00	1,730,477.95
Total	9,009,360.00	26,959,979.12	30,959,834.09	35,967,844.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12582/0058

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL PAPAYO, MUNICIPIO GUAYUBIN-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	GUAYUBIN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LOURDES MILAGROS B. LOCKWARD GARCIA	388-2013	3,865,981.79	3,127,949.24	6,993,931.03	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	250.00	5	320.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	1,725,723.58	4,728,843.58	4,728,843.58
2014	0.00	409,797.17	409,797.17	409,797.17
2015	0.00	1,065,000.00	475.55	1,064,524.45
Total	3,003,120.00	3,200,520.75	5,139,116.30	6,203,165.20



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12582/0068

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA COPEY, MUNICIPIO PEPILLO SALCEDO-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia montecristi



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE CRISTI	PEPILLO SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CESARION MOREL GRULLON	396-2013	19,521,967.39	11,473,195.69	30,995,163.08	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	650.00	13	832.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	7,509,487.39	19,521,967.39	19,521,967.39
2014	0.00	4,941,297.71	4,941,297.71	4,941,297.71
2015	1,101,925.00	0.00	1,101,925.00	0.00
Total	13,114,405.00	12,450,785.10	25,565,190.10	24,463,265.10



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONTE CRISTI



Bandera



Escudo



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : COLOCACION DE PISOS SINTETICO EN CANCHA TIPO III EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI

Objetivo :

COLOCACION DE PISOS SINTETICO EN CANCHA TIPO III EN LA PROVINCIA MONTE CRISTI



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2015	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONTE CRISTI	MONTE CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Cancha Deportiva Reconstruida	180.00	120,634.34

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
120,634	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA COPEY - MANZANILLO

Objetivo :

CARRETERA COPEY - MANZANILLO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONTE CRISTI	PEPILLO SALCEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	41318.58	CARRETERAS TERMINADAS	20.00	142,175,218.30

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
142,175,218	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PALO VERDE - LA 17

Objetivo :

CARRETERA PALO VERDE - LA 17



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

MONTE CRISTI SAN FERNANDO
DE MONTE
CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	19832.9184	CARRETERAS TERMINADAS	9.60	68,244,104.78

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
68,244,105	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA VILLA LOS ALMACIGOS - EL PINO - PARTIDO

Objetivo :

CARRETERA VILLA LOS ALMACIGOS - EL PINO - PARTIDO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

MONTE CRISTI SAN FERNANDO
DE MONTE
CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	159737.63028	CARRETERAS TERMINADAS	77.32	625,272,865.96

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
625,272,866	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS UVEROS - LOS CONUCOS - SABANA CRUZ

Objetivo :

CARRETERA LOS UVEROS - LOS CONUCOS - SABANA CRUZ



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

MONTE CRISTI

CASTAÑUELA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	151226.0028	CARRETERAS TERMINADAS	73.20	260,180,649.49

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
260,180,649	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SABANA CRUZ COPEY - EL GUAYO - AGUA LAS PALMAS

Objetivo :

CARRETERA SABANA CRUZ COPEY - EL GUAYO - AGUA LAS PALMAS



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

MONTE CRISTI

SAN FERNANDO
DE MONTE
CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	23138.4048	CARRETERAS TERMINADAS	11.20	79,618,122.25

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
79,618,122	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA BOTONCILLO - BUEN HOMBRE

Objetivo :

CARRETERA BOTONCILLO - BUEN HOMBRE



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MARTIN GARCIA

Objetivo :

CARRETERA MARTIN GARCIA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONTE CRISTI	SAN FERNANDO DE MONTE CRISTI
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	79331.6736	CARRETERAS TERMINADAS	38.40	272,976,419.14

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
272,976,419	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONTE CRISTI	GUAYUBÍN
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	35120.793	CARRETERAS TERMINADAS	17.00	120,848,935.56

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
120,848,936	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :

Proyecto : CONSTRUCCION DE REDES MEDIA TENSION (MT) TRIFASICA ESTACION DE BOMBEO PALO VERDE,VILLA VAZQUEZ,PROVINCIA DE MONTECRISTI

Objetivo :

CONSTRUCCION DE REDES MEDIA TENSION (MT) TRIFASICA ESTACION DE BOMBEO PALO VERDE,VILLA VAZQUEZ,PROVINCIA DE MONTECRISTI



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2013

2013

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

MONTE CRISTI

VILLA VAZQUEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	20000	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	625.00	49,657,385.89

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
49,657,386	7,582,695.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13748

Proyecto : CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE LA MATA DE SANTA CRUZ DE MONTECRISTI

Objetivo :

Pendiente de entrega



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.2.04 - Servicio Social para la Atención de la Salud	2015	2015
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO	MONTE CRISTI	LAS MATAS DE SANTA CRUZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	150833	METROS CUADRADOS RECONSTRUIDOS	1,703.00	80,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
80,000,000	122,434,996.81	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12468

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 300 familias de bajos ingresos residentes en la provincia de Montecristi



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2014	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	MONTE CRISTI	MONTE CRISTI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	78,590,687.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
78,590,687	78,590,687.00	0.00	0.00




Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Monte Plata



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agropecuaria y Ganadería	1,107.01	222,613	4,972.81



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONTE PLATA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12541/2053 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 7 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 7 Planteles escolares con 116 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,038 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
167,431,241.10	149,863,480.88	17,567,760.22	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
342,419,439.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12541/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE BOYÁ 2, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MONTE PLATA SABANA GRANDE DE BOYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ALTAGRACIA PINEDA DE SEBASTIAN	1306-2012	40,297,207.55	24,068,304.12	64,365,511.67	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	950.00	19	1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(20,352,531.75)	33,703,628.25	33,703,628.25
2014	0.00	19,059,447.90	19,059,447.90	19,059,447.90
2015	628,395.00	1,965,277.00	1,911.99	2,591,760.01
2016	0.00	3,415,000.00	3,415,000.00	3,409,361.84
Total	54,684,555.00	4,087,193.15	56,179,988.14	58,764,198.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12541/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITECNICO AGROINDUSTRIAL YAMASÁ, MUNICIPIO YAMASÁ-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MONTE PLATA YAMASA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MERCEDES EVELISE NERIS FABIAN	1303-2012	40,297,703.55	23,161,633.30	63,459,336.85	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	800.00	16	1,024.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(28,383,005.07)	25,673,154.93	25,673,154.93
2014	0.00	8,012,356.29	8,012,356.29	8,012,356.29
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	3,335,000.00	3,335,000.00	0.00
Total	54,056,160.00	(17,035,648.78)	37,020,511.22	33,685,511.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12541/0055

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL NUEVO CAMINO,
MUNICIPIO YAMASA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MONTE PLATA

YAMASA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	HECTOR AMAURIS MATEO FIGARI	1353-2012	42,996,207.36	27,705,419.08	70,701,626.44	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	950.00	19	1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(15,226,723.62)	44,835,676.38	44,835,676.38
2014	0.00	8,133,911.14	8,133,911.14	8,133,911.14
2015	0.00	17,600,000.00	32,239.78	17,567,760.22
2016	0.00	4,450,000.00	4,450,000.00	4,444,184.14
Total	60,062,400.00	14,957,187.52	57,451,827.30	74,981,531.88

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12584/2087 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 15 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 15 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 129 aulas y se construirán 105 aulas nuevas, para un total de aulas de 234 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,232 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

410,261,276.80

295,673,871.30

114,587,405.50

0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

802,048,733.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12584/0051 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA 27 DE FEBRERO, MUNICIPIO BAYAGUANA-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE PLATA	BAYAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	INVERSIONES RODRIGUEZ BERAS S.A	399-2013	27,677,750.83	19,375,637.18	47,053,388.01	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
27	1,350.00	27	1,728.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(10,340,350.36)	19,690,849.64	19,690,849.64
2014	0.00	19,555,409.90	19,555,409.90	19,555,409.90
2015	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00
Total	30,031,200.00	16,015,059.54	46,046,259.54	39,246,259.54



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12584/0061 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ANA VIRGINIA REYNOSO, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE PLATA	SABANA GRANDE DE BOYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EMIL REYES CUEVAS	417-2013	31,259,080.21	22,846,969.12	54,106,049.33	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
32	1,600.00	32	2,048.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	8,462,000.42	35,490,080.42	35,490,080.42
2014	0.00	8,351,648.68	8,351,648.68	8,351,648.68
2015	0.00	5,300,000.00	10,713.12	5,289,286.88
2016	3,349,264.00	0.00	3,349,264.00	3,349,263.99
Total	30,377,344.00	22,113,649.10	47,201,706.22	52,480,279.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12584/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA LUISA, MUNICIPIO MONTE PLATA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MONTE PLATA

MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	INPEME INVERSIONES PEÑA MEJIA SRL	408-2013	46,221,315.60	20,692,722.44	66,914,038.04	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
33	1,650.00	33	2,112.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	2,492,589.76	38,530,029.76	38,530,029.76
2014	0.00	4,148,579.78	4,148,579.78	4,148,579.78
2015	0.00	6,360,000.00	9,053.08	6,350,946.92
2016	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,288,398.55
Total	36,037,440.00	18,301,169.54	47,987,662.62	54,317,955.01



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12584/0063

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. SOTERO MARTINEZ, MUNICIPIO YAMASA-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MONTE PLATA

YAMASA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MORRISON Y MORRISON INGENIEROS ASOCIADOS SRL	421-2013	20,910,155.27	25,592,712.44	46,502,867.71	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
21	1,050.00	21	1,344.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	17,795,350.54	29,807,830.54	29,807,830.54
2014	0.00	19,690,283.06	19,690,283.06	19,690,283.06
2015	0.00	2,500,000.00	77,019.54	2,422,980.46
2016	0.00	7,545,000.00	7,545,000.00	7,542,494.28
Total	12,012,480.00	47,530,633.60	57,120,133.14	59,463,588.34



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12584/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MATA LIMON, MUNICIPIO MONTE PLATA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE PLATA	MONTE PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LUIS JULIAN JIMENEZ	409-2013	25,696,962.88	0.00	25,696,962.88	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	15,356,485.76	33,375,205.76	33,375,205.76
2014	0.00	8,315,203.16	8,312,748.03	8,315,203.16
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,018,720.00	23,671,688.92	41,687,953.79	41,690,408.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12584/0064 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BUENOS AIRES, MUNICIPIO YAMASA-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE PLATA	YAMASA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE HERNANDEZ	418-2013	39,679,581.29	28,545,721.06	68,225,302.35	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
30	1,500.00	30	1,920.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	45,046,800.00	(5,367,218.71)	39,679,581.29	39,679,581.29
2014	0.00	32,702,677.26	32,702,677.26	32,702,677.26
2015	0.00	4,710,000.00	1,986,259.36	2,723,740.64
Total	45,046,800.00	32,045,458.55	74,368,517.91	75,105,999.19





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12584/0056 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA EL BOSQUE, MUNICIPIO MONTE PLATA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE PLATA	MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN ALTURO SANTANA PEGUERO	406-2013	19,820,823.78	12,111,384.38	31,932,208.16	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	650.00	13	832.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	13,814,523.78	19,820,763.78	19,820,763.78
2014	0.00	12,901,873.82	12,901,873.82	12,901,873.82
2015	0.00	2,000,282.95	0.00	2,000,282.95
2016	1,725,601.00	0.00	1,725,601.00	0.00
Total	7,731,841.00	28,716,680.55	34,448,238.60	34,722,920.55



Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12584/0071 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BASICA MARTIN FERRER, MUNICIPIO PERALVILLO-0071

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE PLATA	PERALVILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CARLOS ALFREDO VARGAS BREA	414-2013	23,245,465.06	0.00	23,245,465.06	MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	16,018,483.83	16,018,483.83	16,018,483.83
2014	0.00	7,650,302.45	7,650,302.45	7,650,302.45
2015	0.00	10,180,342.12	33,449.83	10,146,892.29
Total	0.00	33,849,128.40	23,702,236.11	33,815,678.57



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12584/0059

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ,
MUNICIPIO PERALVILLO-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia monte plata



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MONTE PLATA PERALVILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DAVID RODRIGUEZ GARCIA	412-2013	11,451,592.96	8,540,799.60	19,992,392.56	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	8,470,549.05	13,257,295.85	14,476,789.05
2014	0.00	1,271,427.39	1,271,427.39	1,271,427.39
2015	0.00	3,800,000.00	130,029.73	3,669,970.27
Total	6,006,240.00	13,541,976.44	14,658,752.97	19,418,186.71

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13371/3005 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Monte Plata mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,460 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
241,109,796.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13371/0051 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, FRANCISCO GREGORIO BILLINI - MATA SANTIAGO, MUNICIPIO BAYAGUANA-0051

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Monte Plata mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2015
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución : MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE PLATA	BAYAGUANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN ALBERTO DE JESUS PIMENTEL PACHECO	397-2013	0.00	8,731,744.75	8,731,744.75	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,280.00	20	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	15,109,519.00	(15,109,519.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,109,519.00	(15,109,519.00)	0.00	0.00

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13409/3036 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,380 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
50,113,551.18	50,113,551.18	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
779,540,215.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13409/0054 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL DEAN, MUNICIPIO MONTE PLATA-0054

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	MONTE PLATA	MONTE PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	2412-2013	42,276,199.17	13,758,690.00	56,034,889.17	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	550.00	11	704.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,455,239.85	8,455,239.83	8,455,239.85
2014	24,175,230.00	(1,136,539.08)	23,038,690.92	23,038,690.92
2015	23,165,930.00	12,210,000.00	16,756,309.59	18,619,620.41
2016	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
Total	47,341,160.00	25,828,700.77	54,550,240.34	50,113,551.18

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13543/3350 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA MONTE PLATA (FASE 3)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Monte Plata mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,605 niños/as

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Monte plata

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
406,982,258.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13543/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO EL BOSQUE,
MUNICIPIO MONTE PLATA-0054

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Monte Plata mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2014 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

MONTE PLATA MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
			0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	5,363,230.00	3,323,366.68	8,686,596.68	0.00
2016	28,883,490.00	0.00	28,883,490.00	0.00
Total	34,246,720.00	3,323,366.68	37,570,086.68	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

MONTE PLATA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA LUISA - HACIENDA ESTRELLA

Objetivo :

CARRETERA LA LUISA - HACIENDA ESTRELLA



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE SOBRE EL RIO YABI

Objetivo :

PUENTE SOBRE EL RIO YABI



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONTE PLATA	MONTE PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	24791.148	CARRETERAS TERMINADAS	12.00	219,303,441.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
219,303,441	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	MONTE PLATA	BAYAGUANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	6714.85	PUENTES TERMINADOS	0.50	55,892,523.51

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
55,892,524	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13236

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA

Objetivo :

REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES, POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, A TRAVES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud	2013	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO	MONTE PLATA	BAYAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	33122	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
18,181,271	80,692,069.17	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10389

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN ESPERALVILLO (CAF), PROVINCIA MONTE PLATA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Esperalvillo, Provincia Monte Plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.1.01 - Urbanización	2012	2013
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	MONTE PLATA	PERALVILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	50,604,651.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
50,604,651	0.00	50,604,651.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10394

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS EN DON JUAN (CAF), PROVINCIA MONTE PLATA

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Don Juan Provincia Monte Plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2012

2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

MONTE PLATA

MONTE PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	50,604,651.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
50,604,651	0.00	50,604,651.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Pedernales



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agropecuaria, Pesca, Minería y Turismo	1,174.42	27,342	42,953.06



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PEDERNALES



Bandera



Escudo



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12543/2054 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA PEDERNALES

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 3 Planteles escolares con 44 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,365 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Pedernales

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

78,055,169.11

78,055,169.11

0.00

0.00

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

15,797,447.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12543/0051

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE JUANCHO, MUNICIPIO OVIEDO-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Terminada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

PEDERNALES

OVIEDO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PABLO ALBERTO FERNANDEZ ALFARO	1590-2012	18,631,568.85	0.00	18,631,568.85	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(19,884,611.37)	4,140,348.63	4,140,348.63
2014	0.00	3,536,544.81	3,536,544.81	3,536,544.81
2015	44,906.00	(44,906.00)	0.00	0.00
2016	2,547,711.00	0.00	2,547,711.00	2,104,402.66
Total	26,617,577.00	(16,392,972.56)	10,224,604.44	9,781,296.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12543/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA DE PEDERNALES, MUNICIPIO PEDERNALES-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

PEDERNALES

PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GILSIA PAOLA FORTUNA POLANCO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	11,684,391.70	11,684,391.70	11,684,391.70
2014	0.00	5,916,281.64	5,916,281.64	5,916,281.64
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	17,600,673.34	17,600,673.34	17,600,673.34



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 12543/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION POLITECNICO DE PEDERNALES, MUNICIPIO PEDERNALES-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PEDERNALES	PEDERNALES
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CONSTRUCTORA SHARP DIMITRI		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(7,207,488.00)	28,829,952.00	28,829,952.00
2014	0.00	19,686,596.66	19,686,596.66	19,686,596.66
2015	0.00	2,200,000.00	43,348.99	2,156,651.01
2016	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00
Total	36,037,440.00	16,894,108.66	50,774,897.65	50,673,199.67

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12585/2088 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 3 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA PEDERNALES

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 3 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 26 aulas y se construirán 9 aulas nuevas, para un total de aulas de 35 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,056 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Pedernales

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
74,831,554.14	42,838,654.28	31,992,899.86	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
71,362,669.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12585/0051 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA COLONIA JUANCHO, MUNICIPIO OVIEDO-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PEDERNALES	OVIEDO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	IVEN ESTEBAN SEGURA FELIZ	422-2013	11,153,345.34	0.00	11,153,345.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	456.08	3	1,325.32

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	5,147,105.34	10,630,078.57	11,153,345.34
2014	0.00	10,661,687.97	10,661,687.97	10,661,687.97
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	15,808,793.31	21,291,766.54	21,815,033.31



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12585/0053 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA LA ALTAGRACIA "A", MUNICIPIO PEDERNALES-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PEDERNALES	PEDERNALES
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PETER ALEXANDER DIAZ TORREZ	424-2013	11,909,298.63	0.00	11,909,298.63	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	576.36	1	576.36

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	4,947,877.02	7,950,997.02	7,950,997.02
2014	0.00	9,043,522.36	9,043,522.36	9,043,522.36
2015	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
Total	3,003,120.00	18,191,399.38	21,194,519.38	16,994,519.38



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 12585/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA GASTON FERNANDEZ DELIGNE, MUNICIPIO OVIEDO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PEDERNALES	OVIEDO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA	423-2013	23,734,311.92	0.00	23,734,311.92	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,036.72	8	1,036.72

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	5,715,591.92	23,734,311.92	23,734,311.92
2014	0.00	12,287,689.53	12,287,689.53	12,287,689.53
2015	0.00	2,011,000.00	2,011,000.00	0.00
Total	18,018,720.00	20,014,281.45	38,033,001.45	36,022,001.45



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PEDERNALES



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CABO ROJO - LAS MERCEDES

Objetivo :

CARRETERA CABO ROJO - LAS MERCEDES



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE CAYMAN

Objetivo :

PUENTE CAYMAN



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PEDERNALES	PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	10329,645	CARRETERAS TERMINADAS	5.00	71,087,609.15

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
71,087,609	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PEDERNALES	PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	2685.94	PUENTES TERMINADOS	0.20	64,920,179.31

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
64,920,179	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MENCIA - AGUAS NEGRAS

Objetivo :

CARRETERA MENCIA - AGUAS NEGRAS



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2013

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

PEDERNALES

MENCÍA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	30369.1563	CARRETERAS TERMINADAS	14.70	747,323,200.23

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
747,323,200	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13274

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES

Objetivo :

Han sido constituidos para la satisfacción de las necesidades básicas de salud de poblaciones establecidas en territorios bien definidos, lo que permite cumplir con uno de los principios fundamentales del modelo: ser equitativos en la distribución de los recursos, evitando la dilución de las responsabilidades, además de ordenar la prestación de los servicios a los usuarios y de los proveedores de estos servicios.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	10030	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
18,181,271	90,505,576.71	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10373

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN PEDERNALES (CAF), PROVINCIA PEDERNALES

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 80 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Pedernales Provincia Pedernales.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.1.01 - Urbanización

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	63,255,814.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
63,255,814	0.00	63,255,814.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12471

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL JUANCHO, PROVINCIA PEDERNALES

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 250 familias de bajos ingresos residentes en la provincia de Pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2014

2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PEDERNALES

PEDERNALES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	77,447,416.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
77,447,416	77,447,416.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Peravia



Bandera



Escudo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agropecuaria, Ganadería y Pesca	2,901.24	216,594	13,394.83



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PERAVIA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12564/2055 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 15 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA PERAVIA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 15 Planteles escolares con 244 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,628 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Peravia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
481,546,754.75	464,310,754.75	17,236,000.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
613,963,217.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12564/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL FUNDO, MUNICIPIO BANÍ-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE LUIS DIAZ PIMENTEL	425-2013	48,945,230.97	0.00	48,945,230.97	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	5,700.00	20	5,700.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(30,431,855.64)	29,630,544.36	29,630,544.36
2014	0.00	16,529,374.98	16,529,235.16	16,529,374.98
2015	0.00	7,132,132.28	1,538.91	7,130,593.37
2016	587,933.00	0.00	587,933.00	0.00
Total	60,650,333.00	(6,770,348.38)	46,749,251.43	53,290,512.71



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12564/0061 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PERAVIA, MUNICIPIO BANÍ-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAFAEL ENRIQUE GUZMAN	1540-2012	42,556,682.32	0.00	42,556,682.32	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	7,200.00	20	7,200.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(26,017,054.14)	34,045,345.86	34,045,345.86
2014	0.00	17,428,901.19	17,428,901.19	17,428,901.19
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(8,588,152.95)	51,474,247.05	51,474,247.05



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12564/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO CRUCE DE OCOA, MUNICIPIO BANÍ-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	TEODORO MARTINEZ DE LOS SANTOS	1519-2012	29,663,721.42	8,383,143.00	38,046,864.42	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	7,200.00	8	7,200.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	20,024,960.00	33,369,738.56	53,394,698.56	53,394,698.56
2014	0.00	1,859,544.55	1,859,544.55	1,859,544.55
2015	0.00	3,650,000.00	18,395.52	3,631,604.48
2016	3,631,604.00	0.00	3,631,604.00	0.00
Total	23,656,564.00	38,879,283.11	58,904,242.63	58,885,847.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12564/0062

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA DON GREGORIO, MUNICIPIO NIZAO-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	NIZAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MARIA ARACELYS VALDEZ MATOS	428-2013	40,343,846.30	0.00	40,343,846.30	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	5,200.00	18	5,200.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(24,740,142.13)	23,309,777.87	23,309,777.87
2014	0.00	15,482,577.48	15,482,577.48	15,482,577.48
2015	0.00	14,861,239.82	5,074,212.90	9,787,026.92
2016	783,911.00	0.00	783,911.00	0.00
Total	48,833,831.00	5,603,675.17	44,650,479.25	48,579,382.27



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12564/0054

Sub Proyecto (obra) : Construcción de Escuela BÁSICA SOMBRERO En el municipio BANÍ-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAFAEL GOMEZ	1440-2012	33,117,354.85	13,850,311.00	46,967,665.85	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	7,200.00	10	7,200.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(15,373,710.13)	26,669,969.87	26,669,969.87
2014	0.00	12,423,882.12	12,215,551.53	12,423,882.12
2015	0.00	1,670,850.27	1,670,850.27	0.00
2016	3,165,882.00	0.00	3,165,882.00	0.00
Total	45,209,562.00	(1,278,977.74)	43,722,253.67	39,093,851.99



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12564/0064

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NIZAO, MUNICIPIO NIZAO-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	NIZAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JUAN ESTERNIO GERMAN BAEZ	1542-2012	36,349,067.75	0.00	36,349,067.75	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	5,448.91	16	5,448.91

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(18,970,665.80)	29,079,254.20	29,079,254.20
2014	0.00	10,553,025.33	10,553,025.33	10,553,025.33
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	783,911.00	0.00	783,911.00	0.00
Total	48,833,831.00	(8,417,640.47)	40,416,190.53	39,632,279.53



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12564/0055 Sub Proyecto (obra) : Construccion de Escuela BASICA SAN JOSE-ARROYO HONDO En el municipio BANI-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROMMEL HENRY PEPEN LAMA	427-2013	48,945,230.97	0.00	48,945,230.97	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	8,000.00	20	8,000.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(31,057,115.50)	29,005,284.50	29,005,284.50
2014	0.00	28,353,729.89	28,149,399.38	28,353,729.89
2015	0.00	3,498,621.93	0.00	3,498,621.93
2016	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,267,568.38
Total	60,062,400.00	2,065,236.32	58,424,683.88	62,125,204.70



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12564/0065 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SANTANA, MUNICIPIO NIZAO-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	NIZAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FAUSTO LEOCADIO TRONCOSO TEJEDA	1576-2012	40,297,703.55	0.00	40,297,703.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	12,000.00	20	12,000.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(36,156,069.53)	17,900,090.47	17,900,090.47
2014	0.00	21,531,761.90	21,531,761.90	21,531,761.90
2015	0.00	6,300,000.00	10,792.63	6,289,207.37
2016	0.00	14,745,000.00	14,745,000.00	7,341,229.35
Total	54,056,160.00	6,420,692.37	54,187,645.00	53,062,289.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12564/0056

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO PAYA, MUNICIPIO BANI-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FERNANDO EMILIO ANDUJAR DIAZ	1552-2012	36,349,067.75	0.00	36,349,067.75	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	4,500.00	14	4,500.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(28,029,069.08)	20,020,850.92	20,020,850.92
2014	0.00	17,545,215.96	17,545,215.96	17,545,215.96
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	5,498,009.00	0.00	5,498,009.00	0.00
Total	53,547,929.00	(10,483,853.12)	43,064,075.88	37,566,066.88



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12564/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA EL SIFON EN EL MUNICIPIO BANI-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DECOMARMOL Y CONSTRUCCIONES (RONALD MARTINEZ)	1517-2012	171,982,074.05	16,410,494.00	188,392,568.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	8,100.00	5	8,100.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,385,659.24	14,385,659.24	14,385,659.24
2014	0.00	2,232,499.91	2,232,499.91	2,232,499.91
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	4,044,738.00	0.00	4,044,738.00	0.00
Total	4,044,738.00	16,618,159.15	20,662,897.15	16,618,159.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12564/0059

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA FUNDACIÓN, MUNICIPIO BANÍ-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciaperavia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

PERAVIA

BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	EZEQUIEL ALBERTO GUERRERO NOYER	1520-2012	42,996,207.36	17,757,480.00	60,753,687.36	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	9,060.00	20	9,060.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(48,821,561.47)	11,240,838.53	11,240,838.53
2014	0.00	9,978,075.26	9,978,075.26	9,978,075.26
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	14,391,902.00	0.00	14,391,902.00	0.00
Total	74,454,302.00	(38,843,486.21)	35,610,815.79	21,218,913.79

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12586/2089 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 1 PLANTEL ESCOLAR EN LA PROVINCIA PERAVIA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia peravia

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 1 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 2 aulas y se construirán 2 aulas nuevas, para un total de aulas de 4 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 128 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Peravia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
25,206,922.04	20,455,347.03	4,751,575.01	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
67,713,622.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12586/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ERNESTINA TEJEDA MUNICIPIO BANI-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia peravia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,978,422.67	6,978,422.67	6,978,422.67
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	6,978,422.67	6,978,422.67	6,978,422.67



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12586/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION MILAGROS ALTAGRACIA MELO, MUNICIPIO BANI-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia peravia



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ESTHER DARANEY MARTES POLANCO	429-2013	9,879,818.13	0.00	9,879,818.13	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	1,059.75	4	1,059.75

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,879,818.13	9,879,818.13	9,879,818.13
2014	0.00	4,751,575.01	4,751,575.01	4,751,575.01
2015	0.00	3,599,822.79	2,716.56	3,597,106.23
Total	0.00	18,231,215.93	14,634,109.70	18,228,499.37

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13410/3041 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PERAVIA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,110 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Peravia

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
261,491,730.02	232,559,015.22	28,932,714.80	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
504,552,460.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13410/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS COLINAS, MUNICIPIO BANÍ-0052

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	GRUPO INGENIARQ SRL	2414-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	8,600.00	20	8,600.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,322,901.66	12,322,901.66	12,322,901.66
2014	60,438,074.00	(27,129,827.82)	33,308,246.18	33,308,246.18
2015	33,762,671.00	0.00	7,935,265.01	25,827,405.99
Total	94,200,745.00	(14,806,926.16)	53,566,412.85	71,458,553.83



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13410/0059 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO BOCA CANASTA-EL LLANO, MUNICIPIO BANÍ-0059

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	CAEP CASTRO ARQUITECTURA DE EJECUCION Y PRECISION SRL	2415-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	4,000.00	10	4,000.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,580,776.21	9,580,776.21	9,580,776.21
2014	30,219,037.00	(20,695,943.65)	9,523,093.35	9,523,093.35
2015	26,249,710.00	0.00	7,263,131.17	18,986,578.83
2016	467,990.00	0.00	467,990.00	0.00
Total	56,936,737.00	(11,115,167.44)	26,834,990.73	38,090,448.39



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13410/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ALTOS DE GUÁZUMAS, MUNICIPIO BANÍ-0055

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	BANI
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	MARIO BERNARDO GARCIA MEDINA	2258-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	10,000.00	22	10,000.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,324,846.05	12,324,846.05	12,324,846.05
2014	60,438,074.00	(47,070,901.26)	13,115,504.46	13,367,172.74
2015	33,767,998.00	(13,000,000.00)	10,417,652.65	10,350,345.35
2016	701,985.00	10,622,100.00	11,324,085.00	11,324,077.91
Total	94,908,057.00	(37,123,955.21)	47,182,088.16	47,366,442.05



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13410/0060 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA SANTANA, MUNICIPIO NIZAO-0060

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PERAVIA	NIZAO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MIRASOLES SRL	2417-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	7,200.00	12	7,200.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,598,780.20	9,598,780.20	9,598,780.20
2014	36,262,845.00	(5,545,644.49)	30,717,054.91	30,717,200.51
2015	26,299,038.00	(8,443,449.23)	6,510,108.35	11,345,480.42
2016	584,987.00	0.00	584,987.00	0.00
Total	63,146,870.00	(4,390,313.52)	47,410,930.46	51,661,461.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13410/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA BANÍ PALO
 BLANCO, MUNICIPIO BANÍ-0058

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

PERAVIA BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	LUIS EDUARDO PIMENTEL MARTINEZ	2259-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	7,200.00	22	7,200.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,324,457.17	12,324,457.17	12,324,457.17
2014	60,438,074.00	(50,319,427.17)	10,118,065.34	10,118,646.83
2015	33,766,933.00	0.00	6,776,068.34	26,990,864.66
2016	467,990.00	3,012,865.96	3,480,855.96	3,480,855.96
Total	94,672,997.00	(34,982,104.04)	32,699,446.81	52,914,824.62



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PERAVIA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CARRERA - SANCHEZ - VILLA FUNDACION

Objetivo :

CARRETERA CARRERA - SANCHEZ - VILLA FUNDACION



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA PIZARRETE - LAS BARIAS

Objetivo :

CARRETERA PIZARRETE - LAS BARIAS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PERAVIA	BANÍ
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	34707.6072	CARRETERAS TERMINADAS	16.80	215,761,229.39

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
215,761,229	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PERAVIA	MATANZAS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	40202.97834	CARRETERAS TERMINADAS	19.46	157,369,502.99

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
157,369,503	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA BANI - AZUA

Objetivo :

CARRETERA BANI - AZUA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

PERAVIA

BANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	393104.97012	CARRETERAS TERMINADAS	190.28	1,195,807,898.26

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,195,807,898	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA VILLA SOMBRERO - MATANZAS

Objetivo :

CARRETERA VILLA SOMBRERO - MATANZAS



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

PERAVIA

MATANZAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	24791.148	CARRETERAS TERMINADAS	12.00	83,191,824.70

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
83,191,825	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV JULIO SAURI-PIZARRETE

Objetivo :

CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV JULIO SAURI-PIZARRETE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2012	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	107926	L.T. 138 KV CONSTRUIDA	11.00	11,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
11,000,000	11,000,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA ARROYO HONDO - CALDERA - SALINAS

Objetivo :

CARRETERA ARROYO HONDO - CALDERA - SALINAS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PERAVIA	BANÍ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	14461.503	CARRETERAS TERMINADAS	7.00	99,215,469.78

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
99,215,470	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REMODELACION DE OFICINA

Objetivo :

REMODELACION OFICINA COMERCIAL BANI,
PROVINCIA PERAVIA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 11112

Descripción End : Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
habitantes	310000	1 PROYECTO DE OFICINAS PUBLICAS REMODELADA	122.22	1,571,212.45

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,571,212	1,571,212.45	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE DE LAS CARRERAS O PUENTE LOS PILONES

Objetivo :

PUENTE DE LAS CARRERAS O PUENTE LOS PILONES



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	20144.55	PUENTES TERMINADOS	1.50	342,459,907.91

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
342,459,908	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13432

Proyecto : CONSTRUCCIÓN 280 ML VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA GRADA Y PARQUE INFANTIL AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA GENERACION EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO BANI

Objetivo :

CONSTRUCCION 280 ML VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA GRADA Y PARQUE INFANTIL AL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NUEVA GENERACION EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO BANI, PERAVIA. NO SE TIENE LA DOCUMENTACION...



**Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad**

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos	2013	2014
Estado : NUEVO/SIN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Verja Reconstruida	280.00	1,216,779.78

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,216,780	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10403

Proyecto : REHABILITACIÓN CONTRAEMBALSELAS BARIAS, PRESA DE VALDESIA,EN LA COMUNIDAD LAS BARIAS, PROV. PERAVIA

Objetivo :

Restablecer el Contraembalse Las Barías, para llevar a cabo los trabajos de diseño, fabricación, prueba, instalación terminación y puesta en servicio de ocho (8) compuertas radiales.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.	2011	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	PERAVIA	BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32101

Descripción End : Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	3700	CONTRAEMBALSE REHABILITADO	3,700.00	80,089,862.07

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
80,089,862	0.00	80,089,862.07	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13284

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA II, EN BANÍ, MUNICIPIO BANÍ, PROV. PERAVIA .

Objetivo :

LAS FAMILIAS POBRES Y VULNERABLES DE LA REPUBLICA DOMINICANA TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CENTROS DE DIAGNÓSTICOS Y DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL PAÍS. LO CONTRIBUIRÁ A REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN DOMINICANA



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

2013

2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

PERAVIA

BANI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	39451	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
18,181,271	86,619,831.78	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Puerto Plata



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura, Ganadería, Agroindustria y Turismo	1,481.51	338,995	4,370.29



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PUERTO PLATA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12544/2056 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 18 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 18 Planteles escolares con 298 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 9,147 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

552,713,666.97

515,891,459.46

36,822,207.51

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

1,031,301,793.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA LICEO MAIMÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	POLANCO MORONTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL	1433-2012	38,045,246.42	0.00	38,045,246.42	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	2,672.11	14	2,672.11

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(22,063,629.22)	19,980,050.78	19,980,050.78
2014	0.00	33,080,897.04	33,080,897.04	33,080,897.04
2015	0.00	9,755,978.54	11,808.55	9,744,169.99
Total	42,043,680.00	20,773,246.36	53,072,756.37	62,805,117.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0065 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE POLITÉCNICO SOSÚA OESTE EN EL MUNICIPIO DE SOSUA-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	SOSUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MIGUEL FRANCISCO GOMEZ RIVERA	438-2013	56,489,203.19	0.00	56,489,203.19	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	3,427.50	21	3,427.50

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(27,424,193.71)	32,638,206.29	32,638,206.29
2014	0.00	40,101,625.40	40,086,867.59	40,101,625.40
2015	53,195.00	13,593,805.00	3,011.22	13,643,988.78
2016	0.00	22,985,800.00	22,985,800.00	11,485,768.19
Total	60,115,595.00	49,257,036.69	95,713,885.10	97,869,588.66



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0058 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 3 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOHANN M REYES MARMOLEJOS	1391-2012	38,045,246.42	0.00	38,045,246.42	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
14	0.00	14	3,027.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(44,276,919.90)	3,773,000.10	3,773,000.10
2014	0.00	19,733,307.45	19,733,307.45	19,733,307.45
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	48,049,920.00	(24,543,612.45)	23,506,307.55	23,506,307.55



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0069 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA JULIO ENOR COLON-0069

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	LUPERON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GIEYKAR INVESTMENTS SRL	447-2013	21,775,558.78	0.00	21,775,558.78	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
7	0.00	7	399.18	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	21,775,558.78	21,775,558.78	21,775,558.78
2014	0.00	8,986,704.58	8,986,704.58	8,986,704.58
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	4,370,000.00	4,370,000.00	4,366,023.11
Total	0.00	35,132,263.36	35,132,263.36	35,128,286.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0059 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 4 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	YOSMER OMAR MEDINA OZUNA	1430-2012	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	2,145.00	16	2,145.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(34,795,561.75)	25,266,838.25	25,266,838.25
2014	0.00	36,309,046.15	36,309,046.15	36,309,046.15
2015	68,925.00	29,915,075.00	1,035.23	29,982,964.77
Total	60,131,325.00	31,428,559.40	61,576,919.63	91,558,849.17



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0071 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCIONN DE LICEO YASICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0071

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	TEANY YANIRA PEÑALO GOMEZ	437-2013	39,868,677.07	0.00	39,868,677.07	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	2,329.42	16	2,329.42

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	23,294,970.54	23,294,970.54	23,294,970.54
2014	0.00	23,426,597.79	23,426,597.79	23,426,597.79
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	2,546,683.00	2,546,683.00	2,546,682.09
Total	0.00	49,268,251.33	49,268,251.33	49,268,250.42



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0060 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PUERTO PLATA 5 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CAMILO J HURTADO INGS ASOC SRL	1444-2012	51,472,552.29	0.00	51,472,552.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,670.31	18	2,670.31

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(46,598,612.94)	13,463,787.06	13,463,787.06
2014	0.00	34,407,527.47	34,407,527.47	34,407,527.47
2015	0.00	4,765,659.33	0.00	4,765,659.33
2016	0.00	4,228,179.00	4,228,179.00	4,228,178.85
Total	60,062,400.00	(3,197,247.14)	52,099,493.53	56,865,152.71



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0072 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA EL JAMAO EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA-0072

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	ALTAMIRA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ISAAC ANTONIO REYES GUZMAN	432-2013	20,299,225.52	0.00	20,299,225.52	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	893.00	6	893.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	10,150,295.49	10,150,295.49	10,150,295.49
2014	0.00	6,436,403.22	6,413,770.61	6,436,403.22
2015	0.00	5,553,000.00	4,950.25	5,548,049.75
Total	0.00	22,139,698.71	16,569,016.35	22,134,748.46



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0061 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE LICEO EDUARDO BRITO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE LUIS ADAMES MENDOZA	1382-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,514.50	22	2,514.50

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(48,618,341.03)	11,444,058.97	11,444,058.97
2014	0.00	34,552,125.73	34,438,791.13	34,552,125.73
2015	0.00	1,925,726.20	0.00	1,925,726.20
Total	60,062,400.00	(12,140,489.10)	45,882,850.10	47,921,910.90



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0075 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA CE LOS RIELES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0075

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	UREÑA VALENZUELA Y ASOCIADOS SRL		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	26,916,482.25	26,916,482.25	26,916,482.25
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	26,916,482.25	26,916,482.25	26,916,482.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12544/0062 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SABANETA 1 EN EL MUNICIPIO DE SOSUA-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia pedernales



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	SOSUA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MARIO JOSE HURTADO IMBERT	1443-2012	38,259,707.12	0.00	38,259,707.12	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	0.00	14	4,379.65

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(17,442,154.30)	30,607,765.70	30,607,765.70
2014	0.00	8,131,206.87	8,131,206.87	8,131,206.87
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,961,095.00	0.00	1,961,095.00	0.00
Total	50,011,015.00	(9,310,947.43)	40,700,067.57	38,738,972.57

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12587/2090 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 15 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 15 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 108 aulas y se construirán 56 aulas nuevas, para un total de aulas de 154 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,584 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

444,044,077.70

325,958,057.21

118,086,020.49

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

601,570,389.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA NICOLAS MELENDEZ EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Terminada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

PUERTO PLATA ALTAMIRA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PEDRO ANTONIO VILLA	442-2013	10,201,428.70	0.00	10,201,428.70	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	1,017.71	1	1,017.71

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	14,396,617.40	17,399,737.40	17,399,737.40
2014	0.00	1,392,127.58	1,392,127.58	1,392,127.58
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,003,120.00	15,788,744.98	18,791,864.98	18,791,864.98



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BELLA VISTA-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Terminada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

PUERTO PLATA SOSUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	STAFF TEAM CONSULTING STC S R L	453-2013	21,653,369.72	0.00	21,653,369.72	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	0.00	9	1,512.06

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	5,356,049.84	17,368,529.84	17,368,529.84
2014	0.00	7,254,218.60	7,254,218.60	7,254,218.60
2015	0.00	4,500,000.00	6,276.45	4,493,723.55
Total	12,012,480.00	17,110,268.44	24,629,024.89	29,116,471.99



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0053 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA DANIEL VARGAS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	ALTAMIRA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	QUEZADA ELECTRICIDAD SRL	440-2013	21,882,390.35	0.00	21,882,390.35	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	1,380.23	7	1,380.23

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	19,739,820.70	31,752,300.70	31,752,300.70
2014	0.00	1,596,141.95	0.00	1,596,141.95
2015	0.00	2,700,000.00	8,921.35	2,691,078.65
2016	2,691,079.00	0.00	2,691,079.00	0.00
Total	14,703,559.00	24,035,962.65	34,452,301.05	36,039,521.30



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0062 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA SILVANO REYNOSO EN EL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	VILLA ISABELA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUCTORA RANCELYS & ASOCIADOS SRL	455-2013	14,474,319.01	0.00	14,474,319.01	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	499.65	9	499.65

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	8,468,079.01	14,474,319.01	14,474,319.01
2014	0.00	4,395,979.92	4,395,979.92	4,395,979.92
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	12,864,058.93	18,870,298.93	18,870,298.93



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0054 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA LA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE IMBERT-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	IMBERT

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE DELIO MARMOLEJOS GOMEZ	445-2013	20,536,920.06	0.00	20,536,920.06	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	1,290.50	9	1,290.50

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	17,048,880.12	29,061,360.12	29,061,360.12
2014	0.00	10,295,758.91	7,371,076.48	10,295,758.91
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,727,858.00	0.00	2,727,858.00	0.00
Total	14,740,338.00	27,344,639.03	39,160,294.60	39,357,119.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0063 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA PADRE BOIL EN EL MUNICIPIO VILLA ISABELA-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	VILLA ISABELA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN GABRIEL GOMEZ TEJADA	454-2013	26,367,468.87	0.00	26,367,468.87	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	1,008.00	24	1,008.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	8,348,748.87	26,367,468.87	26,367,468.87
2014	0.00	8,359,475.60	8,359,475.60	8,359,475.60
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	2,165,000.00	2,165,000.00	2,160,311.65
Total	18,018,720.00	18,873,224.47	36,891,944.47	36,887,256.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CABIA EN EL MUNICIPIO DE IMBERT-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	IMBERT
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA	444-2013	7,168,854.32	0.00	7,168,854.32	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	2,050.00	11	2,050.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	8,331,468.64	11,334,588.64	11,334,588.64
2014	0.00	2,117,183.57	2,117,183.57	2,117,183.57
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,003,120.00	10,448,652.21	13,451,772.21	13,451,772.21



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0065

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CIRUELOS EN EL MUNICIPIO VILLA MONTELLANO-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	VILLA MONTELLANO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JORGE ANDRES MEDINA BOURNIGAL	457-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	(620,112.31)	17,398,607.69	17,398,607.69
2014	0.00	34,368,229.74	25,632,162.08	34,368,229.74
2015	4,628,523.00	1,000,000.00	5,052.18	5,623,470.82
Total	22,647,243.00	34,748,117.43	43,035,821.95	57,390,308.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0056 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA ISRAEL BRITO EN EL MUNICIPIO DE IMBERT-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	IMBERT

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANCISCO ERNESTO MOQUETE ROSARIO	446-2013	16,469,163.96	0.00	16,469,163.96	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	1,477.26	17	1,477.26

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	15,252,983.86	18,256,103.86	18,256,103.86
2014	0.00	10,242,134.48	10,242,054.50	10,242,134.48
2015	0.00	6,141,128.48	17,489.51	6,123,638.97
2016	235,173.00	0.00	235,173.00	0.00
Total	3,238,293.00	31,636,246.82	28,750,820.87	34,621,877.31



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0066 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION JULIO ENOR COLÓN MUNICIPIO LUPERON-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	LUPERON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GIEYKAR INVESTMENTS SRL		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	21,775,558.78	21,775,558.78	21,775,558.78
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	21,775,558.78	21,775,558.78	21,775,558.78



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0058 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA MARIA MERCEDES EN EL MUNICIPIO PUERTO PLATA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ERNESTO ORLANDO MEJIA MAZARA	452-2013	33,275,254.09	0.00	33,275,254.09	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	0.00	17	1,477.26

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	3,244,054.09	33,275,254.09	33,275,254.09
2014	0.00	11,782,979.50	11,782,979.50	11,782,979.50
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	7,184,372.00	0.00	7,184,372.00	0.00
Total	37,215,572.00	15,027,033.59	52,242,605.59	45,058,233.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0067 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION LEONCIO POLANCO MUNICIPIO LUPERON-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	LUPERON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAUL BRAVO ESCARRAMAN	448-2013	8,669,493.99	0.00	8,669,493.99	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	205.18	4	205.18

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,669,493.99	8,669,493.99	8,669,493.99
2014	0.00	443,173.42	443,173.42	443,173.42
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	9,932,840.00	0.00	9,932,840.00	723,706.23
Total	9,932,840.00	9,112,667.41	19,045,507.41	9,836,373.64



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0059 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA EL CUPEY EN EL MUNICIPIO PUERTO PLATA-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE MANUEL NUÑEZ MERCADO	451-2013	25,529,466.50	0.00	25,529,466.50	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	917.84	12	917.84

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	14,162,884.68	29,178,484.68	29,178,484.68
2014	0.00	1,659,153.01	1,659,153.01	1,659,153.01
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3,461,739.00	0.00	3,461,739.00	0.00
Total	18,477,339.00	15,822,037.69	34,299,376.69	30,837,637.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12587/0068 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LAS AVISPAS MUNICIPIO PUERTO PLATA-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	OLIVA TERESA DE JESUS BORBON REYES	449-2013	15,280,713.41	0.00	15,280,713.41	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	2,208.00	20	2,208.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,489,285.23	8,489,285.23	8,489,285.23
2014	0.00	9,689,224.46	9,689,224.46	9,689,224.46
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	18,178,509.69	18,178,509.69	18,178,509.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 12587/0060 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA CONCEPCION GARCIA EN MUNICIPIO DE PUERTO PLATA-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia puerto plata.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GIUNY UMBERTO NARDI GARCIA	450-2013	14,843,864.41	0.00	14,843,864.41	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	0.00	6	1,082.94

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	8,837,624.41	14,843,864.41	14,843,864.41
2014	0.00	13,728,098.72	13,728,098.72	13,728,098.72
2015	0.00	5,261,084.46	1,773.40	5,259,311.06
2016	195,978.00	0.00	195,978.00	0.00
Total	6,202,218.00	27,826,807.59	28,769,714.53	33,831,274.19

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13374/3028 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Puerto plata mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,375 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
123,146,032.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13374/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, YASICA ARRIBA, MUNICIPIO
 PUERTO PLATA-0056

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Puerto plata mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2014 2015

Estado : Terminada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	TEANY PENALO	437-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	21,153,326.00	(21,153,326.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,153,326.00	(21,153,326.00)	0.00	0.00

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13411/3056 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,710 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
43,654,037.64	38,082,149.60	5,571,888.04	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
834,535,760.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13411/0058

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LAS AVISPAS,
MUNICIPIO PUERTO PLATA-0058

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

PUERTO PLATA PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	CIRIACO GONZALEZ GARCIA	2264-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,534.43	9	1,534.43

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,883,930.30	7,883,930.30	7,883,930.30
2014	27,197,133.00	(21,625,244.96)	5,571,888.04	5,571,888.04
2015	21,600,638.00	0.00	1,973,930.79	19,626,707.21
2016	584,987.00	10,578,927.10	11,163,914.10	10,571,512.09
Total	49,382,758.00	(3,162,387.56)	26,593,663.23	43,654,037.64

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13597/3380 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES DUCATIVOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA (FASE 3)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Puerto Plata mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,655 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Puerto plata

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
312,070,690.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13597/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA NICOLAS MELENDEZ,
MUNICIPIO ALTAMIRA-0051

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Puerto Plata mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2014 2016

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

PUERTO PLATA ALTAMIRA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PEDRO ANTONIO VILLA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	1,017.71	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	7,150,976.00	0.00	7,150,976.00	0.00
Total	7,150,976.00	0.00	7,150,976.00	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

PUERTO PLATA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo :

Sustitución Línea ø 12" PVC (SDR-21) Urb. Ginebra Arzeno



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2014	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25204

Descripción End : Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	1580	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	98.43	437,888.44

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
437,888	437,888.44	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Rehabilitación casetas de bombeo de los pozos de barrancón y la incorporación de pozos para abastecer al Novillero

Objetivo :

Rehabilitación casetas de bombeo de los pozos de barrancón y la incorporación de pozos para abastecer al Novillero



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2014	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	36700	Casetas de Bombeo de Pozos Rehabilitadas	2.00	856,735.80

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
856,736	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra física supervision

Objetivo :

Remozamiento Multiuso Guanatico, Prov. Puerto Plata.



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2015

2015

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

PUERTO PLATA

GUARANICO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 2712

Descripción End :

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	2500	1 COMPLEJO DEPORTIVO REPARADO	1,296.00	2,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,000,000	2,000,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Remozamiento Depósitos Reguladores (Zona Baja - Zona Media - Cofresi)

Objetivo :

Remozamiento Depósitos Reguladores (Zona Baja - Zona Media - Cofresi)



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2014

2014

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

PUERTO PLATA

PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	85000	Depósitos Reguladores Remozados	670.00	395,694.80

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
395,695	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEOMONTELLANO (MARIA TERESA DE CALCUTA)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEOMONTELLANO (MARIA TERESA DE CALCUTA)



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2013

2015

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

PUERTO PLATA

MONTELLANO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	622	1 LICEO CONSTRUIDO	19.00	3,814,728.93

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,814,729	3,814,728.93	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : TRAMO MAIMON - PUERTO PLATA (1ERA ETAPA)

Objetivo :

TRAMO MAIMON - PUERTO PLATA (1ERA ETAPA)



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

PUERTO PLATA

SAN FELIPE DE PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	8676.9018	CARRETERAS TERMINADAS	4.20	121,336,568.52

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
121,336,569	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LOS LLANOS DE PEREZ

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO LOS LLANOS DE PEREZ



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	IMBERT

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	356	1 LICEO CONSTRUIDO	14.00	5,334,053.40

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,334,053	5,334,053.40	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA QUEBRADA HONDA - PALMAR GRANDE

Objetivo :

CARRETERA QUEBRADA HONDA - PALMAR GRANDE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	SAN FELIPE DE PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	29749,3776	CARRETERAS TERMINADAS	14.40	265,330,231.04

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
265,330,231	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ADENDUM REMOZAMIENTO MULTISUSOS EL MAMEY, PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo :

ADENDUM REMOZAMIENTO MULTISUSOS EL MAMEY, PROVINCIA PUERTO PLATA



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2015	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Complejo Deportivo Reparado	260.00	120,634.34

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
120,634	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS ENEAS

Objetivo :

CARRETERA LAS ENEAS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	SAN FELIPE DE PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	20659.29	CARRETERAS TERMINADAS	10.00	80,868,192.70

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
80,868,193	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIO CAMU EN MONTE LLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo :

CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES Y ADECUACION RIO CAMU EN MONTE LLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	MONTE LLANO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41405

Descripción End : Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	1600	Muro de gaviones construido	1,100.00	71,859,593.57

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
71,859,594	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE NOVILLERO - LUPERON

Objetivo :

PUENTE NOVILLERO - LUPERON



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	LUPERON

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	268.594	PUENTES TERMINADOS	0.02	25,165,896.21

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
25,165,896	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción Cisterna del Acueducto Sabaneta de Cangrejos

Objetivo :

Construcción Cisterna del Acueducto Sabaneta de Cangrejos



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2014	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	6200	Cisterna de Acueducto Construida	1.00	1,017,158.48

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,017,158	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION L.T. 138 KV SAN FELIPE - PUERTO PLATA II

Objetivo :

CONSTRUCCION L.T. 138 KV SAN FELIPE - PUERTO PLATA II



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2012	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	321850	L.T. 138 KV CONSTRUIDA	4.50	6,860,505.20

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
6,860,505	6,860,505.20	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra fisica

Objetivo :

Rehabilitación Línea de Impulsión Los Bordas



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	2582	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	399.41	842,724.45

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
842,724	842,724.45	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13133

Proyecto : REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSION DEL ACUEDUCTO CANDELON-LA CULEBRA, PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo :

BB
 BB
 BBBBBBBBBB



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado	2013	2014
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: No Registr		

Descripción End : No Registrado

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	4343	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	4,200.00	19,014,912.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
19,014,912	19,014,912.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12421

Proyecto : AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN PLAYA DORADA 69 KV

Objetivo :

Ampliación de la capacidad de transformación de la Subestacion eléctrica en Playa Dorada.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.	2012	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	PUERTO PLATA	PUERTO PLATA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103		

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	176000	L.T. 69 KV Construida	2.60	8,320,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
8,320,000	8,320,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13132

Proyecto : REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO EL MAMEY-LOS HIDALGOS, PROVINCIA PUERTO PLATA

Objetivo :

BB
 BB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado	2013	2014
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	PUERTO PLATA	LOS HIDALGOS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: No Registr		

Descripción End : No Registrado

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	12369	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	1,500.00	9,409,920.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
9,409,920	9,409,920.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Samaná



Bandera

Escudo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Turismo, Agricultura y Pesca	707.81	103,330	6,849.99



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAMANA



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12556/2057 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAMANA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 12 Planteles escolares con 153 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajo los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,403 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Samana

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
215,342,751.93	206,367,497.27	8,975,254.66	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
425,264,823.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12556/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE PLANTEL NARANJITOS EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	LAS TERRENAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LUIS BASILIO BRITO DRULLARD	458-2013	28,876,970.51	0.00	28,876,970.51	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,261.98	12	1,352.82

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(11,421,596.78)	18,609,603.22	18,609,603.22
2014	0.00	13,788,607.74	13,788,607.74	13,788,607.74
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	5,740,273.00	0.00	5,740,273.00	5,740,272.59
Total	35,771,473.00	2,367,010.96	38,138,483.96	38,138,483.55



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12556/0055 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE LICEO SAMANÁ NORTE DE BRITO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WILIAM HUMBERTO SUAREZ	1335-2012	33,117,354.85	0.00	33,117,354.85	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	1,532.73	12	1,532.73

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(4,750,503.47)	31,286,936.53	31,286,936.53
2014	0.00	9,856,852.05	9,856,852.05	9,856,852.05
2015	0.00	4,350,000.00	20,089.75	4,329,910.25
2016	4,329,910.00	0.00	4,329,910.00	0.00
Total	40,367,350.00	9,456,348.58	45,493,788.33	45,473,698.83



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12556/0052 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE PLANTEL PROF. SALVADOR PADILLA EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	LAS TERRENAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOHANNY MATA PORTES	459-2013	27,852,203.80	0.00	27,852,203.80	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,189.30	11	1,280.14

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(8,114,144.62)	18,913,935.38	18,913,935.38
2014	0.00	8,761,457.42	8,761,457.42	8,761,457.42
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	5,596,181.00	0.00	5,596,181.00	0.00
Total	32,624,261.00	647,312.80	33,271,573.80	27,675,392.80



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12556/0058 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE PLANTEL JUAN HECTOR MOYA CORDERO EN EL MUNICIPIO DE SÁNCHEZ-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	NICOLAS BENJAMIN	460-2013	27,852,203.80	7,897,678.00	35,749,881.80	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,187.16	9	1,141.74

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(9,081,882.00)	17,946,198.00	17,946,198.00
2014	0.00	4,048,271.25	3,133,961.25	4,048,271.25
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	670,248.00	0.00	670,248.00	0.00
Total	27,698,328.00	(5,033,610.75)	21,750,407.25	21,994,469.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12556/0053 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE POLITÉCNICO LAS TERRENAS EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	LAS TERRENAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WILSON CASTILLO SARANTE		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(26,862,484.70)	39,206,155.30	39,206,155.30
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2016	2,437,564.00	0.00	2,437,564.00	0.00
Total	68,506,204.00	(24,362,484.70)	44,143,719.30	39,206,155.30



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12556/0061 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE PLANTEL CENTRO MODELO DE INICIAL EN EL MUNICIPIO DE SÁNCHEZ-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ELVIN GERARDO DE LA CRUZ	1350-2012	18,528,849.43	0.00	18,528,849.43	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	795.17	6	795.17

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	(3,195,640.46)	14,823,079.54	14,823,079.54
2014	0.00	3,555,281.57	3,555,263.91	3,555,281.57
2015	0.00	6,876,541.27	2,900,000.00	3,976,541.27
2016	2,840,152.00	0.00	2,840,152.00	0.00
Total	20,858,872.00	7,236,182.38	24,118,495.45	22,354,902.38



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12556/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA PROF. ALTAGRACIA
MEDINA DE BRITO EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SAMANA

LAS TERRENAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	YARA GEORGINA ABREU MERCEDES	1330-2012	24,174,311.82	4,928,315.00	29,102,626.82	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas

Áreas de Construcción Mt2

Aulas Constuidas

Áreas de Construcción Mt2

7

978.60

6

933.18

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(7,688,630.54)	19,339,449.46	19,339,449.46
2014	0.00	1,160,200.36	1,160,200.36	1,160,200.36
2015	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
2016	1,647,119.00	0.00	1,647,119.00	0.00
Total	28,675,199.00	(4,878,430.18)	23,796,768.82	20,499,649.82

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12588/2091 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 11 PLANTELES ESCOLARES E EN LA PROVINCIA SAMANA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 11 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 68 aulas y se construirán 35 aulas nuevas, para un total de aulas de 103 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,296 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Samana

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

127,809,443.90

108,125,351.96

19,684,091.94

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

201,982,111.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12588/0051 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA PROF. LEONORA KING HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SAMANA-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ABREU CONTRUCCIONES E INGENIEROS SRL	466-2013	12,332,608.64	0.00	12,332,608.64	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	441.19	1	441.19

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	9,329,488.64	12,332,608.64	12,332,608.64
2014	0.00	1,775,773.91	1,775,773.91	1,775,773.91
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,003,120.00	11,105,262.55	14,108,382.55	14,108,382.55



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12588/0058 **Sub Proyecto (obra) :** AMPLIACION ESCUELA JOHANNA DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE SANCHEZ-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ENRIQUE RUFFIN POPA Y ASOCS S A	472-2013	16,352,021.72	5,442,403.00	21,794,424.72	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	0.00	1	308.47

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	16,619,306.06	19,622,426.06	19,622,426.06
2014	0.00	3,600,000.00	2,814,629.87	3,600,000.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3,518,287.00	0.00	3,518,287.00	0.00
Total	6,521,407.00	20,219,306.06	25,955,342.93	23,222,426.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12588/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA GEORGE DICKSON WILLIAMS EN EL MUNICIPIO DE SAMANA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	YOVANNY DE LEON FERNANDEZ	465-2013	13,342,864.54	0.00	13,342,864.54	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	441.19	3	441.19

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	0.00	9,009,360.00	9,009,360.00
2014	0.00	2,423,092.07	2,423,092.07	2,423,092.07
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	9,009,360.00	2,423,092.07	11,432,452.07	11,432,452.07



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12588/0059 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA CARLOS HILARIOS ROSA EN EL MUNICIPIO DE SANCHEZ-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	WENCESLAO FERMIN	470-2013	13,702,774.79	0.00	13,702,774.79	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	374.83	2	374.83

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,240.00	6,006,240.00
2014	0.00	4,025,700.19	4,025,700.19	4,025,700.19
2015	0.00	1,135,000.00	5,144.46	1,129,855.54
Total	6,006,240.00	5,160,700.19	10,037,084.65	11,161,795.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12588/0053 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA CATALINA BREFFE EN EL MUNICIPIO DE SAMANA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	KING SOTO & ASOCIADOS CONSTRUCTORES SRL	464-2013	13,240,136.68	0.00	13,240,136.68	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	418.98	3	418.98

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	0.00	9,009,360.00	9,009,360.00
2014	0.00	3,565,178.72	2,719,899.52	3,565,178.72
2015	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
2016	18,432,948.00	0.00	18,432,948.00	0.00
Total	27,442,308.00	4,265,178.72	30,862,207.52	12,574,538.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12588/0061 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BELARMINIO CALVO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSORCIO JENDILIE I R L	463-2013	19,814,939.91	2,647,860.00	22,462,799.91	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	918.46	5	645.94

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	0.00	18,018,720.00	18,018,720.00
2014	0.00	985,858.23	985,858.23	985,858.23
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,406,132.00	0.00	1,406,132.00	0.00
Total	19,424,852.00	985,858.23	20,410,710.23	19,004,578.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12588/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. AGUSTIN BIENVENIDO VERAS
FRANCO EN EL MUNICIPIO DE SAMANA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia samana.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SAMANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	SERVICIOS MULTIPLES ROSARIO S A	462-2013	25,011,315.02	0.00	25,011,315.02	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	751.50	9	933.18

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	9,995,715.02	25,011,315.02	25,011,315.02
2014	0.00	4,871,488.82	4,871,488.82	4,871,488.82
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	7,136,074.00	0.00	7,136,074.00	6,422,466.70
Total	22,151,674.00	14,867,203.84	37,018,877.84	36,305,270.54

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13062/2632 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTANCIA INFANTIL EN LA PROVINCIA SAMANA

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de una Estancia Infantil en la provincia de Samana, municipio Samana. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. Equipamiento de una Estancia Infantil en la provincia de Samana, municipio Samana. Se dotará del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnológicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Condición / Estado : Arrastre/En ejecución		

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,111 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Samana

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
28,594,801.17	28,594,801.17	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
50,672,559.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance físico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13062/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EN EL MUNICIPIO SAMANA-0051

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAMANA	SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JUAN SELMAN GEARA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	0.00	10	1,526.55

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	19,478,845.79	19,478,845.79	19,478,845.79
2015	23,799,565.00	(6,248,798.51)	15,000,000.00	2,550,766.49
2016	2,197,760.00	0.00	2,197,760.00	0.00
Total	25,997,325.00	19,795,236.17	43,241,794.68	28,594,801.17

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13412/3057 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de samana mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,470 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Samana

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
45,924,626.05	44,168,217.54	1,756,408.51	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
249,139,001.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13412/0057

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MAJAGUAL,
MUNICIPIO SÁNCHEZ-0057

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de samana mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SAMANA SANCHEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	VICTOR MANUEL BOCK RAMIREZ	2274-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	0.00	14	1,983.77

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,385,063.49	9,385,063.49	9,385,063.49
2014	30,219,037.00	(15,369,670.02)	14,849,366.98	14,849,366.98
2015	25,713,490.00	0.00	4,023,294.42	21,690,195.58
2016	514,789.00	0.00	514,789.00	0.00
Total	56,447,316.00	(5,984,606.53)	28,772,513.89	45,924,626.05



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAMANA



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS TOCONES - RINCON

Objetivo :

CARRETERA LOS TOCONES - RINCON



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CAMINO VECINAL EL LIMON

Objetivo :

CAMINO VECINAL EL LIMON



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAMANA	SAMANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	33054.864	CARRETERAS TERMINADAS	16.00	108,976,419.14

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
108,976,419	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAMANA	SAMANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	9090.0876	CARRETERAS TERMINADAS	4.40	31,277,400.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
31,277,400	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS GALERAS - LOS TOCONES

Objetivo :

CARRETERA LAS GALERAS - LOS TOCONES



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAMANA

SAMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	41318.58	CARRETERAS TERMINADAS	20.00	164,598,563.54

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
164,598,564	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

San Cristóbal



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Industria, Portuaria y Turismo	3,137.61	723,738	4,335.28



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN CRISTOBAL



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12547/2059 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 43 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 43 Planteles escolares con 712 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 13,268 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San cristobal

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
1,385,981,211.98	1,026,710,791.56	359,270,420.42	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
2,093,821,247.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0054 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	BAJOS DE HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PEDRO JULIO ADAMES COLLADO	1592-2012	45,431,176.05	8,366,853.00	53,798,029.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	4,653.00	19	4,532.16

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	0.00	60,062,400.00	60,062,400.00
2014	0.00	21,879,917.03	21,796,997.51	21,879,917.03
2015	783,035.00	7,472,427.21	0.00	8,255,462.21
2016	0.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,262,212.51
Total	60,845,435.00	30,617,344.24	83,124,397.51	91,459,991.75



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0081 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA PLAYA, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA-0081

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN GREGORIO DE NIGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	TOMAS MORILLO MEJIA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	0.00	24,024,959.27	24,024,960.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,338,234.00	8,415,000.00	10,753,234.00	0.00
Total	26,363,194.00	8,415,000.00	34,778,193.27	24,024,960.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA QUITA SUEÑO #1, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	BAJOS DE HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	TERMINACIONES METALICAS OSCAR EIRL	1527-2012	36,349,067.75	0.00	36,349,067.75	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	3,171.80	14	3,171.80

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	5,671,942.80	53,721,862.80	53,721,862.80
2014	0.00	16,198,844.37	16,198,844.37	16,198,844.37
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	830,000.00	830,000.00	827,268.56
Total	48,049,920.00	22,700,787.17	70,750,707.17	70,747,975.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0082 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NIGUA 3, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA-0082

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN GREGORIO DE NIGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MONTERRAT GRULLON RAMIREZ	1554-2012	40,297,703.55	18,303,196.00	58,600,899.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	2,846.00	18	2,846.01

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(21,817,997.16)	32,238,162.84	32,238,162.84
2014	0.00	31,292,395.25	31,292,395.25	31,292,395.25
2015	0.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00
2016	0.00	4,575,000.00	4,575,000.00	4,570,715.63
Total	54,056,160.00	16,264,398.09	70,320,558.09	68,101,273.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0057 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DE QUITA SUEÑO, MUNICIPIO BAJOS DE HAINA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	BAJOS DE HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JORGE LUIS GARCIA VALERA	1557-2012	45,431,176.05	0.00	45,431,176.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	2,500.00	20	4,653.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	7,750,548.06	67,812,948.06	67,812,948.06
2014	0.00	11,844,248.77	11,844,248.77	11,844,248.77
2015	0.00	9,416,882.01	2,603.74	9,414,278.27
2016	391,956.00	0.00	391,956.00	0.00
Total	60,454,356.00	29,011,678.84	80,051,756.57	89,071,475.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0083 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LA PLAYA, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA-0083

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN GREGORIO DE NIGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	NANCI CAMPUSANO OVALLES	1566-2012	29,752,592.55	5,496,944.00	35,249,536.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	2,500.00	10	2,500.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(5,617,848.55)	18,407,111.45	18,407,111.45
2014	0.00	17,833,608.55	17,833,608.55	17,833,608.55
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,024,960.00	12,215,760.00	36,240,720.00	36,240,720.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12547/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	CAMBITA GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUIS MANUEL ABREU NOBLE	1570-2012	30,042,431.08	12,825,455.00	42,867,886.08	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	3,800.00	10	3,600.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(15,015,600.00)	15,015,600.00	15,015,600.00
2014	0.00	23,554,059.82	23,554,059.82	23,554,059.82
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,031,200.00	8,538,459.82	38,569,659.82	38,569,659.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12547/0084

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL ESCOLAR LAS COLINAS IV, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA-0084

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	VILLA ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE LUIS MEJIA TAPIA	481-2013	40,191,868.03	0.00	40,191,868.03	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	1,300.00	16	2,500.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(7,858,051.97)	40,191,868.03	40,191,868.03
2014	0.00	18,793,005.46	18,793,005.46	18,793,005.46
2015	43,625.00	11,369,057.85	1,741.62	11,410,941.23
2016	587,933.00	4,746,000.00	5,333,933.00	4,744,730.36
Total	48,681,478.00	27,050,011.34	64,320,548.11	75,140,545.08



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0063 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION LICEO SABANA GRANDE DE PALENQUE, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SABANA GRANDE DE PALENQUE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	
2	MIGUEL EDUARDO FLORES LIRANZO	476-2013	34,398,209.70	0.00	34,398,209.70	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,632.00	16	2,500.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	0.00	36,037,440.00	36,037,440.00
2014	0.00	16,110,114.00	16,109,046.20	16,110,114.00
2015	0.00	6,026,095.12	6,026,095.12	0.00
2016	0.00	4,740,000.00	4,740,000.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0085 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 1, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA-0085

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	VILLA ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	
1	TEUDYS A MATOS NINA	1571-2012	57,821,123.95	0.00	57,821,123.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	4,652.88	22	4,652.88

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(19,122,247.30)	46,946,392.70	46,946,392.70
2014	0.00	15,841,176.52	15,841,176.52	15,841,176.52
2015	1,628,901.00	27,322,219.63	2,956,614.96	25,994,505.67
2016	979,889.00	0.00	979,889.00	0.00
Total	68,677,430.00	24,041,148.85	66,724,073.18	88,782,074.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12547/0088

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 3,
MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA-0088

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SAN
CRISTOBAL

VILLA
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE ANTONIO SOSA MELLA	1546-2012	57,821,123.95	1,517,081.00	59,338,204.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	4,653.00	20	4,653.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	0.00	66,068,640.00	66,068,640.00
2014	0.00	8,826,285.85	8,826,285.85	8,826,285.85
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	1,865,000.00	1,865,000.00	1,863,511.70
Total	66,068,640.00	10,691,285.85	76,759,925.85	76,758,437.55



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0064 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SABANA GRANDE DE PALENQUE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	
1	ANDRES ALCEDO PEÑA MERCEDES	1556-2012	57,821,123.95	7,827,847.00	65,648,970.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	2,900.00	19	2,900.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	5,890,528.79	71,959,168.79	71,959,168.79
2014	0.00	25,750,794.46	25,750,794.46	25,750,794.46
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,640.00	31,641,323.25	97,709,963.25	97,709,963.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0089 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO DE BÁSIMA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA-0089

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	VILLA ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	
1	RAFAEL ALCIDE PEGUERO	1607-2012	36,349,067.75	22,610,807.00	58,959,874.75	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	2,563.00	13	2,563.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(10,000,000.00)	38,049,920.00	38,049,920.00
2014	0.00	12,698,964.09	12,698,964.09	12,698,964.09
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	10,025,000.00	10,025,000.00	9,929,946.80
Total	48,049,920.00	12,723,964.09	60,773,884.09	60,678,830.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0065 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 2, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SABANA GRANDE DE PALENQUE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	SALVADOR AMADO FERNANDEZ DELGADO	477-2013	48,760,770.13	0.00	48,760,770.13	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	4,653.00	20	4,653.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	0.00	60,062,400.00	60,062,400.00
2014	0.00	27,177,974.63	27,177,820.83	27,177,974.63
2015	944,579.00	25,918,007.20	9,906,542.71	16,956,043.49
2016	548,738.00	4,720,000.00	5,268,738.00	4,716,762.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0091 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE-0091

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	YAGUATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAMON EDMUNDO GARCIA VALERA	484-2013	26,763,648.59	26,763,649.00	53,527,297.59	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	2,850.00	9	2,300.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	0.00	27,028,080.00	27,028,080.00
2014	0.00	12,434,244.48	12,434,244.48	12,434,244.48
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	195,978.00	0.00	195,978.00	0.00
Total	27,224,058.00	12,434,244.48	39,658,302.48	39,462,324.48



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12547/0094

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA BASICA SAN ANTONIO # 2 EN EL MUNICIPIO DE BAJOS DE HAINA-0094

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SAN CRISTOBAL

BAJOS DE HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE ROBERTO MORALES PEÑA	474-2013	48,760,770.13	4,619,763.00	53,380,533.13	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	2,960.00	19	2,960.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	48,760,770.13	48,760,770.13	48,760,770.13
2014	0.00	22,257,646.56	21,861,495.45	22,257,646.56
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	71,018,416.69	70,622,265.58	71,018,416.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0073 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA CAMBITA STERLING, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL-0073

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RUDYARD DANILO MONTAS BAZIL	1555-2012	33,337,462.34	0.00	33,337,462.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,200.00	14	3,171.80

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	0.00	42,043,680.00	42,043,680.00
2014	0.00	14,627,921.67	14,569,149.42	14,627,921.67
2015	0.00	5,778,211.01	225.01	5,777,986.00
2016	470,347.00	3,870,000.00	4,340,347.00	0.00
Total	42,514,027.00	24,276,132.68	60,953,401.43	62,449,587.67



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0096 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA MARINO GARABITOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CACAOS-0096

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	LOS CACAOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RONNY MISAEL MATOS BRITO	1549-2012	16,483,292.54	0.00	16,483,292.54	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	2,700.00	11	2,700.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,325,907.79	7,325,907.79	7,325,907.79
2014	0.00	4,339,879.47	4,339,879.47	4,339,879.47
2015	0.00	4,957,592.85	0.00	4,957,592.85
2016	509,542.00	0.00	509,542.00	0.00
Total	509,542.00	16,623,380.11	12,175,329.26	16,623,380.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0074 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CANASTICA, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL-0074

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CARLOS MANUEL MUÑOZ ALVARADO	1608-2012	45,431,176.05	32,677,822.00	78,108,998.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	4,653.00	20	4,653.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	9,685,903.00	69,748,303.00	69,748,303.00
2014	0.00	12,308,666.15	12,308,666.15	12,308,666.15
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	21,139,550.00	0.00	21,139,550.00	0.00
Total	81,201,950.00	21,994,569.15	103,196,519.15	82,056,969.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0097 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION DE ESCUELA CE LOS ALGARROBOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL-0097

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	NILDA AMERICA GERALDINO	1528-2012	30,703,997.07	0.00	30,703,997.07	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	2,654.00	10	2,654.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	24,563,197.65	24,563,197.65	24,563,197.65
2014	0.00	11,950,371.20	11,950,371.20	11,950,371.20
2015	0.00	2,927,455.24	0.00	2,927,455.24
Total	0.00	39,441,024.09	36,513,568.85	39,441,024.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0076 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HATO NUEVO 2, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL-0076

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MARIEL MILAGROS RODRIGUEZ CALDERON	1606-2012	35,596,416.67	13,753,265.00	49,349,681.67	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	2,500.00	11	2,500.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	33,034,320.00	0.00	33,034,320.00	33,034,320.00
2014	0.00	15,880,548.87	15,880,548.87	15,880,548.87
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	33,034,320.00	15,880,548.87	48,914,868.87	48,914,868.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12547/0078 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MATA NARANJO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL-0078

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ANA YUDELKA RODRIGUEZ SIERRA	1529-2012	40,297,703.55	4,448,864.00	44,746,567.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	2,846.00	18	2,846.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(21,817,997.16)	32,238,162.84	32,238,162.84
2014	0.00	15,429,835.53	15,429,798.99	15,429,835.53
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	15,266,129.00	0.00	15,266,129.00	0.00
Total	69,322,289.00	(6,388,161.63)	62,934,090.83	47,667,998.37

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12589/2093 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 14 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 14 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 91 aulas y se construirán 54 aulas nuevas, para un total de aulas de 145 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2 , biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,608 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San cristobal

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

190,138,045.84

121,734,527.89

68,403,517.95

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

377,643,641.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12589/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA, MATILDES CUEVAS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	CAMBITA GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	THOMAS RAFAEL RODRIGUEZ MOQUETE	490-2013	27,278,202.40	0.00	27,278,202.40	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,800.00	8	1,800.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	12,262,602.40	27,278,202.40	27,278,202.40
2014	0.00	10,807,125.12	10,807,125.12	10,807,125.12
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	12,792,000.00	12,792,000.00	3,066,825.53
Total	15,015,600.00	35,861,727.52	50,877,327.52	41,152,153.05



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12589/0058 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOMA VERDE DE NAJAYO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL RAMON JIMENEZ MARTINEZ	492-2013	14,920,404.20	14,920,404.00	29,840,808.20	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	540.00	4	940.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	2,907,924.20	14,920,404.20	14,920,404.20
2014	0.00	11,579,808.88	11,578,143.48	11,579,808.88
2015	0.00	2,312,000.00	514.68	2,311,485.32
Total	12,012,480.00	16,799,733.08	26,499,062.36	28,811,698.40



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12589/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA, LA BOCA DE LA TOMA, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	CAMBITA GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MARCOS HERMINIO CUEVAS	488-2013	12,008,932.11	6,422,048.00	18,430,980.11	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	2,300.00	9	2,300.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	9,005,812.11	12,008,932.11	12,008,932.11
2014	0.00	5,959,040.87	5,959,040.87	5,959,040.87
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,003,120.00	14,964,852.98	17,967,972.98	17,967,972.98



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12589/0063 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA VACA, MUNICIPIO YAGUATE-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	YAGUATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANCISCA OGANDO RAMON	500-2013	19,936,888.20	0.00	19,936,888.20	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	2,300.00	9	2,300.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	7,924,408.20	19,936,888.20	19,936,888.20
2014	0.00	19,218,573.81	19,218,573.81	19,218,573.81
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,012,480.00	27,142,982.01	39,155,462.01	39,155,462.01



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12589/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA, LA GUAMA, MUNICIPIO CAMBITA GARABITOS-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	CAMBITA GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ELVIN ELEUTER SANCHEZ DIAZ	486-2013	11,458,449.35	0.00	11,458,449.35	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	620.00	1	546.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	2,449,089.35	11,458,449.35	11,458,449.35
2014	0.00	2,141,718.67	2,141,718.67	2,141,718.67
2015	0.00	282,281.03	0.00	282,281.03
2016	391,956.00	0.00	391,956.00	0.00
Total	9,401,316.00	4,873,089.05	13,992,124.02	13,882,449.05



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12589/0066 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION BASICA DANILO GINEBRA, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	VILLA ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ALDONZA MARICELA ASENCIO SUERO	495-2013	22,781,939.75	4,012,360.00	26,794,299.75	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	869.00	8	1,800.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,103,913.63	13,103,913.63	13,103,913.63
2014	0.00	12,554,035.93	12,554,035.93	12,554,035.93
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	25,657,949.56	25,657,949.56	25,657,949.56



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12589/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA, MANO MATUEY ABAJO, MUNICIPIO
CAMBITA GARABITOS-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan cristobal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	CAMBITA GARABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO	489-2013	17,367,146.12	0.00	17,367,146.12	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	940.00	4	940.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	11,360,906.12	17,367,146.12	17,367,146.12
2014	0.00	3,675,947.42	3,675,947.42	3,675,947.42
2015	0.00	2,467,267.25	0.00	2,467,267.25
2016	1,290,454.00	0.00	1,290,454.00	0.00
Total	7,296,694.00	17,504,120.79	22,333,547.54	23,510,360.79

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13058/2628 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL

Objetivo

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.

Descripción

CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC. 2- EQUIPAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL. SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0 -5 AÑOS QUE PERMITA LA PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS- TECNOLÓGICOS, RECREATIVOS, DE CUIDADO Y DESCANSO. • LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA • JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **2013** **2015**

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,101 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San cristobal

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
43,666,536.92	43,666,536.92	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
353,212,032.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13058/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LAVA PIE, MUNICIPIO BAJOS DE SAN CRISTOBAL-0053

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DISEÑO INSTALACION CONSTRUCCION Y SERVICIOS C POR A		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,185.00	10	1,185.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	23,300,477.11	23,300,477.11	23,300,477.11
2015	14,628,108.00	0.00	3,432,242.75	11,195,865.25
2016	0.00	2,605,006.00	2,605,006.00	2,605,005.67

Total	14,628,108.00	32,470,672.00	35,902,914.75	43,666,536.92
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13413/3058 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Cristobal mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 23,005 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San cristobal

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
224,752,051.77	201,989,170.31	22,762,881.46	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
1,942,019,371.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13413/0069

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO LOS MOLINAS,
MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL-0069

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Cristobal mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SAN
CRISTOBAL

SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	DENISERVIC SRL		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	4,900.00	24	4,900.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,769,028.59	14,769,028.59	14,769,028.59
2014	72,525,689.00	(28,938,760.06)	43,226,086.00	43,586,928.94
2015	40,464,646.00	0.00	3,966,982.65	36,497,663.35
Total	112,990,335.00	(14,169,731.47)	61,962,097.24	94,853,620.88



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13413/0087

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL ZUMBÓN,
MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL-0087

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Cristobal mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SAN
CRISTOBAL

SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	A DEL ROSARIO INSTALACIONES SRL		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	2,300.00	9	2,300.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,621,208.19	7,621,208.19	7,621,208.19
2014	27,197,135.00	(6,023,410.87)	20,187,492.12	21,173,724.13
2015	34,493,358.00	0.00	22,477,524.74	12,015,833.26
Total	61,690,493.00	1,597,797.32	50,286,225.05	40,810,765.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13413/0079 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO V CENTENARIO, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA-0079

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Cristobal mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN CRISTOBAL	VILLA ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	ANDRES ANTONIO MARTINEZ NICASIO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	4,652.88	28	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,073,967.12	14,073,967.12	14,073,967.12
2014	66,481,882.00	2,749,937.36	69,139,465.19	69,231,819.36
2015	0.00	26,300,000.00	26,300,000.00	0.00
2016	0.00	5,785,000.00	5,785,000.00	5,781,878.83
Total	66,481,882.00	48,908,904.48	115,298,432.31	89,087,665.31



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN CRISTOBAL



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO POLITECNICO NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO POLITECNICO NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN CRISTOBAL	VILLA ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	597	1 LICEO CONSTRUIDO	19.00	4,441,473.42

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,441,473	4,441,473.42	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAN CRISTOBAL - CAMBELE

Objetivo :

CARRETERA SAN CRISTOBAL - CAMBELE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	17766.9894	CARRETERAS TERMINADAS	8.60	69,546,645.72

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
69,546,646	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO ANA LILIAMS MIRANDA

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO ANA LILIAMS MIRANDA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	530	1 LICEO CONSTRUIDO	17.00	3,896,339.87

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,896,340	3,896,339.87	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA NAJAYO - INGENIO NUEVO

Objetivo :

CARRETERA NAJAYO - INGENIO NUEVO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	17766.9894	CARRETERAS TERMINADAS	8.60	69,546,645.72

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
69,546,646	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA NIZA - YAGUATE

Objetivo :

CARRETERA NIZA - YAGUATE



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE - SANTA MARIA

Objetivo :

AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE - SANTA MARIA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN
CRISTOBAL

YAGUATE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	34707.6072	CARRETERAS TERMINADAS	16.80	12,608,351.64

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
12,608,352	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN
CRISTOBAL

SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	19832.9184	CARRETERAS TERMINADAS	9.60	77,633,464.99

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
77,633,465	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA NIGUA - PALENQUE

Objetivo :

CARRETERA NIGUA - PALENQUE



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN
CRISTOBAL

SAN GREGORIO
DE NIGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	49582.296	CARRETERAS TERMINADAS	24.00	67,267,822.22

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
67,267,822	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA VILLA ALTAGRACIA - CARRETERA EL HORMIGO

Objetivo :

CARRETERA VILLA ALTAGRACIA - CARRETERA EL HORMIGO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN
CRISTOBAL

VILLA
ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	20659.29	CARRETERAS TERMINADAS	10.00	80,868,192.70

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
80,868,193	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANCHEZ - AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE (HATILLO)

Objetivo :

CARRETERA SANCHEZ - AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE (HATILLO)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA 6 DE NOVIEMBRE - ENGOMBE

Objetivo :

CARRETERA 6 DE NOVIEMBRE - ENGOMBE



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN CRISTOBAL

SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	4751.6367	CARRETERAS TERMINADAS	2.30	18,599,684.32

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
18,599,684	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN CRISTOBAL

SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	11032.06086	CARRETERAS TERMINADAS	5.34	42,720,369.85

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
42,720,370	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA EN HATILLO - SECTOR LOS CANTINES

Objetivo :

CARRETERA EN HATILLO - SECTOR LOS CANTINES



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE MANUEL TRONCOSO

Objetivo :

PUENTE MANUEL TRONCOSO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN CRISTOBAL

SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	6197.787	CARRETERAS TERMINADAS	3.00	24,260,457.81

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
24,260,458	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN CRISTOBAL

SAN CRISTOBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	3088.831	PUENTES TERMINADOS	0.23	48,335,484.18

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
48,335,484	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra física

Objetivo :

Construcción de 60 viviendas en Palenque, Provincia San Cristóbal



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN CRISTOBAL	PALENQUE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	234	1 PROYECTO DE VIVIENDA CONSTRUIDO	64.00	61,487,151.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
61,487,151	61,487,151.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE CATAREY

Objetivo :

PUENTE CATAREY



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN CRISTOBAL	VILLA ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	1181.8136	PUENTES TERMINADOS	0.09	70,454,340.88

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
70,454,341	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV S/E GOYA-YAGUATE

Objetivo :

CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV S/E GOYA-YAGUATE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2011	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	2500	L.T. 69 KV CONSTRUIDA	6.00	9,723,896.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
9,723,896	9,723,896.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra Fisica

Objetivo :

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMINITARIO CTC CARRIL DE HAINA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2011	2012
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN CRISTOBAL	HAINA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 3.3.5.5

Descripción End :

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	124193	1 CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CONSTRUIDO	350.00	8,310,261.70

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
8,310,262	11,653,965.72	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD CANOA, CAMBITA GARABITO.

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD CANOA,
CAMBITA GARABITO.



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2007	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN CRISTOBAL	CAMBITA GRABITOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcançado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	165	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	75.00	133,737.04

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
133,737	133,737.04	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12606

Proyecto : CAPACITACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS SOBRE POBLACIÓN, FAMILIA Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES, EN SANTO DOMINGO, HAINA Y SAN CRISTÓBAL, REGIÓN SUROESTE.

Objetivo :

Reforzar la capacidad de respuesta de los líderes comunitarios locales frente a la ocurrencia de posibles desastres naturales, a través de la realización de jornadas de capacitación. Conocer, analizar y evaluar la presencia de fenómenos naturales y su efecto sobre los bienes y sobre la infraestructura, según la vulnerabilidad asociada a tales fenómenos.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.5.11 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social	2013	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTÓBAL
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 23304		

Descripción End : Promover la participación activa de los diferentes actores y sectores sociales en los procesos de diseño, ejecución, evaluación y monitoreo de programas y proyectos orientados a la reducción de la pobreza, incluyendo aquellos que también impactan positivamente en la sostenibilidad del medio ambiente y la gestión de riesgos

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	1500	Técnicos Capacitados	1,817.00	5,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,000,000	5,000,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10402

Proyecto : REHABILITACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGUACATE, EN EL MUNICIPIO CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

Objetivo :

Capacidad de generación eléctrica de la Central Hidroeléctrica Aguacate restablecida, alcanzando su recuperación total y puesta en servicio eficiente.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.	2010	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	SAN CRISTOBAL	CAMBITA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32101		

Descripción End : Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	170000	MW Instalados	60.00	873,479,235.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
873,479,235	0.00	873,479,235.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12844

Proyecto : REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL PUEBLECITO - EL RIO TABLAZO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL

Objetivo :

Brindar un buen servicio a la población, donde se pueda dar lo mejor de sí y cumplir con las obligaciones y deberes, para salvaguardar a nuestra población en los más humanamente posible.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 2.6.01 - Transporte por carretera

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	3500	KILOMETROS DE CAMINO VECINAL REHABILITADO	5.50	109,340,792.56

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
109,340,793	157,799,238.09	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12290

Proyecto : CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL

Objetivo :

DOTAR DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE VILLA ALTAGRACIA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.1.03 - Abastecimiento de Agua potable

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
habitantes	68966	ACUEDUCTO CONSTRUIDO	3,138.00	188,180,640.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
188,180,640	188,180,640.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13260

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA. PROV. SAN CRISTÓBAL.

Objetivo :

REDUCIR LA INEQUIDAD EN LA SOCIEDAD Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES, POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA, A TRAVES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

2013

2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

SAN CRISTOBAL

VILLA ALTAGRACIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	84312	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	18,181,271.06

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
18,181,271	84,073,153.91	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12475

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 64 familias de bajos ingresos residentes en la provincia de San Cristóbal.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2013

2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

SAN CRISTOBAL

SAN CRISTÓBAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	48,153,206.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
48,153,206	47,769,229.00	383,977.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

San José de Ocoa



Bandera

Escudo

Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura y Ecoturismo	5,461.84	69,398	78,703.11



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**SAN JOSE DE
OCAO**



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12548/2060 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 6 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 6 Planteles escolares con 79 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,424 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San jose de ocoa

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
154,279,627.39	133,832,916.28	20,446,711.11	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
244,870,564.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12548/0054 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO JOSÉ NÚÑEZ DE CÁCERES 3, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	BERALDO DE JESUS TAVERAS GUZMAN	502-2013	41,815,682.62	17,073,906.00	58,889,588.62	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	0.00	20	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(23,818,822.80)	24,231,097.20	24,231,097.20
2014	0.00	29,015,762.53	29,015,762.53	29,015,762.53
2015	0.00	8,200,000.00	32,058.74	8,167,941.26
2016	0.00	6,037,526.00	6,037,526.00	6,037,525.52
Total	48,049,920.00	19,434,465.73	59,316,444.47	67,452,326.51



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12548/0057 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO TV CENTRO RANCHITO, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CARLOS MANUEL MEDINA BAEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,428,024.44	13,428,024.44	13,428,024.44
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,423,241.00	0.00	1,423,241.00	0.00
Total	1,423,241.00	13,428,024.44	14,851,265.44	13,428,024.44



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12548/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LUISA OZEMA PELLERANO 1, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JORGE ELIAS SUAZO TAUIL	1635-2012	40,297,703.55	0.00	40,297,703.55	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	3,070.58	18	3,071.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(41,795,357.09)	12,260,802.91	12,260,802.91
2014	0.00	17,722,817.23	17,722,809.44	17,722,817.23
2015	0.00	6,000,000.00	409,886.53	5,590,113.47
2016	587,933.00	0.00	587,933.00	0.00
Total	54,644,093.00	(18,072,539.86)	30,981,431.88	35,573,733.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12548/0058 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO EL PINAR, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jose de ocoa.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ARGENTINA ENCARNACION PUJOLS	501-2013	24,141,328.77	0.00	24,141,328.77	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	1,593.75	4	1,594.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,948,323.29	13,948,323.29	13,948,323.29
2014	0.00	11,867,658.35	11,867,658.35	11,867,658.35
2015	264,124.00	9,325,876.00	42,230.15	9,547,769.85
2016	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,461,791.34
Total	264,124.00	37,641,857.64	28,358,211.79	37,825,542.83

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12590/2094 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 2 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jo se de ocoa

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 2 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 22 aulas y se construirán 9 aulas nuevas, para un total de aulas de 31 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 960 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San jose de ocoa

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
64,514,485.86	37,753,936.73	26,760,549.13	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
37,753,941.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12590/0051 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANGEL EMILIO CASADO, MUNICIPIO SABANA LARGA-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jo se de ocoa



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JOSE DE OCOA	SABANA LARGA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	HAIDEE MARINELLYS GOMEZ RAMIREZ	503-2013	17,093,602.52	2,542,806.00	19,636,408.52	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Aulas Contratadas	Metas		Avance	
	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
7	1,800.00	18	1,800.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	5,644,734.21	20,660,334.21	20,660,334.21
2014	0.00	8,184,443.44	8,177,669.79	8,184,443.44
2015	0.00	2,105,000.00	2,105,000.00	0.00
2016	2,102,781.00	0.00	2,102,781.00	0.00
Total	17,118,381.00	15,934,177.65	33,045,785.00	28,844,777.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12590/0052 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA CIENAGA, MUNICIPIO SAN JOSE DE OCOA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san jo se de ocoa



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUCTORA COPISA SRL	504-2013	20,660,334.21	18,326,041.00	38,986,375.21	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Aulas Contratadas	Metas		Avance	
	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
5	1,487.00	14	1,487.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	5,081,122.52	17,093,599.52	17,093,602.52
2014	0.00	18,576,105.69	18,576,105.69	18,576,105.69
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3,196,264.00	0.00	3,196,264.00	0.00
Total	15,208,744.00	23,657,228.21	38,865,969.21	35,669,708.21



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**SAN JOSE DE
OCA**



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LOS MARTINEZ

Objetivo :

CARRETERA LOS MARTINEZ



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CRUCE DE OCOA - OCOA

Objetivo :

CARRETERA CRUCE DE OCOA - OCOA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	20659.29	CARRETERAS TERMINADAS	10.00	86,505,694.73

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
86,505,695	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN JOSE DE OCOA	SAN JOSE DE OCOA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	245184.45372	CARRETERAS TERMINADAS	118.68	5,082,654,096.31

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,082,654,096	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA VIGIA

Objetivo :

CARRETERA LA VIGIA



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE SABANA LARGA

Objetivo :

PUENTE SABANA LARGA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN JOSE DE
OCA

SAN JOSE DE
OCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	11156.0166	CARRETERAS TERMINADAS	5.40	38,387,308.94

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
38,387,309	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN JOSE DE
OCA

SAN JOSE DE
OCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	2685.94	PUENTES TERMINADOS	0.20	20,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
20,000,000	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12953

Proyecto : CONSTRUCCIÓN CALLES DEL POBLADO EL PINAL

Objetivo :

Rehabilitar las Calles del Poblado El Pinar, para proporcionar de infraestructuras viales adecuadas, con el fin de contribuir al desarrollo de la comunidad.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 2.6.01 - Transporte por carretera

2012

2014

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Provincia

Municipio

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

SAN JOSE DE OCOA

SAN JOSE DE OCOA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	57174	KILOMETROS DE CALLES CONSTRUIDOS	5.14	73,497,896.53

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
73,497,897	81,423,559.69	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

San Juan



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura, Ganadería y Agroindustria	1,711.74	242,843	7,048.75



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN JUAN



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12550/2061 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 18 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN JUAN

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 18 Planteles escolares con 221 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,744 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San juan

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
522,596,221.27	455,770,830.56	66,825,390.71	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
756,878,599.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0051 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS COCOS, MUNICIPIO BOHECHIO-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	BOHECHIO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES WT SRL	505-2013	8,902,146.73	0.00	8,902,146.73	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	335.00	14	335.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	2,953,254.84	8,959,494.42	8,959,494.84
2014	0.00	4,046,060.74	4,046,060.74	4,046,060.74
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	6,999,315.58	13,005,555.16	13,005,555.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0062 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO LOS BANCOS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	1428-2012	29,663,721.42	0.00	29,663,721.42	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	944.00	11	944.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(2,121,161.06)	21,903,798.94	21,903,798.94
2014	0.00	9,783,330.20	9,781,561.41	9,783,330.20
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,024,960.00	7,662,169.14	31,685,360.35	31,687,129.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA JUAN DE HERRERA, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	JUAN DE HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	VICTOR OSCAR CARO ACOSTA	1613-2012	36,349,067.75	0.00	36,349,067.75	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	2,694.58	16	2,694.58

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(39,474,104.30)	8,575,815.70	8,575,815.70
2014	0.00	40,544,523.57	40,543,747.75	40,544,523.57
2015	0.00	21,538,058.60	9,842,354.00	11,695,704.60
2016	0.00	1,414,381.00	1,414,381.00	1,414,380.12
Total	48,049,920.00	24,022,858.87	60,376,298.45	62,230,423.99



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0063 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO MAGUANA ABAJO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MASSIEL ESTRELLA MONGE DIAZ	512-2013	31,752,658.65	0.00	31,752,658.65	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(8,682,099.45)	18,345,980.55	18,345,980.55
2014	0.00	16,572,098.25	16,572,098.25	16,572,098.25
2015	0.00	9,339,000.00	92,186.22	9,246,813.78
2016	0.00	7,575,000.00	7,575,000.00	3,770,221.64
Total	27,028,080.00	24,803,998.80	42,585,265.02	47,935,114.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0058 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ENERIO MATEO MESA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	SIESCO SILVANO INGENIERIAS ESPECIALES CONTRATAS CONSTRUCCIONES Y	509-2013	26,234,657.80	0.00	26,234,657.80	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,185.12	8	1,185.12

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(14,441,777.01)	9,583,182.99	9,583,182.99
2014	0.00	13,139,122.12	9,190,898.65	13,139,122.12
2015	0.00	2,149,192.40	0.00	2,149,192.40
2016	0.00	2,075,030.00	2,075,030.00	2,075,029.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0064 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SABANA ALTA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FRANCISCO VICIOSO DE LIMA	1413-2012	30,042,431.08	0.00	30,042,431.08	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	945.00	9	945.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(5,997,255.14)	24,033,944.86	24,033,944.86
2014	0.00	9,241,041.81	9,241,041.81	9,241,041.81
2015	0.00	2,800,000.00	46,655.20	2,753,344.80
2016	3,573,745.00	0.00	3,573,745.00	0.00
Total	33,604,945.00	6,043,786.67	36,895,386.87	36,028,331.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12550/0066

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA LIBERACIÓN,
MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SAN JUAN

SAN JUAN DE LA
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAMON ALEXIS HERRERA MILANESSE	1446-2012	45,431,176.05	0.00	45,431,176.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	372.00	23	372.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(23,717,459.16)	36,344,940.84	36,344,940.84
2014	0.00	14,407,940.46	14,407,940.46	14,407,940.46
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(9,309,518.70)	50,752,881.30	50,752,881.30



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0059 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO HATO DEL PADRE, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE DOLORES URIBE ORTIZ	510-2013	26,234,657.80	0.00	26,234,657.80	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	1,185.12	8	1,185.12

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(938,461.14)	23,086,498.86	23,086,498.86
2014	0.00	18,110,178.50	12,804,662.25	18,110,178.50
2015	0.00	5,345,943.78	0.00	5,345,943.78
2016	0.00	5,525,000.00	5,525,000.00	5,522,334.04
Total	24,024,960.00	28,042,661.14	41,416,161.11	52,064,955.18



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0067 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL ADRIANA MARÍA GUILLU VIUDA SUAZO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CESAR AUGUSTO MORILLO CUEVAS	1410-2012	30,042,431.08	0.00	30,042,431.08	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	944.00	14	944.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(16,594,083.72)	13,437,116.28	13,437,116.28
2014	0.00	18,758,182.76	18,714,982.27	18,758,182.76
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	4,477,750.00	0.00	4,477,750.00	0.00
Total	34,508,950.00	2,164,099.04	36,629,848.55	32,195,299.04



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0060 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LAS CHARCAS DE MARÍA NOVAS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GLORIA ALTAGRACIA RAMIREZ VILLEGA	511-2013	23,319,287.64	0.00	23,319,287.64	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	955.00	23	955.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	22,023,790.00	1,295,497.64	23,319,287.64	23,319,287.64
2014	0.00	16,323,837.12	16,323,699.37	16,323,837.12
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,847,180.00	0.00	2,847,180.00	0.00
Total	24,870,970.00	17,619,334.76	42,490,167.01	39,643,124.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0068 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO VALLEJUELO, MUNICIPIO VALLEJUELO-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	VALLEJUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CAMIL BORTOKAN ZOHURY	514-2013	44,196,941.48	0.00	44,196,941.48	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	3,225.58	18	3,225.58

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(7,750,953.37)	46,305,206.63	46,305,206.63
2014	0.00	29,876,183.75	26,138,893.69	29,876,183.75
2015	0.00	15,260,626.80	28,404.69	15,232,222.11
Total	54,056,160.00	37,385,857.18	72,472,505.01	91,413,612.49



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12550/0061 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS BANCOS #2, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasan juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	OLIVER TOMAS ROA LUCIANO	1412-2012	21,963,317.40	0.00	21,963,317.40	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	360.00	9	360.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(9,457,426.37)	17,570,653.63	17,570,653.63
2014	0.00	21,122,613.23	21,122,613.23	21,122,613.23
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,306,947.00	0.00	2,306,947.00	0.00
Total	29,335,027.00	11,665,186.86	41,000,213.86	38,693,266.86

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12591/2095 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 16 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN JUAN

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 16 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 110 aulas y se construirán 47 aulas nuevas, para un total de aulas de 157 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,928 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San juan

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

361,323,277.81

243,639,688.13

117,683,589.68

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

415,981,576.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0051 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA CATALINA SÁNCHEZ, MUNICIPIO BOHECHIO-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	BOHECHIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ	516-2013	20,442,706.27	0.00	20,442,706.27	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	385.00	24	385.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	11,433,346.27	20,442,706.27	20,442,706.27
2014	0.00	17,447,569.02	17,446,146.96	17,447,569.02
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	9,690,718.00	(9,000,000.00)	690,718.00	0.00
Total	18,700,078.00	19,880,915.29	38,579,571.23	37,890,275.29



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0059 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA MARÍA DE REGLA CASTILLO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	LAS MATAS DE FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	NAIROVY LAURIS FRIAS CASTAÑOS	524-2013	27,127,049.09	0.00	27,127,049.09	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	945.00	10	945.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	9,108,329.09	27,127,049.09	27,127,049.09
2014	0.00	10,873,177.78	10,873,177.78	10,873,177.78
2015	0.00	8,700,000.00	34,911.39	8,665,088.61
2016	8,665,089.00	(8,000,000.00)	665,089.00	0.00
Total	26,683,809.00	20,681,506.87	38,700,227.26	46,665,315.48



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA PALMAR DEL YAQUE, MUNICIPIO BOHECHIO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	BOHECHIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	HILDA YANIRA CUEVAS MATOS	517-2013	16,061,427.62	0.00	16,061,427.62	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	7,052,067.62	16,061,427.62	16,061,427.62
2014	0.00	4,156,074.19	4,155,943.56	4,156,074.19
2015	0.00	3,420,000.00	4,345.89	3,415,654.11
2016	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
Total	9,009,360.00	15,148,141.81	20,741,717.07	23,633,155.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0060 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA OLIVERO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	LAS MATAS DE FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CONSTRUCTORA SOSANMA SRL	526-2013	8,555,424.70	0.00	8,555,424.70	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	355.26	1	355.26

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	5,552,304.70	8,555,424.70	8,555,424.70
2014	0.00	2,546,275.99	2,546,275.99	2,546,275.99
2015	0.00	4,526,377.02	2,983.52	4,523,393.50
Total	3,003,120.00	12,624,957.71	11,104,684.21	15,625,094.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION LICEO JUAN DE HERRERA, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	JUAN DE HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ANA SILVIA BELLARD GOMEZ	520-2013	21,415,793.82	0.00	21,415,793.82	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	945.00	22	945.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,240.00	6,006,240.00
2014	0.00	6,761,658.77	6,761,658.77	6,761,658.77
2015	0.00	1,541,006.27	100,000.00	1,441,006.27
Total	6,006,240.00	8,302,665.04	12,867,898.77	14,208,905.04



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0063 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LAS MULAS, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	LAS MATAS DE FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	BERNARDO MONTERO BAUTISTA	525-2013	20,363,151.16	0.00	20,363,151.16	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,517.77	9	1,517.77

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	(265,555.06)	11,746,924.94	11,746,924.94
2014	0.00	5,116,106.60	3,961,547.77	5,116,106.60
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	4,876,439.00	0.00	4,876,439.00	3,734,226.03
Total	16,888,919.00	4,850,551.54	20,584,911.71	20,597,257.57



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. LUIS MORDAN, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	JUAN DE HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CLAUDIA LUCIANO RAMIREZ	521-2013	16,679,644.10	0.00	16,679,644.10	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	815.00	16	815.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	10,673,404.10	16,679,644.10	16,679,644.10
2014	0.00	20,996,592.77	20,996,592.77	20,996,592.77
2015	0.00	803,857.48	0.00	803,857.48
2016	4,019,287.00	(4,000,000.00)	19,287.00	0.00
Total	10,025,527.00	28,473,854.35	37,695,523.87	38,480,094.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0064 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA POZO HONDO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	LAS MATAS DE FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PABLO ARIEL LAPAIX BELTRE	527-2013	10,567,353.29	0.00	10,567,353.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	315.00	4	315.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	4,561,113.29	10,567,353.29	10,567,353.29
2014	0.00	4,825,781.56	4,825,781.56	4,825,781.56
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	12,652,286.00	(12,000,000.00)	652,286.00	0.00
Total	18,658,526.00	(2,613,105.15)	16,045,420.85	15,393,134.85



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA COLONIA ANACAONA, MUNICIPIO JUAN DE HERRERA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	JUAN DE HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS SRL		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	732.00	8	732.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	9,900,915.08	7,742,421.04	12,904,035.08
2014	0.00	12,857,864.89	12,857,864.89	12,857,864.89
2015	569,746.00	1,000,000.00	312,977.92	1,256,768.08
2016	0.00	2,821,020.00	2,821,020.00	2,821,019.64
Total	3,572,866.00	26,579,799.97	23,734,283.85	29,839,687.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0065 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA SIEMBRA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	LAS MATAS DE FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MELVIN MIGUEL DE LA ROSA MONTERO	529-2013	30,017,586.17	0.00	30,017,586.17	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	11,998,866.17	30,017,586.17	30,017,586.17
2014	0.00	6,166,139.48	6,166,139.48	6,166,139.48
2015	1,052,982.00	4,810,000.00	1,672,291.90	4,190,690.10
2016	352,760.00	850,000.00	1,202,760.00	1,193,413.33
Total	19,424,462.00	23,825,005.65	39,058,777.55	41,567,829.08



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0058 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA RANCHITO, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	LAS MATAS DE FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LUISA JAQUELINE OGANDO BERIGUETE	528-2013	13,165,404.21	0.00	13,165,404.21	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	550.00	4	550.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	7,159,164.21	13,165,404.21	13,165,404.21
2014	0.00	11,727,337.78	11,727,337.78	11,727,337.78
2015	0.00	11,308,000.00	1,769.82	11,306,230.18
2016	6,427,994.00	0.00	6,427,994.00	2,476,606.97
Total	12,434,234.00	30,194,501.99	31,322,505.81	38,675,579.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12591/0066 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUSTINA DE LEON, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ESPERANZA MIRNA ENCARNACION MONTERO	530-2013	28,077,338.13	0.00	28,077,338.13	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	954.00	15	954.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	10,058,618.13	28,077,338.13	28,077,338.13
2014	0.00	10,669,611.08	10,669,611.08	10,669,611.08
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	8,223,702.00	(8,000,000.00)	223,702.00	0.00

Total

26,242,422.00

12,728,229.21

38,970,651.21

38,746,949.21

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13057/2627 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SAN JUAN

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de 5 Estancias Infantiles en la provincia San Juan. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc. • Equipamiento de 5 Estancias infantiles en la provincia San Juan. Se dotará del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnológicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,758 Personas

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San Juan

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
55,626,822.17	55,626,822.17	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
378,755,766.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance físico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13057/0052 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL EL CORBANO SUR, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0052

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	SALVADOR ANTONIO GIL HENRIQUEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	6,319,698.78	6,319,698.78	6,319,698.78
2015	25,459,094.00	0.00	6,798,874.13	18,660,219.87
Total	25,459,094.00	12,884,887.67	19,683,761.80	31,545,107.54



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13057/0053 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LAS MATAS DE FARFAN, MUNICIO LAS MATAS DE FARFAN-0053

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	LAS MATAS DE FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAMON ANDRES CASTILLO FLORENTINO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	4,721,704.57	4,721,704.57	4,721,704.57
2015	25,459,094.00	(2,000,000.00)	10,664,272.83	12,794,821.17
2016	517,120.00	0.00	517,120.00	0.00
Total	25,976,214.00	9,286,893.46	22,468,286.29	24,081,714.63

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13415/3061 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Juan mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,110 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San Juan

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
90,028,596.23	79,373,341.22	10,655,255.01	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
496,560,305.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13415/0054 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO DERRUMBADERO, MUNICIPIO EL CERCADO-0054

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Juan mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	EL CERCADO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	MILTON MANUEL MATOS NIETO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
8	0.00	8	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,849,651.58	8,849,651.58	8,849,651.58
2014	24,175,230.00	(11,639,743.22)	12,535,486.78	12,535,486.78
2015	24,246,552.00	0.00	10,290,379.43	13,956,172.57
2016	608,387.00	2,762,208.06	3,370,595.06	3,329,710.79
Total	49,030,169.00	(27,883.58)	35,046,112.85	38,671,021.72



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13415/0061 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO ENERIO MATEO MESA - EL ROSARIO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA-0061

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Juan mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	CENTRO FERRETERO EL NUEVO EIRL		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
9	2,318.30	9	2,318.30	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,750,094.26	7,750,094.26	7,750,094.26
2014	27,197,133.00	(2,911,912.37)	24,196,937.86	24,285,220.63
2015	21,233,950.00	0.00	1,911,690.38	19,322,259.62
Total	48,431,083.00	4,838,181.89	33,858,722.50	51,357,574.51



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SAN JUAN



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO EL CORBANO (LICEO THOMAS F. REILLYS)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO EL CORBANO (LICEO THOMAS F. REILLYS)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	435	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	4,152,645.17

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,152,645	4,152,645.17	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA MAGUANA

Objetivo :

CARRETERA LA MAGUANA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN JUAN	SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	21816.21024	CARRETERAS TERMINADAS	10.56	29,906,594.91

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
29,906,595	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MAGUANA ARRIBA - LOS OLIVARES

Objetivo :

CARRETERA MAGUANA ARRIBA - LOS OLIVARES



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA CEIBA

Objetivo :

CARRETERA LA CEIBA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN JUAN

SAN JUAN DE LA
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	5825.91978	CARRETERAS TERMINADAS	2.82	28,723,785.95

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
28,723,786	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN JUAN

SAN JUAN DE LA
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	12808.7598	CARRETERAS TERMINADAS	6.20	44,074,317.67

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
44,074,318	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA MARTINEZ - LOS JOBOS

Objetivo :

CARRETERA MARTINEZ - LOS JOBOS



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN JUAN

SAN JUAN DE LA
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	24749.82942	CARRETERAS TERMINADAS	11.98	55,867,965.17

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
55,867,965	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA

Objetivo :

CARRETERA LAS CHARCAS DE MARIA NOVA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN JUAN

SAN JUAN DE LA
MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	11569.2024	CARRETERAS TERMINADAS	5.60	39,809,061.12

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
39,809,061	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA HATO NUEVO - EL HIGUERITO

Objetivo :

CARRETERA HATO NUEVO - EL HIGUERITO



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAN JUAN DE LA MAGUANA - JUAN DE HERRERA - MAGUANA ABAJO - PRESA DE SABANETA

Objetivo :

CARRETERA SAN JUAN DE LA MAGUANA - JUAN DE HERRERA - MAGUANA ABAJO - PRESA DE SABANETA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN JUAN

SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	16940.6178	CARRETERAS TERMINADAS	8.20	34,021,259.34

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
34,021,259	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN JUAN

JUAN DE HERRERA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	90900.876	CARRETERAS TERMINADAS	44.00	365,998,584.82

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
365,998,585	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES RANCHITO Y PALMA SOLA

Objetivo :

PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES RANCHITO Y PALMA SOLA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN JUAN	LAS MATAS DE FARFAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	950	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	225.00	2,591,546.90

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,591,547	2,591,546.90	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA GUAYABAL - LA GUAZARA

Objetivo :

CARRETERA GUAYABAL - LA GUAZARA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN JUAN	EL CERCADO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	20907.20148	CARRETERAS TERMINADAS	10.12	71,940,660.46

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
71,940,660	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PROYECTO PRESA DE USO MÚLTIPLE Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAS DOS BOCAS

Objetivo :

PROYECTO PRESA DE USO MÚLTIPLE Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAS DOS BOCAS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN JUAN	JORGILLO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32101

Descripción End : Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	70000	1 PROYECTO DE PRESA CONSTRUIDO	36,000.00	10,023,144.16

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
10,023,144	10,023,144.16	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13396

Proyecto : CONSTRUCCIÓN CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROVINCIA SAN JUAN

Objetivo :

CONSTRUCCION CANCHA MIXTA ABIERTA EN SABANA ALTA, PROVINCIA SAN JUAN



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos	2014	2014
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE DEPORTES	SAN JUAN	SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Cancha Deportiva Construida	180.00	1,817,025.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,817,025	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5658

Proyecto : CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV S/E SABANA YEGUA-S/E SAN JUAN.

Objetivo :

Manejar todo el intercambio de energía demandada y/o generada por la zona sin que haya congestiónamiento y así mantener el suministro con la calidad necesaria para satisfacer las necesidades de la población.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.	2011	2013
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES	SAN JUAN	SABANA YEGUA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	592667	L.T. 69 KV Construida	20.00	72,311,556.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
72,311,556	0.00	72,311,556.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13694

Proyecto : CONSTRUCCIÓN TALLERES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, FASE II

Objetivo :

EL PROYECTO PARA CONSTRUIR TRES (3) NAVES Y EQUIPAR LOS CINCO (5) TALLERES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, EN LA GERENCIA REGIONAL SUR. EL CUAL SE HA PLANIFICADO PARA SER DESARROLLADO A TRAVÉS DE TRES COMPONENTES QUE ABARCAN LAS PRINCIPALES ÁREAS A SER INTERVENIDAS.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.5.05 - Desempleo +

2015

2015

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO

SAN JUAN

SAN JUAN

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 34209

Descripción End : Establecer mecanismos adecuados de coordinación y articulación entre los subsistemas de Formación para el trabajo y entre éstos y la educación general

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Talleres Construido	1,250.00	156,493,460.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
156,493,460	156,493,460.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12477

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 80 familias de bajos ingresos residentes en la provincia de San Juan.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2013

2014

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

SAN JUAN

SAN JUAN DE LA MAGUANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	64,254,407.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
64,254,407	47,769,299.00	3,537,054.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial


Provincia:

San Pedro de Macorís



Bandera

Escudo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Turismo, Industria, Ganadería y Agricultura	11,148.69	360,090	30,960.85



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**SAN PEDRO DE
MACORIS**



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12553/2063 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 16 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 16 Planteles escolares con 293 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 9,066 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
588,202,934.09	573,042,934.09	15,160,000.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
700,958,471.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12553/0051 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CONSUELO 2, MUNICIPIO CONSUELO-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	CONSUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DAVID ENMANUEL TRONCOSO CEPEDA	1313-2012	57,150,130.68	30,373,739.13	87,523,869.81	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	1,150.00	23	1,472.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(26,354,775.46)	45,720,104.54	45,720,104.54
2014	0.00	24,275,772.60	24,274,187.05	24,275,772.60
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,409,272.02
Total	72,074,880.00	1,420,997.14	73,494,291.59	73,405,149.16



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12553/0062 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 12, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAFAEL EMILO HERNANDEZ BENITEZ	1611-2012	45,431,176.05	38,210,513.11	83,641,689.16	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(21,404,027.78)	38,658,372.22	38,658,372.22
2014	0.00	20,313,824.36	20,313,824.36	20,313,824.36
2015	0.00	302,000.00	1,266.45	300,733.55
Total	60,062,400.00	(788,203.42)	58,973,463.03	59,272,930.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12553/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CONSUELO 3, MUNICIPIO CONSUELO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	CONSUELO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DAULIN SEBASTIAN LORA MOTA	1311-2012	59,697,989.20	56,216,897.14	115,914,886.34	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
25	1,250.00	25	1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(24,316,488.64)	47,758,391.36	47,758,391.36
2014	0.00	28,151,370.23	28,151,370.23	28,151,370.23
2015	0.00	18,650,000.00	49,885.27	18,600,114.73
Total	72,074,880.00	22,484,881.59	75,959,646.86	94,509,876.32



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12553/0064 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BARRIO LINDO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ASTARTE COMERCIAL, SRL	1325-2012	59,691,015.65	42,474,059.38	102,165,075.03	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	1,300.00	26	1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(27,906,881.87)	44,167,998.13	44,167,998.13
2014	0.00	20,226,313.59	20,226,313.59	20,226,313.59
2015	0.00	5,235,000.00	2,740.65	5,232,259.35
Total	72,074,880.00	(2,445,568.28)	64,397,052.37	69,626,571.07



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12553/0056 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA QUISQUEYA 1, MUNICIPIO QUISQUEYA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	QUISQUEYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JARED DANIEL TEJERA RODRIGUEZ	1604-2012	59,708,201.65	55,336,100.91	115,044,302.56	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
25	1,250.00	25	1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(24,308,318.68)	47,766,561.32	47,766,561.32
2014	0.00	12,981,775.83	12,981,775.83	12,981,775.83
2015	0.00	21,746,120.17	4,838,651.99	16,907,468.18
2016	0.00	5,535,000.00	5,535,000.00	5,531,028.29
Total	72,074,880.00	15,954,577.32	71,121,989.14	83,186,833.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12553/0065 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 10, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CARLOS MANUEL GUERRERO SOSA	1312-2012	59,705,524.60	37,043,477.91	96,749,002.51	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	1,300.00	26	1,664.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(24,310,460.32)	47,764,419.68	47,764,419.68
2014	0.00	24,683,366.00	24,683,366.00	24,683,366.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	372,905.68	72,447,785.68	72,447,785.68



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12553/0060 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BOCA DEL SOCO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WALDO RAFAEL CASTRO ROSARIO	1534-2012	21,963,317.40	27,177,822.93	49,141,140.33	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
11	550.00	11	704.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(14,454,570.67)	12,573,509.33	12,573,509.33
2014	0.00	18,525,521.97	18,514,316.78	18,525,521.97
2015	0.00	1,512,643.29	0.00	1,512,643.29
2016	0.00	385,000.00	385,000.00	381,041.58
Total	27,028,080.00	5,968,594.59	31,472,826.11	32,992,716.17



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12553/0067 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION PLANTEL BASICA BARRIO LAS COLINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	REYNALDO RUPERTO VARLACK FRIAS	1320-2012	52,764,553.00	26,867,813.10	79,632,366.10	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	600.00	12	768.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	18,881,870.26	18,881,870.26	18,881,870.26
2014	0.00	19,290,511.37	19,290,511.37	19,290,511.37
2015	0.00	6,980,000.00	34,691.70	6,945,308.30
Total	0.00	45,152,381.63	38,207,073.33	45,117,689.93



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12553/0061 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO 11, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JESUS JUAN RAFAEL BATISTA MORALES	1317-2012	45,431,176.05	29,927,165.44	75,358,341.49	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(23,717,459.16)	36,344,940.84	36,344,940.84
2014	0.00	15,240,275.64	15,240,275.64	15,240,275.64
2015	0.00	6,060,520.99	2,355.46	6,058,165.53
2016	0.00	1,548,400.00	1,548,400.00	0.00
Total	60,062,400.00	(868,262.53)	53,135,971.94	57,643,382.01

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12593/2096
Nombre de Proyecto: AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 16 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 15 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 111 aulas y se construirán 63 aulas nuevas, para un total de aulas de 174 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica 2013 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,312 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
545,838,657.27	363,616,505.37	182,222,151.90	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
484,590,092.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0052 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BATEY CACHENA EN EL MUNICIPIO CONSUELO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	CONSUELO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202		

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	INGENIERO EVERTZ DE WINDT SRL	534-2013	13,334,879.57	11,825,968.62	25,160,848.19	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	650.00	13	832.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	7,328,639.57	13,334,879.57	13,334,879.57
2014	0.00	7,698,041.41	7,593,002.97	7,698,041.41
2015	0.00	4,303,365.10	0.00	4,303,365.10
2016	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,757,257.65
Total	6,006,240.00	24,330,046.08	25,927,882.54	30,093,543.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0060 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MONTE CRISTY EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202		

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN PABLO DE LA CRUZ ARAUJO	547-2013	0.00	18,656,374.95	18,656,374.95	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	896.00	14	896.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	13,526,084.42	22,535,444.42	22,535,444.42
2014	0.00	17,157,637.67	17,157,637.67	17,157,637.67
2015	0.00	1,829,584.75	0.00	1,829,584.75
2016	0.00	16,330,000.00	16,330,000.00	16,325,492.96
Total	9,009,360.00	48,843,306.84	56,023,082.09	57,848,159.80



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PAJARITO EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	QUISQUEYA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202		

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GABRIEL EDUARDO FRIAS HERNANDEZ	536-2013	12,645,083.04	13,846,994.13	26,492,077.17	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	300.00	6	384.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	6,638,843.04	12,645,083.04	12,645,083.04
2014	0.00	5,643,744.02	5,643,744.02	5,643,744.02
2015	0.00	12,900,000.00	2,505,057.32	10,394,942.68
Total	6,006,240.00	25,182,587.06	20,793,884.38	28,683,769.74



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0063 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ALEMÁN EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202		

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	VICTOR ALFONZO MARTINEZ CAYETANO	542-2013	26,470,114.55	21,649,428.02	48,119,542.57	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	950.00	19	1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	8,451,394.55	26,470,114.55	26,470,114.55
2014	0.00	3,294,727.34	3,294,727.34	3,294,727.34
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,018,720.00	11,746,121.89	29,764,841.89	29,764,841.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA SIRIA EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	QUISQUEYA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202		

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PEDRO MANUEL DE LOS SANTOS MEDINA	537-2013	10,594,914.52	2,444,690.32	13,039,604.84	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	4,588,674.52	7,500,581.04	10,594,914.52
2014	0.00	12,079,762.07	12,079,762.07	12,079,762.07
2015	0.00	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00
Total	6,006,240.00	23,568,436.59	26,480,343.11	22,674,676.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0064 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUAN VICENTE MOSCOSO EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202		

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JONAISS LORISLEY MARTIN GONZALEZ	545-2013	27,188,598.71	10,496,305.09	37,684,903.80	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
36	1,800.00	36	2,304.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	3,163,638.71	27,188,598.71	27,188,598.71
2014	0.00	10,764,866.72	7,718,101.42	10,764,866.72
2015	0.00	9,300,000.00	4,782,859.51	4,517,140.49
Total	24,024,960.00	23,228,505.43	39,689,559.64	42,470,605.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0055 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA HIGUAMO I EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	QUISQUEYA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202		

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN CARLOS MATEO	535-2013	19,970,151.65	22,685,120.87	42,655,272.52	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	10,960,791.65	19,970,151.65	19,970,151.65
2014	0.00	12,064,026.94	12,064,026.94	12,064,026.94
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	9,009,360.00	23,024,818.59	32,034,178.59	32,034,178.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0065 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BATEY MIGUELCHO EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202		

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ANGEL TOMAS MIRANDA LOPEZ	543-2013	12,448,999.37	17,986,821.34	30,435,820.71	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	450.00	9	576.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	6,442,759.37	12,448,999.37	12,448,999.37
2014	0.00	6,552,049.21	6,552,049.21	6,552,049.21
2015	0.00	3,784,836.24	0.00	3,784,836.24
Total	6,006,240.00	16,779,644.82	19,001,048.58	22,785,884.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FEDERICO BERMUDEZ EN EL MUNICIPIO RAMÓN SANTANA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	RAMON SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	IVELISSE MODESTA OZUNA NING DE TICHELMAN	540-2013	43,262,335.69	31,696,860.58	74,959,196.27	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
35	1,750.00	35	2,240.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	4,604,647.80	40,642,087.80	40,642,087.80
2014	0.00	24,583,538.65	23,802,342.46	24,583,538.65
2015	0.00	16,337,217.38	14,235.33	16,322,982.05
2016	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	13,550,193.80



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0066 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SAN ANTON EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GREIBI CARRASCO SANTANA	548-2013	20,686,397.93	29,741,986.61	50,428,384.54	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	650.00	13	832.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	8,673,917.93	20,686,397.93	20,686,397.93
2014	0.00	6,804,137.09	6,804,137.09	6,804,137.09
2015	0.00	5,642,735.11	1,173,875.90	4,468,859.21
Total	12,012,480.00	21,120,790.13	28,664,410.92	31,959,394.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12593/0067

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PUNTA PESCADORA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SAN PEDRO DE MACORIS

SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	AISMAR FEFELO PAULINO MORLA	1323-2012	24,948,364.04	20,487,885.83	45,436,249.87	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	950.00	19	1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,958,691.23	19,958,691.23	19,958,691.23
2014	0.00	11,444,201.63	8,769,838.88	11,444,201.63
2015	0.00	5,722,000.00	5,722,000.00	0.00
2016	0.00	5,564,719.00	5,564,719.00	5,564,718.70
Total	0.00	42,689,611.86	40,015,249.11	36,967,611.56



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0058 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA LAGUNA PRIETA EN EL MUNICIPIO RAMÓN SANTANA-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	RAMON SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROBINSON APOLINAR ROCHA TORRES	541-2013	25,185,847.35	28,080,862.80	53,266,710.15	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	650.00	13	832.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	21,021,840.00	4,164,007.35	25,185,847.35	25,185,847.35
2014	0.00	29,679,238.13	29,679,238.13	29,679,238.13
2015	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
2016	0.00	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00
Total	21,021,840.00	43,618,245.48	64,640,085.48	54,865,085.48



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12593/0068 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION LICEO JOSE JOAQUIN PEREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ	1315-2012	26,366,442.17	18,386,132.47	44,752,574.64	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
44	2,200.00	44	2,816.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	21,093,153.74	21,093,153.74	21,093,153.74
2014	0.00	17,321,976.37	16,399,693.73	17,321,976.37
2015	0.00	2,893,969.11	0.00	2,893,969.11
Total	0.00	41,309,099.22	37,492,847.47	41,309,099.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 12593/0059 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA BATEY CAMPIÑA EN EL MUNICIPIO RAMON SANTANA-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia san pedro de macoris



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	RAMON SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ARTEMIS CELESTE SANTANA BERMUDEZ	538-2013	12,543,741.43	11,494,465.85	24,038,207.28	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	6,537,501.43	12,543,741.43	12,543,741.43
2014	0.00	6,739,261.97	6,739,261.97	6,739,261.97
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	13,276,763.40	19,283,003.40	19,283,003.40

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13064/2634 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS

Objetivo

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.

Descripción

CONSTRUCCION DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC. 2- EQUIPAMIENTO DE 4 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS. SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 AÑOS QUE PERMITA LA PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE CUIDADO Y DESCANSO. • LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA • JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.01 - Educación Inicial

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,426 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

59,138,035.74

23,654,783.30

35,483,252.44

0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

279,487,951.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Fisico

0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 13064/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL MEXICO, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS-0053

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución : MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	1659-2013	32,825,944.46	0.00	32,825,944.46	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	35,483,252.44	24,733,252.44	35,483,252.44
2015	21,455,740.00	(10,000,000.00)	11,455,740.00	0.00
2016	0.00	17,115,000.00	17,115,000.00	17,089,594.41
Total	21,455,740.00	49,163,441.33	59,869,181.33	59,138,035.74

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13416/3062 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Pedro de Macoris mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 11,405 Alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
76,103,618.57	73,553,618.57	2,550,000.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
976,344,001.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13416/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA BATEY
 EUKARDUNA, MUNICIPIO CONSUELO-0052

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Pedro de Macoris mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SAN PEDRO DE MACORIS	CONSUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	YASMIN ALVAREZ STRACHAN	2311-2013	37,935,380.37	27,700,651.00	65,636,031.37	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,587,076.07	7,587,076.07	7,587,076.07
2014	27,197,133.00	(2,776,705.35)	21,870,427.65	24,420,427.65
2015	20,787,308.00	18,700,000.00	14,747.20	39,472,560.80
2016	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,623,554.05
Total	47,984,441.00	28,210,370.72	34,172,250.92	76,103,618.57

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13556/3390 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (FASE 3)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Pedro de Macorís mediante la ampliación de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,145 ESTUDIANTES

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

San pedro de macoris

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
139,791,203.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	0



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13556/0055 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA LA LAURA, MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORÍS-0055

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de San Pedro de Macorís mediante la ampliación de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

Estado : INAUGURADA

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Año Inicio	Año Término
2014	2016
Provincia	Municipio
SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DEYDI MAGNOLIA BATISTA	546-2013	6,376,523.42	10,646,728.96	17,023,252.38	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	256.00	4	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	4,469,357.00	0.00	4,469,357.00	0.00
Total	4,469,357.00	0.00	4,469,357.00	0.00



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**SAN PEDRO DE
MACORIS**



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LUIS A.BERMEDEZ (DON PEDRO MIR)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO LUIS A.BERMEDEZ (DON PEDRO MIR)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN PEDRO DE MACORIS	MIRAMAR

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	1840	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	4,006,805.33

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,006,805	4,006,805.33	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA VILLA ALEMAN

Objetivo :

CARRETERA VILLA ALEMAN



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	6610.9728	CARRETERAS TERMINADAS	3.20	8,001,774.24

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
8,001,774	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO SOR LEONOR GIBB (LICEO JUAN PABLO DUARTE)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO SOR LEONOR GIBB (LICEO JUAN PABLO DUARTE)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN PEDRO DE MACORIS	CONSUELO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	306	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	3,632,954.19

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,632,954	3,632,954.19	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA

Objetivo :

CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	280966.344	CARRETERAS TERMINADAS	136.00	4,638,885,757.87

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,638,885,758	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 80 viviendas en Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís

Objetivo :

Construcción de 80 viviendas en Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN PEDRO DE
MACORIS

QUISQUEYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	320	Proyecto de Vivienda Construido	80.00	46,517,211.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
46,517,211	46,517,211.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CIRCUNVALACION SAN PEDRO DE MACORIS

Objetivo :

CIRCUNVALACION SAN PEDRO DE MACORIS



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN PEDRO DE
MACORIS

SAN PEDRO DE
MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	268570.77	CARRETERAS TERMINADAS	130.00	4,748,003,849.23

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,748,003,849	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Construcción de 32 viviendas en El Puerto, Provincia San Pedro de Macorís

Objetivo :

Construcción de 32 viviendas en El Puerto, Provincia San Pedro de Macorís



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN PEDRO DE
MACORIS

SAN JOSE DE
LOS LLANOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	128	Proyecto de Vivienda Construido	32.00	25,648,860.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
25,648,860	36,399,190.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Obra Fisica

Objetivo :

CONSTRUCCION CTC RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORIS.



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2007

2014

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SAN PEDRO DE
MACORIS

RAMON
SANTANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 3.3.5.5

Descripción End :

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	18525	1 CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CONSTRUIDO	350.00	8,007,129.60

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
8,007,130	9,573,616.74	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13734

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL GAUTIER EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS

Objetivo :

Aumentar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Bajos Ingresos en el Distrito Municipal Gautier, Provincia San Pedro de Macorís.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.5.06 - Vivienda Social +	2014	2015
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORÍS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	249	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	64.00	58,108,908.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
58,108,908	58,108,908.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13240

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

Objetivo :

SASTIFACER LAS NECESIDADES BASICAS DE SALUD DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud	2013	2015
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN PEDRO DE MACORIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	6135	1 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA CONSTRUIDO	760.00	57,371,029.47

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
57,371,029	78,254,934.79	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13731

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA,
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS

Objetivo :

Aumentar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Bajos Ingresos en el Municipio Quisqueya, Provincia San Pedro de Macoris.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.5.06 - Vivienda Social +

2014

2015

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

SAN PEDRO DE
MACORIS

QUISQUEYA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	82,592,759.82

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
82,592,760	71,547,493.00	0.00	0.00




Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Sánchez Ramírez



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura, ganadería y Minería	1,496.80	77,776	19,244.95




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**SANCHEZ
RAMIREZ**



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12559/2058 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 11 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 11 Planteles escolares con 199 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,517 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Sanchez ramirez

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
260,341,934.54	231,578,714.25	28,763,220.29	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
570,415,638.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12559/0051 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION PLANTEL RAMON MARIA DOMINGUEZ, MUNICIPIO CEVICOS-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	CEVICOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MILTON YSAIAS SALDAÑA MATOS	1375-2012	24,174,311.82	0.00	24,174,311.82	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	0.00	9	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	(6,342,111.92)	20,685,968.08	20,685,968.08
2014	0.00	7,151,154.61	7,151,154.61	7,151,154.61
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,028,080.00	809,042.69	27,837,122.69	27,837,122.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12559/0057 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ITECO, MUNICIPIO COTUI-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R&R, S.R.L.	1359-2012	43,766,209.79	0.00	43,766,209.79	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	0.00	19	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(37,061,912.17)	35,012,967.83	35,012,967.83
2014	0.00	18,712,992.41	18,004,172.19	18,712,992.41
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(18,348,919.76)	53,017,140.02	53,725,960.24



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12559/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 1, MUNICIPIO COTUI-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	VALERIO SELMO DE LAROSA	1405-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	2,860.93	19	2,860.93

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(32,302,151.57)	27,760,248.43	27,760,248.43
2014	0.00	14,353,575.26	14,353,575.26	14,353,575.26
2015	0.00	4,334,210.69	1,603,607.17	2,730,603.52
2016	4,330,263.00	0.00	4,330,263.00	0.00
Total	64,392,663.00	(13,614,365.62)	48,047,693.86	44,844,427.21



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12559/0063 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA EL PLATANAL-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO (CLURAGOLEO SRL)	1603-2012	12,423,536.99	0.00	12,423,536.99	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	0.00	2	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,938,829.59	9,909,554.05	9,938,829.59
2014	0.00	2,081,969.52	2,081,969.52	2,081,969.52
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	12,020,799.11	11,991,523.57	12,020,799.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12559/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 3, MUNICIPIO COTUI-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MIGUEL JOSE ORTEGA LIRANZO	1639-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,524.68	19	2,524.68

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(32,887,346.66)	27,175,053.34	27,175,053.34
2014	0.00	7,362,891.52	7,362,891.52	7,362,891.52
2015	0.00	8,595,436.85	743,223.08	7,852,213.77
Total	60,062,400.00	(16,929,018.29)	35,281,167.94	42,390,158.63



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12559/0064 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA CE MATIA-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	SANCHEZ RAMIREZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAYMUNDO ARTURO BAUTISTA VASQUEZ	1420-2012	16,570,118.73	0.00	16,570,118.73	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	0.00	9	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,256,094.98	13,256,094.98	13,256,094.98
2014	0.00	1,437,858.04	1,437,858.04	1,437,858.04
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	14,693,953.02	14,693,953.02	14,693,953.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12559/0056 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA COTUÍ 4, MUNICIPIO COTUI-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO PREACERO, S.R.L.	1381-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	2,860.93	19	2,860.93

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,866,787.73)	41,195,612.27	41,195,612.27
2014	0.00	5,069,869.94	5,069,869.94	5,069,869.94
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(13,796,917.79)	46,265,482.21	46,265,482.21



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12559/0065 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO JOSE FCO. ADAMES, MUNICIPIO COTUI-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUIS EMILIO ALMANZAR VIDAL	1634-2012	33,083,045.74	0.00	33,083,045.74	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	0.00	9	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	14,147,028.86	14,133,475.28	14,147,028.86
2015	478,514.00	5,600,000.00	1,661,511.43	4,417,002.57
Total	478,514.00	19,747,028.86	15,794,986.71	18,564,031.43

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12596/2092 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 6 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 6 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 53 aulas y se construirán 25 aulas nuevas, para un total de aulas de 78 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,368 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Sanchez ramirez

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
297,643,005.07	265,645,106.32	31,997,898.75	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
237,389,666.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12596/0051 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FERNANDO ARTURO DE MERIÑO, MUNICIPIO CEVICOS-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	CEVICOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA	551-2013	25,406,467.73	0.00	25,406,467.73	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	0.00	9	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	27,028,080.00	0.00	27,028,080.00	27,028,080.00
2014	0.00	21,279,515.12	21,267,675.49	21,279,515.12
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,028,080.00	21,279,515.12	48,295,755.49	48,307,595.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12596/0058 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ANA MARTINA JOSE, MUNICIPIO COTUI-

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ELBERT AMADO GERMAN CANDELARIO	1599-2012	13,956,237.06	0.00	13,956,237.06	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	11,164,989.65	11,164,989.65	11,164,989.65
2014	0.00	6,127,168.03	6,127,168.03	6,127,168.03
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	664,907.00	0.00	664,907.00	0.00
Total	664,907.00	17,292,157.68	17,957,064.68	17,292,157.68



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12596/0052 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ZAMBRANA ARRIBA, MUNICIPIO COTUI-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ALEJANDRO SANCHEZ BELEN	554-2013	9,613,595.94	0.00	9,613,595.94	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
1	0.00	10	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	6,610,475.94	9,613,595.94	9,613,595.94
2014	0.00	14,046,887.09	14,046,887.09	14,046,887.09
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	2,220,324.00	0.00	2,220,324.00	0.00
Total	5,223,444.00	20,657,363.03	25,880,807.03	23,660,483.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12596/0059 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA BIJA, MUNICIPIO COTUI-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUIS DANIEL GOMEZ TEJADA	1406-2012	18,194,932.66	0.00	18,194,932.66	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	0.00	15	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,555,946.13	14,555,946.13	14,555,946.13
2014	0.00	9,596,025.21	9,596,025.21	9,596,025.21
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	24,151,971.34	24,151,971.34	24,151,971.34



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12596/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA TOJIN, MUNICIPIO COTUI-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Terminada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANCHEZ
RAMIREZ

COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JULIO CESAR TEJEDA PICHARDO	553-2013	12,287,590.25	0.00	12,287,590.25	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	961.56	2	961.56

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	3,003,120.00	9,284,470.25	12,287,590.25	12,287,590.25
2014	0.00	1,183,634.46	1,181,122.36	1,183,634.46
2015	0.00	4,351,286.42	0.00	4,351,286.42
Total	3,003,120.00	14,819,391.13	13,468,712.61	17,822,511.13



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12596/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JUAN SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO COTUI-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANCHEZ
RAMIREZ

COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUIS MANUEL SANTANA CORONADO	1357-2012	13,777,076.12	0.00	13,777,076.12	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	466.23	8	466.23

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	11,021,660.90	11,021,660.90	11,021,660.90
2014	0.00	2,878,963.24	2,878,963.24	2,878,963.24
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	13,900,624.14	13,900,624.14	13,900,624.14



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12596/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA MATA, MUNICIPIO VILLA LA MATA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	VILLA LA MATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE LUIS LEON LOPEZ	556-2013	21,570,259.63	0.00	21,570,259.63	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,226.45	9	1,226.45

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	21,021,840.00	517,737.83	21,539,577.83	21,539,577.83
2014	0.00	15,047,872.86	15,047,872.86	15,047,872.86
2015	0.00	9,347,361.40	20.00	9,347,341.40
Total	21,021,840.00	24,912,972.09	36,587,470.69	45,934,792.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12596/0061 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIA DOLORES VELASQUEZ, MUNICIPIO COTUI-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MANUEL MAYOBANEX ACOSTA VELASQUEZ	1582-2012	9,221,253.38	0.00	9,221,253.38	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	0.00	8	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,377,002.70	7,377,002.70	7,377,002.70
2014	0.00	4,126,020.09	4,126,020.09	4,126,020.09
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,557,590.00	0.00	1,557,590.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12596/0056

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA FELLO SANTOS, MUNICIPIO VILLA LA MATA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	VILLA LA MATA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CARLOS ALBERTO CIRIACO YNFANTE	555-2013	21,102,283.05	0.00	21,102,283.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	0.00	19	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	3,083,563.05	21,102,283.05	21,102,283.05
2014	0.00	14,831,058.37	14,828,376.10	14,831,058.37
2015	0.00	11,384,147.17	0.00	11,384,147.17
2016	11,384,147.00	0.00	11,384,147.00	0.00
Total	29,402,867.00	29,298,768.59	47,314,806.15	47,317,488.59

Total	1,557,590.00	11,503,022.79	13,060,612.79	11,503,022.79
--------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12596/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ZAMBRANA ABAJO, MUNICIPIO COTUI-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAFAEL AMAURIS ACOSTA ACOSTA	1586-2012	10,371,391.46	0.00	10,371,391.46	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	0.00	6	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,297,113.17	8,297,113.17	8,297,113.17
2014	0.00	2,416,392.45	2,416,392.45	2,416,392.45
2015	0.00	1,500,000.00	90,313.24	1,409,686.76
2016	1,409,687.00	0.00	1,409,687.00	0.00
Total	1,409,687.00	12,213,505.62	12,213,505.86	12,123,192.38



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12596/0062 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CE PADRE FANTINO, MUNICIPIO FANTINO-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia sanchez ramirez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	FANTINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MODESTO RODRIGUEZ	1665-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
31	0.00	31	1,327.82

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	32,141,555.96	32,141,555.96	32,141,555.96
2015	0.00	14,944,703.13	14,944,703.13	0.00
2016	0.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,487,610.82
Total	0.00	50,576,259.09	50,576,259.09	35,629,166.78

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13360/3016 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/Sin ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 5,705 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Sanchez ramirez

Información Financiera

Ejecución 2015	Distribución por Fuente		
	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
2,561,132.83	2,561,132.83	0.00	0.00

Organismos Financiadores

No Registrado

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
172,248,511.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Acueductos rurales construidos	Cantidad	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13360/0051

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JUAN SANCHEZ RAMIREZ,
MUNICIPIO COTUI-0051

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2014

2014

Estado : Terminada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANCHEZ
RAMIREZ

COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1			0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	466.23	8	466.23

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	18,131,422.00	(15,570,289.17)	2,561,132.83	2,561,132.83
2015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total	18,131,422.00	(15,470,289.17)	2,661,132.83	2,561,132.83



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13360/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ZAMBRANA ABAJO,
MUNICIPIO COTUI-0053

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2014

2014

Estado : Terminada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANCHEZ
RAMIREZ

COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1			0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	964.23	6	964.23

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	21,153,326.00	(21,153,326.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,153,326.00	(21,153,326.00)	0.00	0.00

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13418/3051 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ RAMÍREZ (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,270 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Sanchez ramirez

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
32,639,321.18	32,639,321.18	0.00	0.00	0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
196,841,532.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13418/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,BÁSICA COTUÍ 6, MUNICIPIO COTUÍ-0053

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	GLENNIS ROSARIO MOREL	2324-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,888.95	10	1,888.95

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	7,852,328.81	7,852,328.81	7,852,328.81
2014	27,197,133.00	(13,990,870.86)	13,206,262.14	13,206,262.14
2015	0.00	13,210,000.00	1,629,269.77	11,580,730.23
2016	350,992.00	0.00	350,992.00	0.00
Total	27,548,125.00	7,071,457.95	23,038,852.72	32,639,321.18




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

**SANCHEZ
RAMIREZ**



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PROF. JUAN BOSCH

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO PROF. JUAN BOSCH



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	418	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	3,760,583.50

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,760,583	3,760,583.50	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CABALLERO - OCHO

Objetivo :

CARRETERA CABALLERO - OCHO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANCHEZ RAMIREZ	COTUI

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	20659.29	CARRETERAS TERMINADAS	10.00	142,175,218.30

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
142,175,218	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CRUCE DE CONTROBA - RINCON - JIMA ARRIBA - FANTINO

Objetivo :

CARRETERA CRUCE DE CONTROBA - RINCON - JIMA ARRIBA - FANTINO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANCHEZ
RAMIREZ

FANTINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	37186.722	CARRETERAS TERMINADAS	18.00	307,800,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
307,800,000	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA FANTINO - RINCON

Objetivo :

CARRETERA FANTINO - RINCON



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANCHEZ
RAMIREZ

FANTINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	37186.722	CARRETERAS TERMINADAS	18.00	307,802,659.35

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
307,802,659	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA FANTINO - CABALLERO

Objetivo :

CARRETERA FANTINO - CABALLERO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANCHEZ
RAMIREZ

FANTINO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	61977.87	CARRETERAS TERMINADAS	30.00	141,757,272.94

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
141,757,273	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13726

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ

Objetivo :

Aumentar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Bajos Ingresos en el Municipio Fantino, Provincia Sánchez Ramírez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.5.06 - Vivienda Social +	2014	2015
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	SANCHEZ RAMIREZ	FANTINO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25103		

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	77,974,256.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
77,974,256	77,974,256.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13387

Proyecto : REPARACIÓN PLAY DE BASEBALL Y FUTBOL, COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

Objetivo :

REPARACION PLAY DE BASEBALL Y FUTBOL, COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos	2014	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE DEPORTES	SANCHEZ RAMIREZ	COTUÍ
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102		

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	1500	Instalaciones Deportivas Reparadas	1,450.00	2,891,675.32

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,891,675	2,891,675.32	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13394

Proyecto : REHABILITACIÓN MULTIUSO MUNICIPIO CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

Objetivo :

REHABILITACION MULTIUSO MUNICIPIO CEVICOS,
PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos	2014	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE DEPORTES	SANCHEZ RAMIREZ	CEVICOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	2500	Instalaciones Deportivas Construidas	1,296.00	3,961,860.75

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,961,861	3,961,860.75	0.00	0.00




Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Santiago Rodríguez



Bandera



Escudo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura y Agroindustria	157.88	126,311	1,249.90



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Santiago



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Industria, Pecuaria, y Turismo	14,392.49	1,116,441	12,891.40




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANTIAGO



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12560/2064 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 46 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provinciasantiago.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 45 Planteles escolares con 868 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 15,598 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

2,214,779,311.68

2,079,527,883.78

135,251,427.90

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

2,866,263,482.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS PALOMAS, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	SANTA PEÑA PEREZ	1389-2012	33,117,354.85	0.00	33,117,354.85	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
12	0.00	17	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(9,543,556.12)	26,493,883.88	26,493,883.88
2014	0.00	24,747,772.27	24,747,772.27	24,747,772.27
2015	0.00	10,321,814.08	3,010,187.33	7,311,626.75
2016	4,098,139.00	0.00	4,098,139.00	4,071,448.21
Total	40,135,579.00	25,526,030.23	58,349,982.48	62,624,731.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0077 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO EMILIO PRUD'HOMME, MUNICIPIO SANTIAGO-0077

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DIOSMEL SANTIAGO TEJADA FERMIN	565-2013	35,271,267.82	0.00	35,271,267.82	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
12	0.00	13	1,534.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	5,240,067.82	35,271,267.82	35,271,267.82
2014	0.00	32,910,834.87	32,910,110.06	32,910,834.87
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,031,200.00	38,150,902.69	68,181,377.88	68,182,102.69



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0053 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA LICEY AL MEDIO, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	SALVADOR ANTONIO RAMIREZ PEÑA	1488-2012	37,393,250.65	0.00	37,393,250.65	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(27,727,828.75)	8,309,611.25	8,309,611.25
2014	0.00	33,236,847.98	33,236,569.72	33,236,847.98
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	36,037,440.00	5,509,019.23	41,546,180.97	41,546,459.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0078 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO-0078

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EDWARD MANUEL MORETA ROSARIO	566-2013	70,978,168.05	0.00	70,978,168.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
21	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(41,703,342.99)	24,365,588.63	30,371,537.01
2014	0.00	20,512,119.85	20,512,119.85	20,512,119.85
2015	10,562.00	17,557,318.59	63,763.67	17,504,116.92
2016	391,956.00	0.00	391,956.00	0.00
Total	72,477,398.00	(3,633,904.55)	45,333,428.15	68,387,773.78



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0054 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO DE LA PALOMA, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	VICTOR MANUEL POLANCO	1424-2012	57,150,130.78	0.00	57,150,130.78	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
24	0.00	24	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(49,096,084.61)	22,978,795.39	22,978,795.39
2014	0.00	16,848,133.04	16,344,012.61	16,848,133.04
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(32,247,951.57)	39,322,808.00	39,826,928.43



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0082 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO-0082

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ORLANDO MARINO CASTELLANOS REYES	1497-2012	38,259,304.36	0.00	38,259,304.36	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
12	0.00	16	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(32,658,266.33)	15,391,653.67	15,391,653.67
2014	0.00	30,284,520.03	30,284,520.03	30,284,520.03
2015	0.00	13,644,785.92	19,749.04	13,625,036.88
Total	48,049,920.00	11,271,039.62	45,695,922.74	59,301,210.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0055 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA CALLE ARENOSO, MUNICIPIO PUÑAL-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	PUÑAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MARCOS ELIAS RODRIGUEZ RAMIREZ	1544-2012	57,150,130.70	0.00	57,150,130.70	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	0.00	24	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(48,384,579.62)	23,690,300.38	23,690,300.38
2014	0.00	26,397,105.07	26,395,994.30	26,397,105.07
2015	0.00	9,333,366.34	342,086.87	8,991,279.47
2016	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,009,350.98
Total	72,074,880.00	(9,454,108.21)	53,628,381.55	62,088,035.90



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0083 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO YAGUITA DE PASTOR 1, MUNICIPIO SANTIAGO-0083

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MILDRED ELEONORA TEJADA HERRERA DE ROQUE	1492-2012	57,150,130.78	0.00	57,150,130.78	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	0.00	22	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(20,348,535.38)	45,720,104.62	45,720,104.62
2014	0.00	9,112,925.41	9,112,925.41	9,112,925.41
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,640.00	(11,235,609.97)	54,833,030.03	54,833,030.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION POLITÉCNICO GUAYABAL, MUNICIPIO PUÑAL-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	PUÑAL
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ SANTIAGO	1475-2012	58,078,938.35	0.00	58,078,938.35	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	0.00	29	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(25,611,829.32)	46,463,050.68	46,463,050.68
2014	0.00	11,357,789.92	11,357,789.92	11,357,789.92
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(14,254,039.40)	57,820,840.60	57,820,840.60



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0084 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION POLITECNICO LOS RIELES, MUNICIPIO SANTIAGO-0084

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EDMUNDO ANTONIO CRUZ GONZALEZ	562-2013	64,905,714.70	0.00	64,905,714.70	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(30,246,752.75)	41,828,127.25	41,828,127.25
2014	0.00	48,439,380.98	48,438,907.88	48,439,380.98
2015	0.00	20,124,167.06	39,268.23	20,084,898.83
Total	72,074,880.00	38,316,795.29	90,306,303.36	110,352,407.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0058 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PEKIN, MUNICIPIO SANTIAGO-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAYMEL RAFAEL INFANTE ROZON	563-2013	69,034,818.91	0.00	69,034,818.91	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	22	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	8,972,418.91	69,034,818.91	69,034,818.91
2014	0.00	39,594,535.73	39,594,535.73	39,594,535.73
2015	0.00	7,551,532.08	3,386,511.21	4,165,020.87
Total	60,062,400.00	56,118,486.72	112,015,865.85	112,794,375.51



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0086 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CANCA LA PIEDRA, MUNICIPIO TAMBORIL-0086

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	VIVIANA MARIA RODRIGUEZ ROJAS	1669-2012	57,746,123.95	0.00	57,746,123.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	0.00	0	2,230.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(40,403,696.03)	25,664,943.97	25,664,943.97
2014	0.00	26,480,046.34	26,475,705.87	26,480,046.34
2015	0.00	11,925,763.86	69.95	11,925,693.91
2016	587,933.00	0.00	587,933.00	0.00
Total	66,656,573.00	(1,997,885.83)	52,728,652.79	64,070,684.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0059 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CRUCE DE JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LIZA CRISTAL DIAZ DOMINGUEZ	558-2013	70,978,160.05	0.00	70,978,160.05	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	0.00	26	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(26,333,399.08)	45,741,480.92	45,741,480.92
2014	0.00	41,239,083.37	41,238,506.29	41,239,083.37
2015	0.00	4,033,062.23	0.00	4,033,062.23
Total	72,074,880.00	18,938,746.52	86,979,987.21	91,013,626.52



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0087 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BASICA TAMBORIL 2, MUNICIPIO TAMBORIL-0087

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ANA MARINA MENDEZ VICTORIA	1668-2012	57,746,123.95	0.00	57,746,123.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	0.00	0	2,750.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(40,403,696.02)	25,664,943.98	25,664,943.98
2014	0.00	4,675,915.28	4,675,915.28	4,675,915.28
2015	0.00	5,000,000.00	78,739.25	4,921,260.75
2016	470,347.00	7,000,000.00	7,470,347.00	7,173,922.36
Total	66,538,987.00	(23,727,780.74)	37,889,945.51	42,436,042.37



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0060 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARABO 1, MUNICIPIO SANTIAGO-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ROSA MAGDALENA FELIZ VASQUEZ	1425-2012	57,150,130.78	0.00	57,150,130.78	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
24	0.00	25	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(47,543,322.46)	24,531,557.54	24,531,557.54
2014	0.00	28,805,922.11	26,890,032.65	28,805,922.11
2015	0.00	9,800,000.00	60,940.71	9,739,059.29
Total	72,074,880.00	(8,937,400.35)	51,482,530.90	63,076,538.94



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0089 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION POLITÉCNICO TAMBORIL, MUNICIPIO TAMBORIL-0089

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	BERNARDO PEREZ CASTILLO	571-2013	46,401,348.72	0.00	46,401,348.72	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
16	0.00	0	1,900.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(18,146,828.60)	29,903,091.40	29,903,091.40
2014	0.00	67,451,177.42	67,449,200.01	67,451,177.42
2015	0.00	5,181,766.30	0.00	5,181,766.30
Total	48,049,920.00	54,486,115.12	97,352,291.41	102,536,035.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0061 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA HATO DEL YAQUE 1, MUNICIPIO SANTIAGO-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MANUEL ANTONIO NUNEZ CEPEDA	1491-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	21	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,866,787.73)	41,195,612.27	41,195,612.27
2014	0.00	14,284,834.94	14,284,834.94	14,284,834.94
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(4,581,952.79)	55,480,447.21	55,480,447.21



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0090 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA TAMBORIL 1, MUNICIPIO TAMBORIL-0090

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CHARLIS JOSE BETANCES CRUZ	570-2013	57,764,371.44	0.00	57,764,371.44	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	0.00	23	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(22,836,471.74)	37,225,928.26	37,225,928.26
2014	0.00	45,975,805.39	45,916,019.72	45,975,805.39
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	23,139,333.65	83,141,947.98	83,201,733.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0063 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RIU CONSTRUCTORA SRL	1422-2012	57,150,130.78	0.00	57,150,130.78	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	0.00	24	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(15,835,096.64)	56,239,783.36	56,239,783.36
2014	0.00	2,131,756.76	2,131,756.76	2,131,756.76
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(13,703,339.88)	58,371,540.12	58,371,540.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0091 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA NAVARRETE 1, MUNICIPIO VILLA BISONO-0091

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	VILLA BISONO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	EVELIO BAUTISTA TORIBIO CRUZ	1578-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	20	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(37,175,948.74)	22,886,451.26	22,886,451.26
2014	0.00	48,013,915.84	47,978,992.18	48,013,915.84
2015	0.00	2,900,000.00	50,410.49	2,849,589.51
Total	60,062,400.00	13,737,967.10	70,915,853.93	73,749,956.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0064 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CENTRO PEKIN, MUNICIPIO SANTIAGO-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE FERNANDO CABRERA MOREL	1487-2012	57,150,130.78	0.00	57,150,130.78	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
24	0.00	24	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(50,140,228.22)	21,934,651.78	21,934,651.78
2014	0.00	9,902,115.00	9,902,115.00	9,902,115.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(40,238,113.22)	31,836,766.78	31,836,766.78



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0093 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PALMAR ABAJO, MUNICIPIO VILLA GONZALEZ-0093

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE RAMON CRUZ NICASIO	1490-2012	36,990,797.14	0.00	36,990,797.14	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
16	0.00	16	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(18,457,282.29)	26,426,895.52	29,592,637.71
2014	0.00	22,014,898.83	22,014,898.83	22,014,898.83
2015	0.00	4,230,640.53	0.00	4,230,640.53
2016	0.00	7,270,000.00	7,270,000.00	7,180,729.40
Total	48,049,920.00	15,058,257.07	55,711,794.35	63,018,906.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0065 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 3, MUNICIPIO SANTIAGO-0065

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LYNDA GIANNINA CASTILLO LUCIANO	1498-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
21	0.00	0	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(60,062,400.00)	0.00	0.00
2014	0.00	23,555,595.82	23,554,747.44	23,555,595.82
2015	0.00	11,615,858.00	6,726.53	11,609,131.47
2016	391,956.00	0.00	391,956.00	0.00
Total	60,454,356.00	(24,890,946.18)	23,953,429.97	35,164,727.29



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0095 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA GONZALEZ OESTE, MUNICIPIO VILLA GONZALEZ-0095

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	VICTOR FONDEUR & ASOCS, SRL	1545-2012	36,990,797.14	0.00	36,990,797.14	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
16	0.00	0	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(27,769,724.27)	20,280,195.73	20,280,195.73
2014	0.00	17,503,102.85	17,503,102.85	17,503,102.85
2015	0.00	4,098,762.46	8,344.17	4,090,418.29
Total	48,049,920.00	(6,167,858.96)	37,791,642.75	41,873,716.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0066 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 6, MUNICIPIO SANTIAGO-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JUAN ALBERTY SANCHEZ HERNANDEZ	1489-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	21	2,345.06

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(39,554,244.55)	20,508,155.45	20,508,155.45
2014	0.00	14,633,796.91	14,633,796.91	14,633,796.91
2015	0.00	10,301,210.48	0.00	10,301,210.48
2016	0.00	6,255,894.00	6,255,894.00	6,255,893.67
Total	60,062,400.00	(8,363,343.16)	41,397,846.36	51,699,056.51



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0096 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION POLITÉCNICO VILLA GONZÁLEZ, MUNICIPIO VILLA GONZALEZ-0096

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUIS ANTONIO HENRIQUEZ CRUZ	1496-2012	41,131,255.14	0.00	41,131,255.14	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	0.00	15	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(20,465,732.93)	21,577,947.07	21,577,947.07
2014	0.00	20,741,600.33	20,741,600.33	20,741,600.33
2015	0.00	7,084,137.36	0.00	7,084,137.36
Total	42,043,680.00	7,360,004.76	42,319,547.40	49,403,684.76



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0067 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CIENFUEGOS 7, MUNICIPIO SANTIAGO-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ANGEL ALFONSO DOLORES MARTINEZ TORRES	1423-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	21	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(17,782,640.64)	42,279,759.36	42,279,759.36
2014	0.00	4,553,758.38	4,553,758.38	4,553,758.38
2015	0.00	5,022,207.83	0.00	5,022,207.83
Total	60,062,400.00	(8,206,674.43)	46,833,517.74	51,855,725.57



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0097 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN LICEO PALMAR ARRIBA EN EL MUNICIPIO VILLA GONZALEZ-0097

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	SANDY JOEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	569-2013	40,564,595.43	0.00	40,564,595.43	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	45,741,597.19	45,741,597.19	45,741,597.19
2014	0.00	38,701,929.48	38,701,929.48	38,701,929.48
2015	0.00	12,382,486.12	0.00	12,382,486.12
2016	4,493,815.00	0.00	4,493,815.00	4,493,815.00
Total	4,493,815.00	96,826,012.79	88,937,341.67	101,319,827.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0070 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA MAGISTERIAL, MUNICIPIO SANTIAGO-0070

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PABLO RAFAEL ABINADER MORROBEL	1478-2012	51,494,515.34	0.00	51,494,515.34	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	21	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,866,787.73)	41,195,612.27	41,195,612.27
2014	0.00	5,005,543.41	5,005,543.41	5,005,543.41
2015	0.00	5,320,000.00	9,881.41	5,310,118.59
Total	60,062,400.00	(8,541,244.32)	46,211,037.09	51,511,274.27



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0098 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN LICEO SAN JOSE AFUERA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO-0098

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ANGEL CONCEPCION & ASOCIADOS, S.R.L.	1575-2012	16,771,639.87	30,415,838.00	47,187,477.87	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	0.00	8	1,057.86

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,417,311.90	13,417,311.90	13,417,311.90
2014	0.00	7,803,092.38	7,803,092.38	7,803,092.38
2015	0.00	2,187,167.69	0.00	2,187,167.69
Total	0.00	23,407,571.97	21,220,404.28	23,407,571.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0072 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO HATO DEL YAQUE 2, MUNICIPIO SANTIAGO-0072

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	YOHANSY EXPEDITO RODRIGUEZ CABRERA	1421-2012	41,368,532.60	0.00	41,368,532.60	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	0.00	19	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(20,961,333.92)	33,094,826.08	33,094,826.08
2014	0.00	14,868,641.39	14,868,641.39	14,868,641.39
2015	0.00	1,271,717.72	0.00	1,271,717.72
Total	54,056,160.00	(4,820,974.81)	47,963,467.47	49,235,185.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0100 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN CE TV SALOME UREÑA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO-0100

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS	1494-2012	31,955,553.19	0.00	31,955,553.19	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	0.00	9	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	25,564,426.55	25,564,426.55	25,564,426.55
2014	0.00	13,592,471.25	13,592,471.25	13,592,471.25
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	39,156,897.80	39,156,897.80	39,156,897.80



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0073 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO ARROYO HONDO, MUNICIPIO SANTIAGO-0073

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAFAEL JULIAN CABRERA ESPINAL	1493-2012	57,150,130.78	0.00	57,150,130.78	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
24	0.00	0	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(50,484,830.60)	21,590,049.40	21,590,049.40
2014	0.00	31,164,114.90	31,164,114.90	31,164,114.90
2015	0.00	22,437,639.43	41,182.05	22,396,457.38
Total	72,074,880.00	3,116,923.73	52,795,346.35	75,150,621.68



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0103 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN LICEO PALMAR ABAJO MUNICIPIO VILLA GONZALEZ-0103

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	HOSTOS NICOLAS HERMON SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto				
Metas		Avance		
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2	
0	0.00	0	0.00	

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	15,647,848.84	15,647,848.84	15,647,848.84
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	15,647,848.84	15,647,848.84	15,647,848.84



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0074

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO CANABACOA, MUNICIPIO SANTIAGO-0074

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JULIO CESAR SANTOS VARGAS	559-2013	34,723,249.59	0.00	34,723,249.59	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
12	0.00	15	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(1,314,190.41)	34,723,249.59	34,723,249.59
2014	0.00	7,017,520.22	7,017,520.22	7,017,520.22
2015	0.00	3,387,171.10	0.00	3,387,171.10
Total	36,037,440.00	9,090,500.91	41,740,769.81	45,127,940.91



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12560/0105

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA CE MARIA ELENA CRUZ-0105

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE ANTONIO TAPIA RODRIGUEZ	1476-2012	41,131,295.14	0.00	41,131,295.14	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	0.00	12	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	32,905,036.11	32,905,036.11	32,905,036.11
2014	0.00	13,644,310.36	13,644,310.36	13,644,310.36
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	46,549,346.47	46,549,346.47	46,549,346.47



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12560/0075

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO CIENFUEGOS 2, MUNICIPIO SANTIAGO-0075

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : terminada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JORGE RINCON REYNOSO	1479-2012	58,051,497.47	0.00	58,051,497.47	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
25	0.00	100	3,081.74

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(50,144,314.29)	21,930,565.71	21,930,565.71
2014	0.00	42,870,525.61	42,870,525.61	42,870,525.61
2015	0.00	11,139,621.51	4,815,000.00	6,324,621.51
Total	72,074,880.00	3,865,832.83	69,616,091.32	71,125,712.83

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12561/2065 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 4 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 4 Planteles escolares con 88 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 2,624 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago rodriguez

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

220,094,998.08

215,991,447.93

4,103,550.15

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

188,808,293.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12561/0051 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA MONCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONCIÓN-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	MONCION
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RICHARD LOPEZ VALERIO	1327-2012	62,112,968.01	36,504,133.00	98,617,101.01	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	3,100.00	18	3,174.65

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(37,958,164.56)	28,110,475.44	28,110,475.44
2014	0.00	26,615,942.14	26,615,942.14	26,615,942.14
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,640.00	(11,342,222.42)	54,726,417.58	54,726,417.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12561/0053 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA SANTIAGO RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SAN IGNACIO DE SABANETA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	1354-2012	70,716,293.95	3,760.00	70,720,053.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	3,700.00	23	3,759.61

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	78,081,120.00	(61,088,401.40)	16,992,718.60	16,992,718.60
2014	0.00	24,755,680.98	24,755,680.98	24,755,680.98
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	7,969,544.00	0.00	7,969,544.00	0.00
Total	86,050,664.00	(36,332,720.42)	49,717,943.58	41,748,399.58



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12561/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE LICEO SANTIAGO RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SAN IGNACIO DE SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GUSTAVO RAFAEL GUZMAN VALERIO	1301-2012	41,368,532.60	2,777.00	41,371,309.60	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	3,100.00	17	2,776.70

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(12,687,627.40)	41,368,532.60	41,368,532.60
2014	0.00	15,161,597.30	15,161,597.30	15,161,597.30
2015	0.00	8,168,602.48	4,071,771.54	4,096,830.94
2016	4,832,633.00	0.00	4,832,633.00	0.00
Total	58,888,793.00	10,642,572.38	65,434,534.44	60,626,960.84



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12561/0054 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESCUELA BÁSICA LOS ALMÁCIGOS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE VILLA LOS ALMACIGOS-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	VILLA LOS ALMACIGOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	EDUARDO JOSE ANT. NUÑEZ HIDALGO	1326-2012	61,812,567.65	2,358.00	61,814,925.65	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	3,700.00	20	3,759.61

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(33,596,008.62)	32,472,631.38	32,472,631.38
2014	0.00	26,417,038.55	26,276,969.19	26,417,038.55
2015	0.00	10,676,500.00	6,572,949.85	4,103,550.15
2016	5,571,400.00	0.00	5,571,400.00	0.00
Total	71,640,040.00	3,497,529.93	70,893,950.42	62,993,220.08

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12594/2097 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 12 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 12 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 91 aulas y se construirán 51 aulas nuevas, para un total de aulas de 142 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,448 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

196,664,868.98

135,084,707.12

61,580,161.86

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

277,764,481.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12594/0053 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA ELENA AMADIZ, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DOMINGO LUNA	574-2013	10,050,575.76	0.00	10,050,575.76	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
2	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,240.00	6,006,240.00
2014	0.00	7,932,583.10	7,932,256.42	7,932,583.10
2015	19,594.00	2,400,000.00	28,997.98	2,390,596.02
2016	1,371,844.00	0.00	1,371,844.00	0.00
Total	7,397,678.00	10,332,583.10	15,339,338.40	16,329,419.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12594/0057 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. JUAN BOSCH , MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SAN JOSE DE LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN ANDRES PAULINO ROJAS	579-2013	25,218,505.25	0.00	25,218,505.25	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	0.00	17	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	7,199,785.25	25,218,505.25	25,218,505.25
2014	0.00	7,541,493.50	7,541,493.50	7,541,493.50
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,018,720.00	14,741,278.75	32,759,998.75	32,759,998.75



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12594/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIA MIRANDA, MUNICIPIO PUÑAL-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	PUÑAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL LEONARDO DE LA ROSA SALDIVAR	575-2013	10,857,806.12	0.00	10,857,806.12	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	0.00	6,006,240.00	6,006,240.00
2014	0.00	9,800,513.00	9,799,911.51	9,800,513.00
2015	0.00	1,233,073.73	0.00	1,233,073.73
2016	587,933.00	802,978.90	1,390,911.90	802,978.90
Total	6,594,173.00	11,836,565.63	17,197,063.41	17,842,805.63



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12594/0060

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA AURA MARINA SANTANA, MUNICIPIO TAMBORIL-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN MANUEL ABREU MAÑANA	582-2013	17,059,168.49	0.00	17,059,168.49	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	0.00	4	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	8,049,808.49	17,059,168.49	17,059,168.49
2014	0.00	8,241,612.61	8,239,880.98	8,241,612.61
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	9,009,360.00	16,291,421.10	25,299,049.47	25,300,781.10



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12594/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA SABANA IGLESIA, MUNICIPIO SABANA IGLESIA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SABANA IGLESIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CARLOS BRAULIO RIVAS REYES	576-2013	21,826,635.93	0.00	21,826,635.93	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	0.00	6	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	3,807,915.93	21,826,635.93	21,826,635.93
2014	0.00	8,187,369.98	5,807,427.34	8,187,369.98
2015	0.00	6,888,413.54	486,219.27	6,402,194.27
Total	18,018,720.00	18,883,699.45	28,120,282.54	36,416,200.18



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12594/0063 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BASICA FERNANDO VALERIO MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SAN JOSE DE LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LEIDY FRANCISCA PERALTA MARTINEZ	578-2013	30,693,931.18	0.00	30,693,931.18	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	0.00	10	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	17,052,183.99	17,052,183.99	17,052,183.99
2014	0.00	15,134,425.73	15,134,425.73	15,134,425.73
2015	0.00	3,747,195.02	0.00	3,747,195.02
Total	0.00	35,933,804.74	32,186,609.72	35,933,804.74



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12594/0056 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA LUIS MARIA PIETER, MUNICIPIO SABANA IGLESIA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SABANA IGLESIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAFAEL MARINO GUZMAN ACOSTA	577-2013	21,730,426.61	0.00	21,730,426.61	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	0.00	14	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	9,717,946.61	21,730,426.61	21,730,426.61
2014	0.00	8,415,163.94	4,499,666.81	8,415,163.94
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	2,478,451.00	2,478,451.00	1,936,268.91
Total	12,012,480.00	20,611,561.55	28,708,544.42	32,081,859.46

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12595/2098 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 4 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 4 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 37 aulas y se construirán 22 aulas nuevas, para un total de aulas de 59 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño. Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,888 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago rodriguez

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
152,585,426.40	148,885,426.40	3,700,000.00	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
93,862,139.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12595/0051 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA LAGUNA DE CENOVÍ, MUNICIPIO MONCION-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	MONCION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROSMERY GOMEZ MARTINEZ	585-2013	33,502,967.11	0.00	33,502,967.11	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
6	0.00	6	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	0.00	18,018,720.00	18,018,720.00
2014	0.00	11,859,951.79	11,688,898.80	11,859,951.79
2015	0.00	8,210,040.01	245.23	8,209,794.78
2016	783,911.00	0.00	783,911.00	0.00
Total	18,802,631.00	20,069,991.80	30,491,775.03	38,088,466.57



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12595/0053 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA SAN JOSE, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SAN IGNACIO DE SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAMELDYS DE LOS SANTOS MARTE ESTEVEZ	588-2013	19,750,808.75	20,674,004.00	40,424,812.75	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	1,037.45	9	1,037.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	5,967,471.48	14,976,831.48	14,976,831.48
2014	0.00	8,437,522.58	8,437,522.58	8,437,522.58
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	532,249.00	0.00	532,249.00	0.00
Total	9,541,609.00	14,404,994.06	23,946,603.06	23,414,354.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12595/0052 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA EL GUANAL, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SAN IGNACIO DE SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN BAUTISTA MADERA MADERA	586-2013	18,817,934.66	19,518,621.00	38,336,555.66	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	1,037.45	9	1,037.45

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	5,449,208.14	14,458,568.14	14,458,568.14
2014	0.00	14,965,318.92	11,965,318.92	14,965,318.92
2015	0.00	3,100,000.00	7,487.58	3,092,512.42
2016	3,092,512.00	0.00	3,092,512.00	0.00
Total	12,101,872.00	23,514,527.06	29,523,886.64	32,516,399.48



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12595/0054 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA JOSE MARIA SERRA, MUNICIPIO SAN IGNACIO DE SABANETA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santiago rodriguez



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SAN IGNACIO DE SABANETA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	José Miguel Baez Liberata	587-2013	37,144,100.37	28,973,778.00	66,117,878.37	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	0.00	35	2,907.52

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	7,112,900.37	37,144,100.37	37,144,100.37
2014	0.00	17,753,886.45	14,013,886.45	17,753,886.45
2015	0.00	3,800,000.00	131,780.53	3,668,219.47
2016	3,668,219.00	0.00	3,668,219.00	0.00
Total	33,699,419.00	28,666,786.82	54,957,986.35	58,566,206.29

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13070/2640 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 10 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de 14 Estancias Infantiles en la provincia Santiago en el municipio Santiago de los caballeros. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc.2. Equipamiento de 14 Estancias infantiles en la provincia Santiago en el municipio Santiago de los Caballeros. Se dotara del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnologicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,079 Personas

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
137,247,090.06	41,938,566.67	95,308,523.39	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
733,823,015.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance físico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13070/0051 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL CIENFUEGOS CENTRO-ESTE, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS-0051

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ FERMIN		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	9,565,270.45	5,828,766.66	9,565,270.45
2015	25,459,094.00	0.00	6,566,742.02	18,892,351.98
Total	25,459,094.00	16,130,459.34	18,960,697.57	35,022,811.32



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13070/0058 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL NAVARRETE, MUNICIPIO DE VILLA BISONO-0058

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Terminada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	VILLA BISONO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
	MANUEL ERNESTO ORTIZ DURAN		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	21,286,296.62	21,285,595.93	21,286,296.62
2015	19,098,789.00	(9,153,339.02)	6,745,554.46	3,199,895.52
Total	19,098,789.00	18,698,146.49	34,596,339.28	31,051,381.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13070/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS-0056

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	FERNANDO PERALTA POLONIA		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
2014	0.00	6,417,369.14	3,906,655.91	6,417,369.14
2015	25,459,094.00	(10,000,000.00)	7,729,470.10	7,729,623.90
2016	969,600.00	4,046,000.00	5,015,600.00	0.00
Total	26,428,694.00	20,443,369.14	36,631,726.01	34,126,993.04



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13070/0059 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL REPARTO PERALTA, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS-0059

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	YAHAIRA ALTAGRACIA MORFE DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,565,188.89	6,565,188.89	6,565,188.89
2014	0.00	19,294,555.25	12,535,425.72	19,294,555.25
2015	20,487,369.00	0.00	9,301,208.47	11,186,160.53
Total	20,487,369.00	25,859,744.14	28,401,823.08	37,045,904.67

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13417/3060 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 29,220 estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santiago

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
216,209,367.83	197,760,026.12	18,449,341.71	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
2,530,479,190.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13417/0075 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO HATO MAYOR, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS-0075

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	PRIAMO CASIANO REYES MARTINEZ	2352-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,694,644.43	14,694,644.43	14,694,644.43
2014	72,525,689.00	(28,731,882.77)	36,593,806.23	43,793,806.23
2015	40,260,846.00	0.00	11,485,888.74	28,774,957.26
Total	112,786,535.00	(14,037,238.34)	62,774,339.40	87,263,407.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13417/0094 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA NAVARRETE 2, MUNICIPIO VILLA BISONÓ-0094

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	VILLA BISONO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	ARIDYS MIGUEL HERNANDEZ REINOSO	2360-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,617,390.02	12,617,390.02	12,617,390.02
2014	60,438,074.00	(30,203,518.85)	30,234,392.32	30,234,555.15
2015	34,569,519.00	0.00	12,349,793.67	22,219,725.33
2016	350,992.00	0.00	350,992.00	0.00
Total	95,358,585.00	(17,586,128.83)	55,552,568.01	65,071,670.50



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13417/0078 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA MONTE ADENTRO-PARADA VIEJA, MUNICIPIO SANTIAGO LOS CABALLEROS-0078

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Azua mediante la construcción de planteles escolares



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	RAYMUNDO PARRA CORDERO	2344-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,146,254.33	12,146,254.33	12,146,254.33
2014	54,394,267.00	(30,548,619.73)	23,845,647.27	23,845,647.27
2015	33,278,687.00	0.00	5,396,299.19	27,882,387.81
2016	1,988,957.00	2,975,000.00	4,963,957.00	0.00
Total	89,661,911.00	(15,427,365.40)	46,352,157.79	63,874,289.41




MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANTIAGO



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CANADA

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO CANADA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SAN JOSE DE LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	314	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	2,650,879.44

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,650,879	2,650,879.44	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CRUCE DEL PEDREGAL - SAN JOSE DE LAS MATAS

Objetivo :

CRUCE DEL PEDREGAL - SAN JOSE DE LAS MATAS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SAN JOSE DE LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	20659.29	CARRETERAS TERMINADAS	10.00	80,868,192.70

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
80,868,193	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Reconstrucción de las Calles del Municipio de Villa González

Objetivo :

Reconstrucción de las Calles del Municipio de Villa González



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Calles Reconstruidas		17,157,440.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
17,157,440	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA CIENAGA - DELGADA

Objetivo :

CARRETERA LA CIENAGA - DELGADA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	34542.33288	CARRETERAS TERMINADAS	16.72	237,716,965.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
237,716,965	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA POTABLE

Objetivo :

CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA POTABLE



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2014

2014

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	12300	Proyectos de Agua Potable Construido	3.00	3,437,218.20

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,437,218	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CIRCUNVALACION SANTIAGO

Objetivo :

CIRCUNVALACION SANTIAGO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

SANTIAGO DE
LOS
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	198329.184	CARRETERAS TERMINADAS	96.00	6,303,294,547.10

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
6,303,294,547	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA RESIDUALES

Objetivo :

CONSTRUCCIONES VARIAS AGUA RESIDUALES



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2014	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	12300	Proyectos de Aguas Residuales Construidos	6.00	2,019,075.90

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,019,076	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANTIAGO - NAVARRETE

Objetivo :

CARRETERA SANTIAGO - NAVARRETE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	72885.97512	CARRETERAS TERMINADAS	35.28	285,302,983.85

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
285,302,984	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION DE REGISTROS

Objetivo :

CONSTRUCCION DE REGISTROS



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2014

2014

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

LA ROMANA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	12300	Proyectos de Registros Construidos	27.00	489,102.42

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
489,102	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SABANA IGLESIAS - EL CAIMITO

Objetivo :

CARRETERA SABANA IGLESIAS - EL CAIMITO



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

SABANA IGLESIA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	39665.8368	CARRETERAS TERMINADAS	19.20	120,526,873.85

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
120,526,874	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PROLONGACION HATUEY

Objetivo :

PROLONGACION HATUEY



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANTIAGO - LICEY

Objetivo :

CARRETERA SANTIAGO - LICEY



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

SANTIAGO DE
LOS
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	14461.503	CARRETERAS TERMINADAS	7.00	1,337,705,702.97

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,337,705,703	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

SANTIAGO DE
LOS
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	26443.8912	CARRETERAS TERMINADAS	12.80	103,511,286.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
103,511,286	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANTIAGO - JANICO

Objetivo :

CARRETERA SANTIAGO - JANICO



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA HIDROELECTRICA

Objetivo :

CARRETERA LA HIDROELECTRICA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

SANTIAGO DE
LOS
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	69828.4002	CARRETERAS TERMINADAS	33.80	273,334,491.33

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
273,334,491	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

SANTIAGO DE
LOS
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	9916.4592	CARRETERAS TERMINADAS	4.80	15,465,846.21

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
15,465,846	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA JANICO - SAN JOSE DE LAS MATAS

Objetivo :

CARRETERA JANICO - SAN JOSE DE LAS MATAS



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA LA VENTANA

Objetivo :

CARRETERA LA VENTANA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	JANICO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	17415.78147	CARRETERAS TERMINADAS	8.43	136,343,772.89

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
136,343,773	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SAN JOSE DE LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	12395.574	CARRETERAS TERMINADAS	6.00	85,305,130.98

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
85,305,131	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SAJOMA - EL RUBIO

Objetivo :

CARRETERA SAJOMA - EL RUBIO



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA AGUAS CALIENTES

Objetivo :

CARRETERA AGUAS CALIENTES



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

SAN JOSÉ DE LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	42971.3232	CARRETERAS TERMINADAS	20.80	147,862,227.03

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
147,862,227	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

SAN JOSE DE LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	17064.57354	CARRETERAS TERMINADAS	8.26	117,436,730.32

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
117,436,730	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA SANTIAGO - SAJOMA

Objetivo :

CARRETERA SANTIAGO - SAJOMA



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

SANTIAGO DE
LOS
CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	153498.5247	CARRETERAS TERMINADAS	74.30	528,180,935.98

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
528,180,936	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA CANCA LA PIEDRA - LICEY

Objetivo :

CARRETERA CANCA LA PIEDRA - LICEY



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTIAGO

TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	25204.3338	CARRETERAS TERMINADAS	12.20	92,258,898.44

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
92,258,898	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN (4TA. ETAPA) REGULACIÓN DE CLIENTES LÍNEAS MT Y BT, SAJOMA - PUEBLO.

Objetivo :

CONSTRUCCIÓN (4TA. ETAPA) REGULACIÓN DE CLIENTES LÍNEAS MT Y BT, SAJOMA - PUEBLO.



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2007	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SAN JOSÉ DE LAS MATAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	6200	1 PROYECTO DE CLIENTES REGULARIZADOS	95.00	336,819.39

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
336,819	336,819.39	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CANCA LA PIEDRA - CANCA LA REYNA

Objetivo :

CANCA LA PIEDRA - CANCA LA REYNA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	TAMBORIL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	24377.9622	CARRETERAS TERMINADAS	11.80	89,234,016.52

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
89,234,017	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN CIRCUITO EXCLUSIVO PLANTA POTABILIZADORA LA NORIEGA-CORAASAN (IRA. ETAPA).

Objetivo :

CONSTRUCCIÓN CIRCUITO EXCLUSIVO PLANTA POTABILIZADORA LA NORIEGA-CORAASAN (IRA. ETAPA).



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2012	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	600	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	225.00	4,004,156.58

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,004,157	4,004,156.58	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CRUCE DE ENDY - SAN VICTOR

Objetivo :

CRUCE DE ENDY - SAN VICTOR



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	7437.3444	CARRETERAS TERMINADAS	3.60	27,223,937.24

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
27,223,937	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCIÓN MINICENTRAL BRAZO DERECHO, NAVARRETE, PRVINCIA DE SANTIAGO

Objetivo :

CONSTRUCCIÓN MINICENTRAL BRAZO DERECHO, NAVARRETE, PRVINCIA DE SANTIAGO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32101

Descripción End : Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	45000	1 MINICENTRAL HIDROELECTRICA CONSTRUIDA	2.70	166,400,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
166,400,000	166,400,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CRUCE DE ESTANCIA NUEVA - FORTALEZA

Objetivo :

CRUCE DE ESTANCIA NUEVA - FORTALEZA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	MOCA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	7024.1586	CARRETERAS TERMINADAS	3.40	25,711,496.29

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
25,711,496	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL RODEO, JAIQUI (2DA. ETAPA).

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD EL RODEO, JAIQUI (2DA. ETAPA).



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2008	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	160	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	75.00	380,951.25

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
380,951	380,951.25	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELEVADO DE CIENFUEGOS

Objetivo :

ELEVADO DE CIENFUEGOS



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTIAGO	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	13429.7	PUNTES TERMINADOS	1.00	1,233,066,739.45

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,233,066,739	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13079

Proyecto : REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo :

Mejorar el servicio de agua potable en Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	41249	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	1,792.94	10,299,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
10,299,000	10,299,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10335

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 114 VIVIENDAS EN VILLA GONZÁLEZ 1 (CAF), PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 114 familias de ingresos bajos y mínimos residentes en Villa González, Provincia Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.1.01 - Urbanización

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	444	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	144.00	124,346,036.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
124,346,036	0.00	113,860,466.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13177

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO

Objetivo :

Mejorar el servicio de saneamiento en el municipio de Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

2013 2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Provincia Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

SANTIAGO SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	48200	SISTEMA DE COLECTORES CONSTRUIDOS	4,656.58	35,300,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
35,300,000	35,300,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10822

Proyecto : RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LOS CASTILLOS ESTANCIA NUEVA. BAITOA, LICEY AL MEDIO

Objetivo :

El Objetivo del Proyecto es lograr la reconstrucción de nuevas vías debido a la situación que se encuentra estos caminos vecinales ya que con estos trabajos se mejorará la calidad de vida de más de 5,000 habitantes, quienes a diario utilizan estos caminos vecinales para llegar a su destino, la disminución de las enfermedades causadas por las condiciones de estos caminos.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 2.6.01 - Transporte por carretera

2013 2014

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

SANTIAGO LICEY AL MEDIO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24201

Descripción End : Desarrollar asentamientos rurales concentrados, con fines de hacer más eficiente la provisión y acceso a los servicios públicos básicos y la gestión de riesgos

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	12000	Camino Vecinal Reconstruido	0.60	2,499,079.33

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,499,079	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13186

Proyecto : AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MUNICIPIOS TAMBORIL Y LICEY, PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo :

Mejorar el servicio de alcantarillado sanitario en los municipios Tamboril y Licy, provincia Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	53476	1 PROYECTO DE ALCANTARILLADO AMPLIADO	6,563.11	33,422,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
33,422,000	33,422,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13077

Proyecto : REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE LAS MATAS, PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo :

bb
 bbb
 bbbbbbb



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

Estado : NUEVO/NUEVO

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: No Registr

Descripción End : No Registrado

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	24991	1 PROYECTO DE ACUEDUCTO REHABILITADO	1.00	12,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
12,000,000	12,000,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13385

Proyecto : RESTAURACIÓN CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL SINTETICO PISTA DE ATLETISMO, PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo :

RESTAURACION DE CARPETA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL SINTETICO PISTA DE ATLETISMO, PROVINCIA SANTIAGO.



MINISTERIO DE DEPORTES

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos

2014

2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE DEPORTES

SANTIAGO

SANTIAGO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 27102

Descripción End : Expandir, diversificar y promover las facilidades para el ejercicio de la recreación física y el esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los gobiernos locales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Jovenes	2500	1 PISTA DE ATLETISMO REPARADA	30,000.00	25,228,879.96

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
25,228,880	25,228,879.96	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13078

Proyecto : REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA NORIEGA I Y VILLA GONZALEZ II, PROVINCIA SANTIAGO

Objetivo :

Mejorar el servicio de agua potable en la provincia Santiago.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, Drenaje y Alcantarillado

2013

2015

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Provincia

Municipio

Institución: CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

SANTIAGO

VILLA GONZÁLEZ

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
personas	881000	1 PROYECTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO REHABILITADAS	2.00	35,300,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
35,300,000	35,300,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Provincia:

Perfil de Inversión Provincial

Santo Domingo



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015			
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Industria, Comercio, Portuaria y Turismo	22,666.63	2,384,036	9,507.67



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANTO DOMINGO



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12562/2066 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 78 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 78 Planteles escolares con 1694 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 53,924 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
2,788,567,819.18	2,389,822,788.62	398,745,030.56	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
4,670,762,100.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ANDRÉS NORTE 1 MUNICIPIO BOCA CHICA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	NELLY MIRSY MATOS POPES	1504-2012	70,335,164.88	0.00	70,335,164.88	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(35,369,948.26)	36,704,931.74	36,704,931.74
2014	0.00	24,687,083.19	24,687,083.19	24,687,083.19
2015	0.00	10,780,914.86	0.00	10,780,914.86
Total	72,074,880.00	98,049.79	61,392,014.93	72,172,929.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0102 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARICANO 3 MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0102

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ	1469-2012	57,821,123.95	0.00	57,821,123.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	2,936.16	26	3,224.16

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(40,370,362.69)	25,698,277.31	25,698,277.31
2014	0.00	33,510,750.00	33,510,750.00	33,510,750.00
2015	0.00	4,531,413.71	0.00	4,531,413.71
2016	0.00	2,236,000.00	2,236,000.00	0.00
Total	66,068,640.00	(92,198.98)	61,445,027.31	63,740,441.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MARÍA CARO MUNICIPIO BOCA CHICA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JULIO CESAR MELIAN GUILAMO	1385-2012	70,335,164.88	0.00	70,335,164.88	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(36,061,699.20)	36,013,180.80	36,013,180.80
2014	0.00	10,970,174.89	10,970,174.89	10,970,174.89
2015	0.00	1,930,000.00	15,290.12	1,914,709.88
Total	72,074,880.00	(23,161,524.31)	46,998,645.81	48,898,065.57



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0103 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA SABANA PERDIDA (EMMA BALAGUER) MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0103

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	YSAIAS CABRERA HERNANDEZ	1460-2012	57,821,123.95	12,835,507.00	70,656,630.95	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	2,865.22	23	2,865.22

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(35,741,569.67)	30,327,070.33	30,327,070.33
2014	0.00	14,432,948.42	14,432,948.42	14,432,948.42
2015	0.00	5,481,000.00	1,976.74	5,479,023.26
2016	1,095,805.00	0.00	1,095,805.00	0.00
Total	67,164,445.00	(15,827,621.25)	45,857,800.49	50,239,042.01



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0054 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION LICEO LA CALETA 1 MUNICIPIO BOCA CHICA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROBERTO FRANCISCO SAMBOY VALERIO	589-2013	57,741,767.00	30,046,279.54	87,788,046.54	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
28	1,400.00	28	1,792.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(14,333,113.00)	57,741,767.00	57,741,767.00
2014	0.00	34,046,231.77	34,046,231.77	34,046,231.77
2015	0.00	5,053,438.38	0.00	5,053,438.38
Total	72,074,880.00	24,766,557.15	91,787,998.77	96,841,437.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0104 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA VICTORIA 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0104

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUISA GARCIA HIDALGO	1447-2012	56,720,212.69	0.00	56,720,212.69	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	3,245.36	0	3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(46,865,896.58)	25,208,983.42	25,208,983.42
2014	0.00	26,780,135.33	26,780,135.33	26,780,135.33
2015	0.00	1,600,000.00	24,022.81	1,575,977.19
Total	72,074,880.00	(18,485,761.25)	52,013,141.56	53,565,095.94



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CHUCHO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOAN DOMINGO GARCIA ACEVEDO	590-2013	48,760,770.13	32,143,275.51	80,904,045.64	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
21	1,050.00	21	1,344.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(28,638,792.58)	31,423,607.42	31,423,607.42
2014	0.00	39,216,088.57	39,193,049.92	39,216,088.57
2015	0.00	13,856,887.95	0.00	13,856,887.95
2016	0.00	2,930,364.00	2,930,364.00	2,930,363.93
Total	60,062,400.00	27,364,547.94	73,547,021.34	87,426,947.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0105 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA CEUTA ABAJO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0105

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAMSA Y ASOCIADOS SRL	1459-2012	55,885,029.29	0.00	55,885,029.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
29	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(33,322,659.56)	26,739,740.44	26,739,740.44
2014	0.00	27,353,524.62	26,413,911.93	27,353,524.62
2015	0.00	11,705,237.41	272,417.04	11,432,820.37
Total	60,062,400.00	5,736,102.47	53,426,069.41	65,526,085.43



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0058 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA PARAISO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LUIS MAURICIO SANG FUNG	591-2013	48,760,770.13	0.00	48,760,770.13	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(28,638,792.58)	31,423,607.42	31,423,607.42
2014	0.00	55,658,341.97	55,658,341.97	55,658,341.97
2015	261,909.00	4,037,087.26	0.00	4,298,996.26
Total	60,324,309.00	31,056,636.65	87,081,949.39	91,380,945.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0107 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SABANA JAPON MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0107

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DIGE CONSA SRL	609-2013	54,488,902.94	0.00	54,488,902.94	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	3,245.36	22	3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(11,579,737.06)	54,488,902.94	54,488,902.94
2014	0.00	28,491,219.80	28,491,219.80	28,491,219.80
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,640.00	16,911,482.74	82,980,122.74	82,980,122.74



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0060 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA LINDA 2 MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DAVID DE LA CRUZ ENCARNACION	1567-2012	42,556,682.32	0.00	42,556,682.32	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(38,444,153.86)	21,618,246.14	21,618,246.14
2014	0.00	8,426,367.08	6,326,367.08	8,426,367.08
2015	0.00	4,298,996.26	4,298,996.26	0.00
Total	60,062,400.00	(25,718,790.52)	32,243,609.48	30,044,613.22



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0108 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO CEUTA ABAJO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0108

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	KENIA RAQUEL SARMIENTO TEJADA	613-2013	41,346,615.73	0.00	41,346,615.73	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(25,079,577.93)	22,970,342.07	22,970,342.07
2014	0.00	15,399,452.00	15,399,452.00	15,399,452.00
2015	558,824.00	10,982,203.27	0.00	11,541,027.27
2016	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,826.39



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0061 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BATEY PALMAREJO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.4.02 - Educación Básica

Estado : Inaugurada

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RHP, CONSTRUCTORA EIRL	1500-2012	57,821,123.95	30,475,288.98	88,296,412.93	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(19,811,740.84)	46,256,899.16	46,256,899.16
2014	0.00	17,428,496.81	17,428,496.81	17,428,496.81
2015	0.00	3,866,562.60	0.00	3,866,562.60
Total	66,068,640.00	1,483,318.57	63,685,395.97	67,551,958.57



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0109 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO HACIENDA ESTRELLA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0109

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.4.02 - Educación Básica

Estado : Inaugurada

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RAMON ARTURO FELIPE GOUY	614-2013	39,713,828.52	0.00	39,713,828.52	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(2,329,851.48)	39,713,828.52	39,713,828.52
2014	0.00	16,801,456.59	16,801,456.59	16,801,456.59
2015	0.00	12,100,000.00	42,740.19	12,057,259.81

Total 48,608,744.00 3,302,077.34 40,369,794.07 51,908,647.73



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0062 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA VILLA SAN FELIPE MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WILLIAM ARCADIO PEREZ SORIANO	1503-2012	57,821,123.95	0.00	57,821,123.95	MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(11,579,737.06)	54,488,902.94	54,488,902.94
2014	0.00	60,022,646.88	60,020,134.79	60,022,646.88
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,640.00	48,442,909.82	114,509,037.73	114,511,549.82

2016	391,956.00	0.00	391,956.00	0.00
Total	42,435,636.00	26,571,605.11	56,949,981.30	68,572,544.92



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0110 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LOS CAZABES MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0110

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MOISES RINCON SANTANA	1626-2012	48,401,117.03	0.00	48,401,117.03	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	3,245.36	25	3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(50,563,272.43)	21,511,607.57	21,511,607.57
2014	0.00	35,993,722.03	35,993,722.03	35,993,722.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0066 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO PUERTO RICO MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ELIO MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ	593-2013	54,488,902.94	44,938,583.20	99,427,486.14	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	1,100.00	22	1,408.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(30,953,569.22)	35,115,070.78	35,115,070.78
2014	0.00	42,368,127.60	42,368,127.60	42,368,127.60
2015	0.00	21,737,930.81	0.00	21,737,930.81
Total	66,068,640.00	33,152,489.19	77,483,198.38	99,221,129.19

2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	515,271.00	0.00	515,271.00	0.00
Total	72,590,151.00	(14,569,550.40)	58,020,600.60	57,505,329.60



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0111 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO SABANA ANA CELIA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0111

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	WELLINTON APOLINAR RAMIREZ	1463-2012	48,401,117.03	18,811,353.00	67,212,470.03	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	2,896.16	26	3,472.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(33,353,986.38)	38,720,893.62	38,720,893.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0068 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA LICEO VILLA SAN FELIPE MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ERIKLIS DE LEON RIVERA	595-2013	54,488,902.94	0.00	54,488,902.94	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(30,953,569.22)	35,115,070.78	35,115,070.78
2014	0.00	14,041,752.17	14,041,752.17	14,041,752.17
2015	0.00	23,382,051.31	6,600,000.00	16,782,051.31
2016	0.00	6,771,810.00	6,771,810.00	6,771,809.57
Total	66,068,640.00	13,242,044.26	62,528,632.95	72,710,683.83

2014	0.00	20,132,778.44	20,132,778.44	20,132,778.44
2015	0.00	6,413,379.83	0.00	6,413,379.83
2016	1,282,676.00	0.00	1,282,676.00	0.00
Total	73,357,556.00	(6,807,828.11)	60,136,348.06	65,267,051.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0071 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EDUARDO BRITO 2 MUNICIPIO PEDRO BRAND-0071

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	PEDRO BRAND

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MOLINA VILLALONA & R CONSTRUCTIONS	1539-2012	37,720,061.23	0.00	37,720,061.23	MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(27,374,801.67)	20,675,118.33	20,675,118.33
2014	0.00	16,301,579.33	16,301,579.33	16,301,579.33
2015	0.00	2,294,752.47	2,294,752.47	0.00
Total	48,049,920.00	(8,778,469.87)	39,271,450.13	36,976,697.66



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0113 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA KILÓMETRO 10 1/2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0113

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JUAN RAMON GUARIONEX HERNANDEZ HUNGRIA	611-2013	60,543,764.29	0.00	60,543,764.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	3,251.36	26	3,251.36

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(33,057,787.46)	39,017,092.54	39,017,092.54
2014	0.00	36,340,972.54	36,264,583.22	36,340,972.54
2015	0.00	12,131,007.55	0.00	12,131,007.55
Total	72,074,880.00	15,414,192.63	75,281,675.76	87,489,072.63



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0077 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA 3 (INVI DOREX) MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0077

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	597-2013	60,543,764.29	21,708,284.30	82,252,048.59	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
27	1,350.00	27	1,728.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(11,531,115.71)	57,414,442.62	60,543,764.29
2014	0.00	13,721,483.40	13,719,362.97	13,721,483.40
2015	0.00	23,095,841.52	6,054,478.01	17,041,363.51
Total	72,074,880.00	25,286,209.21	77,188,283.60	91,306,611.20



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0114 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA LICEO BELLA COLINA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0114

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EDWIN LOPEZ ENCARNACION	618-2013	48,760,770.13	0.00	48,760,770.13	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	3,245.36	22	3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(50,325,002.84)	9,737,397.16	9,737,397.16
2014	0.00	31,755,873.83	31,755,873.83	31,755,873.83
2015	1,935,598.00	2,941,989.39	0.00	4,877,587.39
2016	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,917,561.02



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0079 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "EL BONITO" 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0079

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.4.02 - Educación Básica

Estado : Inaugurada

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CECILIO ANTONIO COMPRES ESPINAL	1466-2012	70,335,164.88	34,677,289.08	105,012,453.96	MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(36,623,593.93)	35,451,286.07	35,451,286.07
2014	0.00	13,048,445.87	13,048,445.87	13,048,445.87
2015	0.00	9,485,000.00	9,485,000.00	0.00
2016	587,933.00	0.00	587,933.00	0.00
Total	72,662,813.00	(14,090,148.06)	58,572,664.94	48,499,731.94

Total	61,997,998.00	(13,707,139.62)	43,413,270.99	48,288,419.40
--------------	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0117 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAS MALVINAS MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0117

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.4.02 - Educación Básica

Estado : Inaugurada

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PLUTARCO ALCANTARA DE LA ROSA	617-2013	59,452,429.88	0.00	59,452,429.88	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(21,748,611.85)	38,313,788.15	38,313,788.15
2014	0.00	15,244,184.26	15,244,184.26	15,244,184.26
2015	1,417,411.00	16,410,000.00	21,479.55	17,805,931.45



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0081 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "LILLIAN PORTALATIN" 2 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0081

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	SANTANA ARISTOMENES PEREZ JIMENEZ	1386-2012	56,720,212.69	0.00	56,720,212.69	MINER

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(26,698,709.85)	45,376,170.15	45,376,170.15
2014	0.00	26,472,936.98	26,472,936.98	26,472,936.98
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	8,794,362.00	0.00	8,794,362.00	8,794,361.86
Total	80,869,242.00	(225,772.87)	80,643,469.13	80,643,468.99

2016	391,956.00	19,458,000.00	19,849,956.00	17,872,685.91
Total	61,871,767.00	29,363,572.41	73,429,407.96	89,236,589.77



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0118 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA BUENAS NOCHES MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0118

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RAFAEL AUGUSTO SUAREZ JAQUEZ	1543-2012	42,996,207.36	16,918,963.00	59,915,170.36	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,532.61	20	2,532.61

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(25,665,434.11)	34,396,965.89	34,396,965.89
2014	0.00	7,223,403.06	7,223,403.06	7,223,403.06



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0082 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA "NELLY BIAGI" MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0082

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Función : 4.4.02 - Educación Básica

Estado : Inaugurada

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO	1409-2012	56,720,212.69	13,080,261.91	69,800,474.60	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
39	1,950.00	39	2,496.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(41,477,773.07)	30,597,106.93	30,597,106.93
2014	0.00	7,198,978.41	6,518,295.44	7,198,978.41
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(34,278,794.66)	37,115,402.37	37,796,085.34

2015	0.00	622,984.86	0.00	622,984.86
2016	3,114,924.00	0.00	3,114,924.00	0.00
Total	63,177,324.00	(17,819,046.19)	44,735,292.95	42,243,353.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0085 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ENSANCHE ISABELITA MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0085

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CESAR BOLIVAR PINEDO SORIANO	1407-2012	56,720,212.69	17,867,118.65	74,587,331.34	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(46,855,896.03)	25,218,983.97	25,218,983.97
2014	0.00	23,139,290.54	23,139,290.54	23,139,290.54
2015	0.00	11,479,229.16	8,420,000.00	3,059,229.16
Total	72,074,880.00	(12,237,376.33)	56,778,274.51	51,417,503.67



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0119 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA CIENAGA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0119

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ONDINA RODRIGUEZ/ ALFREDO LIZARDO (LLAMAR A LOS DOS)	1537-2012	42,996,207.36	0.00	42,996,207.36	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	2,896.16	20	2,896.16

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(39,028,254.77)	21,034,145.23	21,034,145.23
2014	0.00	29,119,508.02	29,118,158.67	29,119,508.02
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(9,908,746.75)	50,152,303.90	50,153,653.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0086 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LOS CORALES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0086

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	IGNACIO LEONARDO RAMIREZ	1387-2012	56,720,212.69	17,792,060.80	74,512,273.49	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	900.00	18	1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(42,304,313.48)	29,770,566.52	29,770,566.52
2014	0.00	18,233,513.67	8,033,513.67	18,233,513.67
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(24,070,799.81)	37,804,080.19	48,004,080.19



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0120 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LA ROSA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0120

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	PROYECTO TREINTA, S.R.L.	1536-2012	42,996,207.36	0.00	42,996,207.36	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(36,354,078.61)	23,708,321.02	23,708,321.39
2014	0.00	43,921,265.77	43,921,265.77	43,921,265.77
2015	0.00	18,204,918.84	4,065.19	18,200,853.65
Total	60,062,400.00	25,772,106.00	67,633,651.98	85,830,440.81



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0090 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA VILLA LIBERACION (ESPEJO DE LA JAPON) MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0090

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	DAVID ERASMO DE LA CRUZ SANTIAGO	1408-2012	56,720,212.69	0.00	56,720,212.69	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
29	1,450.00	29	1,856.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(43,028,244.60)	29,046,635.40	29,046,635.40
2014	0.00	8,239,332.20	8,239,332.20	8,239,332.20
2015	0.00	13,163,097.80	8,120,360.07	5,042,737.73
Total	72,074,880.00	(21,625,814.60)	45,406,327.67	42,328,705.33



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0125 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION LICEO LA ROSA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0125

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	RICHARD ROA VIDAL	619-2013	51,737,578.80	0.00	51,737,578.80	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(31,319,300.67)	28,743,099.33	28,743,099.33
2014	0.00	25,331,015.74	25,330,821.76	25,331,015.74
2015	1,458,528.00	20,195,629.44	58,621.74	21,595,535.70
2016	195,978.00	0.00	195,978.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0093 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LOS CORALES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0093

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANCISCO TEJEDA FELIPE	605-2013	41,346,615.73	17,792,060.80	59,138,676.53	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	900.00	18	1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(20,607,749.96)	27,442,170.04	27,442,170.04
2014	0.00	9,735,948.98	9,735,948.98	9,735,948.98
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	10,248,881.00	0.00	10,248,881.00	0.00
Total	58,298,801.00	(10,871,800.98)	47,427,000.02	37,178,119.02

Total	61,716,906.00	14,207,344.51	54,328,520.83	75,669,650.77
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0127 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO BAYONA MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0127

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	MANUEL ADONIS CORTES SEGURA	1547-2012	42,556,682.32	20,564,457.00	63,121,139.32	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
16	3,245.36	18	3,245.36

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(26,017,054.14)	34,045,345.86	34,045,345.86
2014	0.00	14,082,600.46	14,082,600.46	14,082,600.46
2015	0.00	3,000,000.00	17,005.33	2,982,994.67



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra : 12562/0095 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION LICEO LOS MAMEYES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0095

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MAXIMO ANTONIO MERCEDES FERNANDEZ	608-2013	57,524,086.61	34,919,965.96	92,444,052.57	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
31	1,550.00	31	1,984.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(35,003,801.96)	37,071,078.04	37,071,078.04
2014	0.00	36,093,631.79	36,090,656.93	36,093,631.79
2015	0.00	11,650,000.00	54,122.66	11,595,877.34
2016	0.00	7,400,000.00	7,400,000.00	7,350,333.39
Total	72,074,880.00	20,139,829.83	80,615,857.63	92,110,920.56

2016	2,982,995.00	0.00	2,982,995.00	0.00
Total	63,045,395.00	(8,934,453.68)	51,127,946.65	51,110,940.99



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0097 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO SAN LUÍS 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0097

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ALEXANDER REYES MARTE MORA	601-2013	57,524,086.61	0.00	57,524,086.61	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(40,117,054.11)	31,957,825.89	31,957,825.89
2014	0.00	12,097,803.26	12,097,803.26	12,097,803.26
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,074,880.00	(28,019,250.85)	44,055,629.15	44,055,629.15



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0129 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO LA UREÑA, MUNICIPIO BOCA CHICA-0129

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	ABEL CASTILLO SUZAÑA	1001-2012	137,435,370.00	27,692,004.34	165,127,374.34	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	36,721,183.10	36,721,183.10	36,721,183.10
2014	0.00	13,396,526.21	11,196,526.21	13,396,526.21
2015	0.00	7,600,000.00	5,638.13	7,594,361.87
2016	5,461,553.00	0.00	5,461,553.00	0.00
Total	5,461,553.00	57,717,709.31	53,384,900.44	57,712,071.18



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0101 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUARICANO 1 MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0101

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CONSTRUCTORA CMG SRL	1438-2012	52,760,553.00	0.00	52,760,553.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	2,532.61	22	2,532.61

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(40,370,362.69)	25,698,277.31	25,698,277.31
2014	0.00	21,653,822.26	21,653,822.26	21,653,822.26
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3,919,555.00	0.00	3,919,555.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12562/0130 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO HILDA GUTIERREZ, MUNICIPIO DE BOCA CHICA-0130

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	EXCALA AMBIENTAL	1548-2012	40,434,794.31	22,795,649.01	63,230,443.32	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	1,000.00	20	1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	20,057,167.27	20,057,167.27	20,057,167.27
2014	0.00	14,474,381.57	14,474,381.57	14,474,381.57
2015	0.00	20,615,000.00	6,580.33	20,608,419.67
Total	0.00	55,146,548.84	34,538,129.17	55,139,968.51



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12562/0132

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION CARMEN DILIA ORTIZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0132

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	SOLUCIONES ESPACIALES & ASOCIADAS SRL	1502-2012	10,522,263.22	10,510,829.34	21,033,092.56	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	350.00	7	448.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	8,417,810.58	8,417,810.58	8,417,810.58
2014	0.00	11,200,070.88	11,200,070.88	11,200,070.88
2015	0.00	1,315,867.83	0.00	1,315,867.83
2016	2,181,627.00	0.00	2,181,627.00	2,181,626.78

Total

2,181,627.00

20,933,749.29

21,799,508.46

23,115,376.07



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12562/0134

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION BASICA SABANA JUAN PABLO DUARTE,
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0134

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO
DOMINGO

SANTO
DOMINGO
NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL AQUILES VALDEZ DISLA	612-2013	60,543,764.29	0.00	60,543,764.29	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	39,017,092.54	39,017,092.54	39,017,092.54
2014	0.00	41,243,087.97	41,202,865.88	41,243,087.97
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	80,260,180.51	80,219,958.42	80,260,180.51



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12562/0135

Sub Proyecto (obra) : construccion liceo virgen de la alta gracia, municipio boca chica-0135

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	NOEMI YAMIRNA DIAZ SORIANO	1404-2012	31,366,358.02	29,670,094.44	61,036,452.46	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	650.00	13	832.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	25,093,086.42	25,093,086.42	25,093,086.42
2014	0.00	19,490,740.50	17,440,740.50	19,490,740.50
2015	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
2016	0.00	3,805,000.00	3,805,000.00	0.00
Total	0.00	49,948,826.92	47,898,826.92	44,583,826.92

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12597/2099 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 28 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 28 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 211 aulas y se construirán 181 aulas nuevas, para un total de aulas de 392 .de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2 , biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 12,096 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

683,148,670.35

667,230,279.65

15,918,390.70

0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Bonos internos para apoyo presupuestario , Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

1,021,918,786.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

Avance fisico

% Físico

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MILILA ANTONIA BAEZ, MUNICIPIO PEDRO BRAND-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO

PEDRO BRAND

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ARLENE GRASHELL CONCEPCION VALVERDE	635-2012	13,241,434.97	4,940,866.76	18,182,301.73	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	400.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	1,896,167.05	7,902,407.05	7,902,407.05
2014	0.00	5,747,812.57	4,044,212.57	5,747,812.57
2015	0.00	7,311,222.95	1,729,314.86	5,581,908.09
2016	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,135,615.04
Total	6,006,240.00	16,095,202.57	14,815,934.48	20,367,742.75



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0069

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF.ALTAGRACIA CLARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0069

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FRANKLIN GRULLON RUIZ	637-2013	29,942,185.97	1,884,667.00	31,826,852.97	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	1,428.00	18	1,428.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	11,834,451.94	35,859,411.94	35,859,411.94
2014	0.00	14,988,818.23	14,988,818.23	14,988,818.23
2015	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
2016	3,720,154.00	0.00	3,720,154.00	0.00
Total	27,745,114.00	30,223,270.17	57,968,384.17	50,848,230.17



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0056 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA GREGORIO PEREZ, MUNICIPIO PEDRO BRAND-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	PEDRO BRAND

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MARIA ALICIA SANCHEZ VINCITORE	632-2013	3,298,404.22	3,215,913.45	6,514,317.67	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	250.00	5	320.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	(2,707,835.78)	2,638,723.38	3,298,404.22
2014	0.00	3,188,416.62	3,188,416.62	3,188,416.62
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,006,240.00	480,580.84	5,827,140.00	6,486,820.84



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0070 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOS MERCEDES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0070

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	DENLLY SUJOMY GIL SANDOVAL	650-2013	15,968,985.25	5,005,319.00	20,974,304.25	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	1,428.00	9	1,428.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	7,913,010.50	18,549,474.73	19,925,490.50
2014	0.00	4,991,415.62	4,991,415.62	4,991,415.62
2015	0.00	1,275,081.40	0.00	1,275,081.40
2016	1,275,081.00	0.00	1,275,081.00	0.00
Total	13,287,561.00	14,179,507.52	24,815,971.35	26,191,987.52





Sistema Nacional de Inversión Pública Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0059 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA MARIA FIGUEROA ADON PROF. MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora		Adendum	Total Obra	Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato			
2	NELSON JAVIER CRUZ TREJO		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
13	1,800.00	23	2,156.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	39,040,560.00	(5,048,656.11)	33,991,903.89	33,991,903.89
2014	0.00	13,345,231.59	13,345,231.59	13,345,231.59
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	39,040,560.00	8,296,575.48	47,337,135.48	47,337,135.48



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo Sistema Nacional de Inversión Pública Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0074 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA REPUBLICA DE GUYANA, MUNICIPIO BOCA CHICA-0074

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora		Adendum	Total Obra	Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato			
2	JESUS FRANCISCO DEL ROSARIO CRUZ	628-2012	26,530,209.17	20,873,188.16	47,403,397.33	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	1,100.00	22	1,408.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	2,505,249.17	26,530,209.17	26,530,209.17
2014	0.00	16,674,598.26	16,674,598.26	16,674,598.26
2015	0.00	2,035,681.17	0.00	2,035,681.17
2016	4,511,165.00	0.00	4,511,165.00	0.00
Total	28,536,125.00	21,215,528.60	47,715,972.43	45,240,488.60





Sistema Nacional de Inversión Pública Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0060 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. ELPIDIO JAVIER TAPIA (REVENTON), MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PABLO MARTIN CABRAL RODRIGUEZ	653-2013	14,477,834.36	0.00	14,477,834.36	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
3	1,077.00	9	537.36

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	10,936,948.72	19,946,308.72	19,946,308.72
2014	0.00	13,707,818.81	12,866,241.42	13,707,818.81
2015	0.00	4,528,139.30	0.00	4,528,139.30
2016	0.00	1,462,737.00	1,462,737.00	1,462,736.71
Total	9,009,360.00	30,635,643.83	34,275,287.14	39,645,003.54



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo Sistema Nacional de Inversión Pública Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0075 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA PROF. MARTA ROSA CASTILLO DE LA CRUZ, MUNICIPIO BOCA CHICA-0075

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CIVIL MEK S.A	626-2013	32,820,210.44	14,322,169.24	47,142,379.68	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	750.00	15	960.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	36,037,440.00	(3,217,229.56)	32,820,210.44	32,820,210.44
2014	0.00	15,647,764.76	15,647,764.76	15,647,764.76
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	36,037,440.00	12,430,535.20	48,467,975.20	48,467,975.20





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12597/0061

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LOS CASTILLOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	FERNANDO FRANCISCO MARTINEZ EFRES	642-2013	22,691,686.72	0.00	22,691,686.72	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	1,046.80	8	1,046.80

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	15,352,537.44	30,368,137.44	30,368,137.44
2014	0.00	6,918,366.89	6,918,366.89	6,918,366.89
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	3,607,111.00	0.00	3,607,111.00	0.00
Total	18,622,711.00	22,270,904.33	40,893,615.33	37,286,504.33



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12597/0077

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CASANDRA DAMIRON, MUNICIPIO BOCA CHICA-0077

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO

BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JENNY ISABEL LEBRON SANTOS	624-2013	28,692,384.52	27,959,251.95	56,651,636.47	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
29	1,450.00	29	1,856.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	(1,338,815.48)	28,692,384.52	28,692,384.52
2014	0.00	25,989,488.51	25,989,488.51	25,989,488.51
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,031,200.00	24,650,673.03	54,681,873.03	54,681,873.03



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12597/0062

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA CARMEN CELIA BALAGUER DE PAXOT,
MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	CRISTIAN MUSSEB GARCIA	641-2013	12,241,281.31	3,925,752.00	16,167,033.31	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	602.00	17	602.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	6,006,240.00	12,470,082.62	18,476,322.62	18,476,322.62
2014	0.00	3,458,625.56	3,458,625.56	3,458,625.56
2015	0.00	2,500,000.00	106,479.53	2,393,520.47
2016	3,615,721.00	0.00	3,615,721.00	0.00
Total	9,621,961.00	18,428,708.18	25,657,148.71	24,328,468.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12597/0079

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA LA GINA MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0079

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE S A	645-2013	24,457,174.14	0.00	24,457,174.14	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	2,236.00	10	2,236.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,587,318.97	13,587,318.97	13,587,318.97
2014	0.00	13,804,416.23	13,804,416.23	13,804,416.23
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	27,391,735.20	27,391,735.20	27,391,735.20



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0063 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA PASTORA MARGARITA MERCEDES - LA CEIBA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO-0063

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	SANTIAGO AUGUSTO ANDUJAR NOVA	652-2013	21,245,201.58	0.00	21,245,201.58	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
15	792.00	15	1,152.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	9,009,360.00	13,595,379.53	22,604,739.53	22,604,739.53
2014	0.00	8,020,389.70	4,625,389.70	8,020,389.70
2015	0.00	4,392,511.76	413,684.25	3,978,827.51
2016	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,300,453.23



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0080 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA HIGUERO ABAJO MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0080

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	EDDYS ALFONSO PAYANO ALMONTE	646-2013	21,396,933.53	0.00	21,396,933.53	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	2,156.00	0	2,156.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	11,887,185.29	11,887,185.29	11,887,185.29
2014	0.00	6,314,678.30	6,314,678.30	6,314,678.30
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	560,384.00	0.00	560,384.00	0.00

Total 9,009,360.00 27,408,280.99 29,043,813.48 35,904,409.97



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0064 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JULIA ENA PEREZ MATOS - EL PROYECTO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0064

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ROSA VIDAL MARTINEZ	647-2013	16,539,401.52	7,147,317.00	23,686,718.52	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
4	1,077.00	14	1,077.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	12,012,480.00	9,053,843.04	21,066,323.04	21,066,323.04
2014	0.00	6,950,530.01	6,950,530.01	6,950,530.01
2015	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 560,384.00 18,201,863.59 18,762,247.59 18,201,863.59



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0081 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BUENOS AIRES MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0081

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JESUS MARIA BAEZ MENDEZ	640-2013	18,496,279.28	9,691,323.00	28,187,602.28	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
5	1,077.00	10	1,077.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	11,919,824.43	11,919,824.43	11,919,824.43
2014	0.00	15,597,768.39	15,597,768.39	15,597,768.39
2015	0.00	400,000.00	4,218.93	395,781.07

2016	4,974,527.00	0.00	4,974,527.00	0.00
Total	16,987,007.00	16,004,373.05	32,991,380.05	28,016,853.05

2016	395,781.00	0.00	395,781.00	0.00
Total	395,781.00	27,917,592.82	27,917,592.75	27,913,373.89



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0066 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA EL CRUCE DE LA GINA,MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0066

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia **Municipio**

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOHANNY MINORIS HERNANDEZ MORALES	643-2013	20,730,447.43	0.00	20,730,447.43	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	990.55	10	990.55

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	8,135,182.29	26,153,902.29	26,153,902.29
2014	0.00	8,281,879.56	8,281,879.56	8,281,879.56

2015	0.00	2,558,724.31	0.00	2,558,724.31
2016	0.00	6,550,000.00	6,550,000.00	0.00
Total	18,018,720.00	25,525,786.16	40,985,781.85	36,994,506.16



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0067

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BÁSICA AVE MARIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0067

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JOSE ALTAGRACIA FORTUNATO HEREDIA	639-2013	21,835,845.62	2,843,855.00	24,679,700.62	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción M ²	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción M ²
22	1,296.00	22	1,296.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	(2,189,114.38)	21,835,845.62	21,835,845.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0082

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA AMOR DE DIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0082

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MANUEL EMILIO SANCHEZ DIAZ	638-2013	14,953,371.90	0.00	14,953,371.90	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción M ²	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción M ²
4	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	9,636,617.45	6,645,943.07	9,636,617.45
2014	0.00	10,944,019.55	10,944,019.55	10,944,019.55
2015	28,187.00	8,314,000.00	1,287,071.04	7,055,115.96
Total	28,187.00	28,894,637.00	18,877,033.66	27,635,752.96

2014	0.00	4,135,795.09	4,135,795.09	4,135,795.09
2015	0.00	8,824,069.86	4,279.16	8,819,790.70
2016	3,615,721.00	696,088.41	4,311,809.41	4,234,249.41
Total	27,640,681.00	11,466,838.98	30,287,729.28	39,025,680.82



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0068 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA PADRE SEGURA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0068

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorteo No.	Contratista	Unidad Ejecutora		Adendum	Total Obra	Institución
		No. Contrato	Monto del Contrato			
2	ELVIN SADEL ESTEVEZ LOPEZ	651-2013	19,216,921.32	0.00	19,216,921.32	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
7	1,428.00	7	1,428.00

Ejecución Histórica



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12597/0083 **Sub Proyecto (obra)** : AMPLIACION ESCUELA PROF. MERCEDES RAFAELA VASQUEZ MUNICIPIO BOCA CHICA-0083

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia santo domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	CONSTRUCTORA ALIPENSA SRL	1467-2012	8,098,963.74	9,054,513.16	17,153,476.90	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
9	450.00	9	576.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	6,479,170.99	6,479,170.99	6,479,170.99
2014	0.00	2,172,863.44	2,172,863.44	2,172,863.44
2015	0.00	5,195,000.00	5,195,000.00	0.00
2016	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,325,938.36
Total	0.00	19,247,034.43	19,247,034.43	13,977,972.79

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	18,018,720.00	2,396,402.64	20,415,122.64	20,415,122.64
2014	0.00	6,789,169.17	6,789,169.17	6,789,169.17
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,674,123.00	0.00	1,674,123.00	0.00
Total	19,692,843.00	9,185,571.81	28,878,414.81	27,204,291.81

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13072/2642 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 18 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.

Descripción

CONSTRUCCION DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIOS BOCA CHICA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE Y SANTO DOMINGO OESTE. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN: ÁREAS DE CUIDADO Y DESCANSO, HIGIENE, BAÑOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ENFERMERÍA, ETC. 2- EQUIPAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIOS BOCA CHICA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO ESTE, SANTO DOMINGO NORTE Y SANTO DOMINGO OESTE. SE DOTARA DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA ATENDER LA POBLACIÓN DE 0-5 AÑOS QUE PERMITA LA PERMANENCIA Y CUIDADO EN EL CENTRO. EDUCATIVOS-TECNOLOGICOS, RECREATIVOS, DE CUIDADO Y DESCANSO. • LUDOTECAS; • BIBLIOTECAS INFANTILES; • RINCONES TECNOLÓGICOS Y RECREATIVOS INFANTILES; • CAMAS-CUNAS; • SILLAS ; • MESAS; • ESTANTES; • MOBILIARIO DE OFICINA • JUEGOS INFANTILES: TOBOGANES ETC.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **2013** **2015**

Condición / Estado : Arrastre/En ejecucion

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,878 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
205,238,558.80	119,563,518.50	85,675,040.30	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
663,438,777.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Fisico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13072/0052 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL ALCARRIZOS-ZONA FRANCA, MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS-0052

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	HARLEM RAMON THOMAS TRONCOSO	1664-2013	32,825,944.46	8,811,633.75	41,637,578.21	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	2,500.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
2014	0.00	22,377,349.79	19,682,243.20	22,377,349.79
2015	22,096,305.00	0.00	7,242,096.36	14,854,208.64
2016	0.00	16,125,800.00	16,125,800.00	9,946,456.19
Total	22,096,305.00	58,483,149.79	63,030,139.56	67,158,014.62



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13072/0060 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LOS TRES BRAZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0060

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	ANTONIO ALEXIS MENDEZ HERASME	1719-2013	32,825,944.46	10,486,360.48	43,312,304.94	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	2,500.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
2014	0.00	17,770,000.00	17,764,909.34	17,770,000.00
2015	1,252,262.00	8,700,000.00	156,833.74	9,795,428.26
2016	5,817,600.00	0.00	5,817,600.00	0.00
Total	7,069,862.00	46,450,000.00	43,719,343.08	47,545,428.26



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13072/0059 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL LOS FRAILES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0059

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	YANIRYS DOMINGUEZ MONTAS	1712-2013	32,825,944.46	74,761.51	32,900,705.97	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	1,400.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
2014	0.00	11,778,331.02	11,778,331.02	11,778,331.02
2015	1,142,747.00	8,600,000.00	141,288.45	9,601,458.55
2016	5,946,880.00	12,885,000.00	18,831,880.00	8,881,438.67
Total	7,089,627.00	53,243,331.02	50,731,499.47	50,241,228.24



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13072/0063 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION DE ESTANCIA INFANTIL SABANA PERDIDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0063

Objetivo :

OFRECER SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HIJOS E HIJAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A QUE LAS FAMILIAS PUEDAN ABORDAR SUS RESPONSABILIDADES LABORALES SIN DESMEDRO DEL CUIDADO Y LA ATENCIÓN ESMERADA QUE DEMANDAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.01 - Educación Inicial	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE RAMON DE LEON		0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	1,500.00	10	1,200.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
2014	0.00	8,290,480.64	8,285,665.62	8,290,480.64
2015	0.00	10,616,000.00	11,329.79	10,604,670.21
2016	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,418,736.83

Total

0.00

40,306,480.64

29,696,995.41

40,293,887.68

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13420/3054 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 112,625 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
670,939,684.06	619,045,087.90	51,894,596.16	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
8,508,285,185.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0093 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL BONITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0093

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
4	MANUEL DE JESUS PEÑA	1466-2012	0.00	34,677,289.00	34,677,289.00	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
25	1,250.00	25	1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	72,525,689.00	(72,525,689.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	72,525,689.00	(72,525,689.00)	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0155 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA EL MARICAO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0155

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	FELIX RAMON LOPEZ CABRERA	2098-2013	60,753,721.96	0.00	60,753,721.96	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
20	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	12,150,744.39	12,150,744.39	12,150,744.39
2014	60,438,074.00	(29,220,494.47)	31,217,303.02	31,217,579.53
2015	31,334,218.00	0.00	16,238,991.44	15,095,226.56
Total	91,772,292.00	(17,069,750.08)	59,607,038.85	58,463,550.48



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0105 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA ESPEJO LA MILAGROSA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0105

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	CONSTRUCTORA DATER SRL	2379-2013	0.00	6,536,619.00	6,536,619.00	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	1,300.00	26	1,664.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,650,588.74	13,650,588.71	13,650,588.74
2014	72,525,689.00	(61,695,470.19)	10,828,773.63	10,830,218.81
2015	35,202,001.00	0.00	27,616,550.75	7,585,450.25
2016	2,082,556.00	4,846,353.81	6,928,909.81	6,928,909.81
Total	109,810,246.00	(43,198,527.64)	59,024,822.90	38,995,167.61



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0156 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO MARÍA TERESA MIRABAL-FE Y ESPERANZA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0156

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	ING JOSE M LOPEZ S A	2387-2013	65,620,196.63	0.00	65,620,196.63	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,124,039.33	13,124,039.33	13,124,039.33
2014	60,438,074.00	(27,085,080.79)	33,352,993.21	33,352,993.21
2015	33,844,142.00	0.00	15,854,983.20	17,989,158.80
Total	94,282,216.00	(13,961,041.46)	62,332,015.74	64,466,191.34



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0119 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA HAMARAP, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0119

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	JUAN EDIS REYES VALERA	2068-2013	68,227,804.10	694,956.00	68,922,760.10	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
27	1,350.00	27	1,728.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,645,560.82	13,645,560.82	13,645,560.82
2014	72,525,689.00	(32,917,331.38)	39,607,671.26	39,608,357.62
2015	35,189,036.00	0.00	16,089,401.63	19,099,634.37
2016	2,082,556.00	18,050,000.00	20,132,556.00	10,046,154.30
Total	109,797,281.00	(1,221,770.56)	89,475,189.71	82,399,707.11



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0160 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, POLITÉCNICO BUENA VISTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0160

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	RUTH ESTHER VILLAR DUARTE	2125-2013	0.00	0.00	0.00	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	3,851.00	30	4,052.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,564,667.69	14,564,667.69	14,564,667.69
2014	72,525,689.00	(55,740,207.26)	14,997,441.42	16,785,481.74
2015	37,559,220.00	652,000.00	3,191,240.42	35,019,979.58
2016	0.00	11,470,000.00	11,470,000.00	11,466,087.35



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0128 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA JAVILLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0128

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	FREDDY ANTONIO RECIO HERNANDEZ	2107-2013	68,235,539.31	0.00	68,235,539.31	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,647,107.87	13,647,107.86	13,647,107.87
2014	72,525,689.00	(58,666,963.26)	13,842,345.05	13,858,725.74
2015	35,193,025.00	0.00	8,659,100.54	26,533,924.46
2016	350,993.00	0.00	350,993.00	0.00

Total 108,069,707.00 (45,019,855.39) 36,499,546.45 54,039,758.07



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0149 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA CAMPO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0149

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	JESUS MANUEL NIN SANCHEZ	2087-2013	58,970,233.86	0.00	58,970,233.86	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	11,794,046.79	11,794,046.77	11,794,046.79
2014	54,394,267.00	(38,780,985.53)	15,613,281.47	15,613,281.47
2015	30,414,370.00	(1,695,000.00)	7,044,409.30	21,674,960.70



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0176 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA LA GINA-EL CAJULITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0176

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	YEIDY BAUTISTA MARTINEZ	2106-2013	65,930,299.68	0.00	65,930,299.68	MOPC

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,186,059.94	13,186,059.94	13,186,059.94
2014	66,481,882.00	(21,894,023.48)	44,574,778.68	44,587,858.52
2015	34,004,080.00	0.00	7,814,255.97	26,189,824.03
Total	100,485,962.00	(8,707,963.54)	65,575,094.59	83,963,742.49

2016	0.00	3,343,120.00	3,343,120.00	3,343,113.99
Total	84,808,637.00	(25,338,818.74)	37,794,857.54	52,425,402.95



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0151 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, BÁSICA GUARICANO CENTRO II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0151

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	MIGUEL FEDERICO RUIZ ROJAS	2104-2013	68,247,527.06	0.00	68,247,527.06	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	13,649,505.41	13,649,505.41	13,649,505.41
2014	72,525,689.00	(42,423,375.00)	30,102,314.00	30,102,314.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13420/0178 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO, LICEO EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0178

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	CARLOS ALBERTO MENDOZA SOTO	2135-2013	72,804,035.52	0.00	72,804,035.52	MOPC

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
24	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	14,560,807.11	14,560,807.10	14,560,807.11
2014	72,525,689.00	(30,870,034.83)	41,631,817.73	41,655,654.17
2015	37,549,264.00	0.00	13,996,559.87	23,552,704.13
Total	110,074,953.00	(16,309,227.72)	70,189,184.70	79,769,165.41

2015	35,199,208.00	(2,950,000.00)	5,617,475.33	26,631,732.67
2016	0.00	14,770,000.00	14,770,000.00	8,197,230.16
Total	107,724,897.00	(16,953,869.59)	64,139,294.74	78,580,782.24

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13598/3405 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO (FASE 3)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

hay un déficit por cobertura de la población de 5 años de 1,816 aulas y el Ministerio de Educación tiene alquiladas o prestadas unas 3,017 aulas para el año 2011; además de que hay una inadecuada aplicación de los contenidos curriculares porque se están impartiendo menos de 3 horas de docencia y los planteles escolares son utilizados intensivamente hasta en tres tandas, por la falta de aulas, conllevando a un incumplimiento de calendario y horario escolar, provocando el deterioro rápido de los mobiliarios y equipos.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2016

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 60,645 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Santo domingo

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
16,218,846.47	0.00	16,218,846.47	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
7,540,252,817.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Sistema Nacional de Inversión Pública (DGIP-SNIP)





Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13598/0085 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO POLITÉCNICO MOVEARTE OZAMA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE-0085

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2016
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1			0.00	12,127,467.47	12,127,467.47	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
14	896.00	14	896.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	21,452,923.00	6,922,534.79	28,375,457.79	0.00
2016	94,350,215.00	(94,350,215.00)	0.00	0.00
Total	115,803,138.00	(87,427,680.21)	28,375,457.79	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13598/0121 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA EL CAFÉ 2, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0121

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2016
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	PABLO LUIS BURGOS SANTOS	208-2013	0.00	14,039,304.04	14,039,304.04	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	900.00	18	1,152.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	21,452,923.00	0.00	21,452,923.00	0.00
2016	53,134,569.00	(5,000,000.00)	48,134,569.00	0.00
Total	74,587,492.00	(5,000,000.00)	69,587,492.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13598/0095 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO BÁSICA CASA VIEJA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE-0095

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2016
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1			0.00	13,226,846.66	13,226,846.66	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
8	512.00	8	512.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	21,452,923.00	0.00	5,234,076.53	16,218,846.47
2016	53,928,704.00	(53,928,704.00)	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13598/0127 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO LICEO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE-0127

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Santo Domingo mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2016
Estado : INAUGURADA	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2		360-2013	0.00	11,462,171.10	11,462,171.10	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	640.00	10	640.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	21,452,923.00	0.00	21,452,923.00	0.00
2016	52,771,758.00	(5,000,000.00)	47,771,758.00	0.00
Total	74,224,681.00	(5,000,000.00)	69,224,681.00	0.00

Total	75,381,627.00	(53,928,704.00)	5,234,076.53	16,218,846.47
--------------	----------------------	------------------------	---------------------	----------------------



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

SANTO DOMINGO



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CARLIXTA ESTELA REYES

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO CARLIXTA ESTELA REYES



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SAN LUIS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	1685	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	6,940,286.19

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
6,940,286	6,940,286.19	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA DE MAL NOMBRE

Objetivo :

CARRETERA DE MAL NOMBRE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	17353.8036	CARRETERAS TERMINADAS	8.40	67,929,281.87

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
67,929,282	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO ANDRES AVELINO

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO ANDRES AVELINO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	438	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	4,730,232.61

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,730,233	4,730,232.61	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELEVADO DE LA CHARLES DE GAULLE

Objetivo :

ELEVADO DE LA CHARLES DE GAULLE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	8917.3208	PUENTES TERMINADOS	0.66	399,367,411.17

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
399,367,411	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO CENTRO NUEVO BOCA CHICA (EUGENIO MARIA DE HOSTOS)

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO CENTRO NUEVO BOCA CHICA (EUGENIO MARIA DE HOSTOS)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	476	1 LICEO CONSTRUIDO	19.00	2,835,355.88

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,835,356	2,835,355.88	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : DISTRIBUIDOR MERCA SANTO DOMINGO

Objetivo :

DISTRIBUIDOR MERCA SANTO DOMINGO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	26859.4	PUNTES TERMINADOS	2.00	143,729,721.80

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
143,729,722	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO SAN MIGUEL ARCANGEL

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO SAN MIGUEL ARCANGEL



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	VILLA MELLA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	680	AMPLIACIÓN PLANTELES	16.00	4,351,024.64

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,351,025	4,351,024.64	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE PEATONAL KM. 18, AUTOPISTA DUARTE

Objetivo :

PUENTE PEATONAL KM. 18, AUTOPISTA DUARTE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	537.188	PUENTES TERMINADOS	0.04	18,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
18,000,000	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO DARIO GOMEZ

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO DARIO GOMEZ



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	446	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	4,487,361.70

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,487,362	4,487,361.70	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE SANCHEZ EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo :

PUENTE SANCHEZ EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	483.4692	PUENTES TERMINADOS	0.04	940,007.66

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
940,008	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO LICEO SAN FELIPE

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO LICEO SAN FELIPE



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	794	1 LICEO CONSTRUIDO	14.00	3,785,810.25

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,785,810	3,785,810.25	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE 6 DE NOVIEMBRE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo :

PUENTE 6 DE NOVIEMBRE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	872.9305	PUENTES TERMINADOS	0.07	110,304,692.42

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
110,304,692	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION LICEO PEDRO HENRIQUEZ URENA

Objetivo :

CONSTRUCCION LICEO PEDRO HENRIQUEZ URENA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2013	2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	LOS ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
estudiantes	598	1 LICEO CONSTRUIDO	16.00	3,150,878.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,150,878	3,150,878.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EN EL TRAMO 3+300 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo :

PUENTE EN EL TRAMO 3+300 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	483.4692	PUENTES TERMINADOS	0.04	22,500,659.21

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
22,500,659	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE BOCA CHICA

Objetivo :

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE BOCA CHICA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2012	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	137000	Sistema de Producción de Agua Potable Construido	1.00	168,809.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
168,809	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EN EL TRAMO 4+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo :

PUENTE EN EL TRAMO 4+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	510.3286	PUENTES TERMINADOS	0.04	30,205,478.25

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
30,205,478	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : REACONDICIONAMIENTO VIDA SOBRE EL OZAMA

Objetivo :

REACONDICIONAMIENTO VIDA SOBRE EL OZAMA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2014	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25203

Descripción End : Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	650000	Proyecto Ambiental de Reacondicionamiento de Vida Realizado	1.00	12,867,956.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
12,867,956	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE HAINA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo :

PUENTE HAINA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	416.3207	PUENTES TERMINADOS	0.03	248,085,063.69

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
248,085,064	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I Y II)

Objetivo :

CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I Y II)



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE EN EL TRAMO 9+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo :

PUENTE EN EL TRAMO 9+500 EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	149160.0738	CARRETERAS TERMINADAS	72.20	13,710,409,520.08

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
13,710,409,520	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	483.4692	PUENTES TERMINADOS	0.04	30,195,908.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
30,195,908	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA DE ENLACE PAG - CJB TRAMO II

Objetivo :

CARRETERA DE ENLACE PAG - CJB TRAMO II



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE ARROYO LEBRON EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo :

PUENTE ARROYO LEBRON EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	14544.14016	CARRETERAS TERMINADAS	7.04	636,540,268.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
636,540,268	0.00	0.00	0.00

Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	PEDRO BRAND
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	966.9384	PUENTES TERMINADOS	0.07	93,977,819.59

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
93,977,820	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA LT 138KV MATADERO - EMBAJADOR

Objetivo :

CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA LT 138KV MATADERO - EMBAJADOR



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2012	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	913540	L.T. 138 KV REPARADA	1.00	1,154,157.84

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,154,158	1,154,157.84	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE DUARTE VIEJA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo :

PUENTE DUARTE VIEJA EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	805.782	PUENTES TERMINADOS	0.06	22,504,338.09

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
22,504,338	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA LT 138KV PALAMARA-ARROYO HONDO

Objetivo :

CAMBIO CABLE DE GUARDA A OPGW DE LA LT 138KV PALAMARA-ARROYO HONDO



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2012	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	513540	L.T. 138 KV REPARADA	1.00	4,642,409.86

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,642,410	4,642,409.86	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : PUENTE CARRETERA DUARTE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)

Objetivo :

PUENTE CARRETERA DUARTE EN LA CIRCUNVALACION PROF. JUAN BOSCH (TRAMO I)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	537.188	PUENTES TERMINADOS	0.04	89,159,115.52

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
89,159,116	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD VILLA MORADA ,PANTOJA , MUN. ALCARRIZOS STO. DGO.

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD VILLA MORADA ,PANTOJA , MUN. ALCARRIZOS STO. DGO.



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2007	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	6200	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	75.00	468,654.25

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
468,654	468,654.25	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES Y DE MOTORES EN LA CARRETERA LA CALETA - BOCA CHICA

Objetivo :

CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES Y DE MOTORES EN LA CARRETERA LA CALETA - BOCA CHICA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		2015
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	8299.5546	PUENTES TERMINADOS	0.62	24,928,753.85

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
24,928,754	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD VILLA JERUSALÉN, VILLA MELLA.

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD VILLA JERUSALÉN, VILLA MELLA.



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2005	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103		

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	3600	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	125.00	286,130.02

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
286,130	286,130.02	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : DISTRIBUIDOR DE LA ECOLOGICA

Objetivo :

DISTRIBUIDOR DE LA ECOLOGICA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	13966.888	PUENTES TERMINADOS	1.04	389,903,862.08

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
389,903,862	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CANAAN II, VILLA MELLA.

Objetivo :

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE CANAAN II, VILLA MELLA.



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2008	2013
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103		

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	1550	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	75.00	318,072.80

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
318,073	318,072.80	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : RECUPERACION DEL PUENTE DE SABANA PERDIDA

Objetivo :

RECUPERACION DEL PUENTE DE SABANA PERDIDA



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion		
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604		

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	3491.722	PUENTES TERMINADOS	0.26	5,000,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
5,000,000	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :

Proyecto : ILUMINACIÓN AUTOPISTA DUARTE, KM. 18 HASTA EL KM. 28 (1ERA. ETAPA), PEDRO BRAND.

Objetivo :

ILUMINACIÓN AUTOPISTA DUARTE, KM. 18 HASTA EL KM. 28 (1ERA. ETAPA), PEDRO BRAND.



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

2007

2013

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

SANTO
DOMINGO

SANTO
DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	3500	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	75.00	520,731.98

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
520,732	520,731.98	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12947

Proyecto : RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO BARRIOS BOCA CHICA , LA CALETA Y VALIENTE. MUNICIPIO BOCA CHICA

Objetivo :

CONTRIBUIR CON EL AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DOMINICANOS A TRAVÉS DE PROPORCIONARLES LAS INFRAESTRUCTURAS DE ACCESOS ADECUADAS PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL MUNICIPIO.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 2.6.01 - Transporte por carretera

2013 2015

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Provincia **Municipio**

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO BOCA CHICA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33601

Descripción End : Desarrollar un sistema de priorización de proyectos de infraestructura de transporte y logística en función de su rentabilidad económica y social y su aporte a una red de comunicaciones que integre el territorio nacional

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	142019	1 PROYECTO DE CALLES RECONSTRUIDAS	8.62	102,737,100.25

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
102,737,100	283,720,016.65	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :6186

Proyecto : CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BARRIO SAN BARTOLO, LOS FRAILES II. SANTO DOMINGO ESTE.

Objetivo :

Dotar de las infraestructuras de transmisión de energía el barrio San Bartolo en Los Frailes II.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.

2011 2012

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia **Municipio**

Institución: CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES

SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32103

Descripción End : Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicios establecidos por las normas

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	168	1 PROYECTO DE ELECTRIFICACION INSTALADO	180.00	3,980,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
3,980,000	3,980,000.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13159

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD –CAID– SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo :

Contribuir a mejorar los niveles de desarrollo e integración sociocultural de los niños y niñas en condiciones especiales, brindando un ambiente ideal para su rehabilitación.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.2.00 - Salud

2013

2014

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 23601

Descripción End : Promover la creación de infraestructura y logística de movilidad y desplazamiento para su uso efectivo por parte de las personas con discapacidad, acorde a las normas de accesibilidad universal

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	15681	Centro de Atención Integral Construido	1,978.56	349,085,720.94

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
349,085,721	347,668,286.01		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10113

Proyecto : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL EN EL ACUARIO NACIONAL PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo :

Proporcionar una infraestructura fisica adecuada para el desarrollo de talleres y actividades interactivas de educación ambiental, en el Acuario Nacional.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 3.2.01 - Protección de la Biodiversidad y el paisaje

2010

2014

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Provincia

Municipio

Institución: ACUARIO NACIONAL

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41201

Descripción End : Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles, el desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	20000	Módulo Construido y Equipado en Acuario Nacional	56.00	600,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
600,000	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13337

Proyecto : CONSTRUCCIÓN C DE 80 VIVIENDAS EN HATO NUEVO II PROVINCIA SANTO DOMINGO - CAF

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 300 familias de ingresos bajos residentes en la Provincia Santo Domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2013 2013

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	320	Proyecto de Vivienda Construido	80.00	51,300,847.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
51,300,847	51,300,847.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10815

Proyecto : CONSTRUCCIÓN IGLESIA PENTECOSTAL ALFA Y OMEGA EN EL BO. LA FE. KM 18 AUTOPISTA DUARTE SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO

Objetivo :

lograr la integración de 960.00 personas a la creencia religiosa y que la comunidad tenga una Iglesia adecuada para sus necesidades, fortalecer el credo religioso, realizar actividades religiosas como serían cursillos de bautizos, misas, casamientos, etc. Y actividades que contribuyan a fortalecer la autoestima, valoración e inclusión social.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.3.02 - Servicios Recreativos y Deportivos

2011 2013

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Provincia Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 26105

Descripción End : Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	560	Iglesia Construida	650.00	695,043.30

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
695,043	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13626

Proyecto : RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS

Objetivo :

El Hospital Docente Universitario Doctor Darío Contreras procura proporcionar servicios de salud a la población que requiera atenciones ambulatorias e internamiento. De una manera integral, oportuna, continua entre otras, apoyado en normas y procedimientos sociales, científicos y técnicamente aceptados, además de participar en proceso de formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos en materia de salud.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

2013 2015

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia **Municipio**

Institución: OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 22101

Descripción End : Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	227850	METROS CUADRADOS RECONSTRUIDOS	45,992.30	1,378,974,822.15

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,378,974,822	1,887,928,665.91	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12401

Proyecto : EQUIPAMIENTO E INSTALCION SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA AEROPORTUARIA EN LA R.D

Objetivo :

Modernizar y eficientizar las operaciones de vigilancia del CESAC y de esta manera aumentar los niveles de seguridad de los ciudadanos y los más de 8 millones de turistas y ciudadanos dominicanos que visitan nuestros aeropuertos proveyendo la capacidad de prevención, control e investigación de actos de interferencia ilícita.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio **Año Término**

Función : 1.3.02 - Defensa Civil y la Gestión de Riesgo a Desastre.

2012 2015

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia **Municipio**

Institución: CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL

SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO ESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 14102

Descripción End : Fortalecer los sistemas de control interno de las instituciones que integran el sistema de seguridad nacional para garantizar transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil, al régimen democrático y de los derechos ciudadanos

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	500000	Sistema Integrado de Video Vigilancia Equipado e Instalado	1.00	131,938,475.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
131,938,475	131,938,474.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13740

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 128 VIVIENDAS EN EL SECTOR CABALLONA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.

Objetivo :

Aumentar el Acceso a Viviendas Dignas a las Familias de Bajos Ingresos en el Sector Caballona, Provincia Santo Domingo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.5.06 - Vivienda Social +

2014

2015

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO OESTE

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25103

Descripción End : Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	499	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	128.00	120,787,771.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
120,787,771	120,787,771.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12608

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR Y PEATONA EN ALCANTARIA DE Ø30" EN LA COMUNIDAD DE VILLA LINDA DISTRITO MUNICIPAL DE PALMAREJO, MUNICIPIO

Objetivo :

El Objetivo del Proyecto es lograr atreves de los pasos en alcantarilla es que la que 3000.00 persona pueda pasar libremente y llegar a sus trabajos a tiempo.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.00 - Vivienda y Servicios Comunitarios

2013

2013

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

SANTO DOMINGO

LOS ALCARRIZOS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 24202

Descripción End : Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios	18500	Paso Vehicular y Peatonal Construido	75.00	1,002,155.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,002,155	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Provincia:

Valverde



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015

Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$	Habitantes (*)	Ejecución Per Cápita
Agricultura y Ganadería	1,018.92	202,411	5,033.90



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

VALVERDE



Bandera



Escudo



Ministerio de Educación

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12563/2067 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 13 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA VALVERDE

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de 13 Planteles escolares con 229 aulas de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts², algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts², área administrativa de 25.2 mts², sala de profesores de 50.4 mts², oficina de orientación 6 mts², biblioteca entre 25 y 100 mts², salón multiusos entre 50 y 200 mts², baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.02 - Educación Básica **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 7,520 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
606,106,146.43	556,535,281.93	49,570,864.50	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
516,725,651.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0051 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA NOROESTE, MUNICIPIO DE ESPERANZA-0051

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	ESPERANZA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	TOMAS DE JESUS RODRIGUEZ NUÑEZ	657-2013	49,406,383.08	15,226,209.00	64,632,592.08	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
22	1,100.00	22	1,408.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,866,787.73)	41,195,612.27	41,195,612.27
2014	0.00	3,564,236.16	3,564,236.16	3,564,236.16
2015	0.00	30,491,743.91	2,019,090.22	28,472,653.69
Total	60,062,400.00	15,189,192.34	46,778,938.65	73,232,502.12



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0058 **Sub Proyecto (obra) :** CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 3, MUNICIPIO DE MAO-0058

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el numero de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	MAO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura fisica adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	LEONICIO ANTONIO PEREZ	658-2013	61,906,133.74	18,243,970.00	80,150,103.74	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	1,150.00	23	1,472.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	66,068,640.00	(4,162,506.26)	61,906,133.74	61,906,133.74
2014	0.00	18,747,704.35	18,671,421.44	18,747,704.35
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	66,068,640.00	14,585,198.09	80,577,555.18	80,653,838.09



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0052 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO DAMAJAGUA, MUNICIPIO DE ESPERANZA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	ESPERANZA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	BONILLA MEDINA S.R.L	655-2013	29,514,621.89	8,672,044.00	38,186,665.89	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	640.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	24,024,960.00	5,489,661.89	29,514,621.89	29,514,621.89
2014	0.00	5,344,640.36	4,218,061.06	5,344,640.36
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,024,960.00	10,834,302.25	33,732,682.95	34,859,262.25



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0059 Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION LICEO MAO, MUNICIPIO DE MAO-0059

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	MAO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	GUILLERMO IGNACIO GIL VICTORIA	1691-2012	37,152,027.92	13,762,055.32	50,914,083.24	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
23	1,150.00	23	1,472.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	48,049,920.00	(18,328,297.66)	29,721,622.34	29,721,622.34
2014	0.00	10,273,780.04	8,485,761.64	10,273,780.04
2015	0.00	6,704,000.00	3,484,524.51	3,219,475.49
Total	48,049,920.00	(1,350,517.62)	41,691,908.49	43,214,877.87



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0053 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA ESTE, MUNICIPIO DE ESPERANZA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOSE RAMON MARMOL PEREZ	1345-2012	51,483,445.72	16,000,356.67	67,483,802.39	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
17	850.00	17	1,088.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,875,643.42)	41,186,756.58	41,186,756.58
2014	0.00	9,317,711.78	9,317,711.78	9,317,711.78
2015	0.00	17,372,502.04	0.00	17,372,502.04
Total	60,062,400.00	7,814,570.40	50,504,468.36	67,876,970.40



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0060 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 1, MUNICIPIO DE MAO-0060

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorteo No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	RIGOBERTO ESTEVEZ ESPINAL	1342-2012	51,494,515.34	32,073,951.75	83,568,467.09	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	950.00	19	1,216.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,866,787.73)	41,195,612.27	41,195,612.27
2014	0.00	33,854,628.70	33,836,192.33	33,854,628.70
2015	0.00	10,132,000.00	306.73	10,131,693.27
Total	60,062,400.00	25,119,840.97	75,032,111.33	85,181,934.24



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0054

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA ESPERANZA NORT-NOROESTE, MUNICIPIO DE ESPERANZA.-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2014

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

VALVERDE

ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
			0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	60,062,400.00	(18,866,787.73)	41,195,612.27	41,195,612.27
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	60,062,400.00	(18,866,787.73)	41,195,612.27	41,195,612.27



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0061

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA GUATAPANAL, MUNICIPIO DE MAO-0061

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2014

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

VALVERDE

MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
			0.00	0.00	0.00	MINER

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	39,040,560.00	(13,052,020.65)	25,988,539.35	25,988,539.35
2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	1,933,040.06	0.00	1,933,040.06
Total	39,040,560.00	(11,118,980.59)	25,988,539.35	27,921,579.41



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0056 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA EL MAIZAL, MUNICIPIO ESPERANZA-0056

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ESTEBAN ADALBERTO HERNANDEZ ORTEGA	656-2013	53,392,001.87	19,269,282.00	72,661,283.87	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	950.00	19	1,216.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(484,119.20)	53,572,040.80	53,572,040.80
2014	0.00	16,175,888.38	14,625,043.16	16,175,888.38
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	6,998,970.00	0.00	6,998,970.00	0.00
Total	61,055,130.00	15,691,769.18	75,196,053.96	69,747,929.18



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0062 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA MAO 2, MUNICIPIO DE MAO-0062

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	JOHEIDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1351-2012	60,333,155.22	56,936,728.15	117,269,883.37	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	950.00	19	1,216.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	72,074,880.00	(56,380,029.53)	15,694,850.47	15,694,850.47
2014	0.00	16,782,687.32	16,782,687.32	16,782,687.32
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	4,078,833.00	0.00	4,078,833.00	0.00
Total	76,153,713.00	(39,597,342.21)	36,556,370.79	32,477,537.79



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :12563/0057 **Sub Proyecto (obra)** : CONSTRUCCION ESCUELA BÁSICA LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA-0057

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2014
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	LAGUNA SALADA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	LUIS GERINALDO JIMENEZ	1344-2012	41,368,532.60	18,606,554.13	59,975,086.73	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
18	900.00	18	1,152.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	54,056,160.00	(20,961,333.92)	33,094,826.08	33,094,826.08
2014	0.00	16,649,276.73	14,474,424.95	16,649,276.73
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	54,056,160.00	(4,312,057.19)	47,569,251.03	49,744,102.81

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 12592/2100 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE 5 PLANTELES ESCOLARES EN LA PROVINCIA VALVERDE

Objetivo

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación y rehabilitación de 5 Planteles escolares de los cuales se rehabilitaran 65 aulas y se construirán 42 aulas nuevas, para un total de aulas de 149 de diseño estándar para los niveles de inicial, básica y media del sector público, dotados de la infraestructura escolar bajos los controles de calidad y diseño.

Los mismo contarán con: aulas de 50.4 mts 2, algunos con laboratorio de ciencias de 50.4 mts2, área administrativa de 25.2 mts2, sala de profesores de 50.4 mts2, oficina de orientación 6 mts2, biblioteca entre 25 y 100mts2, salón multiusos entre 50 y 200 mts2, baños, cocina, comedor y cancha de acuerdo al a la cantidad de aulas de cada plantel y verjas perimetrales.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 4,768 alumnos

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución

Distribución por Fuente

2015

Fondo General

Crédito Externo

Donaciones

176,088,914.73

140,176,262.98

35,912,651.75

0.00

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original

Costo en Pesos Dominicanos

196,483,747.00

0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador

Unidad de Medida

Cantidad

planteles ampliados y remodelados

Unidades



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12592/0052

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BUEN SAMARITANO, ESPERANZA-0052

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	ESPERANZA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte o No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MARIO JOSE DIAZ HERNANDEZ	661-2013	34,122,031.27	24,180,044.00	58,302,075.27	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
26	1,300.00	26	1,664.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	30,031,200.00	4,090,831.27	34,122,031.27	34,122,031.27
2014	0.00	8,958,605.45	8,463,381.88	8,958,605.45
2015	0.00	7,481,943.36	0.00	7,481,943.36
Total	30,031,200.00	20,531,380.08	42,585,413.15	50,562,580.08



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12592/0054

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA HERMANAS MIRABAL, ESPERANZA-0054

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.02 - Educación Básica	2013	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	ESPERANZA
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Sorte No.	Contratista	Unidad Ejecutora				
		No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	MARGARITA ROSA CASTILLO FELIX DE MOREL	662-2013	40,837,310.21	13,119,183.00	53,956,493.21	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
27	1,350.00	27	1,728.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	42,043,680.00	(1,206,369.79)	40,837,310.21	40,837,310.21
2014	0.00	6,432,282.05	6,432,282.05	6,432,282.05
2015	0.00	3,577,583.04	0.00	3,577,583.04
Total	42,043,680.00	8,803,495.30	47,269,592.26	50,847,175.30



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12592/0053

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA BOCA DE MAO, ESPERANZA-0053

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

VALVERDE

ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JULIO CESAR LEONARDO VILLALONA	660-2013	30,566,438.14	14,565,395.00	45,131,833.14	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas

Áreas de Construcción Mt2

Aulas Constuidas

Áreas de Construcción Mt2

25

1,250.00

25

1,600.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	33,034,320.00	(2,467,881.86)	30,566,438.14	30,566,438.14
2014	0.00	10,982,932.00	9,906,132.50	10,982,932.00
2015	0.00	1,520,000.00	465,191.83	1,054,808.17
Total	33,034,320.00	10,035,050.14	40,937,762.47	42,604,178.31



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:12592/0055

Sub Proyecto (obra) : AMPLIACION ESCUELA JAIBON, LAGUNA SALADA-0055

Objetivo :

Contribuir a la mejora de la calidad de la educación ampliando el número de infraestructura escolar con espacios apropiados para los niveles de inicial, básica y media en la provincia valverde



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.02 - Educación Básica

2013

2015

Estado : Inaugurada

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

VALVERDE

LAGUNA SALADA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	JENRI LEONARDO HURTADO MINIER	664-2013	22,536,148.79	12,577,085.00	35,113,233.79	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas

Áreas de Construcción Mt2

Aulas Constuidas

Áreas de Construcción Mt2

20

1,000.00

20

1,280.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	15,015,600.00	7,520,548.79	22,536,148.79	22,536,148.79
2014	0.00	9,538,832.25	9,200,737.62	9,538,832.25
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	1,493,831.00	0.00	1,493,831.00	0.00
Total	16,509,431.00	17,059,381.04	33,230,717.41	32,074,981.04

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13071/2641 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTANCIAS INFANTILES EN LA PROVINCIA DE VALVERDE

Objetivo

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.

Descripción

Construcción de 2 Estancias Infantiles en la provincia de Valverde, municipios de Esperanza y Mao. Características de la construcción: áreas de cuidado y descanso, higiene, baños, Áreas administrativas, enfermería, etc. 2. Equipamiento de 12 Estancias Infantiles en la provincia de Valverde, municipios de Esperanza y Mao. Se dotará del equipamiento adecuado para atender la población de 0-5 años que permita la permanencia y cuidado en el centro. Educativos-tecnológicos, recreativos, de cuidado y descanso. • Ludotecas; • Bibliotecas infantiles; • Rincones Tecnológicos y recreativos infantiles; • Camas-cunas; • Sillas ; • Mesas; • Estantes; • Mobiliario de oficina • Juegos infantiles: toboganes etc.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** **Año Término**

Función : 4.4.01 - Educación Inicial **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 1,393 PERSONAS

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
35,737,423.59	19,980,000.00	15,757,423.59	0.00	

Organismos Financiadores

Bonos globales externos

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
144,991,390.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance físico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13071/0052

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCION ESTANCIA INFANTIL MAO, MUNICIPIO DE MAO-0052

Objetivo :

Ofrecer servicios de apoyo a las familias para el desarrollo integral de sus hijos e hijas durante la primera infancia, contribuyendo de esta manera a que las familias puedan abordar sus responsabilidades laborales sin desmedro del cuidado y la atención esmerada que demandan las niñas y los niños en sus primeros años de vida.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.01 - Educación Inicial

2013 2015

Estado : Inaugurada

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

VALVERDE MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
1	FERNANDO DAMIAN GOMEZ GARCIA	1668-2013	32,825,944.46	2,581,906.94	35,407,851.40	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
10	500.00	10	1,400.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
2014	0.00	12,649,170.83	12,648,390.31	12,649,170.83
2015	25,459,094.00	0.00	22,350,841.24	3,108,252.76
2016	1,292,800.00	14,600,000.00	15,892,800.00	0.00
Total	26,751,894.00	47,229,170.83	70,872,031.55	35,737,423.59

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13364/2996 **Nombre de Proyecto:** AMPLIACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de AVALVERDE mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la ampliación de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2014 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 3,150 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución 2015	Distribución por Fuente		
	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
3,041,818.65	3,041,818.65	0.00	0.00

Organismos Financiadores

Bonos globales externos, Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
113,438,516.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13364/0054 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JINAMAGAO ARRIBA, MUNICIPIO MAO-0054

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de AVALVERDE mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	MAO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
3	MARIELYS RAFAELINA GENAO PEREZ DE VARGAS	2517-2013	24,174,311.82	0.00	24,174,311.82	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	3,021,904.00	(3,021,904.00)	0.00	0.00
2015	5,789,055.00	252,763.65	3,000,000.00	3,041,818.65
Total	8,810,959.00	(2,769,140.35)	3,000,000.00	3,041,818.65



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra :13364/0055 Sub Proyecto (obra) : AMPLIACIÓN PLANTEL EDUCATIVO, JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, MUNICIPIO MAO-0055

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de AVALVERDE mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación	2014	2015
Estado : Inaugurada	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION	VALVERDE	MAO
Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201		

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora						
Sorte No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2			0.00	0.00	0.00	OISOE

Evaluación Del Proyecto			
Metas		Avance	
Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
0	0.00	0	0.00

Ejecución Histórica				
Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	18,131,421.00	(18,131,421.00)	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	18,131,421.00	(18,131,421.00)	0.00	0.00

FICHA DE PROYECTO

SNIP/ID : 13421/3059 **Nombre de Proyecto:** CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE VALVERDE (FASE 2)

Objetivo

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Valverde mediante la construcción de planteles escolares.

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de aulas, dotando de espacios educativos de calidad a los niveles de Inicial, Básica y Media para la impartición de docencia a los niños/as y jóvenes; con miras a conjurar el déficit de aulas que impide cubrir la demanda educativa y ofertar una educación de calidad; esto posibilitará ampliar el horario de la jornada escolar.



Información General

Tipología : Proyecto de capital fijo **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación **Año Inicio** 2013 **Año Término** 2015

Condición / Estado : Arrastre/En ejecución

Institución Formuladora: MINISTERIO DE EDUCACION

Beneficiarios: 6,360 Estudiantes

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Localización Geográfica

Valverde

Información Financiera

Ejecución	Distribución por Fuente			
	2015	Fondo General	Crédito Externo	Donaciones
11,169,460.62	11,169,460.62	0.00	0.00	

Organismos Financiadores

Tesoro nacional

Costo Total del Proyecto

Costo en Moneda Original	Costo en Pesos Dominicanos
588,084,581.00	0.00

Evaluación Del Proyecto

Descripción Del Indicador	Unidad de Medida	Cantidad
Avance fisico	% Físico	



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha de Sub Proyecto Terminado

SNIP/Cod. obra
:13421/0053

Sub Proyecto (obra) : CONSTRUCCIÓN PLANTEL EDUCATIVO,LICEO EL MAIZAL,
MUNICIPIO ESPERANZA-0053

Objetivo :

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en la provincia de Valverde mediante la construcción de planteles escolares.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio Año Término

Función : 4.4.10 - Planificación, gestión y supervisión de la educación

2013 2015

Estado : INAUGURADA

Provincia Municipio

Institución: MINISTERIO DE EDUCACION

VALVERDE ESPERANZA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 21201

Descripción End : Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio

Unidad Ejecutora

Sorte o No.	Contratista	No. Contrato	Monto del Contrato	Adendum	Total Obra	Institución
2	ESTEBAN ADALBERTO HERNANDEZ	656-2013	0.00	19,269,281.60	19,269,281.60	OISOE

Evaluación Del Proyecto

Metas

Avance

Aulas Contratadas	Áreas de Construcción Mt2	Aulas Constuidas	Áreas de Construcción Mt2
19	1,216.00	19	0.00

Ejecución Histórica

Periodo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Devengado
2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	36,262,845.00	(25,093,384.38)	11,169,460.62	11,169,460.62
2015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2016	2,339,950.00	0.00	2,339,950.00	0.00
Total	38,602,795.00	(24,993,384.38)	13,609,410.62	11,169,460.62



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

VALVERDE



Bandera



Escudo



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : CARRETERA JAIBON - LAS CAYAS

Objetivo :

CARRETERA JAIBON - LAS CAYAS



Información General

Tipología : Capital Fijo

Año Inicio

Año Término

Función : 4.4.00 Educacion

Estado : Arraste/Terminado

Provincia

Municipio

Institución: Ministerio de Educacion

VALVERDE

LAGUNA
SALADA

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 33604

Descripción End : Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de reducir costos y elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	18593.361	CARRETERAS TERMINADAS	9.00	63,978,848.24

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
63,978,848	0.00	0.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12482

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA VALVERDE

Objetivo :

Facilitar el acceso a una vivienda digna, con seguridad jurídica a 80 familias de bajos ingresos residentes en la provincia de Valverde.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.1.01 - Urbanización

2013

2014

Estado : NUEVO/NUEVO

Provincia

Municipio

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

VALVERDE

MAO

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25101

Descripción End : Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios

Meta y Producto Alcanado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	312	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	80.00	70,400,000.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
70,400,000	25,505,163.00	44,894,837.00	0.00



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Dirección General de Inversión Pública

Perfil de Inversión Provincial

Alcance Nacional



Inversión Pública Provincial 2012 - 2015	
Principal Actividad	Ejecutado MM RD\$
Agricultura, Ganadería, Pesca, Silvicultura, Comercio, Hotelería, Industria, Minería y Manufactura	3,020.27



MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General De Inversión Pública

Fichas de Proyectos Terminados

Provincia

NACIONAL



Otras Instituciones



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :11327

Proyecto : MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (PATCA III)

Objetivo :

El objetivo es mejorar el estado sanitario del país y a favorecer el acceso con los productos dominicanos a los mercados nacionales e internacionales. Fortalecer la capacidad gubernamental de proveer los servicios de carácter público dejando al sector privado las áreas de actividad que le corresponden en la provisión de los servicios necesarios para asegurar que la producción nacional agropecuaria y agroindustrial pueda cumplir con los requisitos y normas exigidas por el comercio internacional y la salud pública. Desarrollar programas permanentes de capacitación y entrenamiento a técnicos y productores en las áreas de Inocuidad Agroalimentaria, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal y Cuarentena Agropecuaria.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO

Año Inicio

Año Término

Función : 2.2.01 - Agropecuaria

2012

2018

Estado : ARRASTRE/PARALIZADO

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE AGRICULTURA

NACIONAL

NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 25110

Descripción End : Establecer una normativa que garantice el desarrollo de proyectos de viviendas seguras, dignas, saludables y amigables con el medio ambiente

Meta y Producto Alcançado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Proyecto Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Mejorada	1.00	29,543,439.75

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
29,543,440	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :344

Proyecto : PREVENCIÓN , CONTROL Y ATENCION DEL VIH-SIDA EN REPUBLICA DOMINICANA

Objetivo :

Mitigar el impacto del VIH en el país, mediante la consolidación de un sistema integrado de gestión basado en el desempeño y los resultados a partir del fortalecimiento de las capacidades de seguimiento y evaluación de los diferentes actores e instancias que participan en la Repuesta Nacional Frente al VIH y SIDA .



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO

Año Inicio

Año Término

Función : 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la Salud

2009

2016

Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION

Provincia

Municipio

Institución: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

NACIONAL

NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 12202

Descripción End : Asegurar la debida coordinación y articulación entre las instituciones especializadas, organismos comunitarios y población en general, en el diseño y ejecución de las políticas de prevención, vigilancia y persecución del delito, el crimen y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, para la construcción de comunidades seguras

Meta y Producto Alcançado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		1 Proyecto de Prevención Realizado	1.00	2,756,047,781.65

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,756,047,782	2,874,017,645.92		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12249

Proyecto : INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA GESTION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LA REPUBLICA DOMINICNA(DES. EL PERFIL DE LA GEST. INTERN.DE PROD. QUIM. EN RD)

Objetivo :

Contribuir con la reducción de los riesgos a la salud humana y al ambiente causados por la uso de productos químicos, mediante la adecuada aplicación del SAICM.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CREACION DE CONOCIMIENTO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.1.01 - Reducción de la contaminación	2012	2014
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NACIONAL	NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 42104

Descripción End : Fortalecer la coordinación entre las funciones e instituciones de planificación, protección social y gestión ambiental y de riesgos, para minimizar las vulnerabilidades y propiciar la recuperación rápida y sostenible, y en particular en relación a la población más pobre

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Proyecto de Investigación y Transferencia Tecnológica Realizado	1.00	715,085.47

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
715,085	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :4168

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE SEMILLAS Y CULTIVO INVITRO EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL

Objetivo :

Contar con la suficiente cantidad de semillas de buena calidad, de plantas endémicas y nativas, algunas de ellas en peligro de extinción para planes de reforestación y protección de especies.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL FIJO	Año Inicio	Año Término
Función : 3.2.01 - Protección de la Biodiversidad y el paisaje		
Estado : ARRASTRE/PARALIZADO	Provincia	Municipio
Institución: JARDIN BOTANICO NACIONAL	NACIONAL	DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 41201

Descripción End : Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles, el desincentivo al uso de contaminantes y la mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	2300000	Banco de Semillas Construido	328.00	4,032,701.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
4,032,701	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12325

Proyecto : CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENAL DE REPÚBLICA DOMINICANA

Objetivo :

El objetivo del proyecto es mejorar la eficacia del Sistema de Justicia Penal dominicano, a través del fortalecimiento de las capacidades de los Operadores de Seguridad, de tal forma que se pueda lograr los siguientes resultados: posibilitar una mayor coordinación interinstitucional entre los operadores de seguridad del sistema penal; fortalecer el sistema de gestión de denuncias; y promover la especialización y profesionalización de los recursos humanos en materia de investigación criminal; posibilitando así una mayor agilidad en las respuestas y mayor cercanía a las necesidades de la ciudadanía.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO

Año Inicio **Año Término**

Función : 1.4.06 - Investigación y desarrollo relacionado con la justicia, orden público y seguridad

2008 2014

Estado : NUEVO/TERMINADO

Provincia **Municipio**

Institución: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 11104

Descripción End : Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, seguimiento y evaluación sistemática

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Proyecto de capacitación realizado	1.00	10,948,881.98

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
10,948,882	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :4220

Proyecto : ACTUALIZACIÓN ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES (ENHOGAR-2010)

Objetivo :

Conocer el nivel de progreso de las políticas públicas y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en la República Dominicana, en materia de:
i. Cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio.
ii. Migración internacional y de las remesas.
iii. Acceso de los hogares y las personas a la sociedad de la información y las tecnologías de información y comunicación (TIC).
iv. Seguridad ciudadana y convivencia.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CREACION DE CONOCIMIENTO

Año Inicio **Año Término**

Función : 1.1.02 - Gestión Administrativa, Financiera, Fiscal, Económica y Planificación

2010 2013

Estado : ARRASTRE/TERMINADO

Provincia **Municipio**

Institución: OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS

NACIONAL NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 11109

Descripción End : Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Proyecto de Actualización de Encuesta de Hogares Realizado	1.00	27,700,219.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
27,700,219	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :12402

Proyecto : INVESTIGACIÓN AGRICOLA PARA EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

Objetivo :

Incentivar el desarrollo de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar al facilitar la identificación y selección de emplazamientos adecuados para la implantación de biorefinerías en República Dominicana.

Información General

Tipología : PROYECTO DE CREACION DE CONOCIMIENTO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.4.01 - Energía eléctrica.	2013	2013
Estado : NUEVO/NUEVO	Provincia	Municipio
Institución: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA	NACIONAL	NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 32204

Descripción End : Promover la producción local y el uso sostenible de biocombustibles, en particular en el sector transporte, a fin de reducir la dependencia de las importaciones y las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas	4346	Proyecto de Investigación Agrícola Realizado	1.00	44,285,438.21

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
44,285,438	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :5228

Proyecto : FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DE LA REP DOM

Objetivo :

Mejorar la producción, calidad, el análisis y la difusión estadística del país.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO	Año Inicio	Año Término
Función : 1.1.02 - Gestión Administrativa, Financiera, Fiscal, Económica y Planificación	2008	2013
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS	NACIONAL	NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 11109

Descripción End : Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Proyecto de Fortalecimiento Institucional Realizado	1.00	121,080,619.50

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
121,080,620	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :13031

Proyecto : FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Objetivo :

FORTALECER LA CAPACIDAD FISCALIZADORA DE LOS DIPUTADOS QUE CONFORMAN LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y DE LAS UNIDADES TECNICAS QUE DAN APOYO EN ESTA FUNCION



CÁMARA DE DIPUTADOS
 REPÚBLICA DOMINICANA

Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO	Año Inicio	Año Término
Función : 1.1.01 - Órganos Ejecutivos y Legislativos	2013	2016
Estado : ARRASTRE/EN EJECUCION	Provincia	Municipio
Institución: CAMARA DE DIPUTADOS	NACIONAL	DISTRITO NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 13301

Descripción End : Promover el fortalecimiento de capacidades de las comisiones y oficinas técnicas del Congreso Nacional para que, sobre la base de información adecuada y oportuna, incluyendo la provista por la Cámara de Cuentas y el Sistema Integrado de Gestión Financiera, pueda cumplir con el mandato constitucional y legal de fiscalización y control de los recursos públicos

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
Personas Beneficiadas	190	Proyecto de Fortalecimiento Institucional Realizado	1.00	21,730,106.89

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
21,730,107	24,750,000.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP :10561

Proyecto : MANEJO INTEGRADO DE LA MOSCA DE LA FRUTA DEL MANGO EN REP. DOM.

Objetivo :

Disminuir las poblaciones de moscas de la fruta y establecer zonas de baja prevalencia para mejorar el acceso a los mercados internacionales de frutas frescas, cumpliendo con los requisitos de calidad e inocuidad demandados en dichos mercados.



Información General

Tipología : PROYECTO DE CAPITAL HUMANO	Año Inicio	Año Término
Función : 2.2.01 - Agropecuaria	2010	2015
Estado : ARRASTRE/TERMINADO	Provincia	Municipio
Institución: MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	NACIONAL	NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 35308

Descripción End : Desarrollar un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria integrado, moderno y eficiente que involucre a todos los actores de la cadena productiva para preservar la salud de los consumidores e incrementar la competitividad

Meta y Producto Alcanzado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Proyecto de Manejo Integrado de la Mosca Realizado	1.00	2,947,182.73

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
2,947,183	0.00		



Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo
Sistema Nacional de Inversión Pública
Ficha Proyecto Terminado

SNIP : Proyecto : Prevencion y atencion a la VBG (Violencia basada en genero). El estado y la sociedad civil fortalecen su capacidad de promover, manejar y coordinar acciones para evitar detectar, tratar y sancionar la violencia de genero. (2)

Objetivo :

Prevencion y atencion a la VBG (Violencia basada en genero). El estado y la sociedad civil fortalecen su capacidad de promover, manejar y coordinar acciones para evitar detectar, tratar y sancionar la violencia de genero. (2)



Información General

Tipología : Capital Fijo	Año Inicio	Año Término
Función : 4.4.00 Educacion	2014	2014
Estado : Arraste/Terminado	Provincia	Municipio
Institución: Ministerio de Educacion	NACIONAL	NACIONAL

Vinculación Con La Estrategia Nacional De Desarrollo: 23401

Descripción End : Promover la atención integral a la primera infancia a través de la combinación de atención pediátrica, fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, fortalecimiento nutricional a madres e infantes, orientación a las familias, estimulación temprana, provisión de micronutrientes y educación inicial desde los tres años de edad

Meta y Producto Alcancado

Beneficiarios	Cantidad	Producto	Meta	Total Ejecutado
usuarios		Proyecto de Prevención y Atención a la VBG realizado	1.00	1,242,496.00

Ejecución Financiera

Costo Total	Fondo General	Credito Externo	Donaciones
1,242,496	0.00		