



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO**

**INFORME DE RENDICIÓN**  
DE CUENTAS DE INVERSIÓN PÚBLICA  
**enero-junio**  
**2022**

# Créditos

## Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

Pável Isa Contreras

## Viceministro de Planificación (VIPLAN)

Luis Madera

## Director General de Inversión Pública (DGIP)

Martín Francos

## Encargado de Formulación y programación de la Inversión Pública

Víctor Hughes

## Encargado de Administración de la Información de la Inversión Pública

Eddy Gomera

## Encargada de proyectos de Alianzas Público - Privadas

Yanna Dishmey

## Encargada de la División de Seguimiento de la Inversión Pública

Solendy Capellan

## Coordinación técnica:

Vickeisy Mercado

## Equipo de trabajo:

José Bencosme	Vianela Herasme	Ana P. Mejía	Madeleine Rivera
José Cabreja	Liana Lama	Ana Méndez	Emma Rodríguez
Wilna Casado	Diego Lassis	Pilar Melgarejo	Juan Rosario
Máximo Contreras	Evaristo Limouzaine	Luisa Miolán	Amín Santana
Eira Curiel	Freddy Martínez	Nataly Nova	Estefanía Santana
Julio Fanith	Víctor Martínez	Eury Ortiz	Raúl Santos
Yuderca Jiménez	Ana F. Mejía	Alberto Pichardo	Diego Silfa

## Apoyo editorial:

División de publicaciones, Dirección de Comunicaciones del  
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

# Índice

Introducción.....	5
1. Contexto macroeconómico.....	6
2. Proyectos de inversión pública aprobados en enero – junio 2022 .....	10
3. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) en el primer semestre 2022 .....	12
4. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) del primer semestre 2022 .....	14
4.1. Análisis según tipología del proyecto.....	14
4.2. Análisis según fuentes de financiamiento .....	15
4.3. Análisis por niveles de gobierno .....	16
4.4. Análisis según clasificación funcional .....	17
4.5. Análisis por institución ejecutora.....	19
4.6. Análisis por zona geográfica.....	20
5. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo .....	21
6. Proyectos con mayor ejecución en enero – junio 2022.....	22
7. Estrategias implementadas en enero – junio 2022 .....	26
7.1. Seguimiento a los proyectos de inversión pública .....	26
Anexos .....	27
Inversión Pública según función y subfunción .....	27

# Índice de gráficos

Gráfico 1.	Producto Interno Bruto (PIB) real de República Dominicana (Variación interanual, 2008-2022).....	6
Gráfico 2.	Indicador de la Actividad Económica Mensual (IMAE), enero 2019 – junio 2022 (Variación interanual).....	6
Gráfico 3.	Inflación e inflación subyacente (variación interanual, enero 2019 – junio 2022) .....	7
Gráfico 4.	Precio del Petróleo Crudo WTI, enero 2021- junio 2022 (US\$ por barril y variación interanual) .....	8
Gráfico 5.	Precio del Mineral de Hierro, enero 2021-junio 2022 (US\$ por tonelada métrica y variación interanual).....	8
Gráfico 6.	Precio del Cobre, enero 2021-junio 2022 (US\$ por tonelada métrica y variación interanual) .....	9
Gráfico 7.	Gasto de capital como porcentaje de PIB, enero -junio 2022 (Millones RD\$) .....	9
Gráfico 8.	Cantidad de proyectos aprobados y costo total en millones de RD\$ (enero - junio) .....	10
Gráfico 9.	Cantidad de proyectos aprobados por función y subfunción en millones de RD\$ (enero – junio 2022) .....	10

Gráfico 10.	Costo total de proyectos aprobados por función y subfunción en millones de RD\$ (enero – junio 2022) . . . . .	11
Gráfico 11.	Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2018-2022 (Millones de RD\$) . . . . .	12
Gráfico 12.	PIP ejecutados entre enero – junio, 2017-2022 (millones de RD\$) . . . . .	12
Gráfico 13.	PIP programado vs. ejecutado entre enero – junio, 2017-2022 (millones de RD\$) . . . . .	13
Gráfico 14.	PIP ejecutados como porcentaje del PIB (enero – junio, 2017-2022). . . . .	13
Gráfico 15.	PIP por tipología y proporción de la ejecución, enero- junio 2022 . . . . .	14
Gráfico 16.	Proyectos de Inversión Pública programado vs. ejecutado por tipología y estado, enero-junio 2022 (millones de RD\$) . . . . .	15
Gráfico 17.	Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento, enero – junio 2022. . . . .	15
Gráfico 18.	Distribución porcentual de los PIP por niveles de gobierno, enero – junio 2022 . . . . .	16
Gráfico 19.	PIP ejecutado por niveles de gobierno, enero - junio 2022 (millones de RD\$). . . . .	16
Gráfico 20.	Participación porcentual en la ejecución total de proyectos por funciones, (enero - Junio 2022). . . . .	17
Gráfico 21.	PIP programado vs ejecutado por funciones, enero – junio 2022 (millones RD\$). . . . .	18
Gráfico 22.	Proyectos de Inversión Pública por institución ejecutora (Como porcentaje del total ejecutado, 2022) . . . . .	19
Gráfico 23.	PIP programado vs ejecutado por Institución Ejecutora, enero – junio 2022 (Millones de RD\$) . . . . .	19
Gráfico 24.	PIP ejecutados a nivel provincial (enero-junio 2022) . . . . .	20
Gráfico 25.	PIP per cápita ejecutados a nivel provincial (enero-junio 2022) . . . . .	21
Gráfico 26.	Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero – junio 2022 . . . . .	21
Gráfico 27.	PIP por Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2021 en millones RD\$ (enero – junio 2022) . . . . .	22
Gráfico 28.	Seguimiento físico a PIP (enero-junio 2022). . . . .	26

## Índice de tablas

Tabla 1.	Indicador de la Actividad Económica Mensual (IMAE) (Tasa de crecimiento, 2021 y enero – junio 2022) . . . . .	7
Tabla 2.	Cinco instituciones con mayor número de proyectos aprobados, enero – junio 2022 . . . . .	11
Tabla 3.	Cinco instituciones con el mayor costo de inversión aprobada, enero – junio 2022 . . . . .	11
Tabla 4.	Proyectos de Inversión Pública de mayor costo total en millones de RD\$ (enero – junio 2022) . . . . .	25

## Introducción

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), tiene dentro de sus responsabilidades verificar que los proyectos de inversión pública (PIP) estén alineados a las prioridades de desarrollo pautadas en los instrumentos del sistema, entre estos, se destaca la de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual define la visión de desarrollo del país a largo plazo, y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual se actualiza anualmente y contiene la producción pública prioritaria en el mediano plazo. Adicionalmente, la inversión pública se debe encaminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la cual la República Dominicana es signataria.

Un adecuado seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión cumple con la cultura de rendición de cuentas y provisión de información que permite identificar tendencias en la asignación de fondos y la toma de decisiones en la gestión de recursos públicos. En este tenor, el Decreto 231-07, que establece el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), le asigna a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) la función de *“Analizar y evaluar la ejecución de la inversión pública y preparar el informe semestral al Congreso, sobre el estado de ejecución de los proyectos de inversión del sector público, así como otros informes que le sean requeridos”* (Literal n, Artículo 21). A su vez, el Decreto 493-07 de Reglamento para la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, indica que *“... la DGIP emitirá su informe sobre la ejecución de los proyectos de inversión, cualquiera sea su tipología, donde evaluará los resultados de la programación de inversiones, el grado de cumplimiento de la programación física y financiera, y verificará, a través de una muestra con visitas de campo, que los proyectos en ejecución visitados no hayan sido modificados en su naturaleza durante su contratación o desarrollo”*.

En cumplimiento con las referidas disposiciones, se presenta este informe semestral de rendición de cuentas, el cual tiene como propósito analizar el estado de ejecución de los proyectos de inversión pública (PIP) durante enero – junio 2022. Asimismo, mediante la desagregación de los montos ejecutados en diferentes categorías, permite identificar en qué medida el Estado, en su acción de proveer bienes y servicios públicos a través de proyectos de inversión pública, está contribuyendo al logro de los objetivos planteados por la nación en el largo plazo.

En el primer capítulo se presenta el contexto macroeconómico en el cual se desempeñaron los proyectos de inversión pública en el primer semestre 2022, luego de esto se presenta una mirada a lo que sucedió en el año en términos de formulación de proyectos. El tercer capítulo muestra el panorama histórico de ejecución los PIP desde 2017-2022 y se detalla la ejecución según su tipología, estado de proyectos, fuente de financiamiento, subsector institucional, clasificación funcional y por institución ejecutora. Seguido se analiza la contribución de los PIP al desarrollo nacional mediante su vinculación a la END y se especifican los proyectos de inversión pública de mayor ejecución y costo registrados durante el primer semestre 2022. Por último, se presentan las estrategias implementadas entre enero-junio 2022 respecto al seguimiento de PIP.

# 1. Contexto macroeconómico

La República Dominicana ha sido una de las economías con mayor crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe; registrando un crecimiento promedio anual de 4.7% desde 2008-2021. Durante el primer semestre de 2022 el crecimiento alcanzado fue de 5.6%, por encima del promedio histórico señalado anteriormente.

**Gráfico 1.** Producto Interno Bruto (PIB) real de República Dominicana (Variación interanual, 2008-2022)




Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

\*Cifras preliminares.

\*\*Estimación del PIB acumulado a junio utilizando el IMAE acumulado a junio 2022.

A pesar de los factores desfavorables que prevalecen a nivel mundial, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), durante el mes de junio 2022 hubo un crecimiento económico promedio de 5.8% al compararse con el mismo mes de 2021.

**Gráfico 2.** Indicador de la Actividad Económica Mensual (IMAE), enero 2019 - junio 2022 (Variación interanual)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD).

(\*) Cifras preliminares

Por actividades económicas, el sector de mayor crecimiento entre enero - junio 2022 fue Hoteles, bares y restaurantes con 34.3%. A este comportamiento le sigue Salud con un crecimiento de 11.6 %, el cual decreció en un 0.3% el año pasado, otras actividades de servicio (10.3%) y manufactura de zonas francas (8.6%).


**Tabla 1.** Indicador de la Actividad Económica Mensual (IMAE)  
(Tasa de crecimiento, 2021 y enero - junio 2022)

Actividades Económicas	Tasa de Crecimiento	
	2021	2022*
Agropecuario	2.6%	2.4%
Explotación de Minas y Canteras	-0.7%	-12.6%
Manufactura Local	10.6%	4.5%
Manufactura Zonas Francas	20.3%	8.6%
Construcción	23.4%	2.0%
Servicios	9.9%	7.7%
Energía y Agua	6.0%	6.3%
Comercio	12.9%	6.6%
Hoteles, Bares y Restaurantes	39.5%	34.3%
Transporte y Almacenamiento	12.9%	8.0%
Comunicaciones	4.6%	5.5%
Servicios Financieros	-2.6%	5.6%
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	3.0%	4.0%
Enseñanza	-1.6%	4.6%
Salud	-0.3%	11.6%
Otras Actividades de Servicios de Mercado	6.4%	10.3%
Administración Pública	-1.7%	8.5%
<b>Valor agregado**</b>	<b>11.5%</b>	<b>5.6%</b>

Fuente: Informe preliminar enero - junio 2022 del Banco Central de República Dominicana (BCRD).  
(\*) Cifras preliminares (\*\*) No incluye impuestos a la producción netos de subsidios.

En cuanto a los precios, al cierre de junio del 2022 la inflación interanual registró una variación de 9.5 %, la cual se ubica por encima del rango de la meta de inflación de 4% ± 1%, impactada principalmente por el aumento en los precios de los *commodities* (petróleo y alimentos), provocados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como las interrupciones en las cadenas de suministros globales y el alza en los costos de transporte de contenedores. También, se observa como la inflación subyacente, que mide la variación de precios excluyendo los bienes y servicios más volátiles, estuvo por encima de la meta con un 7.1%.

**Gráfico 3.** Inflación e inflación subyacente  
(variación interanual, enero 2019 - junio 2022)




Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En respuesta a las presiones inflacionarias, desde diciembre pasado hasta junio de 2022, el BCRD decidió aumentar la tasa de política monetaria (TPM) en 300 puntos básicos, desde 3.00% a 6.50% anual. En adición, en los meses de julio y agosto, la TPM aumento en 75 y 50 puntos básicos, respectivamente. Asimismo, mediante las operaciones de mercado abierto ha reducido el excedente de liquidez del sistema financiero.

El precio del petróleo crudo que impacta el costo de combustibles, tanto en el contexto de consumo final como el de consumo intermedio, ha presentado una inflación significativa en el primer semestre del 2022. El barril del West Texas Intermediate cerró en junio 2022 a un valor de US\$114.6, un 61% por encima de junio 2021. Asimismo, el barril ha mantenido una tasa de crecimiento promedio interanual de 63.7% a lo largo del 2022, evidenciando el incremento sostenido del precio de este commodity.

**Gráfico 4.** Precio del Petróleo Crudo WTI, enero 2021- junio 2022  
 (US\$ por barril y variación interanual)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial


En contraste con el petróleo crudo, el precio del hierro ha presentado disminuciones continuas en lo que va del año, siendo un commodity esencial para las obras de infraestructura debido a que el costo del acero está directamente relacionado con el precio de dicho mineral, el cierre de junio 2022 registró una disminución interanual de 39%, colocándose en US\$130.7 por tonelada métrica. En adición al mineral de hierro, el precio del cobre ha presentado una desaceleración, presentando disminuciones en su precio en los últimos dos meses de 8% y 6.3% respectivamente, y cerrando el mes de junio con un valor de US\$9,024 la tonelada métrica.

**Gráfico 5.** Precio del hierro, enero 2021-junio 2022  
 (US\$ por tonelada métrica y variación interanual)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial


**Gráfico 6. Precio del cobre, enero 2021-junio 2022**  
 (US\$ por tonelada métrica y variación interanual)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

En cuanto a la política fiscal del gobierno, el gasto de capital del gobierno central, del cual buena parte va destinada a los proyectos de inversión pública, durante el primer semestre 2022, alcanzó los RD\$44,077.8 millones, un incremento de 52% si se compara con el año 2021, lo cual representa un 1.5% del PIB.

**Gráfico 7. Gasto de capital como porcentaje de PIB, enero -junio 2022**  
 (Millones RD\$)




Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Hacienda

(\*) Cifras preliminares.

## 2. Proyectos de inversión pública aprobados en enero - junio 2022

Para el primer semestre del 2022, se aprobaron un total de 274 proyectos de inversión pública, número que supera el promedio histórico registrado desde 2017 al 2022, de 82 proyectos entre enero - junio. El costo total de los proyectos aprobados reportado en el primer semestre fue de RD\$ 111,325 millones, el mayor monto aprobado en los últimos cinco años.


**Gráfico 8.** Cantidad de proyectos aprobados y costo total en millones de RD\$ (enero - junio)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

El 35 % de los proyectos aprobados en enero - junio del 2022 corresponden a la función Salud (96 proyectos); al descomponer por subfunción se puede observar que la mayoría pertenecen a proyectos de Servicios de la salud pública y prevención de la salud (29.6 % del total aprobado), que principalmente buscan garantizar la adecuada presencia de Farmacias del Pueblo a nivel nacional y de esta manera lograr la satisfacción de los usuarios en general y afiliados al régimen subsidiado de la seguridad social en la República Dominicana. Por otro lado, el 34.7 % de los proyectos aprobados corresponden a Vivienda y servicios comunitarios (95 proyectos); de los cuales, 60 están destinados al desarrollo comunitario (21.9 % del total aprobado).


**Gráfico 9.** Cantidad de proyectos aprobados por función y subfunción en millones de RD\$ (enero - junio 2022)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Los proyectos con mayor costo total aprobado también corresponden a la función Salud con RD\$63,747.6 millones (57.3 % del total aprobado), de los cuales RD\$63,399.8 millones (57 %) serán destinados a Servicios hospitalarios. En segundo lugar, se encuentra Transporte con un monto aprobado por RD\$13,492.9.

**Gráfico 10.** Costo total de proyectos aprobados por función y subfunción en millones de RD\$ (enero – junio 2022)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

La institución con mayor número de proyectos aprobados entre enero – junio del 2022 fue el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), que registró 117 proyectos (42.7 % del total aprobado), seguido por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, con 32 proyectos (11.7 % del total).

**Tabla 2.** Cinco instituciones con mayor número de proyectos aprobados, enero – junio 2022

Institución	Total
Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED)	117
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP)	32
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)	22
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	17
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)	16

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Por otro lado, la institución con el mayor costo de inversión aprobada fue el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) por un monto de RD\$ 65,870.5 millones, del cual RD\$54,081.1 (85.3 %) será destinado a la construcción de dos ciudades sanitarias con más de cuatro edificaciones hospitalarias. El segundo lugar es ocupado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con RD\$13,492.9 destinado a Transporte por carretera.

**Tabla 3.** Cinco instituciones con el mayor costo de inversión aprobada, enero – junio 2022


Institución	Total (Millones RD\$)
Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones	65,870.5
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	13,589.6
Ministerio de Defensa	10,592.0
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	7,804.4
Ministerio de Hacienda	3,398.2

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

### 3. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) en el primer semestre 2022

En el primer trimestre de 2022, la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública fue de RD\$8,559.4 millones, incrementando en el segundo trimestre a RD\$18,571.8 millones, para un total acumulado de RD\$27,131.2 millones para el primer semestre 2022.


**Gráfico 11.** Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2018-2022 (Millones de RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

La ejecución en el semestre de RD\$27,131.2 millones, supone un incremento de 138.2% respecto al 2021, y se ubica en torno al promedio histórico ejecutado desde 2017 a 2022.


**Gráfico 12.** PIP ejecutados entre enero – junio, 2017-2022 (millones de RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Al analizar la ejecución respecto a lo programado para el año, se observa que el porcentaje de ejecución para el primer semestre 2022 fue de 35.1%, mayor que el año 2021, en el cual se ejecutó un 12.8% del monto programado.


**Gráfico 13.** PIP programado vs. ejecutado entre enero - junio, 2017-2022 (millones de RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Al analizar como porcentaje del PIB, se observa un aumento en la ejecución de los proyectos de inversión pública, rompiendo la tendencia a la baja que se había registrado en los últimos 3 años. En el primer semestre 2022, las inversiones ejecutadas se ubicaron en 0.9% como proporción del PIB, mostrando un crecimiento de 0.5 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2021.

**Gráfico 14.** PIP ejecutados como porcentaje del PIB (enero - junio, 2017-2022)



Nota: Estimación del PIB enero - junio 2022 elaborada por DGIP.

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD y Banco Central de la República Dominicana.

## 4. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) del primer semestre 2022


A continuación, se detalla la ejecución acumulada del primer semestre 2022 según distintas clasificaciones de los proyectos.

### 4.1. Análisis según tipología del proyecto

Al evaluar la distribución porcentual del monto ejecutado, puede observarse que la tipología de proyecto con mayor peso relativo fue la de Capital fijo con un 97.2%, seguida del Capital humano (2%) y, en menor medida, la Creación de conocimiento con solo un 0.8%.

Los PIP relacionados a Capital fijo mostraron mayor porcentaje de la ejecución sobre lo programado para el año (37.2%), con un monto ejecutado de RD\$26,359.8 millones. La tipología Capital humano ejecutó 14.1% de su programación (RD\$548 millones), seguido por la ejecución del PIP relacionados a Creación de conocimiento con un 8.7% de su programación (RD\$223.5 millones).


**Gráfico 15.** PIP por tipología y proporción de la ejecución, enero- junio 2022



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

En las tres tipologías, la mayoría de los proyectos son de arrastre, en cumplimiento con el mandato del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de priorizar y dar continuidad y/o terminación a los proyectos ya iniciados. Para Capital fijo, la tipología de mayor ponderación, se ejecutó un monto de RD\$19,044.7 millones en proyectos de arrastre y unos RD\$7,315 millones en proyectos nuevos. En este sentido, se ejecutó el 35% de lo programado para 2022 en los PIP de arrastre de Capital fijo, en comparación a los proyectos nuevos de esta tipología con un 46% ejecutado.

**Gráfico 16.** Proyectos de Inversión Pública programado vs. ejecutado por tipología y estado, enero-junio 2022 (millones de RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

## 4.2. Análisis según fuentes de financiamiento

Según las fuentes de financiamiento, la mayoría de los PIP ejecutados en el año 2022 fueron financiados con el Fondo General del Estado por un monto de RD\$19,767.22 millones (72.9%). La segunda fuente más frecuente, resultó el Crédito Externo que financió RD\$7,301.79 millones (26.9%), seguido de las Donaciones que financiaron RD\$62.19 millones (0.2%).

**Gráfico 17.** Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento, enero - junio 2022




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Los proyectos ejecutados con Crédito Externo fueron financiados principalmente por Bonos Globales externos por un monto de RD\$2,166 millones. En adición, otros organismos multilaterales, como la Cooperación Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), financiaron un monto de RD\$3,768.28 millones, lo cual representa el 7% de lo ejecutado.

### 4.3. Análisis por niveles de gobierno

El Gobierno central fue quien ejecutó la mayor parte de las inversiones, con un 69.8% de toda la ejecución, seguido de las Empresas públicas no financieras (23.9%), las Instituciones públicas descentralizadas y autónomas (6.3%).


**Gráfico 18.** Distribución porcentual de los PIP por niveles de gobierno, enero - junio 2022



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

A pesar de que las Empresas públicas no financieras no tuvieron el mayor monto de ejecución (RD\$6,481.65 millones), registró el mayor porcentaje de ejecución respecto a su programación (44.4%). El mayor monto de ejecución corresponde al Gobierno central de RD\$18,944.5 millones (34.3% de su programación). En cuanto a las Instituciones públicas descentralizadas y autónoma ejecutaron RD\$1,705.04 millones (24.2%).

**Gráfico 19.** PIP ejecutado por niveles de gobierno, enero - junio 2022 (millones de RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

#### 4.4. Análisis según clasificación funcional

La mayor cantidad de recursos destinados a PIP se dirigieron a la función Transporte, con un monto de RD\$8,887 millones, o 32.8% de la ejecución total; seguida de Vivienda y servicios comunitarios, con una ejecución de RD\$5,783 millones o 21.3% del total ejecutado. Estas dos funciones en conjunto representaron el 54.1% del monto total ejecutado en el primer semestre del año. El tercer lugar, le correspondió a Protección del aire, agua y suelo con un monto ejecutado de RD\$3,083 millones o 11.4% del total. Otros sectores que tuvieron una ejecución de proyectos significativa fueron Educación y Riego, con montos respectivos de RD\$1,984 millones y RD\$1,698 millones.

**Gráfico 20.** Participación porcentual en la ejecución total de proyectos por funciones, (enero - Junio 2022)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Al analizar lo ejecutado respecto a la programado para el año, la función de Protección aire, agua y suelo (Protección AAS) presentó la mayor proporción del semestre (81.2% del monto programado), seguida de la función Transporte la cual ejecutó un monto de 49.1% de su programado. Adicionalmente, las funciones de Riego, Vivienda y Servicios Comunitarios y Asuntos Económicos presentaron una ejecución relativamente elevada en comparación con las demás, 47.9%, 46.8% y 45.7% respectivamente.

Por último, es importante resaltar que la función de Comunicaciones no registró ninguna ejecución de proyectos de inversión pública, con un monto programado para el año de RD\$2,579 millones. Contrario a Comunicaciones, la función de Minería, manufactura y construcción presentó una pequeña ejecución de RD\$5 millones, a pesar de no haber tenido un monto de inversión programado.

**Gráfico 21.** PIP programado vs ejecutado por funciones, enero - junio 2022 (millones RD\$)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

## 4.5. Análisis por institución ejecutora

La distribución de la ejecución total de proyectos entre las instituciones ejecutoras es encabezada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con un monto de RD\$7,009.2 millones (25.8% de la ejecución total), seguido del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) con 18.8% y por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con un 12.9%. Estas 3 instituciones ocupan el 57.6% del total de la ejecución del 2022.


**Gráfico 22.** Proyectos de Inversión Pública por institución ejecutora  
 (Como porcentaje del total ejecutado, 2022)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) fue la institución con la mayor ejecución con relación a su programación, con un monto ejecutado de RD\$3,506.8 millones o 137.9% de su programación, seguido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con 64.2% y la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal con una ejecución de RD\$602.6 millones, un 60.3% del monto programado por dicha institución.


**Gráfico 23.** PIP programado vs ejecutado por Institución Ejecutora, enero – junio 2022  
 (Millones de RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.



**Gráfico 25.** PIP per cápita ejecutados a nivel provincial (enero-junio 2022)




Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD y Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

## 5. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Los proyectos de inversión pública permiten la realización de actividades que contribuyen a la materialización de los objetivos y las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Al analizar la participación de proyectos vinculados a cada eje sobre el total ejecutado en el periodo, el eje con mayor representación es el segundo de Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades con un 52.1%, seguido del tercero de Economía sostenible, integradora y competitiva (36.7%), el cuarto de Sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapta al cambio climático con un 8.6% y, por último, el primero de Estado social democrático de derecho con un 2.7% de la ejecución total del periodo.


**Gráfico 26.** Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero – junio 2022



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Los proyectos vinculados al segundo eje fueron los que alcanzaron el mayor porcentaje de ejecución con respecto a lo programado con un monto ejecutado de RD\$14,124.9 millones (43.9 %). Le sigue el tercer eje con una ejecución de RD\$9,951.5 millones, para un 33.1% de lo programado, luego, el cuarto eje que efectuó una ejecución de RD\$2,327.4 millones, representado el 25% del monto programado. Por último, el primer eje ejecutó un monto de RD\$727.5 millones, con un porcentaje de ejecución de 12.8%.

**Gráfico 27.** PIP por Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2021 en millones de RD\$ (enero – junio 2022)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

## 6. Proyectos con mayor ejecución en enero – junio 2022



En la Tabla 4 se pueden observar los 10 primeros proyectos con la mayor ejecución de inversión pública entre enero – junio 2022, ocho de estos tienen la condición de Arrastre, es decir, que han devengado recursos en años presupuestarios anteriores. Por otra parte, el 33.8 % de la ejecución de estos proyectos de inversión corresponden al sector Transporte, seguido de Vivienda y servicios comunitarios con un 20.2% y Protección del aire, agua y suelo con un 15.9%.

El proyecto de inversión pública de mayor ejecución en enero – junio del 2022 fue la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramos Alcarrizos – Luperón; ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (OPRET) con un monto de RD\$1,706.7 millones que representa el 5.8% del costo total del proyecto. Se espera que este proyecto concluya en el 2024.

Por otro lado, la construcción de la Presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la Presa de Sabana Yegua en la provincia Azua es el proyecto de mayor costo incluido en la programación enero – junio del 2022. Para este primer semestre, se programó un total de RD\$1,405 millones, del cual se ejecutó 82%. En el caso del segundo proyecto de mayor costo, corresponde a la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramos Alcarrizos – Luperón, se ejecutó 47.6% con relación a lo programado para el año (ver Tabla 4).

## Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución en millones de RD\$ (enero - junio 2022)



<p>Construcción línea 2C del Metro de Santo Domingo tramos: Alcañizos - Luperón</p>  <p>OPRET Transporte</p>	<p>Rehabilitación de redes y normalización de usuarios del servicio de energía</p>  <p>MEM Energía y combustible</p>	<p>Mejoramiento de paredes y techos a nivel nacional</p>  <p>MIVHED Vivienda y Servicios Comunitarios</p>	<p>Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la Presa de Sabana Yegua, provincia Azua</p>  <p>INDRHI Riego</p>	<p>Construcción de 2,384 viviendas en el distrito municipal San Luis, provincia Santo Domingo</p>  <p>MIVHED Vivienda y Servicios Comunitarios</p>	<p>Construcción línea 2C del Metro de Santo Domingo tramos: Alcañizos - Luperón</p> <p><b>Costo total</b> 29,353.5</p> <p><b>Programado</b> 3,583.6</p> <p><b>Ejecutado</b> 1,706.7</p> <p><b>% Ejecutado</b> 47.6%</p>	<p>Rehabilitación de redes y normalización de usuarios del servicio de energía</p> <p><b>Costo total</b> 29,953.6</p> <p><b>Programado</b> 1,405.0</p> <p><b>Ejecutado</b> 1,152.8</p> <p><b>% Ejecutado</b> 82.0%</p>	<p>Mejoramiento de paredes y techos a nivel nacional</p> <p><b>Costo total</b> 5,950.0</p> <p><b>Programado</b> 3,172.0</p> <p><b>Ejecutado</b> 950.9</p> <p><b>% Ejecutado</b> 30.0%</p>	<p>Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la Presa de Sabana Yegua, provincia Azua</p> <p><b>Costo total</b> 28,793.1</p> <p><b>Programado</b> 3,334.1</p> <p><b>Ejecutado</b> 1,115.9</p> <p><b>% Ejecutado</b> 33.5%</p>	<p>Construcción de 2,384 viviendas en el distrito municipal San Luis, provincia Santo Domingo</p> <p><b>Costo total</b> 5,050.9</p> <p><b>Programado</b> 970.4</p> <p><b>Ejecutado</b> 970.4</p> <p><b>% Ejecutado</b> 100.0%</p>
---	---	--	---	---	---	--	---	---	---



## Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución en millones de RD\$ (enero - junio 2022)

<p>Reconstrucción de la capa de rodadura de la autopista Juan Pablo Duarte</p> <p>MOPC Transporte</p>	<p>Construcción sistema saneamiento sanitario y pluvial de la Cañada de Guajimía en Santo Domingo Oeste (Fase II)</p> <p>CAASD Protección del aire, agua y suelo</p>	<p>Construcción alcantarillado sanitario de Mao, provincia Valverde</p> <p>INAPA Protección del aire, agua y suelo</p>	<p>Recuperación de la cobertura vegetal en cuencas hidrográficas de la República Dominicana</p> <p>UTEFDA Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos</p>	<p>Mejoramiento de la infraestructura vial en la provincia Santo Domingo</p> <p>MOPC Transporte</p>	<p><b>Costo total</b> 3,865.0</p> <p><b>Programado</b> 907.8</p> <p><b>Ejecutado</b> 888.5</p> <p><b>% Ejecutado</b> 97.9%</p>	<p><b>Costo total</b> 7,000.3</p> <p><b>Programado</b> 1,116.3</p> <p><b>Ejecutado</b> 722.7</p> <p><b>% Ejecutado</b> 64.7%</p>	<p><b>Costo total</b> 1,350.8</p> <p><b>Programado</b> 0.0</p> <p><b>Ejecutado</b> 787.4</p> <p><b>% Ejecutado</b> 0.0%</p>	<p><b>Costo total</b> 9,824.9</p> <p><b>Programado</b> 1,000.0</p> <p><b>Ejecutado</b> 602.6</p> <p><b>% Ejecutado</b> 60.3%</p>	<p><b>Costo total</b> 4,444.6</p> <p><b>Programado</b> 150.0</p> <p><b>Ejecutado</b> 621.1</p> <p><b>% Ejecutado</b> 414.1%</p>
---	--	--	---	---	--	--	---	--	---

**Tabla 4.** Proyectos de Inversión Pública de mayor costo total en millones de RD\$ (enero - junio 2022)

SNIP	Nombre del proyecto	Institución Ejecutora	Función	Estado proyecto	Costo total	Programado	Ejecutado	% Ejec.
3731	Construcción Presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la Presa de Sabana Yegua, provincia Azua	INDRHI	Riego		29,953.6	1,405.0	1,152.8	82.0%
14558	Construcción línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramos Alcarrizos - Luperón	OPRET	Transporte	Arrastre	29,353.5	3,583.6	1,706.7	47.6%
13436	Rehabilitación de redes y normalización de usuarios del servicio de energía	MEM	Energía y combustible		28,793.1	3,334.1	1,115.9	33.5%
13497	Construcción línea 2B del Metro de Santo Domingo (desde el Puesto de la 17 hasta Megacentro)	OPRET	Transporte		20,122.7	150.0	54.4	36.3%
14692	Construcción y equipamiento ciudad sanitaria San Cristóbal	MIVHED	Salud	Nuevo	17,573.0	255.4	127.7	50.0%
13434	Mejoramiento del sistema de distribución eléctrica a nivel nacional	MEM	Energía y combustible	Arrastre	16,084.8	1,876.0	6.3	0.3%
14054	Ampliación del servicio de la línea 1 del Metro de Santo Domingo	OPRET	Transporte		13,151.9	2,266.4	90.4	4.0%
14118	Construcción de la 2 Línea del Teleférico de Santo Domingo, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos	DGDC	Transporte	Arrastre	10,858.7	2,286.7	42.0	1.8%
14697	Construcción verja perimetral inteligente frontera República Dominicana - Haití	MIDE	Defensa Nacional	Nuevo	10,592.0	0.0	367.3	0.0%
13928	Recuperación de la cobertura vegetal en cuencas hidrográficas de la República Dominicana.	UTEFDA	Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	Arrastre	9,824.9	1,000.0	602.6	60.3%

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD



## Anexos

### Inversión Pública según función y subfunción

**Anexo 1.** Proyectos de Inversión Pública según clasificación funcional en millones de RD\$ (enero - junio 2022)


Funciones y subfunciones	Programado 2022	Ejecutado	Ejecución sobre Programado	Ponderación Ejecución
<b>1.1.00 - Administración General</b>	<b>3,177.9</b>	<b>330.8</b>	<b>10.41%</b>	<b>1.22%</b>
1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación	3,168.9	330.8	10.44%	1.22%
1.1.98 - Investigación y desarrollo relacionado con la administración general	9.0	0.0	0.00%	0.00%
<b>1.3.00 - Defensa Nacional</b>	<b>1,125.0</b>	<b>474.1</b>	<b>42.14%</b>	<b>1.75%</b>
1.3.01 - Defensa militar	0.0	367.3	0.00%	1.35%
1.3.02 - Defensa civil y gestión de riesgo de desastre	1,125.0	106.8	9.50%	0.39%
<b>1.4.00 - Justicia, Orden Público y Seguridad</b>	<b>1,357.9</b>	<b>209.7</b>	<b>15.44%</b>	<b>0.77%</b>
1.4.01 - Servicios de seguridad Interior	816.2	106.0	12.99%	0.39%
1.4.02 - Servicios de protección Contra Incendios	56.8	9.8	17.30%	0.04%
1.4.03 - Administración y servicios de justicia	477.7	93.8	19.64%	0.35%
1.4.05 - Servicios de migraciones	7.3	0.0	0.00%	0.00%
<b>2.1.00 - Asuntos económicos, comerciales y laborales</b>	<b>5.8</b>	<b>2.6</b>	<b>45.73%</b>	<b>0.01%</b>
2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del comercio	5.8	2.6	45.73%	0.01%
<b>2.2.00 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura</b>	<b>1,506.6</b>	<b>16.8</b>	<b>1.12%</b>	<b>0.06%</b>
2.2.01 - Agropecuaria	1,506.6	16.8	1.12%	0.06%
<b>2.3.00 - Riego</b>	<b>3,543.4</b>	<b>1,698.2</b>	<b>47.93%</b>	<b>6.26%</b>
2.3.01 - Riego	3,543.4	1,698.2	47.93%	6.26%
<b>2.4.00 - Energía y combustible</b>	<b>6,581.9</b>	<b>1,122.2</b>	<b>17.05%</b>	<b>4.14%</b>
2.4.01 - Energía eléctrica	6,581.9	1,122.2	17.05%	4.14%
<b>2.5.00 - Minería, manufactura y construcción</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.02%</b>
2.5.02 - Manufacturas	0.0	5.0	0.00%	0.02%
<b>2.6.00 - Transporte</b>	<b>18,113.4</b>	<b>8,886.9</b>	<b>49.06%</b>	<b>32.76%</b>
2.6.01 - Transporte por carretera	9,345.4	6,896.1	73.79%	25.42%
2.6.03 - Transporte por ferrocarril	6,000.0	1,851.5	30.86%	6.82%
2.6.04 - Transporte aéreo	2,286.7	42.0	1.84%	0.15%
2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte	481.3	97.3	20.21%	0.36%
<b>2.7.00 - Comunicaciones</b>	<b>2,579.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
2.7.01 - Comunicaciones	2,579.1	0.0	0.00%	0.00%
<b>2.9.00 - Otros servicios económicos</b>	<b>456.4</b>	<b>35.8</b>	<b>7.85%</b>	<b>0.13%</b>
2.9.02 - Hoteles y restaurantes	3.2	0.0	0.00%	0.00%
2.9.03 - Turismo	453.2	35.8	7.91%	0.13%

Funciones y subfunciones	Programado 2022	Ejecutado	Ejecución sobre Programado	Ponderación Ejecución
<b>3.1.00 - Protección del aire, agua y suelo</b>	<b>3,796.5</b>	<b>3,083.2</b>	<b>81.21%</b>	<b>11.36%</b>
3.1.02 - Administración del agua	592.8	1.0	0.18%	0.00%
3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	3,203.7	3,082.2	96.21%	11.36%
3.2.00 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	3,482.8	615.7	17.68%	2.27%
3.2.01 - Protección de la biodiversidad y el paisaje	2,166.5	615.7	28.42%	2.27%
3.2.02 - Ordenación de desechos	1,316.2	0.0	0.00%	0.00%
<b>4.1.00 - Vivienda y Servicios Comunitarios</b>	<b>12,344.9</b>	<b>5,783.0</b>	<b>46.85%</b>	<b>21.31%</b>
4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios	6,615.8	3,419.5	51.69%	12.60%
4.1.02 - Desarrollo comunitario	831.7	86.3	10.38%	0.32%
4.1.03 - Abastecimiento de agua potable	4,897.5	2,277.2	46.50%	8.39%
<b>4.2.00 - Salud</b>	<b>4,700.8</b>	<b>1,676.3</b>	<b>35.66%</b>	<b>6.18%</b>
4.2.02 - Servicios hospitalarios	1,003.9	454.2	45.25%	1.67%
4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la salud	2,819.2	1,045.7	37.09%	3.85%
4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la salud	877.7	176.4	20.10%	0.65%
<b>4.3.00 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas</b>	<b>873.9</b>	<b>275.7</b>	<b>31.55%</b>	<b>1.02%</b>
4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos	345.4	131.7	38.13%	0.49%
4.3.03 - Servicios culturales	129.3	7.1	5.52%	0.03%
4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos	398.3	136.9	34.36%	0.50%
4.3.07 - Planificación, gestión y supervisión de las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	0.9	0.0	0.00%	0.00%
<b>4.4.00 - Educación</b>	<b>9,725.0</b>	<b>1,984.1</b>	<b>20.40%</b>	<b>7.31%</b>
4.4.01 - Educación inicial	1,039.2	225.9	21.73%	0.83%
4.4.02 - Educación básica	5,513.9	1,718.9	31.17%	6.34%
4.4.04 - Educación superior	1,471.8	11.5	0.78%	0.04%
4.4.06 - Educación técnica	1,700.1	27.8	1.64%	0.10%
4.4.98 - Investigación y desarrollo relacionados con la educación	0.0	0.0	0	0
<b>4.5.00 - Protección social</b>	<b>3,868.7</b>	<b>930.9</b>	<b>24.06%</b>	<b>3.43%</b>
4.5.01 - Edad avanzada, pensiones (por edad o incapacidad)	0.0	12.2	0.00%	0.04%
4.5.05 - Familia e hijos	22.6	0.0	0.00%	0.00%
4.5.06 - Desempleo	2,458.9	559.0	22.74%	2.06%
4.5.07 - Vivienda social	10.4	0.0	0.40%	0.00%
4.5.09 - Juventud	1,376.8	359.6	26.12%	1.33%
<b>Total general</b>	<b>77,240.0</b>	<b>27,131.2</b>	<b>35.13%</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.







GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO**

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo  
Tel. (809) 688-7000. Ext. 2225  
Oficinas Gubernamentales, Bloque B. Av. México, Gazcue.  
Santo Domingo, República Dominicana.

 MINECONOMIARD

 <https://issuu.com/> <https://mepyd.gob.do/>

